

平成23年度  
(平成22年度分)

# 事務事業評価票

D 進ちょく管理型

No.

1004007

## I 事業の概要

### I-1 事業の概要

事務事業名	南部クリーンセンター第二工場建て替え整備事業					所管局部課等	環境政策局適正処理施設部施設整備課	
	ホーム・サイト・レス <a href="http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/soshiki/5-4-2-0-0_4.html">http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/soshiki/5-4-2-0-0_4.html</a>					(連絡先)	212-8500	
						(評価票作成者)	施設整備課長 森田弘之	
22決算額 (千円)	23予算額 (千円)	今後の方向性			24予算額 (千円)	事務事業の内容		
1,270	1,440	現状のまま継続			2,500	<p>「京都市循環型社会推進基本計画（2009-2020）」に基づく将来の発生ごみ量に応じた処理能力を確保し、「環境共生型都市・京都」の実現に寄与するため、南部クリーンセンター構内敷地において耐用年数を迎え休止している第二工場の建て替え整備を進めるものである。</p> <p>整備内容：焼却施設500トン/日、選別資源化施設180トン/日、バイオガス化施設60トン/日</p>		
業務運営方法	<input type="checkbox"/> 直営		委託(補助)先の名称、委託(補助)の内容					
	<input checked="" type="checkbox"/> 部分委託		委託先：(株)環境ソルテック等					
	<input type="checkbox"/> 部分補助等		委託内容：ごみ質の調査等					
	<input type="checkbox"/> 全部委託							
	<input type="checkbox"/> 全部補助等							
実施根拠 (法令、条例、規則、要綱等)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律 京都市循環型社会推進基本計画（2009-2020） 京都市環境影響評価等に関する条例					事務事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 義務的事業 <input type="checkbox"/> 任意的事業	
開始時期	平成	13	年度	終了(予定)時期	平成	30	年度	
事業に関連する 実行計画等	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		計画名	南部クリーンセンター第二工場建て替え整備方針			計画期間	平成16年度～平成30年度
会計区分		<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計						

### I-2 投入量

年間経費等推移 (千円)	No.	区分	H20年度決算	H21年度決算	H22年度決算	H23年度予算	H24年度予算	
	①	事業費 (千円)	338,404	299	1,270	1,440	2,500	
		工事請負費等	278,643					
		事務費(旅費等)	26,246	299	704	440	2,000	
		①' 委託料	整備事業各種調査等	33,515		566	1,000	500
	②	委託料が事業費に占める割合(①'÷①)	(%)	9.9%		44.6%	69.4%	20.0%
	③	人件費(24年度は見込) (千円)	33,493	25,481	35,301	35,301	17,671	
		職員(課長級) (人)	0.45	0.25	0.27	0.27	0.15	
		職員(課長補佐級、係長級) (人)	1.00	0.75	1.75	1.75	0.80	
		職員(係員) (人)	2.05	1.75	1.75	1.75	0.95	
		嘱託職員等人件費 (千円)						
	④	年間経費(①+②) (千円)	371,897	25,780	36,571	36,741	20,171	
	⑤	特定財源(市税等の一般財源以外) (千円)	264,100			500		
		国庫・府支出金 (千円)	42,100			500		
	その他(市債等) (千円)	222,000						
⑥	京都市年間負担経費(③-④) (千円)	107,797	25,780	36,571	36,241	20,171		

平成23年度  
(平成22年度分)

## II 評価結果

事業名

南部クリーンセンター第二工場建て替え  
整備事業

## 業績評価

A 進捗状況	平成20年度以前	平成21年度	平成22年度	平成23年度
実施状況	環境影響評価の手続き 解体前環境測定等 特別高圧受変電施設整備 発注仕様書(案)作成	工事契約に向けた事務手 続 (高度技術提案型総合評 価競争入札に係る評価項 目の精査等) 基本計画にあわせた整備 時期の検討	循環型社会形成推進交付 金に係る第二期地域計画 の策定 発注仕様書の精査に必要 な追加調査等	告示産廃停止後の搬入ご み質調査 発注仕様書の精査事務 高度技術提案型総合評価 に係る事前準備
事業の進捗率	環境影響評価の手続き (100%), 解体前環境測定 等(100%), 特別高圧受変 電施設整備(100%)	工事契約に向けた事務手 続(H21年度分・100%)	循環型社会形成推進地域 計画(第二期)の策定 (100%), 追加調査 (H22年度分・100%)	
進捗状況 分析	「京都市循環型社会推進基本計画(2009-2020)」に基づき、平成30年度内の竣工を目指し、建て替え 整備工事に係る各種事務手続きを着実に実施している。			
B 環境保全及び 環境負荷軽減の 要素	<input checked="" type="checkbox"/> 環境 <input type="checkbox"/> 関連 <input type="checkbox"/> 一般	<現状分析, 今後の方針等> 建て替えることにより、これまでの施設よりも環境保全及び環境負荷の軽減に配慮した 施設とする。		

## III 今後の方向性

現状のまま継 続	(今後の方向性理由及び具体的な内容)  <b>これまでに各種調査、環境影響評価手続及び発注仕様書の取りまとめ等を進めてきた。            今後とも「京都市循環型社会推進基本計画(2009-2020)」に基づき、平成30年度内の竣工を目指して発            注及び契約等の事務手続を行い、建て替え工事を実施する等、適切な進捗管理に努めていく。</b>
-------------	--