

監査公表第706号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査を実施し、同条第9項に規定する監査の結果に関する報告及び同条第10項に規定する意見を決定しましたので、次のとおり公表します。

平成27年3月31日

京都市監査委員 小林 正 明
同 山 岸 隆 行
同 西 村 京 三
同 海 沼 芳 晴

平成26年度定期監査（工事）公表

監 査 の 種 類	定期監査（工事）
監査の対象局等	都市計画局，建設局，消防局，上下水道局，教育委員会事務局 1 請負工事のうち次に掲げるもの (1) 平成25年度以降に契約した請負工事（平成26年9月30日までに契約したもの） (2) 平成24年度以前に契約し，平成25年度又は平成26年度に施工を完了している請負工事 (3) 平成24年度以前に契約し，継続して施工中の請負工事 2 工事に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託 3 平成25年度の維持管理業務委託
監査の実施期間	平成26年6月から平成27年3月まで
監 査 の 方 法	設計事務，契約事務，施工管理及び履行確認等について関係図書等を審査し，文書及び口頭による質問調査を行い，必要なものについては実地調査を行った。

第1 都市計画局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、都市計画局の公共建築部のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（151件）

ア 平成25年度以降に契約した請負工事（平成26年9月30日までに契約したもの）

イ 平成24年度以前に契約し、平成25年度又は平成26年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成24年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託（37件）

2 抽出した課

都市計画局 公共建築部	企画設計課，整備支援課，工務監理課
----------------	-------------------

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 安全管理について

a 屋根裏部分の塗装やあと施工アンカーの打設に際して、足場板が支持物に固定されておらず、また、適切に配置されていない状態で作業が行われており、安全面に配慮した施工監理が行われていなかったもの。

（新都市動物園整備工事 ただし、動物病院・事務所棟建築主体その他工事
他1件 工務監理課）

b 外構工事における深さ2メートルの掘削時に、施工中の安全を確保するため図面で求められていた簡易土留めを設置せず、また、土留めに代わる安全対策もとられておらず、安全面に配慮した施工監理が行われていなかったもの。

また、高低差が1.5メートルを超える箇所での作業の際に、労働安全衛生規則で設置を求められている安全に昇降するための設備等が設けられておらず、安全面に配慮した施工監理が行われていなかったもの。

(新京都市動物園整備工事 ただし、動物病院・事務所棟建築主体その他工事
工務監理課)

c 屋根及び鉄骨建て方の作業において、2メートル以上の高所であるにもかかわらず、労働安全衛生規則で定められている墜落による作業者の危険を防止するための安全带等が使用されておらず、安全面に配慮した施工監理が行われていなかったもの。

(新京都市動物園整備工事 ただし、京都の森（仮称）他建築主体その他工事
工務監理課)

d 給水・ガス引込み替え工事における深さ1.5メートルを超える掘削工事について、安全確保の措置としての土留めは行われていたが、当該土留めの施工方法に不十分な部分が見受けられたもの。

(京都市東余熱利用センター（仮称）大規模改修工事 ただし、空調衛生工事
工務監理課)

安全管理については、工事に伴う事故の発生を防止し人の生命や身体を守るうえで重要な役割を担うものであることから、設計から施工に至るまで安全対策の徹底が図られるよう的確な指導に努められたい。

(イ) 随意契約ガイドラインの運用について

京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）によると、随意契約を行う場合であっても、価格交渉を行うこととされているにもかかわらず、価格交渉が行われていなかったもの。

随意契約にあたっては、ガイドラインに従い、適切に価格交渉を行われたい。

(京都市国際交流会館整備工事 ただし、屋上防水改修工事 企画設計課)

別表1 工事（都市計画局）

注1 契約日は平成26年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札，随契は随意契約による工事を各々示す。

No.	工 事 名	設計	当初設計金額 最終変更金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負			当初工期 最終変更工期				
		単位(千円)							
1	新京都市動物園整備工事 ただし、動物病院・事務所棟他建築主体その他工事		267,750	24.8.22	24.8.23	一般 (総合評価)	○	建築	公共建築部 企画設計課
			264,915		↓				
			238,528		25.5.31				
			236,002						
2	新京都市動物園整備工事 ただし、動物病院・事務所棟他電気設備工事		67,977	24.10.10	24.10.11	一般		設備	公共建築部 企画設計課
			72,733		↓				
			58,611		25.6.28				
			62,711						
3	新京都市動物園整備工事 ただし、動物病院・事務所棟他空調衛生設備工事		46,798	24.9.7	24.9.8	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			46,809		↓				
			40,446		25.5.31				
			40,454						
4	新京都市動物園整備工事 ただし、新は虫類館(仮称)他建築主体その他工事		300,720	24.9.18	24.9.19	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			309,540		↓				
			264,337		25.6.28				
			272,089						
5	新京都市動物園整備工事 ただし、新は虫類館(仮称)他電気設備工事		81,858	24.11.22	24.11.23	一般		設備	公共建築部 企画設計課
			82,929		↓				
			70,791		25.6.28				
			71,717						
6	新京都市動物園整備工事 ただし、新は虫類館(仮称)他空調衛生設備工事		85,270	24.11.16	24.11.17	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			84,840		↓				
			74,088		25.6.28				
			73,713						
7	京都市東予熱利用センター(仮称)大規模改修工事 ただし、建築工事		93,376	24.12.10	25.2.1	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			98,857		↓				
			80,199		26.1.31				
			84,906						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
8	京都市東予熱利用 センター(仮称)大規 模改修工事 ただし、 電気設備工事		89,890	25.1.31	25.2.1 ↓ 26.1.31	一般		設備	公共建築部 企画設計課
			90,342						
			77,332						
			77,719						
9	京都市東予熱利用 センター(仮称)大規 模改修工事 ただし、 空調衛生工事		232,680	24.11.19	24.12.3 ↓ 26.2.2	一般 (総合 評価)	○	設備	公共建築部 企画設計課
			233,730						
			214,725						
			215,693						
10	京都市動物園解体 撤去工事 ただし、 旧売店・フラミンゴ舎 解体撤去工事		8,505	25.5.16	25.5.17 ↓ 25.7.19	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			9,670						
			7,172						
			8,155						
11	ハンナリーズアリーナ (京都市体育館) 整 備工事 ただし、耐 震補強、内外装改修 その他工事		818,475	25.5.28	25.6.24 ↓ 26.3.14 26.3.14	一般 (総合 評価)	○	建築	公共建築部 企画設計課
			830,340						
			718,200						
			728,610						
12	旧京都市洛南排水 機場解体撤去工事 ただし、排水ポン プ棟その他解体撤去工 事		27,562	25.5.30	25.7.16 ↓ 25.10.15	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			32,959						
			25,620						
			30,635						
13	京都市生活環境美 化センター新築工事 ただし、建築主体そ の他工事		365,400	25.6.14	25.7.16 ↓ 26.3.15 26.3.22	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			373,170						
			319,935						
			326,737						
14	新京都市動物園整 備工事 ただし、ゴリ ラ舎(仮称)他建築主 体その他工事		262,080	25.6.17	25.6.18 ↓ 26.3.17 26.3.31	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			265,125						
			231,945						
			234,639						
15	旧京都市伏見福祉 事務所別館解体撤 去工事 ただし、別 館解体撤去その他工 事		5,397	25.6.25	25.7.22 ↓ 25.10.21 25.10.21	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			5,659						
			4,617						
			4,841						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
16	京都市動物園解体 撤去工事 ただし、 旧医療・救護セン ター他解体撤去工事		14,490	25.7.22	25.7.23 ↓ 25.10.31	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			15,382						
			13,587						
			14,423						
17	新京都市動物園整 備工事 ただし、仮 設券売所(仮称)他 建築主体その他工事		5,407	25.8.21	25.8.22 ↓ 25.12.20	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			5,407						
			5,407						
			5,407						
18	京都市新林池公園 便所棟新築工事 た だし、建築主体そ の他工事		14,091	25.9.13	25.9.14 ↓ 26.2.28	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			12,358						
19	京都市住吉公園便 所棟新築工事 た だし、建築主体そ の他工事		14,091	25.9.13	25.9.14 ↓ 26.3.14 26.3.31	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			14,616						
			12,358						
			12,818						
20	京都市梅小路市電 ひろば上屋新築工 事ただし、建築主 体その他工事		67,914	25.10.17	25.10.18 ↓ 26.1.31 26.2.28	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			68,040						
			60,396						
			60,507						
21	京都市建設局事務 所解体撤去工事 た だし、整備推進課 事務所解体撤去工 事		6,111	25.10.21	25.11.18 ↓ 26.1.17	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			5,414						
22	京都市静原公園便 所棟新築工事 た だし、建築主体そ の他工事		8,736	25.10.24	25.10.25 ↓ 26.3.31	随契	○	建築	公共建築部 企画設計課
			8,830						
			7,638						
			7,720						
23	京都市南消防署東 寺消防出張所解体 撤去工事		5,995	25.10.28	25.12.16 ↓ 26.2.15 26.2.15	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			6,258						
			5,311						
			5,544						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
24	京都市動物園解体 撤去工事 ただし、 旧は虫類館他解体 撤去工事		17,640	25.11.8	25.11.9 ↓ 26.1.31	随契		建築	公共建築部 企画設計課
			15,225						
25	京都市柳の内公園 便所棟新築工事 た だし、建築主体工事		10,290	25.11.25	25.11.26 ↓ 26.3.31 26.4.30	随契	○	建築	公共建築部 企画設計課
			10,584						
			10,290						
			10,584						
26	京都市動物園解体 撤去工事 ただし、 旧事務所・動物図書 館他解体撤去工事		40,834	25.11.26	25.11.27 ↓ 26.4.30	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			41,266						
			37,530						
			37,926						
27	上鳥羽公園便所新 築(京都動物愛護セ ンター(仮称)関連) 工事 ただし、建築 主体その他工事		15,939	25.11.28	25.11.29 ↓ 26.3.31 26.7.31	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			16,394						
			14,049						
			14,450						
28	新京都市動物園整 備工事 ただし、新ゾ ウ舎(仮称)建築主体 その他工事		364,176	25.12.11	25.12.12 ↓ 26.9.30	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			368,312						
			327,564						
			331,363						
29	京都コンサートホ ール整備工事 た だし、アプローチ シェルター整備工事		12,642	25.12.10	25.12.11 ↓ 26.3.14 26.3.31	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			13,975						
			11,140						
			12,315						
30	京都市建設局事務 所解体撤去工事 た だし、旧洛北詰所解 体撤去工事		11,455	25.12.10	26.1.14 ↓ 26.3.13	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			12,274						
			10,710						
			11,475						
31	京都市生活環境美 化センター解体撤 去工事 ただし、大 型車庫棟その他解 体撤去工事		8,413	26.2.21	26.2.22 ↓ 26.6.16	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			8,640						
			7,447						
			7,647						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
32	新京都市動物園整備工事 ただし、京都の森(仮称)他建築主体その他工事		122,688	26.2.27	26.2.28 ↓ 26.8.29 26.9.19	随契	○	建築	公共建築部 企画設計課
			124,956						
			109,404						
			111,425						
33	ハンナリーズアリーナ(京都市体育館)整備工事 ただし、電気設備その他工事		258,930	25.5.24	25.5.25 ↓ 26.3.14	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			266,385						
			227,104						
			233,642						
34	京都市生活環境美化センター新築工事 ただし、電気設備工事		87,496	25.6.26	25.6.27 ↓ 26.3.22	一般		設備	公共建築部 企画設計課
			98,311						
			75,474						
			84,802						
35	新京都市動物園整備工事 ただし、ゴリラ舎(仮称)他電気設備工事		39,543	25.7.5	25.7.6 ↓ 26.3.17	一般		設備	公共建築部 企画設計課
			40,729						
			33,799						
			34,812						
36	京北消防ヘリポート(仮称)整備工事 ただし、電気設備工事		11,991	25.9.3	25.9.4 ↓ 26.1.31	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			10,470						
37	京都市生活環境美化センター新築工事 ただし、太陽光発電設備工事		16,663	25.11.25	25.11.26 ↓ 26.3.31	随契		設備	公共建築部 企画設計課
			14,700						
38	京都国際交流会館整備工事 ただし、太陽光発電設備工事		13,807	25.12.12	25.12.13 ↓ 26.3.14	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			13,303						
			12,127						
			11,684						
39	新京都市動物園整備工事 ただし、新ゾウ舎(仮称)電気設備工事		44,452	25.12.18	25.12.19 ↓ 26.9.30	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			39,031						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
40	新京都市動物園整備工事 ただし、京都の森(仮称)他電気設備工事		16,707	26.3.3	26.3.4 ↓ 26.9.30	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			16,880						
			14,547						
			14,697						
41	ハンナリーズアリーナ(京都市体育館)整備工事 ただし、空調衛生設備改修その他工事		270,060	25.5.23	25.5.24 ↓ 26.3.14	一般		設備	公共建築部 企画設計課
			276,675						
			254,940						
			261,184						
42	京都市生活環境美化センター新築工事 ただし、空調衛生設備工事		99,834	25.6.17	25.7.16 ↓ 26.3.22	一般		設備	公共建築部 企画設計課
			101,220						
			86,677						
			87,880						
43	新京都市動物園整備工事 ただし、ゴリラ舎(仮称)他空調衛生設備工事		27,825	25.7.3	25.7.4 ↓ 26.3.17	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			29,379						
			23,845						
			25,176						
44	新京都市動物園整備工事 ただし、新ゾウ舎(仮称)空調衛生設備工事		37,573	25.12.3	25.12.4 ↓ 26.9.30	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			37,983						
			33,166						
			33,528						
45	新京都市動物園整備工事 ただし、京都の森(仮称)他空調衛生設備工事		27,064	26.2.24	26.2.25 ↓ 26.9.30	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			27,702						
			23,846						
			24,406						
46	京都市美術館再整備 ただし、美術教室他解体撤去工事		15,552	26.8.4	26.8.18 ↓ 26.10.17	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			14,364						
47	新京都市動物園整備工事 ただし、学習施設(仮称)他建築主体その他工事		795,204	26.7.25	26.7.26 ↓ 27.10.20	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			743,040						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
48	新京都市動物園整備工事 ただし、学習施設(仮称)他電気設備工事		94,651	26.7.23	26.7.24 ↓ 27.10.20	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			83,952						
49	新京都市動物園整備工事 ただし、学習施設(仮称)他空調衛生設備工事		75,837	26.7.24	26.7.25 ↓ 27.10.20	一般		設備	公共建築部 企画設計課
			68,148						
50	新京都市動物園整備工事 ただし、エミュー舎(仮称)他建築主体その他工事		34,495	26.5.19	26.5.20 ↓ 26.9.30	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			35,715						
			30,466						
			31,544						
51	新京都市動物園整備工事 ただし、エミュー舎(仮称)他電気設備工事		6,156	26.5.14	26.5.15 ↓ 26.8.29	一般		設備	公共建築部 企画設計課
			6,199						
			5,346						
			5,382						
52	京都市伏見桃山城運動公園野球場スタンド等新築工事 ただし、建築主体その他工事		177,768	26.8.8	26.8.9 ↓ 27.3.31	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			170,316						
53	京都市伏見桃山城運動公園野球場スタンド等新築工事 ただし、電気設備工事		103,561	26.8.7	26.8.8 ↓ 27.3.31	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			91,994						
54	京都市地域特産物需要拡大センター(ウッディー京北)改修工事 ただし、便所改修その他工事		19,764	26.7.15	26.8.13 ↓ 26.12.12	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			17,409						
55	京都市地域特産物需要拡大センター(ウッディー京北)改修工事 ただし、電気設備工事		5,659	26.7.15	26.8.13 ↓ 26.12.12	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			4,892						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
56	京都市地域特産物 需要拡大センター (ウッディー京北)改 修工事 ただし、衛 生設備工事		5,983	26.7.11	26. 8.13 ↓ 26.12.12	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			5,191						
57	京都動物愛護セン ター(仮称)新築工事 ただし、建築主体そ の他工事		237,708	26.5.30	26.5.30 ↓ 27.3.31	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			226,692						
58	京都動物愛護セン ター(仮称)新築工事 ただし、電気設備工 事		76,831	26.6.25	26.6.26 ↓ 27.3.31	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			68,655						
59	京都動物愛護セン ター(仮称)新築工事 ただし、空調衛生工 事		97,534	26.8.6	26.8.7 ↓ 27.3.31	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			88,009						
60	京北・左京山間部土 木事務所資材倉庫 等整備工事 ただ し、建築主体工事		35,845	26.7.14	26.8.20 ↓ 26.12.19	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			31,752						
61	京都市梅小路にぎわ い施設整備工事 た だし、防災対応型太 陽光発電設備工事		25,228	26.7.14	26.7.15 ↓ 27.2.27	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			22,075						
62	新京都市動物園整 備工事 ただし、ゾウ の森(仮称)他建築 主体その他工事		340,956	26.7.17	26.7.18 ↓ 27.6.30	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			322,920						
63	新京都市動物園整 備工事 ただし、ゾウ の森(仮称)他電気 設備工事		22,496	26.8.6	26.8.7 ↓ 27.6.30	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			19,515						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
64	新京都市動物園整備工事 ただし、ゾウの森(仮称)他空調衛生設備工事		73,191	26.8.21	26.8.22 ↓ 27.6.30	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			70,048						
65	京都市小坂公園便所棟新築工事 ただし、建築主体その他工事		15,800	26.9.1	26.9.2 ↓ 27.3.13	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			13,867						
66	京都市生活環境美化センター解体撤去工事 ただし、倉庫その他解体撤去工事		8,169	25.3.28	25.4.15 ↓ 25.6.14	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			8,137						
			7,060						
			7,031						
67	京都市動物園解体撤去工事 ただし、旧鳥類舎他解体撤去工事		10,292	26.9.25	26.9.26 ↓ 26.12.26	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			9,590						
68	京都会館再整備工事		10,599,750	24.10.26	24.10.27 ↓ 27.8.31	一般 (総合評価)	○	建築	公共建築部 企画設計課
			11,165,670						
			9,607,500						
			10,120,442						
69	京都市伏見桃山城運動公園野球場スタンド等新築工事 ただし、空調衛生設備工事		5,454	26.9.24	26.9.25 ↓ 27.3.31	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			4,754						
70	京都市左京西部いきいき市民活動センター地震補強工事 ただし、建築工事		46,084	25.5.20	25.5.21 ↓ 26.3.20 26.3.31	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			48,783						
			39,343						
			41,647						
71	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果3号棟便所改修工事		5,743	25.7.10	25.8.1 ↓ 25.10.31	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			6,027						
			4,870						
			5,110						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
72	京都市久世保育所 (乳児棟)他1件地震 補強工事 ただし, 建築工事		5,113	25.8.6	25.10.7 ↓ 26.1.6	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
			5,197						
			4,459						
			4,758						
73	京都市美術館整備 工事 ただし, 本館東側煙 突再生工事その他改 修工事		67,546	25.8.22	25.8.23 ↓ 26.3.14	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			68,638						
			67,515						
			68,605						
74	京都市三条保育所 整備工事 ただし, 乳児棟屋上 防水改修工事		7,717	25.12.2	26.1.12 ↓ 26.3.11	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			7,612						
			6,784						
			6,691						
75	京都市北いきいき市 民活動センター整備 工事 ただし, 屋上防水そ の他改修工事		14,322	25.12.6	26.1.27 ↓ 26.3.26	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			13,734						
			12,642						
			12,122						
76	京都市西京消防署 整備工事 ただし, 便所改修工 事		6,331	25.12.12	25.12.13 ↓ 26.3.14	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			6,300						
77	京都市高雄観光駐 車場解体撤去工事 ただし, 浄化槽解体 撤去工事		9,807	25.12.16	25.12.17 ↓ 26.3.31	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			8,253						
			8,633						
			7,264						
78	京都市中央卸売市 場第一市場整備工 事 ただし, 青果3号棟他 低温倉庫防熱扉改 修工事		17,272	25.12.19	25.12.20 ↓ 26.3.20	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			16,800						
79	京都市左京西部いき いき市民活動セン ター地震補強工事 ただし, 電気設備工 事		6,079	25.5.22	25.5.23 ↓ 26.3.20 26.3.31	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			7,413						
			5,042						
			6,147						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		請 負	最終変更金額		↓					
			当初請負金額		当初工期					
			最終変更金額		最終変更工期					
単位(千円)										
80	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、関連5号棟他積算電力計取替工事		8,893	25.7.8	25.8.1	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
			7,523		↓					25.11.30
81	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、水産棟9, 10号機昇降機設備改修工事		50,757	25.7.25	25.7.26	随契		設備	公共建築部 整備支援課	
			50,400		↓					25.11.29
82	京都市右京消防署整備工事 ただし、高圧受変電設備改修工事		7,161	25.7.25	25.9.1	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
			7,182		↓					25.12.31
			6,217							
			6,234							
83	京都市東山いきいき市民活動センター整備工事 ただし、空調設備改修電気設備工事		12,369	25.7.26	25.7.27	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
			12,358		↓					26.3.14
			10,668							
			10,658							
84	京都市南区総合庁舎整備工事 ただし、高圧ケーブル改修工事		6,678	25.10.7	25.12.1	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
			7,056		↓					26.3.31
			5,789							
			5,826							
85	京都市出町駐車場整備工事 ただし、駐車場管制設備及び火災報知設備改修工事		26,533	25.10.8	25.12.1	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
					↓					26.3.31
			23,425							
86	京都市東山区総合庁舎整備工事 ただし、南館直流電源装置改修工事		11,014	25.10.23	25.10.24	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
					↓					26.3.23
			9,586							
87	京都市消防局本部庁舎整備工事 ただし、特別高圧受変電設備改修工事		61,278	25.10.25	25.10.26	随契		設備	公共建築部 整備支援課	
					↓					26.3.17
			60,900							

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
			最終変更金額		↓					
		請負	当初請負金額		当初工期					
			最終変更金額		最終変更工期					
		単位(千円)								
88	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、水産棟13,14号機昇降機設備改修工事		50,925	25.11.8	25.11.9	随契		設備	公共建築部 整備支援課	
			50,400		↓					26.3.31
89	京都市消防ヘリポート整備工事 ただし、非常用発電設備改修工事		9,901	25.11.12	25.11.13	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
			8,638		↓					26.3.31
90	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、特高棟高压受変電設備改修工事		10,447	25.11.12	25.11.20	随契		設備	公共建築部 整備支援課	
			9,733		↓					26.3.19
91	京都市左京消防署整備工事 ただし、高压受変電設備改修工事		8,799	25.11.18	25.11.19	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
			7,661		↓					26.3.14
92	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、高压受変電設備他改修工事		27,730	25.11.21	25.11.22	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
			27,615		↓					26.3.14
			24,486							
			24,383							
93	京都市西京極総合運動公園整備工事 ただし、野球場他高压受変電設備改修工事		27,468	25.11.28	25.11.29	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
			28,056		↓					26.3.31
			24,255							
			24,773							
94	京都高度技術研究所整備工事 ただし、自動火災報知設備他改修工事		18,795	25.12.5	25.12.6	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
			19,446		↓					26.3.31
			16,527							
			17,099							
95	京都市左京西部いきいき市民活動センター地震補強工事 ただし、機械設備工事		5,365	25.5.14	25.5.15	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
			5,397		↓					26.3.20
			5,365							
			5,397							26.3.31

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
96	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、水産棟店舗給水管ほか改修工事		18,469	25.5.29	25.6.19	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			18,973		↓				
			15,760		25.12.18				
			16,189						
97	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果1号棟消火ポンプほか改修工事		6,121	25.6.14	25.7.8	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			6,268		↓				
			5,188		25.10.7				
			5,311						
98	京都市東山いきいき市民活動センター整備工事 ただし、空調設備改修工事		74,109	25.7.30	25.7.31	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			74,224		↓				
			65,782		26.3.14				
			65,884						
99	京都市伏見まち美化事務所整備工事 ただし、屋外給水管改修工事		7,434	25.9.4	25.9.5	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			6,418		↓				
					26.3.14				
100	京都市伏見消防署神川消防出張所整備工事 ただし、空調設備改修工事		8,011	25.9.9	25.9.10	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			7,017		↓				
					25.12.9				
101	京都市消防局本部庁舎整備工事 ただし、情報化推進室機械室空調設備改修工事		15,204	25.10.11	25.10.12	随契		設備	公共建築部 整備支援課
			15,015		↓				
					26.3.11				
102	京都市北区総合庁舎整備工事 ただし、吸収冷温水機改修工事		14,574	25.10.17	25.10.18	随契		設備	公共建築部 整備支援課
			13,125		↓				
					26.3.20				
103	京都市立改進黨浴場整備工事 ただし、空調設備改修工事		19,005	25.10.28	25.10.29	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			19,288		↓				
			16,768		26.1.31				
			17,018						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		請 負	最終変更金額		↓					
			当初請負金額		当初工期					
			最終変更金額		最終変更工期					
単位(千円)										
104	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果1号棟冷却塔取替工事		7,423	25.11.18	25.11.19	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
			6,483		↓					26.3.14
105	京都市中央卸売市場第二市場整備工事 ただし、豚皮剥機ほか改修工事		15,246	25.11.26	25.11.27	随契		設備	公共建築部 整備支援課	
			15,225		↓					26.2.28
106	京都市大原の里公衆トイレ整備工事 ただし、下水本管接続工事		5,628	25.12.10	25.12.11	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
			5,722		↓					26.3.14
			4,897							
			4,979							
107	京都市消防活動総合センター整備工事 ただし、給油設備改修工事		19,321	26.3.10	26.3.11	随契		設備	公共建築部 整備支援課	
			12,744		↓					26.6.10
108	京都市東山いきいき市民活動センター整備工事 ただし、屋上防水改修工事		9,523	25.9.20	25.10.7	一般		建築	公共建築部 整備支援課	
			8,348		↓					26.1.6
109	築山ホーム整備工事 ただし、屋根改修工事		5,848	25.10.1	25.10.28	一般		建築	公共建築部 整備支援課	
			5,134		↓					25.12.27
110	京都市身体障害者リハビリテーションセンター整備工事 ただし、本館東側外壁改修工事		10,269	25.11.13	25.12.16	一般		建築	公共建築部 整備支援課	
			9,219		↓					26.3.15
			9,018							
			8,095							
111	京都市伏見区深草総合庁舎整備工事 ただし、外壁タイル改修工事		11,455	25.12.3	25.12.19	一般		建築	公共建築部 整備支援課	
			14,584		↓					26.3.18
			10,122							
			12,886							26.3.31

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
112	京都市山科青少年 活動センター整備工 事 ただし、屋上防水改 修工事		5,355	25.12.18	26.1.20 ↓ 26.3.19	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			5,313						
			4,696						
			4,658						
113	京都市淀保育所整 備工事 ただし、屋上防水改 修工事		6,037	25.12.25	26.1.20 ↓ 26.3.19	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			5,943						
			5,299						
			5,216						
114	京都市吉祥院いきい き市民活動センター 他1件整備工事 た だし、屋上防水改修 工事		13,419	25.12.25	26.1.20 ↓ 26.3.19	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			14,164						
			11,791						
			12,445						
115	京都市国際交流会 館整備工事 ただし、屋上防水改 修工事		7,612	26.2.7	26.2.8 ↓ 26.3.31	随契		建築	公共建築部 整備支援課
			7,171						
			7,543						
			7,105						
116	京都市美術館修繕 工事 ただし、照明器具改 修工事		6,258	25.8.29	25.8.30 ↓ 25.12.29	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			5,420						
117	京都市醍醐交流會 館整備工事 ただし、舞台照明調 光設備改修工事		22,155	26.1.15	26.1.16 ↓ 26.3.31	随契		設備	公共建築部 整備支援課
			19,635						
118	京都市山科まち美化 事務所整備工事 ただし、給水管改修 工事		15,477	25.8.27	25.8.28 ↓ 26.1.31	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			13,524						
119	京都市鏡山保育所 整備工事 ただし、空調設備改 修工事		15,309	25.11.1	25.11.2 ↓ 26.2.1	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			13,482						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
120	京都市動物園整備 工事 ただし、類人猿舎吸 収冷温水機改修工 事		13,629	25.12.3	25.12.4 ↓ 26.3.14	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			13,744						
			11,991						
			12,091						
121	京都市国際交流会 館整備工事 ただし、空調設備改 修工事		9,618	25.12.6	25.12.7 ↓ 26.3.25	随契		設備	公共建築部 整備支援課
			8,337						
122	京都市中京いきいき 市民活動センター整 備工事 ただし、便所ほか改 修工事		5,313	26.5.22	26.6.16 ↓ 26.9.15	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			6,210						
			4,641						
			5,424						
123	山科駅前地下道内 装改修工事 ただし、エントランス ゲートその他改修工 事		32,464	26.5.27	26.5.28 ↓ 26.9.30	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			28,587						
124	京都市円山駐車場 地震補強工事 ただし、建築及び設 備工事		31,028	26.7.2	26.8.4 ↓ 26.12.12	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			27,291						
125	京都市久多いきいき センター地震補強工 事 ただし、建築工事		31,266	26.7.28	26.8.23 ↓ 26.1.22	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
			27,507						
126	京都市西京極総合 運動公園野球場整 備工事 ただし、スコ アボード新設建築そ の他工事		73,828	26.8.21	26.8.22 ↓ 27.2.27	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
			69,022						
127	京都市消防局本部 庁舎整備工事 ただし、非常用発電 設備改修工事		229,068	26.6.6	26.6.7 ↓ 27.3.16	随契		設備	公共建築部 整備支援課
			201,579						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
128	京都市消防局本部 庁舎整備工事 ただし、特別高圧受 変電設備特高2号系 統改修工事		61,776	26.6.16	26.6.17	随契		設備	公共建築部 整備支援課
			60,804		↓				
129	京都市中央卸売市 場第一市場整備工 事 ただし、青果1号棟積 算電力計改修工事		10,389	26.6.17	26.7.7	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			9,067		↓				
130	京都市西京極総合 運動公園野球場整 備工事 ただし、スコアボード 新設電気設備工事		140,076	26.7.7	26.7.8	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			125,096		↓				
131	京都市中京区総合 庁舎整備工事 ただし、空調設備改 修電気設備工事		17,355	26.8.8	26.8.9	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			15,033		↓				
132	京都市勧業館整備 工事 ただし、監視カメラ設 備改修工事		60,501	26.8.8	未	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			54,972		↓				
133	京都市中央卸売市 場第一市場整備工 事 ただし、塩干冷 蔵庫棟15,16,17号機 昇降機設備改修工 事		79,963	26.8.26	26.8.27	随契		設備	公共建築部 整備支援課
			77,436		↓				
134	京都市中央卸売市 場第一市場整備工 事 ただし、水産棟店舗 給水管改修工事		18,100	26.5.19	26.6.16	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			15,897		↓				
135	京都市南区総合庁 舎整備工事 ただし、吸収冷温水 機改修工事		11,685	26.6.26	26.6.27	隋契		設備	公共建築部 整備支援課
			10,800		↓				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
136	京都市中京区総合 庁舎整備工事 ただし、空調設備改 修工事		231,120	26.7.11	26.7.12	隋契		設備	公共建築部 整備支援課
			205,200		↓				
					27.3.16				
137	京都市北合同福祉 センター地震補強工 事 ただし、機械設備工 事		22,863	26.8.27	26.8.28	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			20,044		↓				
					27.3.13				
138	京都市健康増進セン ター整備工事 ただ し、吸収冷温水機改 修工事		13,964	26.8.1	26.8.2	隋契		設備	公共建築部 整備支援課
			13,770		↓				
					26.11.14				
139	京都市改進黨保育所 整備工事 ただし、空調設備改 修工事		17,615	26.8.8	26.8.9	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			15,541		↓				
					26.11.28				
140	京都市下京区総合 庁舎整備工事 ただし、外壁改修そ の他工事		21,902	26.9.2	26.10.1	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			19,224		↓				
					27.2.28				
141	京都市北合同福祉 センター地震補強工 事 ただし、建築工事		79,628	26.9.3	26.9.4	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
			70,934		↓				
					27.3.13				
142	京都市西京極総合 運動公園整備工事 ただし、京都アクア リーナカーテンウォ ールシーリング打替 えその他改修工事		17,938	26.9.18	26.9.19	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			15,822		↓				
					26.11.28				
143	京都市ラクト健康・文 化館整備工事 ただ し、プール屋根ガラ ス取替その他改修工 事		41,731	26.9.26		一般		建築	公共建築部 整備支援課
			41,688						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
144	京都市久世いきいき 市民活動センター整備 工事 ただし、屋 上防水改修工事		6,080	26.9.29		一般		建築	公共建築部 整備支援課
			5,340						
145	京都市北区役所雲ヶ 畑出張所地震補強 工事 ただし、建築そ の他改修工事		5,475	26.9.29	26.9.30 ↓ 27.1.29	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
			5,378						
146	京都市北合同福祉 センター地震補強工 事 ただし、電気設備工 事		30,186	26.9.1	26.9.2 ↓ 27.3.13	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			26,503						
147	京都市下京区総合 庁舎整備工事 ただ し、直流電源装置改 修工事		14,385	26.9.19		一般		設備	公共建築部 整備支援課
			12,603						
148	京都市南消防署整 備工事 ただし、高 圧受変電設備改修 工事		9,579	26.9.25		一般		設備	公共建築部 整備支援課
			8,348						
149	京都市出町駐車場 整備工事 ただし、自 動火災報知設備改 修工事		36,471	26.9.30		一般		設備	公共建築部 整備支援課
			32,205						
150	京都市ラクトA棟整備 工事 ただし、空調 設備改修工事		30,358	26.9.12	26.9.13 ↓ 27.2.13	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			26,827						
151	京都市東部文化会 館整備工事 ただし、空気調和設 備改修工事		22,172	26.9.25	26.9.26 ↓ 27.1.26	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			19,580						

別表2 設計業務委託(都市計画局)

注1 履行期間は平成26年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、随契は随意契約を、プロはプロポーザル方式による業務を各々示す。

No.	委託名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額	契約 最終変更金額	契約 方法	履行期間	担当部課	
						履行の開始日		
						↓		
						当初期限		
						最終変更期限		
						単位(千円)		
152	新京都市動物園整備事業設計業務委託 ただし、アフリカの草原他実施設計業務委託	39,480	一般			22.10.22	公共建築部 企画設計課	
		42,420				↓		
		23,625				23.3.31		
		25,382				23.8.31		
153	新京都市動物園整備事業設計業務委託 ただし、新は虫類館(仮称)他設計業務委託	29,925	一般			23.7.23	公共建築部 企画設計課	
						↓		
		14,469				24.3.31		
154	京都市東余熱利用センター大規模改修工事設計委託 ただし、建築及び設備設計委託	7,591	一般			23.11.30	公共建築部 企画設計課	
						↓		
		6,436				24.3.31		
155	京都市体育館(ハンナリーズアリーナ)整備工事設計業務委託 ただし、耐震診断改修、内外装改修他設計業務委託	23,730	随契			24.4.3	公共建築部 企画設計課	
						↓		
		19,320				24.11.30		
156	京都市生活環境美化センター・南部環境共生センター新築工事設計委託 ただし、建築及び設備設計委託(その2)	26,565	随契			24.9.29	公共建築部 企画設計課	
						↓		
		20,580				25.3.31		
157	新京都市動物園整備事業設計業務委託 ただし、学習施設(仮称)他設計業務委託	64,995	随契 (プロ)			24.7.25	公共建築部 企画設計課	
						↓		
		57,750				25.9.28		
158	京都市伏見板橋児童館(仮称)整備工事設計業務委託 ただし、児童館改修工事他実施設計委託	2,625	一般			24.6.15	公共建築部 企画設計課	
						↓		
		1,764				24.9.14		

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			
		契	当初契約金額	方	↓	
		約	最終変更金額	法	当初期限	
			単位(千円)		最終変更期限	
159	京都市静原公園便所棟新築工事 設計業務委託 ただし、建築及び 設備設計業務委託		1,039	一般	25.4.20	公共建築部 企画設計課
					↓	
			997		25.7.31	
160	京都動物愛護センター(仮称)新築 工事基本設計他業務委託		9,093	随契 (プロ)	24.11.6	公共建築部 企画設計課
					↓	
			7,140		25.3.29	
161	京都動物愛護センター(仮称)新築 工事他実施設計業務委託		15,645	随契	25.6.14	公共建築部 企画設計課
			15,925		↓	
			15,645		26.3.14	
			15,925		26.3.31	
162	京都コンサートホールアプローチ シェルター整備工事設計業務委託		1,239	随契	25.9.4	公共建築部 企画設計課
					↓	
			1,155		25.10.31	
163	新京都市動物園整備事業設計業務委 託 ただし、エミュー舎他基本設計及 び実施設計業務委託		2,635	随契	24.3.1	公共建築部 企画設計課
					↓	
			2,100		24.3.30	
164	京都市伏見桃山城運動公園野球場ス タンド等新築工事設計業務委託 ただ し、建築及び設備設計業務委託(その 2)		18,480	一般	25.10.25	公共建築部 企画設計課
			19,008		↓	
			12,320		26.5.15	
			12,672			
165	京都市地域特産物需要拡大センター 改修工事設計業務委託 ただし、建築 及び設備設計業務委託		2,824	随契	25.12.4	公共建築部 企画設計課
					↓	
			2,164		26.3.31	
166	京都市京北・左京山間部土木事務所 資材倉庫等整備工事設計業務委託 ただし、建築及び設備設計業務委託		1,953	随契	25.12.4	公共建築部 企画設計課
					↓	
			1,496		26.3.31	

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	契約方法	履行期間		担当部課	
		計	最終変更金額			履行の開始日	↓		
		契	当初契約金額	約			↓		
		単位(千円)				当初期限	↓		
						最終変更期限			
167	新京都市動物園整備事業設計業務委託 ただし、ゾウの森他設計業務委託		28,665		一般	24.12.1	↓	25.10.31	公共建築部 企画設計課
			24,622						
168	京都市小坂公園便所棟新築工事設計業務委託 ただし、建築及び設備設計業務委託		1,480		一般	25.11.15	↓	26.3.31	公共建築部 企画設計課
			1,050						
169	京都会館再整備工事設計業務委託 ただし、建築及び設備工事基本設計業務委託		68,145		随契 (プロ)	23.9.30	↓	24.3.30	公共建築部 企画設計課
			67,200						
170	梅小路公園市電ひろば上屋等設計業務委託		7,406		随契	25.3.23	↓	25.8.30	公共建築部 企画設計課
			5,090						
171	伏見西部第五地区承水路詳細設計等業務委託		23,803		一般	23.12.17	↓	24.3.15	公共建築部 企画設計課
			14,385						
172	京都市左京西部いきいき市民活動センター地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託		4,914		一般	24.7.6	↓	24.11.30	公共建築部 整備支援課
			3,319						
173	京都市中央卸売市場第一市場整備工事設計委託 ただし、青果3号棟他便所改修工事設計委託		2,026		一般	23.10.1	↓	24.2.29	公共建築部 整備支援課
			1,694						
174	京都市久世保育所(幼児棟)他1棟地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託		1,848		随契	24.8.1	↓	24.12.28	公共建築部 整備支援課
			1,848						

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)				
175	京都市中央卸売市場第一市場整備工事設計委託 ただし、水産棟店舗給水管ほか電気設備機械設備改修工事設計委託	736		一般	24.11.17 ↓ 25.3.15	公共建築部 整備支援課
		735				
176	京都市東山いきいき市民活動センター整備工事設計委託 ただし、空調設備改修工事設計委託	2,331		随契	24.11.21 ↓ 25.2.20	公共建築部 整備支援課
		2,289				
177	京都高度技術研究所整備工事設計委託 ただし、自動火災報知設備改修工事設計委託	1,318		随契	25.7.2 ↓ 25.8.30	公共建築部 整備支援課
		1,312				
178	山科駅前地下道内装改修工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	1,974		随契	25.12.4 ↓ 26.3.14	公共建築部 整備支援課
		1,806				
179	京都市円山駐車場地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	915		一般	25.9.7 ↓ 26.3.6	公共建築部 整備支援課
		669				
180	京都市久多いきいきセンター地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	3,118		一般	25.9.3 ↓ 26.3.2	公共建築部 整備支援課
		2,465				
181	京都市西京極総合運動公園野球場スコアボード整備工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	5,334		一般	25.12.21 ↓ 26.3.31	公共建築部 整備支援課
		5,124				
182	京都市中京区総合庁舎整備工事設計委託 ただし、空調設備改修工事設計委託	2,887		一般	25.10.11 ↓ 26.3.15	公共建築部 整備支援課
		2,887				

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	契約方法	履行期間		担当部課	
		計	最終変更金額			履行の開始日	↓		
		契	当初契約金額			↓	当初期限		
		約	最終変更金額			↓	最終変更期限		
		単位(千円)							
183	京都市勧業館整備工事設計委託 ただし、監視カメラ設備改修工事設計委託		1,955	一般	一般	25.12.7	↓	26.3.31	公共建築部 整備支援課
			1,890						
184	京都市北合同福祉センター地震補強 及び一般改修工事設計委託 ただし、 建築及び設備工事設計委託		11,025	一般	一般	25.8.7	↓	26.2.6	公共建築部 整備支援課
			8,425						
185	京都市西京極総合運動公園プール 施設防水対策工事設計委託		1,728	一般	一般	26.5.20	↓	26.7.31	公共建築部 整備支援課
			1,544						
186	京都市ラクト健康・文化館改修工事 設計委託 ただし、建築工事設計 委託		1,848	随契	随契	25.12.4	↓	26.3.14	公共建築部 整備支援課
			1,690						
187	京都市北区役所雲ヶ畑出張所地震補 強工事設計委託 ただし、建築及び設 備工事設計委託		2,394	随契	随契	25.8.30	↓	26.3.29	公共建築部 整備支援課
			2,383						
188	京都市ラクトA棟整備工事設計委 託 ただし、空調設備改修工事設計委 託		1,092	一般	一般	25.12.12	↓	26.3.14	公共建築部 整備支援課
			1,029						

第2 建設局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、建設局の道路建設部及び都市整備部のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（78件）

ア 平成25年度以降に契約した請負工事

イ 平成24年度以前に契約し、平成25年度又は平成26年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成24年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2及び3に掲げる設計業務委託及び工事監理業務委託（26件）

(3) 別表4に掲げる平成25年度の維持管理業務委託（2件）

2 抽出した課等

建設局	
道路建設部	道路建設課（旧事業推進室分のみ）
都市整備部	市街地整備課，整備推進課 南部区画整理事務所

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 安全管理について

建設工事公衆災害防止対策要綱で原則として土留工が必要とされている1.5メートル以上の掘削において、施工方法について設計図書に明確な記載がなく、施工にあたり受注者には口頭で安全勾配での掘削を指示していたが実施されておらず、かつ、作業員や第三者に対する土留等の安全対策もとられていなかった。

また、現場における掘削状況を把握した時点で、発注者として、必要な安全

対策の実施について指導を行っていなかったもの。

安全管理については、工事に伴う事故の発生を防止し人の生命や身体を守るうえで重要な役割を担うものであることから、設計から施工に至るまで安全対策の徹底が図られるよう的確な指導に努められたい。

(京阪淀駅北側道線整備工事 道路建設課)

別表1 工事（建設局）

注1 契約日は平成26年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札，随契は随意契約による工事を各々示す。

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		請負	最終変更金額		↓ 当初工期 最終変更工期					
			当初請負金額							
			最終変更金額							
			単位(千円)							
1	一般府道小塩山大 原野線道路改築工 事(その1)		179,090	25.9.5	25.9.6	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課	
			158,225		↓					26.3.14
					26.6.30					
2	一般府道小塩山大 原野線道路改築工 事(その2)		31,974	25.9.5	25.9.6	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課	
			32,233		↓					26.3.14
			28,249							
			28,477							
3	一般府道小塩山大 原野線道路改築工 事(その3)		64,947	25.9.5	25.9.6	一般		土木	道路建設部 道路建設課	
					↓					26.3.14
			57,408							26.6.30
4	(主)大山崎大枝線 道路改良工事(沓掛 工区)その18		39,921	24.7.27	24.7.28	一般		土木	道路建設部 道路建設課	
			49,723		↓					25.3.15
			36,695							25.5.31
			45,705							
5	(主)大山崎大枝線 (第一工区)道路改 良工事その2		134,774	24.9.4	24.9.5	一般		土木	道路建設部 道路建設課	
			156,440		↓					25.3.15
			117,474							25.5.31
			136,358							
6	(主)大山崎大枝線 道路排水施設等工 事		51,870	25.8.6	25.8.7	一般		土木	道路建設部 道路建設課	
			61,819		↓					26.3.14
			45,244							26.3.28
			53,922							
7	栗尾バイパス道路改 築工事(細野工区)そ の3-2		64,428	24.9.11	24.9.12	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課	
			107,592		↓					25.7.31
			54,778							25.8.30
			91,477							

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
8	栗尾バイパス道路改築工事(細野工区)その4		49,203	25.3.28	25.3.29 ↓ 25.8.30	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			50,463						
			41,885						
			42,957						
9	栗尾バイパス道路改築工事(細野工区・周山工区)		181,597	25.4.26	25.4.27 ↓ 26.2.28 26.3.14	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			212,415						
			155,085						
			181,402						
10	細野テレビ共同受信施設移設工事		1,533	25.8.27	25.8.28 ↓ 25.12.27	随契	○	設備	道路建設部 道路建設課
			1,365						
11	栗尾バイパス舗装工事		103,834	25.8.29	25.8.30 ↓ 26.1.31 26.3.14	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			106,849						
			90,930						
			93,569						
12	栗尾バイパスさく井工事(その2)		19,351	25.9.10	25.9.11 ↓ 26.2.14 26.3.14	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			17,629						
			16,821						
			15,323						
13	栗尾バイパス道路照明灯設置工事		14,532	25.10.7	25.10.8 ↓ 26.2.14	一般	○	設備	道路建設部 道路建設課
			14,616						
			12,516						
			12,587						
14	栗尾バイパス道路施設設置工事		15,974	25.10.18	25.10.19 ↓ 26.2.14 26.3.14	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			16,913						
			13,807						
			14,618						
15	栗尾バイパス小水力発電設備工事(その1)		13,986	25.10.31	25.11.1 ↓ 26.2.28 26.7.31	随契		設備	道路建設部 道路建設課
			14,385						
			13,912						
			14,310						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額						
		請 負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単 位 (千 円)							
16	栗尾バイパス小水力 発電設備工事(その 2)		14,500	25.10.31	25.11.1 ↓ 26.2.28	随契		設備	道路建設部 道路建設課
			14,856						
			14,437						
			14,791						
17	国道162号道路施設 工事		3,938	25.12.10	25.12.11 ↓ 26.3.14	随契		土木	道路建設部 道路建設課
			2,258						
			3,360						
			1,926						
18	市道中区上区線道 路改築工事		22,179	26.2.28	26.3.1 ↓ 26.8.29	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			19,208						
19	栗尾バイパス道路改 築工事(細野工区・ 周山工区)その2		20,926	26.3.13	26.3.14 ↓ 26.5.30	随契	○	土木	道路建設部 道路建設課
			17,863						
20	一般市道栗尾中区 線道路施設工事		13,907	26.3.7	26.3.8 ↓ 26.6.30	随契		土木	道路建設部 道路建設課
			12,009						
21	栗尾バイパス被災復 旧工事		2,802	26.3.10	26.3.11 ↓ 26.5.30	随契		土木	道路建設部 道路建設課
			2,394						
22	栗尾バイパス トンネ ル設備総合試験調 整工事		2,926	25.12.9	25.12.10 ↓ 26.2.28	随契		設備	道路建設部 道路建設課
			2,877						
23	普通河川極楽谷川 河川水補償工事(そ の2)		1,692	25.3.12	25.3.13 ↓ 25.4.27	随契		土木	道路建設部 道路建設課
			1,659						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
24	一・三・25鴨川東岸 線(第2工区)耐震補 強(その2)工事		95,455	24.12.12	24.12.13	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			95,500		↓				
			81,627		25.3.15				
			81,664		25.7.31				
25	一・三・25鴨川東岸 線(第2工区)耐震補 強(その3)工事		119,238	25.3.22	25.3.23	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			123,323		↓				
			101,955		25.10.28				
			105,447		26.1.31				
26	一・三・25鴨川東岸 線(第2工区)耐震補 強(その4)工事		17,199	25.9.30	25.10.1	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
					↓				
			16,779		26.3.14				
27	都市計画道路梅津 太秦線街路整備工 事		65,484	24.9.7	24.9.8	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			66,311		↓				
			55,643		25.3.15				
			56,345		25.6.28				
28	都市計画道路梅津 太秦線街路整備工 事(関連その1)		25,765	24.9.7	24.9.8	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			30,197		↓				
			21,893		25.3.15				
			25,658		25.6.28				
29	都市計画道路梅津 太秦線街路整備工 事(関連その2)		2,347	24.9.7	24.9.8	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			2,190		↓				
			1,994		25.3.15				
			1,860		25.6.28				
30	京阪淀駅北側道線 整備工事		119,667	25.9.12	25.9.13	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			124,704		↓				
			104,055		25.3.14				
			108,434						
31	3・5・138号 本町下高松通 仮橋設置(その2)工 事		78,498	24.10.5	24.10.6	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			94,153		↓				
			65,678		25.3.15				
			78,775		25.5.15				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
32	3・5・138号 本町下高松通 仮橋設置(その3)工 事		42,672	25.5.30	25.5.31 ↓ 25.9.30 25.12.10	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			45,024						
			35,895						
			37,874						
33	3・5・138号 本町下高松通 道路改良(その1)工 事		121,800	25.11.14	25.11.15 ↓ 26.3.13 26.7.15	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			125,280						
			107,426						
			110,495						
34	都市計画道路梅津 太秦線街路整備工 事		217,519	25.9.30	25.10.1 ↓ 26.9.5	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			193,367						
35	梅津太秦線街路整 備工事(関連その1)		53,908	25.9.30	25.10.1 ↓ 26.9.5	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			47,923						
36	梅津太秦線街路整 備(取合給水管)工 事		2,912	25.11.22	25.11.23 ↓ 26.12.22	随契		設備	道路建設部 道路建設課
			2,835						
37	京阪淀駅前広場整 備(シェルター)工 事		53,035	25.9.4	25.9.5 ↓ 26.3.14	一般	○	建築	道路建設部 道路建設課
			52,973						
			47,009						
			46,952						
38	京阪淀駅前広場整 備(照明設備等その 1)工事		3,201	25.11.28	25.11.29 ↓ 26.3.14	一般	○	建築	道路建設部 道路建設課
			3,201						
			2,752						
			2,752						
39	京阪淀駅前広場整 備(照明設備等その 2)工事		18,993	25.11.28	25.11.29 ↓ 26.3.14	一般	○	建築	道路建設部 道路建設課
			20,766						
			16,325						
			17,848						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
40	京阪淀駅前広場整備(照明設備等その3)工事		7,653	25.11.28	25.11.29 ↓ 26.3.14 26.6.30	一般	○	建築	道路建設部 道路建設課
			3,781						
			6,578						
			3,250						
41	京阪淀駅前広場整備(その1)工事		44,424	24.12.4	24.12.5 ↓ 25.3.15 25.7.16	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			49,475						
			37,241						
			41,475						
42	京阪淀駅前広場整備(その2)工事		82,372	25.9.18	25.9.19 ↓ 26.3.14	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			80,601						
			72,498						
			70,939						
43	京阪淀駅前広場整備(その3)工事		90,531	25.9.30	25.10.1 ↓ 26.3.14 26.6.30	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			78,886						
44	京阪淀駅南側道線整備(その1)工事		21,831	24.12.5	24.12.6 ↓ 25.3.15 25.7.16	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			22,748						
			18,112						
			18,872						
45	京阪淀駅南側道線整備(その2)工事		4,337	25.7.9	25.7.10 ↓ 25.10.31	随契		土木	道路建設部 道路建設課
			4,555						
			4,305						
			4,521						
46	京阪淀駅南側道線整備(その3)工事		150,539	25.9.18	25.9.19 ↓ 26.3.14 26.6.30	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			132,493						
47	京都市ラクトA棟整備工事 ただし、給湯配管改修工事		4,410	25.11.27	25.11.28 ↓ 26.3.27	随契		設備	都市整備部 市街地整備課
			4,221						
			4,252						
			4,069						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
48	(上鳥羽南部地区)区 画S1号他2路線道路 整備工事		33,442	25.11.28	25.11.29	一般		土木	都市整備部 整備推進課課
			34,398		↓				
			29,067		26.3.14				
			29,897		26.8.29				
49	(上鳥羽南部地 区)128街区水路付替 工事(その1)		7,675	24.11.21	24.11.22	一般		土木	都市整備部 整備推進課課
			7,823		↓				
			6,360		25.3.15				
			6,482		25.4.30				
50	京都市建設局事務 所解体撤去工事 ただし、整備推進課 事務所解体撤去工 事		6,111	25.10.21	25.11.18	一般		建築	都市整備部 整備推進課課
					↓				
			5,414		26.1.17				
51	京都市建設局事務 所解体撤去工事 ただし、旧洛北詰所 解体撤去工事		11,455	25.12.10	26.1.14	一般		建築	都市整備部 整備推進課課
			12,274		↓				
			10,710		26.3.13				
			11,475						
52	伏見西部第四地区 区画道路6-12号線 街路築造工事		3,161	24.12.5	24.12.6	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
			3,405		↓				
			2,649		25.3.15				
			2,852		25.5.31				
53	伏見西部第四地区 11-1B水路築造工 事		10,636	24.12.5	24.12.6	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
			11,699		↓				
			8,914		25.3.15				
			9,804		25.5.31				
54	伏見西部第四地区 横大路東西2号通・ 京都守口線交差点 改良工事		6,645	24.11.14	24.11.15	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
			7,710		↓				
			5,525		25.5.31				
			6,410						
55	伏見西部第四地区 区画道路18号線街 路築造工事		10,501	24.11.14	24.11.15	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
			10,809		↓				
			8,731		25.5.31				
			8,988						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
56	伏見西部第四地区 区画道路18号線公 共関連工事		810	24.11.14	24.11.15	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
			794		↓				
			674		25.5.31				
			660						
57	伏見西部第三地区 横大路淀線・外環状 線交差点工事		24,697	25.11.20	25.11.21	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
					↓				
			21,211		26.6.20				
58	伏見西部第四地区 横大路淀線歩車道 境界工及び舗装工 事(その5)		47,998	25.10.20	25.10.21	一般	○	土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
			49,624		↓				
			41,826		26.3.14				
			43,243		26.5.16				
59	伏見西部第四地区 横大路淀線歩車道 境界工及び舗装工 事(その6)		45,348	25.10.20	25.10.21	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
			46,644		↓				
			39,516		26.3.14				
			40,645		26.5.30				
60	伏見西部第四地区 5号水路築造工事		16,007	25.11.27	25.11.28	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
			16,464		↓				
			13,908		26.3.14				
			14,305		26.4.30				
61	伏見西部第四地区 区画道路90号線他 街路築造工事		18,990	25.11.27	25.11.28	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
					↓				
			16,500		26.5.30				
62	伏見西部第四地区 区画道路90号線他 公共関連工事		517	25.11.27	25.11.28	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
					↓				
			449		26.5.30				
63	伏見西部第四地区 外環状線南側側道 他街路築造工事		4,113	25.12.11	25.12.12	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
					↓				
			3,560		26.5.30				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
64	伏見西部第四地区 外環状線南側側道 他公共関連工事		2,094	25.12.11	25.12.12 ↓ 26.5.30	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事務所
			1,812						
65	伏見西部第四地区1 1-2水路整備工事		11,958	25.12.11	25.12.12 ↓ 26.3.14 26.5.30	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事務所
			10,348						
66	伏見西部第四地区 104街区他宅地整地 工事		4,984	25.11.7	25.11.8 ↓ 26.2.17 26.3.14	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事務所
			5,415						
			4,311						
			4,684						
67	伏見西部第四地区 91街区宅地整地工 事		9,285	25.11.26	25.11.27 ↓ 26.3.14	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事務所
			10,181						
			8,089						
			8,869						
68	伏見西部第四地区1 2号水路整備工事 (その1)		79,306	25.9.24	25.9.25 ↓ 26.3.14 26.6.13	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事務所
			69,171						
69	伏見西部第四地区1 2号水路関連京都守 口線歩道改良工事		10,890	25.9.24	25.9.25 ↓ 26.3.14 26.6.13	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事務所
			9,498						
70	伏見西部第四地区1 2号水路関連京都守 口線公共関連工事		2,777	25.9.24	25.9.25 ↓ 26.3.14 26.6.13	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事務所
			2,422						
71	伏見西部第四地区 フェンス設置工事		6,643	26.2.16	26.2.17 ↓ 26.5.15	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事務所
			7,112						
			5,699						
			6,100						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
72	伏見西部第四地区 区画道路18号線舗 装工事		2,573	26.2.16	26.2.17	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
			2,595		↓				
			2,208		26.7.31				
			2,226						
73	伏見西部第四地区 84街区宅地整備及 び水路整備工事		1,504	26.2.25	26.2.26	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
			1,558		↓				
			1,288		26.5.27				
			1,333						
74	伏見西部第五地区 旧洛南排水機場ポン プ設備撤去工事		15,230	25.5.17	25.5.18	一般		設備	都市整備部 南部区画整理事 務所
			17,452		↓				
			14,280		25.9.14				
			16,362						
75	旧京都市洛南排水 機場解体撤去工事 ただし, 排水ポンプ 棟その他解体撤去工 事		27,562	25.5.30	25.7.16	一般		建築	都市整備部 南部区画整理事 務所
			32,959		↓				
			25,620		25.10.15				
			30,635						
76	伏見西部第五地区 千本通迂回路設置 工事		23,267	25.9.11	25.9.12	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
			24,429		↓				
			20,191		26.2.14				
			21,191		26.3.14				
77	伏見西部第五地区 承水路整備工事		64,274	25.9.20	25.9.21	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
					↓				
			56,229		26.3.14				
					26.6.30				
78	伏見西部第五地区 区画道路33号線街 路築造工事		6,298	25.9.20	25.9.21	一般		土木	都市整備部 南部区画整理事 務所
					↓				
			5,510		26.3.14				
					26.6.30				

別表2 設計業務委託(建設局)

注1 履行期間は平成26年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、随契は随意契約による業務を各々示す。

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額	契約 最終変更金額	契約 方法	履行期間	担当部課
						履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
79	一般府道小塩山大原野線道路詳細設計業務委託	8,894			一般	24.9.8	道路建設部 道路建設課
		9,745				↓	
		7,932				25.3.15	
		8,690					
80	一般府道小塩山大原野線道路構造物設計等業務委託	7,840			一般	25.8.6	道路建設部 道路建設課
		8,531				↓	
		6,972				26.3.14	
		7,586					
81	(主)大山崎大枝線 道路施設設計業務	11,956			一般	23.7.22	道路建設部 道路建設課
		11,900				↓	
		5,250				24.3.15	
		5,224					
82	主要府道大山崎大枝線 道路排水施設設計業務委託	5,712			一般	24.4.28	道路建設部 道路建設課
		5,721				↓	
		5,061				24.12.21	
		5,068				25.3.15	
83	一般国道162号栗尾バイパス道路詳細設計等業務	70,127			一般	19.11.15	道路建設部 道路建設課
		83,790				↓	
		40,068				20.3.14	
		47,873				21.3.12	
84	一般国道162号栗尾バイパス道路詳細設計等業務(委託その2)	30,691			一般	21.11.7	道路建設部 道路建設課
		35,595				↓	
		18,060				22.3.15	
		20,944					
85	一般国道162号栗尾バイパス道路詳細設計等業務(委託その3)	26,163			一般	22.11.19	道路建設部 道路建設課
		29,473				↓	
		12,274				23.3.15	
		13,826					

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			
		契	当初契約金額			
		約	最終変更金額			
		単位(千円)		方法	履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限	
86	一般国道162号栗尾バイパス道路 詳細設計等業務委託(その4)		11,378	一般	24.2.21 ↓ 24.9.28	道路建設部 道路建設課
			12,991			
			4,977			
			5,681			
87	中区上区線測量及び道路設計業 務委託		5,667	一般	23.3.9 ↓ 23.9.30 24.2.29	道路建設部 道路建設課
			5,993			
			4,987			
			5,273			
88	栗尾バイパス道路施設設計業務委 託(その1)		3,226	一般	24.12.5 ↓ 25.3.15	道路建設部 道路建設課
			2,168			
89	栗尾バイパス道路施設設計業務委 託(その2)		7,037	一般	24.12.5 ↓ 25.3.15	道路建設部 道路建設課
			6,568			
			4,730			
			4,415			
90	京阪本線淀駅及びその付近立体 交差化事業 淀駅南側道線他詳細 設計業務委託		10,485	随契	23.1.15 ↓ 23.3.15	道路建設部 道路建設課
			9,975			
91	京阪本線淀駅及びその付近立体 交差化事業 淀駅北側道線詳細設 計業務委託		9,950	随契	23.12.20 ↓ 24.3.15	道路建設部 道路建設課
			9,765			
92	駅前広場整備測量詳細設計業務 委託		11,750	随契	19.11.22 ↓ 20.3.14	道路建設部 道路建設課
			11,550			
93	本町下高松通詳細設計業務委託		36,992	一般	22.3.25 ↓ 22.12.24 23.3.15	道路建設部 道路建設課
			44,390			
			25,305			
			30,366			

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			
		契	当初契約金額	方	↓	
		約	最終変更金額	法	当初期限	
		単位(千円)			最終変更期限	
94	一・三・25号鴨川東岸線道路詳細設計業務委託		25,893	一般	19.8.31	道路建設部 道路建設課
			30,974		↓	
			16,695		20.3.14	
			19,971			
95	都市計画道路梅津太秦線修正詳細設計業務委託		2,966	一般	21.10.16	道路建設部 道路建設課
			3,309		↓	
			2,635		22.3.15	
			2,940		23.3.15	
96	伏見西部第五地区 承水路詳細設計等業務委託		23,808	一般	23.12.17	都市整備部 南部区画整理事務所
					↓	
			14,385		24.3.15	
97	伏見西部第五地区 旧樋門撤去設計業務委託		7,124	一般	23.11.19	都市整備部 南部区画整理事務所
					↓	
			3,675		24.3.15	
				24.6.29		
98	伏見西部第五地区 都市計画道路・区画道路詳細設計(その1)業務委託(1)(2)		19,740	一般	18.9.20	都市整備部 南部区画整理事務所
			20,805		↓	
			18,060		19.3.15	
			19,034		19.7.31	
99	伏見西部第四地区横大路中通他詳細設計業務委託		8,069	一般	23.9.14	都市整備部 南部区画整理事務所
			8,170		↓	
			7,171		24.3.15	
			7,260			
100	伏見西部第四地区横大路中通他道路詳細設計等業務委託(その2)		18,490	一般	24.9.12	都市整備部 南部区画整理事務所
			19,979		↓	
			10,132		25.3.15	
			10,947			
101	伏見西部第四地区11号水路他詳細設計業務委託		14,885	一般	24.10.20	都市整備部 南部区画整理事務所
			15,159		↓	
			7,581		25.3.15	
			7,903			

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			
		契	当初契約金額	方	↓	
		約	最終変更金額	法	当初期限	
		単位(千円)			最終変更期限	
102	伏見西部第四地区 横大路淀線, 区画道路17・20・21号線他詳細設計		18,944	一般	22.9.30	都市整備部 南部区画整理事務所
			19,859		↓	
			9,324		22.3.15	
			9,774			
103	伏見西部第四地区区画道路18号 線道路詳細設計等業務委託		3,278	一般	23.9.1	都市整備部 南部区画整理事務所
			3,415		↓	
			2,887		24.3.15	
			3,008			

別表3 工事監理業務委託(建設局)

注1 履行期間は平成26年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の随契は随意契約による業務を示す。

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間	担当部課
		当初設計金額		履行の開始日	
		最終変更金額		↓	
		当初契約金額		当初期限	
		最終変更金額		最終変更期限	
		単位(千円)			
104	京阪淀駅前広場整備(シェルター)工事 現場技術業務委託	459	随契	25.10.23	道路建設部 道路建設課
				↓	
		431		26.3.14	

別表4 維持管理業務委託(建設局)

注1 履行期間は平成26年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の随契は随意契約による業務を示す。

No.	委 託 名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
105	京都市ラクト健康・文化館の修繕に関する平成25年度協定	6,899		随契	25.9.1 ↓ 26.3.31		都市整備部 市街地整備課
		6,701					
		6,899					
		6,701					
106	京都市ラクト健康・文化館の平成25年度第2期修繕に関する協定	2,000		随契	25.12.24 ↓ 26.3.31		都市整備部 市街地整備課
		1,967					
		2,000					
		1,967					

第3 消防局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、消防局の総務部のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（5件）

ア 平成25年度以降に契約した請負工事（平成26年9月30日までに契約したもの）

イ 平成24年度以前に契約し、平成25年度又は平成26年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成24年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) 別表2に掲げる平成25年度の維持管理業務委託（63件）

2 抽出した課

消防局 総務部	施設課
------------	-----

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項があり、また意見を付しました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 工事費の積算・施工監理について

a 工事費の積算・施工監理において、以下の事例があった。

(a) 積算基準等で3者以上の見積が必要とされている工事について、見積書の徴収数及び徴収方法が不適切であったもの。

(b) 貯水槽セグメント組立時の足場工やコンクリートの取壊し等、積算すべき工種が計上されていなかったもの。

(c) 採用されている建設機械等損料表が、積算基準等で定められた本来採用すべき年度のものでないため、誤った機械運転単価により積算していたもの。

(d) 全処分費等の合計が計上されておらず、積算基準等で定められた工事費に占める処分費の割合による経費の低減分を考慮することなく積算してい

たもの。

- (e) 貯水槽セグメントの締付けについて、共通仕様書等で定められた材料や施工に関する品質管理資料が施工写真のみしかなく不足していたもの。

(耐震性貯水槽新設工事(100立方メートル型) 施設課)

- b 工事費の積算・施工監理において、以下の事例があった。

- (a) 積算基準等で3者以上の見積が必要とされている工事について、1者の見積書しか添付されていなかったもの。

- (b) 共通仕様書で工事着手時に提出が義務付けられている施工計画書を提出させておらず、施工手順や工法等が設計図書等と整合しているかを確認しないまま施工させていたもの。

(防火井戸新設工事 ただし、さく井その他工事 施設課)

工事費の積算は、積算基準等に従い適切に行うようにされたい。

また、工事の施工監理についても、共通仕様書等に基づいて適切に行なわれたい。

イ 維持管理業務委託

- (ア) 随意契約ガイドラインの運用について

京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)によると、随意契約を行う場合であっても、価格交渉を行うこととされているにもかかわらず、価格交渉が行われていなかったもの。

随意契約にあたっては、ガイドラインに従い、適切に価格交渉を行われたい。

(京都市消防活動総合センター給油取扱所地下タンク損傷箇所調査委託 他2件 施設課)

(2) 意見

消防局では、毎年継続して防火水槽等の工事発注を行っているが、技術職員が配置されておらず、事務職員のみで業務の執行にあたっている。

監査を実施したところ、工事予定価格の算出において、積算基準等に基づいた算定や積算結果の照査が適切に行えていない事例が多く見受けられた。

また、工事の施工に関しても、監督職員や検査員による法令、共通仕様書及び設計図書に基づいた適切な施工監理が行われていない事例も見受けられた。

災害発生に備える施設の配置という災害に強いまちづくりを支える重要な事業の

着実な推進に向けて、技術職員の配置や設計・施工監理の委託化等の検討を含め、事業を適切かつ的確に行える執行体制の整備に努められたい。

別表1 工事（消防局）

注1 契約日は平成26年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札による工事を示す。

No.	工 事 名	設計	当初設計金額 最終変更金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負			当初請負金額 最終変更金額				
		単位(千円)							
1	耐震性貯水槽新設 工事(100立方メートル型)		35,254	25.6.21	25.6.22	一般		土木	総務部 施設課
			36,475		↓				
			31,710		25.9.10				
			32,807						
2	耐震性貯水槽解体 撤去工事		7,889	25.10.10	25.10.11	一般		土木	総務部 施設課
					↓				
			7,066		26.1.17				
3	耐震性貯水槽新設 工事(100立方メートル型)		21,210	25.10.31	25.11.1	一般		土木	総務部 施設課
			23,524		↓				
			19,078		26.2.28				
			21,159						
4	防火井戸新設工事 ただし、さく井その他 工事		9,730	26.6.30	26.7.1	一般		土木	総務部 施設課
					↓				
			8,679		26.8.29				
5	公設防火水槽有蓋 化工事		22,826	26.8.26	26.8.27	一般		土木	総務部 施設課
					↓				
			19,818		26.11.28				

別表2 維持管理業務委託(消防局)

注1 履行期間は平成26年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札, 指名は指名競争入札, 随契は随意契約による業務を各々示す。

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間	担当部課	
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)				
6	消防局井水及び雨水設備保守点検委託	493	随契	25.4.1 ↓ 26.3.31	総務部 施設課	
		493				
7	消防局各庁舎浄化槽清掃及び保守点検	123	随契	25.4.1 ↓ 26.3.31	総務部 施設課	
		123				
8	消防活動総合センター管理棟昇降機設備保守管理業務委託	277	随契	25.4.1 ↓ 26.3.31	総務部 施設課	
		277				
9	伏見消防署昇降機設備保守管理業務委託	302	随契	25.4.1 ↓ 26.3.31	総務部 施設課	
		302				
10	下京消防署昇降機設備保守管理業務委託	327	随契	25.4.1 ↓ 26.3.31	総務部 施設課	
		327				
11	東山消防署冷暖房設備保守点検委託	90	随契	25.5.20 ↓ 25.10.31	総務部 施設課	
		88				
12	京都市南消防署東寺消防出張所解体撤去に係る調査業務委託	476	随契	25.5.31 ↓ 25.8.30	総務部 施設課	
		476				

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			
		契	当初契約金額	方法	↓	
		約	最終変更金額		当初期限	
		単位(千円)			最終変更期限	
13	上京消防署照明制御システム改修委託		157	随契	25.6.6 ↓ 25.6.21	総務部 施設課
			157			
14	清水地域ポンプ設備(自家発電設備含む) 3箇所点検委託		450	随契	25.6.11 ↓ 26.1.31	総務部 施設課
			126			
15	北消防署 ガス冷暖房設備等保守点検委託		335	随契	25.5.29 ↓ 25.10.31	総務部 施設課
			304			
16	消防活動総合センター訓練棟実火災訓練 室用ろ過装置保守点検委託		280	随契	25.7.4 ↓ 25.7.31	総務部 施設課
			280			
17	本部庁舎4階西側天井内冷媒管等点検保 守委託		48	随契	25.7.24 ↓ 25.8.23	総務部 施設課
			48			
18	消防活動総合センターガス冷暖房設備等 保守点検委託		1,522	特命 随契 (一般 不調)	25.10.11 ↓ 25.11.15	総務部 施設課
			714			
19	消防局各庁舎ガス冷暖房設備等保守点検 委託		1,837	特命 随契 (一般 不調)	25.10.11 ↓ 25.11.15	総務部 施設課
			840			
20	南消防署東寺消防出張所解体工事に伴う 近隣家屋事前調査		63	随契	25.10.22 ↓ 25.11.29	総務部 施設課
			63			

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間	担当部課	
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)				
21	地下タンク漏洩検査委託	420	随契	25.11.14	総務部 施設課	
				↓		
		451		26.01.31		
22	京都市消防活動総合センター給油取扱所 地下タンク損傷箇所調査委託	1,942	(特命)随契	25.12.19	総務部 施設課	
				↓		
		1,942		26.1.15		
23	京都市消防活動総合センター湿式電気集 塵機点検委託	2,415	(特命)随契	26.1.14	総務部 施設課	
				↓		
		2,415		26.3.14		
24	消防活動総合センター管理棟 泡消火設備 整備保守委託	157	随契	25.12.10	総務部 施設課	
				↓		
		157		26.1.31		
25	南消防署東寺消防出張所解体工事に伴う 近隣家屋事後調査	63	随契	26.2.25	総務部 施設課	
				↓		
		63		26.3.31		
26	左京消防署仮設電源設備設置委託	319	随契	26.3.4	総務部 施設課	
				↓		
		319		26.3.8		
27	三段式昇降横行駐車装置点検業務委託	149	随契	26.2.10	総務部 施設課	
				↓		
		149		26.3.31		
28	南消防署シャッター整備委託	328	(特命)随契	26.2.21	総務部 施設課	
				↓		
		328		26.3.31		

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間	担当部課	
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)				
29	京都市消防職員待機宿舎太秦寮及び西ノ京寮非常用照明設備整備委託	492	随契	26.3.27	総務部 施設課	
				↓		
		492		26.3.31		
30	西京消防署シャッター整備委託	498	(特命)随契	26.2.25	総務部 施設課	
				↓		
		498		26.3.31		
31	消防活動総合センター防火防煙シャッター蓄電池設備整備委託	397	(特命)随契	26.2.10	総務部 施設課	
				↓		
		397		26.3.31		
32	消防局本部庁舎他昇降機設備保守管理業務委託	1,489	一般	25.4.1	総務部 施設課	
				↓		
		1,285		26.3.31		
33	南消防署他昇降機設備保守管理業務委託	1,194	一般	25.4.1	総務部 施設課	
				↓		
		856		26.3.31		
34	自家用電気工作物保安管理業務委託(北消防署他33箇所)	4,998	一般	25.4.1	総務部 施設課	
				↓		
		4,542		26.3.31		
35	消防局本部庁舎保守管理委託	20,750	指名	25.4.1	総務部 施設課	
				↓		
		15,382		26.3.31		
36	消防局本部庁舎空気調和設備保守点検委託	9,500	一般	25.4.1	総務部 施設課	
				↓		
		8,190		26.3.31		

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	履行期間	担当部課		
		計	最終変更金額				約	履行の開始日
		契	当初契約金額					↓
		約	最終変更金額					当初期限
単位(千円)		最終変更期限						
37	消防局電気工作物保守管理委託(北消防署室町消防出張所他22箇所)		1,980	一般	25.4.1 ↓ 26.3.31	総務部 施設課		
			1,942					
38	消防局本部庁舎他消防設備点検業務委託		2,700	一般	25.8.1 ↓ 25.12.27	総務部 施設課		
			567					
39	消防活動総合センター訓練棟の実火災訓練室内のガス検知装置の保守点検委託		1,200	一般	25.7.4 ↓ 25.7.31	総務部 施設課		
			889					
40	建築基準法に基づく京都市消防局本部庁舎等の建築物及び建築設備定期点検業務委託		1,418	一般	25.7.29 ↓ 26.3.28	総務部 施設課		
			845					
41	消防局各庁舎冷暖房設備保守委託		1,102	一般	25.10.2 ↓ 25.11.15	総務部 施設課		
			577					
42	消防局庁舎シャッター点検業務委託		2,700	一般	25.12.11 ↓ 26.3.14	総務部 施設課		
			2,047					
43	消防局本部庁舎自家用電気工作物法定保安監督業務委託(蓄電池及び電源装置等定期精密点検業務)		997	(特命)随契	25.9.3 ↓ 25.12.27	総務部 施設課		
			997					
44	消防局本部庁舎自家用電気工作物法定保安監督業務委託(UPS設備及び中央監視設備・CC TV設備保守点検)		3,990	(特命)随契	25.9.17 ↓ 25.12.27	総務部 施設課		
			3,990					

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	契約方法	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			履行の開始日	
		契	当初契約金額			↓	
			最終変更金額			当初期限	
			単位(千円)			最終変更期限	
45	消防局本部庁舎自家用電気工作物法定保安監督業務委託(非常用発電設備定期精密点検業務)		930		(特命)随契	25.9.18	総務部 施設課
						↓	
			930			25.12.27	
46	消防局本部庁舎自家用電気工作物法定保安監督業務委託(受変電設備保守点検業務)		3,570		(特命)随契	25.9.18	総務部 施設課
						↓	
			3,570			25.12.27	
47	南浜消防出張所 空調設備整備保守委託		485		随契	25.12.9	総務部 施設課
						↓	
			485			26.1.31	
48	塩小路消防出張所空調設備整備保守委託		323		随契	25.12.24	総務部 施設課
						↓	
			323			26.1.31	
49	京都市市民防災センター監視装置実態調査委託		73		随契	25.11.19	総務部 施設課
						↓	
			73			25.11.29	
50	非常照明設備実態調査委託		170		随契	25.11.18	総務部 施設課
						↓	
			170			25.11.29	
51	京都市市民防災センター非常用照明設備整備委託		3,045		特命 随契 (一般不調)	26.2.4	総務部 施設課
						↓	
			2,415			26.3.31	
52	京都市消防局本部庁舎非常用照明設備整備委託		441		随契	26.2.10	総務部 施設課
						↓	
			441			26.3.31	

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	契約方法	履	履行の開始日	担当部課	
		計	最終変更金額			行			↓
		契	当初契約金額			期	↓		
		約	最終変更金額			限	↓		
		単位(千円)				最	↓		
						終	↓		
						変	↓		
						更	↓		
						期	↓		
53	岡崎消防出張所非常用照明設備整備委託		371	随契		26.2.18	↓	総務部 施設課	
						26.3.31			
			371						
54	本部庁舎通信機器用空調設備整備保守委託		472	随契		26.2.28	↓	総務部 施設課	
						26.3.31			
			472						
55	北野消防出張所 非常用照明設備整備委託		173	随契		26.2.28	↓	総務部 施設課	
						26.3.31			
			173						
56	北消防署 非常用照明設備整備委託		497	随契		26.2.18	↓	総務部 施設課	
						26.3.31			
			497						
57	消防局本部庁舎監視システム設定業務委託		283	(特命)随契		26.3.7	↓	総務部 施設課	
						26.3.31			
			283						
58	京都市消防署所非常用発電設備点検業務委託		3,097	(特命)随契		26.2.20	↓	総務部 施設課	
						26.3.31			
			3,097						
59	本部庁舎 放送設備整備委託		67	随契		26.1.10	↓	総務部 施設課	
						26.3.31			
			67						
60	京都市上京消防署総合防災表示装置等の整備等委託		6,500	一般		25.12.26	↓	総務部 施設課	
						26.3.31			
			3,874						

No.	委 託 名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
61	京都市消防活動総合センター管理棟空調設備整備保守委託	1,000		一般	25.12.24 ↓ 26.3.31	総務部 施設課	
		714					
62	京都市消防活動総合センター本館・宿泊棟空調設備整備保守委託	2,700		一般	25.12.24 ↓ 26.3.31	総務部 施設課	
		1,963					
63	下京消防署空調設備整備保守委託	700		一般	25.12.24 ↓ 26.3.31	総務部 施設課	
		525					
64	伏見消防署空調設備整備保守委託	700		一般	25.12.24 ↓ 26.3.31	総務部 施設課	
		546					
65	左京消防署非常照明設備保守整備委託	1,050		一般	26.1.27 ↓ 26.3.31	総務部 施設課	
		885					
66	右京消防署非常照明設備保守整備委託	1,260		一般	26.1.27 ↓ 26.3.31	総務部 施設課	
		939					
67	南消防署 非常照明設備保守整備委託	840		一般	26.1.27 ↓ 26.3.31	総務部 施設課	
		416					
68	京都市市民防災センター総合防災装置等の整備等委託	9,030		一般	26.1.29 ↓ 26.3.31	総務部 施設課	
		5,040					

第4 上下水道局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、上下水道局の技術監理室、水道部及び下水道部のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（442件）

ア 平成25年度以降に契約した請負工事（その1については、平成26年3月31日までに契約したもの、その2については、平成26年9月30日までに契約したもの）

イ 平成24年度以前に契約し、平成25年度又は平成26年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成24年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2及び別表3に掲げる設計業務委託及び工事監理業務委託（195件）

(3) 別表4に掲げる平成25年度の維持管理業務委託（159件）

2 抽出した課等

上下水道局 技術監理室 水道部 下水道部	監理課，地域事業課 水質管理センター水質第1課 施設課，給水課，配水課 きた下水道管路管理センター みなみ下水道管路管理センター ポンプ施設事務所 鳥羽水環境保全センター 水処理第1課 水処理第2課 汚泥処理課 吉祥院支所 伏見水環境保全センター 石田水環境保全センター，設計課
-----------------------------------	--

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 安全管理について

建設工事公衆災害防止対策要綱で、原則として土留工が必要とされている1.5メートル以上の掘削となったにもかかわらず、施工業者が、監督職員に報告することなく独自の判断で土留工を行わずに施工していたもの。

安全管理については、工事に伴う事故の発生を防止し人の生命や身体を守るうえで重要な役割を担うものであることから、設計から施工に至るまで安全対策の徹底が図られるよう的確な指導に努められたい。

(田中3号分流幹線(その1)公共下水道工事 設計課)

(イ) 工事保険等の加入について

契約書及び土木工事共通仕様書で加入を義務付けている工事保険等について、受注者が加入していることを確認することなく工事施工にあたらせていたもの。

受注者の工事保険等への加入義務の履行について、監督職員による確認を適正に行い、適切に工事を施工されたい。

(配水管布設及び布設替工事 配水課)

(ウ) 設計変更について

a 設計変更は、本来、当初の計画に変更が生じた場合に行うものであるにもかかわらず、当初設計で単価を誤っていた化粧型枠の単価の訂正を、設計変更として処理していたもの。

(京北中部簡易水道再整備(その5)工事 地域事業課)

b 設計変更は、本来、当初の計画に変更が生じた場合に行うものであるにもかかわらず、当初設計で数量を誤っていた地上軸部の型枠数量の訂正を、設計変更として処理していたもの。

また、設計変更工事設計書において、不適切な変更理由を記載していたもの。

(京北中部簡易水道再整備(その5)工事 地域事業課)

設計にあたっては、積算基準等に従い、適正に積算事務を行うとともに、設計変更については、契約書に従った取扱いをされたい。

(エ) 共通仮設費及び現場管理費の地域補正について

施工地域が市街地に該当しないにもかかわらず、市街地（人口集中地区）の補正値を適用して工事予定価格を算定したため、工事費の積算が過大となっていたもの。

共通仮設費及び現場管理費については、工事の施工地域・工事場所を適切に考慮した補正を行い、適正な積算に努められたい。

（長代川排水区静海市市原町支線（雨水）公共下水道工事
きた下水道管路管理センター）

イ 施工管理業務委託

(ア) 夜間工事の労務費調整について

全て夜間に実施する工事について、採用した監督員の労務費調整係数が不適切であったため設計額が過小となっていたもの。

夜間工事の労務費の積算にあたっては、土木工事標準積算基準書等に従い、適正に事務を行われたい。

（特定環境保全公共下水道施工管理（その6）業務委託 地域事業課）

別表1 工事（上下水道局その1）

注1 契約日は平成26年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札、指名は指名競争入札、随契は随意契約による工事を各々示す。

注3 契約方法欄の（調査）は低入札価格調査制度の調査による工事を示す。

No.	工 事 名	設計	当初設計金額 最終変更金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		請負			当初工期 最終変更工期					
		単位(千円)								
1	庁舎本館空調機改修工事		12,106	25.07.04	25.07.05	一般 (随契)		設備	技術監理室 監理課	
			10,605		↓					25.11.29
2	丸太町営業所空調設備改修工事		11,287	25.04.01	25.04.01	一般		設備	技術監理室 監理課	
			11,718		↓					25.06.30
			9,607							
			9,972							
3	本庁舎機械設備改良工事		3,139	25.09.30	25.10.01	指名		設備	技術監理室 監理課	
			2,730		↓					25.12.29
4	本庁舎受変電設備改良工事		9,838	25.11.12	25.11.13	指名		設備	技術監理室 監理課	
			8,684		↓					26.02.28
5	庁舎別館他改修工事		18,081	25.05.31	25.06.03	一般		建築	技術監理室 監理課	
			18,585		↓					25.11.29
			15,218							
			15,642							
6	丸太町営業所給水配管改修工事		1,680	25.10.31	25.11.01	指名		設備	技術監理室 監理課	
			1,575		↓					25.12.30
7	水質管理棟建物改修工事		37,681	26.03.13	26.03.14	一般		建築	技術監理室 監理課	
			38,728		↓					26.07.26
			33,091							
			34,010							

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額		↓				
		請 負	当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
		単位(千円)							
8	疏水事務所ボイラー 配管改修工事		2,394	25.10.16	25.10.17	指名		設備	技術監理室 監理課
			2,656		↓				
			2,080		26.01.14				
			2,307						
9	水質第1課本館及び 危険物倉庫改修工 事		4,989	26.01.23	26.01.24	指名		建築	技術監理室 監理課
					↓				
			4,644		26.05.23				
10	西京営業所女性便 所設置工事		1,782	26.03.06	26.03.07	指名		建築	技術監理室 監理課
					↓				
			1,684		26.07.04				
11	みなみ下水道管路管 理センター建物改修 工事		1,609	26.03.06	26.03.07	指名		建築	技術監理室 監理課
					↓				
			1,540		26.06.04				
12	みなみ下水道管路管 理センター西部支所 門扉改修工事		963	25.11.18	25.11.19	指名		設備	技術監理室 監理課
					↓				
			849		26.01.17				
					26.02.14				
13	南部営業所(仮称) 建築工事		396,900	26.03.27	26.03.28	一般		建築	技術監理室 監理課
					↓				
			355,298		27.03.18				
14	静原簡易水道配水 管移設(その2)工事		22,314	24.10.3	24.10.4	随契		土木	技術監理室 地域事業課
			23,617		↓				
			22,050		25.3.15				
			23,337		25.7.31				
15	大原簡易水道再整 備(その5)工事		74,313	25.1.28	25.1.29	一般	○	建築	技術監理室 地域事業課
			82,139		↓				
			64,008		26.3.14				
			70,747		26.3.31				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額		↓				
		請負	当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
		単位(千円)							
16	大原簡易水道再整備(その6)工事		191,365	25.12.12	25.12.13	一般	○	設備	技術監理室 地域事業課
					↓				
			169,452		27.3.13				
17	大原簡易水道再整備(その7)工事		53,349	25.12.27	25.12.28	一般	○	設備	技術監理室 地域事業課
					↓				
			50,738		27.3.13				
18	大原簡易水道再整備(その8)工事		145,992	25.12.26	25.12.27	一般		土木	技術監理室 地域事業課
					↓				
			128,844		27.2.9				
19	大原簡易水道再整備(その9)工事		96,320	26.1.30	26.1.31	一般		土木	技術監理室 地域事業課
					↓				
			85,255		27.1.25				
20	大原簡易水道配水管移設(その3)工事		21,255	24.10.3	24.10.4	随契		土木	技術監理室 地域事業課
			24,131		↓				
			20,160		25.3.15				
			22,886		25.8.31				
21	大原簡易水道配水管移設(その4)工事		78,402	24.10.3	24.10.4	随契		土木	技術監理室 地域事業課
			91,734		↓				
			77,175		26.3.14				
			90,296						
22	大原簡易水道配水管移設(その5)工事		40,748	24.10.3	24.10.4	随契		土木	技術監理室 地域事業課
			43,514		↓				
			39,900		25.9.28				
			42,606		25.10.31				
23	大原簡易水道配水管移設(その6)工事		50,167	24.10.3	24.10.4	随契		土木	技術監理室 地域事業課
			54,441		↓				
			47,250		25.9.28				
			51,273		25.10.31				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
24	大原簡易水道配水管移設(その7)工事		54,121	25.5.24	25.5.25 ↓ 26.12.26	一般		土木	技術監理室 地域事業課
			56,581						
			46,188						
			48,287						
25	大原簡易水道配水管移設(その8)工事		78,666	25.5.24	25.5.25 ↓ 26.12.26	一般		土木	技術監理室 地域事業課
			81,886						
			67,099						
			69,844						
26	大原簡易水道配水管移設(その9)工事		42,905	25.5.24	25.5.25 ↓ 26.12.26	一般		土木	技術監理室 地域事業課
			44,602						
			36,910						
			38,370						
27	京北中部簡易水道再整備(その5)工事		112,140	25.1.24	25.1.25 ↓ 25.11.29 26.1.31	一般	○	建築	技術監理室 地域事業課
			123,690						
			106,522						
			117,492						
28	京北中部簡易水道再整備(その6)工事		65,302	24.12.13	24.12.14 ↓ 26.3.14 26.6.30	一般	○	土木	技術監理室 地域事業課
			68,666						
			56,217						
			59,112						
29	京北中部簡易水道再整備(その7)工事		275,325	25.3.4	25.3.5 ↓ 26.3.14 26.6.30	一般	○	設備	技術監理室 地域事業課
			260,400						
30	京北中部簡易水道再整備(その8)工事		244,277	25.2.21	25.2.22 ↓ 26.3.14 26.6.30	一般	○	設備	技術監理室 地域事業課
			285,027						
			222,600						
			259,644						
31	京北中部簡易水道再整備(その9)工事		159,171	25.5.24	25.5.25 ↓ 27.1.15	一般	○	土木	技術監理室 地域事業課
			163,968						
			137,445						
			141,586						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
32	京北中部簡易水道 再整備(その10)工 事		253,055	25.5.28	25.5.29 ↓ 26.8.21	一般	○	土木	技術監理室 地域事業課
			259,655						
			220,132						
			225,870						
33	京北中部簡易水道 再整備(その11)工 事		205,484	26.3.14	26.3.15 ↓ 27.3.13	一般	○	土木	技術監理室 地域事業課
			182,736						
34	京北中部簡易水道 再整備(その12)工 事		107,136	26.1.20	26.1.21 ↓ 27.2.14	一般	○	土木	技術監理室 地域事業課
			95,148						
35	細野簡易水道再整 備(その1)工事		295,342	24.4.16	24.4.17 ↓ 25.3.15 26.3.28	一般 (調査)	○	土木	技術監理室 地域事業課
			317,621						
			240,240						
			258,359						
36	細野簡易水道再整 備(その2)工事		52,899	24.11.15	24.11.16 ↓ 25.8.12 26.5.23	一般	○	建築	技術監理室 地域事業課
			50,242						
37	細野簡易水道再整 備(その3)工事		180,072	24.12.3	24.12.4 ↓ 26.3.14 26.5.30	一般	○	設備	技術監理室 地域事業課
			160,440						
38	細野簡易水道再整 備(その4)工事		99,764	24.11.26	24.11.27 ↓ 26.3.14 26.5.30	一般	○	設備	技術監理室 地域事業課
			89,775						
39	細野簡易水道再整 備(その5)工事		223,123	25.5.30	25.5.31 ↓ 26.12.21	一般	○	土木	技術監理室 地域事業課
			237,538						
			192,780						
			205,232						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額		↓				
		請 負	当初請負金額		当 初 工 期				
			最終変更金額		最 終 変 更 工 期				
		単 位 (千 円)							
40	細野簡易水道再整備(その6)工事		111,417	25.9.27	25.9.28	一般	○	土木	技術監理室 地域事業課
			112,649		↓				
			98,206		26.9.22				
			99,290						
41	細野簡易水道再整備(その7)工事		168,860	26.3.7	26.3.8	一般	○	土木	技術監理室 地域事業課
			170,674		↓				
			150,984		27.3.13				
			152,605						
42	鳴瀧橋橋梁添架管 災害復旧(その1)工事		5,187	26.1.17	26.1.18	一般	○	土木	技術監理室 地域事業課
					↓				
			4,914		26.2.28				
43	鳥羽処理区大原系 統大原(その10)公 共下水道工事		140,178	24.6.26	24.6.27	一般 (調査)	○	土木	技術監理室 地域事業課
			154,323		↓				
			110,775		25.3.15				
			121,905		25.8.30				
44	鳥羽処理区大原系 統大原(その11)公 共下水道工事		139,099	24.6.25	24.6.26	一般 (調査)	○	土木	技術監理室 地域事業課
			157,850		↓				
			115,290		25.3.15				
			130,830		25.12.27				
45	鳥羽処理区大原系 統大原(その12)公 共下水道工事		82,076	24.6.25	24.6.26	一般 (調査)		土木	技術監理室 地域事業課
			80,846		↓				
			61,404		25.3.15				
			60,480		25.8.30				
46	鳥羽処理区大原系 統大原(その13)公 共下水道工事		63,003	24.6.25	24.6.26	一般 (調査)		土木	技術監理室 地域事業課
			74,058		↓				
			48,825		25.3.15				
			57,330		25.6.28				
47	鳥羽処理区静原系 統静原(その5)公 共下水道工事		52,173	24.6.25	24.6.26	一般 (調査)		土木	技術監理室 地域事業課
			60,289		↓				
			38,850		25.3.15				
			44,835		25.8.27				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
48	鳥羽処理区大原系 統大原(その14)公 共下水道工事		87,860	25.5.24	25.5.25 ↓ 26.3.14 26.5.30	一般		土木	技術監理室 地域事業課
			91,324						
			74,982						
			77,910						
49	鳥羽処理区大原系 統大原(その15)公 共下水道工事		82,842	25.5.24	25.5.25 ↓ 26.3.14 26.5.30	一般	○	土木	技術監理室 地域事業課
			87,091						
			70,661						
			74,235						
50	鳥羽処理区大原系 統大原(その16)公 共下水道工事		122,232	25.5.24	25.5.25 ↓ 26.3.14 26.8.29	一般		土木	技術監理室 地域事業課
			126,570						
			105,154						
			108,885						
51	鳥羽処理区大原系 統大原(その17)公 共下水道工事		91,958	25.5.24	25.5.25 ↓ 26.3.14 26.3.14	一般		土木	技術監理室 地域事業課
			96,198						
			77,973						
			81,480						
52	北部地域特定環境 保全公共下水道マン ホールポンプ設備 (その4)工事		52,942	25.11.21	25.11.22 ↓ 26.3.14 26.3.14	一般		設備	技術監理室 地域事業課
			52,707						
			51,450						
			51,221						
53	路面復旧(その6)工 事		71,540	25.12.26	25.12.27 ↓ 26.3.14 26.6.16	一般		土木	技術監理室 地域事業課
			73,584						
			62,664						
			64,454						
54	路面復旧(その8)工 事		37,672	25.12.6	25.12.7 ↓ 26.3.14 26.5.12	一般		土木	技術監理室 地域事業課
			38,748						
			32,823						
			33,761						
55	市道笹部町線笹部 橋架替工事に伴う配 水管布設替工事		11,061	25.10.15	25.10.16 ↓ 26.2.12 26.3.14	随契		土木	技術監理室 地域事業課 京北分室
			10,920						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
56	京北地域水道 山国 小口径老朽管布設 替工事		16,222	25.12.17	25.12.18	一般		土木	技術監理室 地域事業課 京北分室
			16,626		↓				
			14,185		26.3.14				
			14,538		26.3.28				
57	京北地域水道路面 復旧工事		6,386	25.8.30	25.8.31	一般		土木	技術監理室 地域事業課 京北分室
			6,717		↓				
			5,485		25.10.30				
			5,769		25.11.28				
58	京北特定環境保全 公共下水道 人孔上 部調整工事		4,969	25.8.20	25.8.21	一般		土木	技術監理室 地域事業課 京北分室
			5,145		↓				
			4,935		25.10.31				
			5,108		25.12.15				
59	原水水質自動監視 装置更新及び機能 増設工事		99,750	24.12.28	25.1.4	一般		設備	技術監理室 水質第1課
					↓				
			89,775		25.6.28				
60	水質管理センター水 質第1課 原子吸光 室・一般化学室 実 験台天板更新工事		5,649	26.1.23	26.1.24	指名		建築	技術監理室 水質第1課
					↓				
			5,229		26.3.18				
61	水質管理センター水 質第1課 簡易リフト 改良工事		1,517	26.1.30	26.1.31	一般		設備	技術監理室 水質第1課
					↓				
			1,365		26.3.18				
62	日ノ岡取水池電気棟 新築工事		38,503	24.9.27	24.9.28	一般		建築	水道部 施設課
			42,304		↓				
			33,169		25.9.22				
			36,435		25.10.31				
63	蹴上浄水場 低区配 水池改良(その3)工 事		85,996	25.2.1	25.2.4	一般		土木	水道部 施設課
			127,468		↓				
			74,151		25.11.30				
			110,932		26.6.30				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		請負	最終変更金額		↓					
			当初請負金額		当初工期					
			最終変更金額		最終変更工期					
単位(千円)										
64	蹴上浄水場 低区配 水池改良(その3- 2)工事		44,173	26.1.15	26.1.15	随契		土木	水道部 施設課	
			43,092		↓					26.6.30
65	蹴上浄水場 場内整 備(その1)工事		18,123	25.3.11	25.3.12	一般		土木	水道部 施設課	
			18,529		↓					25.6.9
			15,477							
			15,823							
66	蹴上浄水場 場内整 備(その2)工事		95,317	26.3.11	26.3.12	一般		土木	水道部 施設課	
					↓					26.6.30
			84,412							
67	蹴上浄水場 第1高 区配水池改良工事		1,814,860	25.12.10	25.12.11	一般		土木	水道部 施設課	
			1,866,714		↓					29.1.31
			1,643,250							
			1,690,200							
68	松ヶ崎浄水場 下水 放流設備改良(その 2)工事		449,794	25.2.22	25.2.25	一般		土木	水道部 施設課	
			454,077		↓					26.10.31
			395,749							
			399,514							
69	新山科浄水場 排水 処理汚泥圧送管布 設(その1)工事		420,711	24.2.27	24.2.28	一般		土木	水道部 施設課	
			385,385		↓					25.5.31
			364,350							
			333,755							
70	新山科浄水場 排水 処理汚泥圧送管布 設(その2)工事		76,116	25.3.29	25.4.1	一般		土木	水道部 施設課	
			72,852		↓					26.2.28
			65,488							
			62,679							
71	新山科浄水場 低区 配水池内面改良(そ の4)工事		360,671	25.1.23	25.1.24	一般 (調査)		土木	水道部 施設課	
			399,454		↓					26.1.18
			285,600							
			316,307							26.3.31

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額		↓				
		請負	当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
		単位(千円)							
72	山ノ内ポンプ場整備 (その3)工事		983,181	26.3.3	26.3.4	一般		土木	水道部 施設課
					↓				
			884,736		27.6.30				
73	蹴上浄水場 排水施 設改良(電気)工事		283,130	23.12.2	23.12.5	一般		設備	水道部 施設課
			322,792		↓				
			254,730		25.3.15				
			290,325		25.8.30				
74	蹴上浄水場 排水施 設改良(機械)工事		164,927	24.1.12	24.1.13	一般 (調査)		設備	水道部 施設課
			182,186		↓				
			114,450		25.3.15				
			126,420		25.9.30				
75	蹴上浄水場 原水p H調整設備設置工事		242,072	25.9.6	25.9.9	一般		設備	水道部 施設課
					↓				
			217,823		26.8.29				
76	蹴上浄水場 原水p H調整設備設置(監 視制御)工事		27,937	25.11.20	25.11.21	一般		設備	水道部 施設課
					↓				
			27,216		26.8.29				
77	松ヶ崎浄水場 原水 pH調整設備設置(機 械)工事		191,394	24.7.19	24.7.20	一般 (調査)		設備	水道部 施設課
			192,609		↓				
			171,150		25.7.31				
			172,200						
78	松ヶ崎浄水場 原水 pH調整設備設置(電 気)工事		57,824	24.6.18	24.6.19	一般		設備	水道部 施設課
					↓				
			51,944		25.7.31				
79	松ヶ崎浄水場 下水 放流設備改良(電 気)工事		321,953	25.1.31	25.2.1	一般		設備	水道部 施設課
					↓				
			289,023		26.11.28				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
			最終変更金額		↓					
		請負	当初請負金額		当初工期					
			最終変更金額		最終変更工期					
		単位(千円)								
80	松ヶ崎浄水場 下水 放流設備改良(機 械)工事		407,501	25.3.1	25.3.4	一般 (調査)		設備	水道部 施設課	
			329,700		↓					26.11.28
81	松ヶ崎浄水場 下水 放流設備改良(監視 制御)工事		179,737	25.1.28	25.1.29	一般		設備	水道部 施設課	
			170,100		↓					26.11.28
82	松ヶ崎浄水場 下水 放流設備改良(配電 制御)工事		18,392	25.7.1	25.7.2	一般		設備	水道部 施設課	
			17,955		↓					26.2.28
83	新山科浄水場 汚泥 圧送設備(電気その 1)工事		206,247	25.3.19	25.3.21	一般		設備	水道部 施設課	
			184,590		↓					26.9.30
84	新山科浄水場 汚泥 圧送設備(電気その 2)工事		95,872	25.3.15	25.3.18	一般		設備	水道部 施設課	
			91,350		↓					26.9.30
85	新山科浄水場 汚泥 圧送設備(機械)工 事		307,172	25.3.21	25.3.22	一般		設備	水道部 施設課	
			275,604		↓					26.9.30
86	新山科浄水場 凝集 剤注入設備改良(機 械)工事		139,253	24.11.16	24.11.19	一般		設備	水道部 施設課	
			149,242		↓					25.6.28
			120,120		25.7.31					
			128,730							
87	新山科浄水場 凝集 剤注入設備改良(電 気)工事		81,856	25.2.18	25.2.19	一般		設備	水道部 施設課	
			73,658		↓					25.8.31

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
88	新山科浄水場 大規模太陽光発電設備設置工事		467,013	25.2.19	25.2.20 ↓ 25.10.31	一般 (調査)		設備	水道部 施設課
			485,420						
			413,490						
			429,786						
89	松ヶ崎浄水場 大規模太陽光発電設備設置工事		409,670	25.12.9	25.12.10 ↓ 26.8.29	一般 (調査)		設備	水道部 施設課
			327,600						
			336,960						
90	洛西配水場 受配電設備取替工事		288,370	25.4.11	25.4.12 ↓ 26.3.28	一般 (調査)		設備	水道部 施設課
			295,784						
			235,200						
			241,185						
91	洛西配水場 監視制御設備取替(その1)工事		99,346	25.3.25	25.3.26 ↓ 26.3.28	一般		設備	水道部 施設課
			89,397						
92	洛西配水場 監視制御設備取替(その2)工事		8,150	25.2.28	25.3.1 ↓ 25.10.31	一般		設備	水道部 施設課
			7,665						
93	洛西配水場 監視制御設備取替(その3)工事		8,875	25.2.28	25.3.1 ↓ 25.10.31 26.2.28	一般		設備	水道部 施設課
			8,348						
94	洛西配水場 ポンプ設備取替工事		191,028	25.3.15	25.3.18 ↓ 26.3.14	一般		設備	水道部 施設課
			193,916						
			167,370						
95	洛西配水場 遠隔監視制御施設(子局その3)取替工事		192,581	24.8.29	24.8.30 ↓ 25.5.31	一般		設備	水道部 施設課
			185,850						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
96	新山科浄水場 場内 整備工事		13,544	25.3.19	25.3.21	一般		土木	水道部 施設課
			15,134		↓				
			11,487		25.10.31				
			12,834						
97	日ノ岡取水池電気棟 新築(設備)工事		88,775	25.2.18	25.2.19	一般		設備	水道部 施設課
			89,750		↓				
			78,992		25.8.30				
			79,860		25.9.30				
98	蹴上浄水場 緑地維 持管理		10,348	25.4.1	25.4.1	指名		土木	水道部 施設課
			12,115		↓				
			9,132		25.2.26				
			10,692						
99	蹴上浄水場 自家発 電設備修理		11,599	25.8.27	25.8.28	一般		設備	水道部 施設課
					↓				
			11,287		26.1.31				
100	蹴上浄水場 ちんで ん池機器整備		13,991	25.9.24	25.9.25	指名		設備	水道部 施設課
					↓				
			12,190		26.2.28				
101	蹴上浄水場 ポンプ 設備改良工事		60,712	24.10.26	24.10.29	一般		設備	水道部 施設課
					↓				
			52,027		25.7.31				
102	松ヶ崎浄水場 緑地 維持管理		8,980	25.4.1	25.4.1	指名		土木	水道部 施設課
			9,977		↓				
			7,659		26.2.28				
			8,509						
103	松ヶ崎浄水場 計装 設備整備		5,497	25.7.4	25.7.5	指名		設備	水道部 施設課
					↓				
			5,386		26.1.31				

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額		↓				
		請	当初請負金額		当初工期				
		負	最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
104	松ヶ崎浄水場 計装 設備整備(その2)		19,577	25.9.24	25.9.25	一般		設備	水道部 施設課
					↓				
			18,585		26.3.21				
105	松ヶ崎浄水場 次亜 塩素酸ナトリウム貯蔵 槽取替工事(その1)		70,675	25.11.20	25.11.21	一般		設備	水道部 施設課
					↓				
			61,351		26.3.14				
106	新山科浄水場 緑地 維持管理		8,498	25.4.1	25.4.1	指名		土木	水道部 施設課
			9,384		↓				
			7,549		26.1.31				
			8,336						
107	新山科浄水場 フロ キュレーター等点検 整備		34,993	25.10.11	25.10.15	一般		設備	水道部 施設課
					↓				
			32,550		26.3.14				
108	新山科浄水場 次亜 塩注入設備整備		7,968	25.9.11	25.9.12	指名		設備	水道部 施設課
					↓				
			7,507		26.1.30				
109	新山科浄水場 バル ブコントロール修理		9,835	25.8.30	25.9.2	指名		設備	水道部 施設課
			11,396		↓				
			9,450		26.1.31				
			10,949						
110	新山科浄水場 次亜 塩注入管取替		8,587	26.1.20	26.1.21	指名		設備	水道部 施設課
					↓				
			7,408		26.3.14				
111	新山科浄水場 脱水 機及び油圧ユニット 整備		14,520	25.7.22	25.7.22	指名		設備	水道部 施設課
					↓				
			14,490		26.1.31				

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
112	新山科浄水場 上澄 水返送ポンプ修理		2,875	25.8.9	25.8.12 ↓ 26.1.31 26.3.14	指名		設備	水道部 施設課
			7,741						
			2,474						
			6,661						
113	新山科浄水場 屋上 防水改修及び本館 扉取替工事		29,985	25.1.24	25.1.25 ↓ 25.3.8 25.4.30	一般		建築	水道部 施設課
			29,985						
			25,672						
			26,306						
114	新山科浄水場 電動 門等改修工事		23,172	26.1.29	26.1.30 ↓ 26.3.31	一般		設備	水道部 施設課
			22,575						
115	疏水大津・山科地区 緑地維持管理		13,451	25.4.1	25.4.1 ↓ 26.1.31	指名		土木	水道部 施設課
			15,026						
			12,085						
			13,499						
116	疏水夷川地区緑地 維持管理		16,115	25.4.1	25.4.1 ↓ 26.3.14	指名		土木	水道部 施設課
			19,646						
			12,810						
			17,423						
117	疏水伏見地区緑地 維持管理		10,642	25.4.1	25.4.1 ↓ 26.3.14	指名		土木	水道部 施設課
			10,648						
			8,620						
			9,670						
118	「哲学の道」散策路 及び桜並木植栽基 盤整備(その7)		7,072	26.1.20	26.1.21 ↓ 26.3.14 26.3.31	指名		土木	水道部 施設課
			6,188						
119	疏水分線西側法面 石積整備		4,832	25.12.25	25.12.26 ↓ 26.3.14 26.3.31	指名		土木	水道部 施設課
			5,763						
			4,777						
			5,697						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額		↓				
		請 負	当初請負金額		当 初 工 期				
			最終変更金額		最 終 変 更 工 期				
		単 位 (千 円)							
120	第1シャフト周辺災害 復旧		11,055	25.9.26	25.9.26	随契		土木	水道部 施設課
					↓				
			11,046		26.3.24				
121	疏水本線石積整備 工事		39,949	25.10.7	25.10.8	一般		土木	水道部 施設課
			45,397		↓				
			35,290		26.3.14				
			40,102						
122	疏水分線扇ダム漏水 補修及び放水路整 備工事		17,961	26.3.28	26.3.31	一般		土木	水道部 施設課
					↓				
			15,757		26.6.30				
123	疏水本線フェンス整 備(その7)		15,502	25.10.29	25.10.30	一般		土木	水道部 施設課
					↓				
			13,576		26.3.18				
124	山ノ内ポンプ場他 計装設備整備		5,542	25.8.5	25.8.6	指名		設備	水道部 施設課
					↓				
			5,617		26.1.31				
125	藤尾ポンプ場他 ロート弁整備		6,027	25.10.7	25.10.8	指名		設備	水道部 施設課
					↓				
			5,670		26.1.31				
126	洛西配水場北山ポン プ場電気設備更新 工事		120,332	24.7.18	24.7.19	一般		設備	水道部 施設課
			121,574		↓				
			108,255		25.3.15				
			109,371		25.4.30				
127	上高野ポンプ場電気 設備更新工事		231,563	24.12.26	24.12.27	一般		設備	水道部 施設課
					↓				
			208,320		26.3.14				

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額		↓				
		請	当初請負金額		当初工期				
		負	最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
128	増塩設備(その3)工 事		84,385	26.2.12	26.2.13	一般		設備	水道部 施設課
					↓				
			73,137		27.3.10				
129	小塩貯水場 貯水槽 更新工事		34,308	25.8.29	25.8.30	一般		土木	水道部 施設課
					↓				
			30,303		26.3.14				
130	小塩ポンプ所 貯水 槽更新工事(電気計 装)		18,781	25.9.12	25.9.13	一般		設備	水道部 施設課
					↓				
			16,012		26.3.14				
131	洛西中継ポンプ場他 定水位弁取替工事		16,482	25.10.7	25.10.8	指名		設備	水道部 施設課
					↓				
			14,164		26.3.10				
132	補助配水管整備工 事 (3565024)		5,001	25.10.18	25.10.21	指名		土木	水道部 給水課
					↓				
			4,366		26.03.19				
133	補助配水管整備工 事 (3865023)		5,021	25.07.17	25.07.18	指名		土木	水道部 給水課
					↓				
			4,719		25.11.14				
134	補助配水管整備工 事 (3765037)		5,114	25.09.02	25.09.06	指名		土木	水道部 給水課
					↓				
			4,840		26.01.03				
135	補助配水管整備工 事 (3365016)		5,714	25.08.22	25.08.23	指名		土木	水道部 給水課
					↓				
			4,991		26.01.19				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
136	補助配水管整備工 事 (3365034)		5,844	25.12.16	25.12.17	指名		土木	水道部 給水課
					↓				
			5,104		26.03.14				
137	補助配水管整備工 事 (3365022)		7,541	25.09.04	25.09.05	指名		土木	水道部 給水課
					↓				
			6,592		26.03.31				
138	補助配水管整備工 事 (3565063)		7,137	24.12.28	25.01.04	指名		土木	水道部 給水課
					↓				
			6,762		25.06.30				
139	補助配水管整備工 事 (3765010)		8,131	25.07.01	25.07.02	指名		土木	水道部 給水課
					↓				
			6,870		25.10.29				
140	補助配水管整備工 事 (3665032)		7,512	25.10.24	25.10.25	指名		土木	水道部 給水課
					↓				
			6,912		26.01.22				
141	補助配水管整備工 事 (3265003)		12,392	25.05.27	25.05.28	指名		土木	水道部 給水課
					↓				
			11,161		25.10.24				
142	東一条通パイプイン パイプ工事		98,028	24.4.19	24.4.20	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			110,828		25.3.15				
			84,273		26.1.31				
143	配水管布設及び布 設替工事		118,778	24.5.16	24.5.17	一般 (調査)		土木	水道部 配水課
					↓				
			121,565		25.5.11				
			91,245		25.6.28				
			93,384						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
144	配水管布設替工事		114,389	24.5.16	24.5.17 ↓ 25.4.11	一般 (調査)		土木	水道部 配水課
			116,866						
			98,175						
			100,300						
145	配水管布設及び布 設替工事		135,196	24.5.7	24.5.8 ↓ 25.5.2 25.7.31	一般 (調査)		土木	水道部 配水課
			140,306						
			114,555						
			118,882						
146	洛西地区幹線配水 管布設替(その3)工 事		313,695	24.9.21	24.9.24 ↓ 26.3.14 26.3.31	一般		土木	水道部 配水課
			345,381						
			273,525						
			301,151						
147	洛西地区配水管布 設替工事		293,392	24.9.24	24.9.25 ↓ 26.3.14	一般		土木	水道部 配水課
			296,724						
			255,150						
			258,045						
148	配水管布設工事		178,234	24.9.14	24.9.18 ↓ 25.3.15 25.8.30	一般		土木	水道部 配水課
			188,536						
			153,930						
			162,825						
149	配水管布設及び布 設替工事		68,884	24.10.11	24.10.12 ↓ 25.3.10 25.7.31	随契		土木	水道部 配水課
			75,615						
			61,950						
			68,003						
150	配水管布設及び布 設替工事		59,959	25.3.21	25.3.22 ↓ 25.10.17 26.2.28	一般		土木	水道部 配水課
			64,979						
			51,597						
			55,915						
151	配水管布設替工事		59,992	25.2.12	25.2.13 ↓ 25.8.11 26.3.14	随契		土木	水道部 配水課
			71,717						
			54,075						
			64,642						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
		最終変更金額	最終変更工期						
単位(千円)									
152	配水管布設工事		45,609	25.2.21	25.2.22	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			38,965		25.6.21				
153	配水管布設替工事		99,989	24.9.28	24.10.1	一般		土木	水道部 配水課
			106,087		↓				
			86,121		25.8.26				
			91,373		25.9.30				
154	配水管布設替工事		49,942	25.3.13	25.3.14	一般		土木	水道部 配水課
			52,690		↓				
			42,787		25.9.9				
			45,141		26.4.30				
155	配水管布設工事		55,566	25.2.7	25.2.8	一般		土木	水道部 配水課
			57,083		↓				
			47,701		25.7.7				
			49,003		25.8.30				
156	配水管布設替工事		97,077	24.12.25	24.12.26	一般		土木	水道部 配水課
			111,406		↓				
			83,653		25.11.20				
			95,999		26.1.31				
157	洛西地区幹線配水管布設替(その1)工事		717,073	24.9.18	24.9.19	一般		土木	水道部 配水課
			740,805		↓				
			628,950		26.3.14				
			649,759		26.3.31				
158	洛西地区幹線配水管布設替(その2)工事		648,567	24.9.19	24.9.20	一般		土木	水道部 配水課
			747,409		↓				
			568,365		26.3.14				
			654,976		26.4.30				
159	洛西地区幹線配水管布設替(その4)工事		413,976	24.9.20	24.9.21	一般		土木	水道部 配水課
			438,594		↓				
			361,620		26.3.14				
			383,120						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額		↓				
		請	当初請負金額		当初工期				
		負	最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
160	配水管布設及び布 設替工事		32,594	24.10.11	24.10.12	一般		土木	水道部 配水課
			33,862		↓				
			27,804		25.5.9				
			28,885		25.6.28				
161	配水管布設替工事		96,022	25.3.15	25.3.18	一般		土木	水道部 配水課
			101,042		↓				
			82,803		26.1.11				
			87,130		26.3.14				
162	配水管布設替工事		66,550	24.10.25	24.10.26	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			57,235		25.5.23				
					25.9.30				
163	配水管布設替工事		126,075	24.11.28	24.11.29	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			108,885		25.11.23				
					26.6.30				
164	配水管布設及び布 設替工事		112,196	24.12.26	24.12.27	一般		土木	水道部 配水課
			119,777		↓				
			96,915		25.8.23				
			103,461		26.3.31				
165	配水管布設替工事		37,536	25.1.17	25.1.18	一般		土木	水道部 配水課
			39,093		↓				
			31,972		25.6.16				
			33,298						
166	松ヶ崎系最高区西北 幹線配水管布設替 (その7)工事		135,147	25.3.5	25.3.6	一般		土木	水道部 配水課
			136,303		↓				
			116,550		25.10.31				
			117,546		26.3.14				
167	配水管布設替工事		70,471	25.3.11	25.3.12	一般		土木	水道部 配水課
			73,796		↓				
			60,543		26.1.5				
			63,397		26.3.14				

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額		↓				
		請	当初請負金額		当初工期				
		負	最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
168	配水管布設替工事		170,755	25.3.4	25.3.5	一般		土木	水道部 配水課
			179,384		↓				
			147,735		26.3.15				
			155,199						
169	配水管布設替工事		67,445	25.3.5	25.3.6	一般		土木	水道部 配水課
			71,212		↓				
			57,886		25.10.31				
			61,118		26.3.14				
170	五条幹線配水管布 設替工事		233,050	25.3.18	25.3.19	一般		土木	水道部 配水課
			257,952		↓				
			201,547		25.12.13				
			223,081		26.3.31				
171	配水管布設替工事		137,665	25.3.15	25.3.18	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			119,070		26.2.10				
			26.7.31						
172	配水管布設及び布 設替工事		67,303	25.3.22	25.3.25	一般		土木	水道部 配水課
			69,185		↓				
			57,739		25.11.19				
			59,353		26.2.28				
173	応急給水槽設置(そ の1)工事		57,028	25.9.25	25.9.26	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			50,652		26.3.15				
			26.5.31						
174	配水管布設替工事		44,003	25.10.23	25.10.24	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			38,818		26.2.20				
			26.3.14						
175	配水管布設及び布 設替工事		41,183	25.12.16	25.12.17	随契		土木	水道部 配水課
					↓				
			37,044		26.8.13				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
176	配水管布設工事		109,584	26.1.16	26.1.17	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			97,095		26.7.15				
177	配水管布設替(その 1)工事		30,576	25.11.25	25.11.26	随契		土木	水道部 配水課
			31,449		↓				
			27,751		26.3.14				
			28,544		26.5.31				
178	配水管布設及び布 設替工事		52,077	25.12.26	25.12.27	随契		土木	水道部 配水課
			52,827		↓				
			47,355		26.3.14				
			48,036		26.3.31				
179	配水管布設替工事		36,996	26.3.20	26.3.24	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			32,518		26.10.19				
180	配水管布設替工事		34,637	25.8.2	25.8.5	一般		土木	水道部 配水課
			37,612		↓				
			30,471		26.2.20				
			33,087						
181	蹴上系御陵連絡幹 線配水管布設(その 10)工事		346,978	25.9.30	25.10.1	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			311,535		27.3.15				
182	配水管布設替工事		115,233	25.9.30	25.10.1	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			102,354		26.7.27				
183	配水管布設替工事		131,814	26.2.13	26.2.14	一般		土木	水道部 配水課
			133,681		↓				
			116,748		27.3.13				
			118,401						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
184	配水管布設替工事		91,195	25.11.29	25.12.2	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			80,784		26.8.28				
185	配水管布設替(その 1)工事		193,599	26.1.21	26.1.22	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			171,115		27.3.13				
186	配水管布設替工事		198,655	26.1.27	26.1.28	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			176,148		27.3.15				
187	配水管布設替工事		150,944	26.2.4	26.2.5	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			153,073		27.3.13				
			133,326						
		135,206							
188	配水管布設替工事		153,334	26.2.7	26.2.10	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			136,728		27.3.13				
189	配水管布設替工事		94,878	25.12.27	26.1.6	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			84,056		26.10.2				
190	配水管布設替工事		212,193	26.2.10	26.2.12	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			214,696		27.3.13				
			200,880						
		203,248							
191	蹴上系御陵連絡幹 線配水管布設(その 9)工事		150,755	26.2.18	26.2.19	一般		土木	水道部 配水課
					↓				
			152,202		26.12.15				
			133,380						
		134,658							

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓ 当初工期 最終変更工期				
			単位(千円)						
192	配水管布設替工事		64,120	26.1.30	26.1.31	一般		土木	水道部 配水課
			56,721		↓				
193	配水管布設替工事		75,179	26.3.17	26.3.18	一般		土木	水道部 配水課
			66,279		↓				
194	配水管布設替工事		186,037	26.3.25	26.3.26	一般		土木	水道部 配水課
			167,292		↓				
195	配水管布設替工事		99,957	26.3.26	26.3.27	一般		土木	水道部 配水課
			88,873		↓				
196	配水管布設替工事		204,702	26.3.19	26.3.20	一般		土木	水道部 配水課
			204,660		↓				
197	配水管布設替工事		122,954	26.3.18	26.3.19	一般		土木	水道部 配水課
			108,648		↓				

別表2 設計業務委託(上下水道局その1)

注1 履行期間は平成26年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札を、随契は随意契約による業務を各々示す。

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約	単位(千円)			
		当初契約金額 最終変更金額				
198	(仮称)伏見営業所 新築工事設計業務委託	42,997	一般	25.02.06	技術監理室 監理課	
		45,243		↓		
		11,655		26.03.14		
		12,263		26.05.30		
199	静原簡易水道配水管移設実施設計(その2)業務委託	3,854	一般	23.10.28	技術監理室 地域事業課	
		3,751		↓		
		3,465		24.3.15		
		3,371				
200	大原簡易水道実施設計(その1)業務委託	55,479	一般	22.2.20	技術監理室 地域事業課	
				↓		
		25,515		22.3.15		
				22.10.29		
201	大原簡易水道再整備実施設計(その2)業務委託	17,803	一般	24.7.27	技術監理室 地域事業課	
		20,303		↓		
		16,275		25.3.15		
		18,559		26.1.31		
202	大原簡易水道配水管移設実施設計(その2)業務委託	16,087	一般	23.10.14	技術監理室 地域事業課	
		16,379		↓		
		14,469		24.3.15		
		14,721				
203	大原簡易水道配水管移設実施設計(その3)業務委託	8,509	一般	24.8.24	技術監理室 地域事業課	
		8,582		↓		
		7,581		25.3.15		
		7,645		25.3.15		
204	京北中部簡易水道実施設計(その1)業務委託	98,809	一般	23.3.9	技術監理室 地域事業課	
		108,021		↓		
		25,904		23.3.14		
		28,308		24.3.15		

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
205	細野簡易水道実施設計(その1)業務委託	45,044		一般	23.3.9	↓ 23.3.14 24.3.15	技術監理室 地域事業課
		54,016					
		15,435					
		18,501					
206	細野簡易水道実施設計(その2)業務委託	40,169		一般	23.5.31	↓ 24.1.31 24.3.15	技術監理室 地域事業課
		40,874					
		36,750					
		37,391					
207	鳴滝橋橋梁添架管災害復旧査定及び実施設計業務委託	2,956		随契	25.11.9	↓ 26.3.14	技術監理室 地域事業課
		2,485					
208	特定環境保全公共下水道管渠実施設計(その11)委託	33,983		一般	22.8.26	↓ 23.1.31	技術監理室 地域事業課
		30,555					
209	特定環境保全公共下水道管渠実施設計(その12)委託	41,003		一般	22.8.26	↓ 23.1.31	技術監理室 地域事業課
		36,897					
210	特定環境保全公共下水道管渠実施設計(その16)委託	25,784		一般	23.7.21	↓ 24.1.31	技術監理室 地域事業課
		22,890					
211	特定環境保全公共下水道管渠実施設計(その17)委託	13,734		一般	23.7.21	↓ 24.1.31	技術監理室 地域事業課
		12,285					
212	特定環境保全公共下水道管渠実施設計(その18)委託	30,076		一般	24.6.28	↓ 25.1.31 25.1.31	技術監理室 地域事業課
		32,296					
		27,064					
		28,980					

No.	委 託 名	設計	契約 方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約	単位(千円)			
		当初契約金額 最終変更金額				
213	日ノ岡電気設備取替え工事に伴う地質調査及び設計委託	7,211	指名	23.11.7	水道部 施設課	
		7,280		↓		
		4,673		24.5.4		
		4,717		24.5.31		
214	蹴上浄水場 場内整備工事に伴う設計委託	3,513	指名	24.12.3	水道部 施設課	
				↓		
		2,079		25.1.31		
215	蹴上浄水場 第1高区配水池改良工事に伴う測量, 地質調査及び設計委託	47,070	一般	24.2.28	水道部 施設課	
		46,175		↓		
		22,995		24.12.28		
		22,554		25.3.13		
216	松ヶ崎浄水場排水処理施設改良工事に伴う測量調査及び設計委託	28,046	一般	20.10.8	水道部 施設課	
				↓		
		20,160		21.9.2		
				22.7.30		
217	新山科浄水場排水処理汚泥圧送管布設(その1)工事に伴う地質調査及び設計委託	12,545	一般	23.2.1	水道部 施設課	
		12,913		↓		
		4,547		23.7.30		
		4,673		23.8.31		
218	新山科浄水場排水処理汚泥圧送管布設(その1)工事に伴う測量調査及び設計委託	5,787	指名	24.8.9	水道部 施設課	
		5,519		↓		
		5,206		24.11.6		
		4,964		24.12.8		
219	新山科浄水場排水処理汚泥圧送管布設(その2)工事に伴う測量, 地質調査及び設計委託	23,656	一般	23.2.16	水道部 施設課	
		30,038		↓		
		18,690		23.8.31		
		23,730		24.10.31		
220	山ノ内ポンプ場整備(その3)工事に伴う測量及び設計委託	21,922	一般	25.3.7	水道部 施設課	
		22,405		↓		
		11,760		25.7.4		
		12,018		25.8.30		

No.	委 託 名	設計	契約 方法	履行期間		担当部課
		契約		当初設計金額	履行の開始日	
				最終変更金額	↓	
				当初契約金額	当初期限	
最終変更金額	最終変更期限					
		単位(千円)				
221	蹴上浄水場 排水施設改良に伴う設計委託	22,863	一般	22.11.19	↓	水道部 施設課
				23.5.31		
		15,750				
222	蹴上浄水場 原水pH調整設備設置工事に伴う設計業務委託	13,580	一般	24.3.27	↓	水道部 施設課
		14,692		25.3.29		
		8,127				
		8,789				
223	松ヶ崎浄水場 原水pH調整設備設置工事に伴う設計業務委託	13,535	一般	23.2.16	↓	水道部 施設課
				23.9.30		
		10,080		23.12.28		
224	新山科浄水場 凝集剤注入設備改良工事に伴う設計業務委託	7,689	指名	24.1.25	↓	水道部 施設課
				24.5.31		
		4,914		24.8.31		
225	新山科浄水場及び松ヶ崎浄水場 大規模太陽光発電設備設置工事に伴う地質調査及び設計業務委託	20,021	一般	24.9.26	↓	水道部 施設課
				25.5.31		
		9,240				
226	洛西配水場 受配電設備及びポンプ設備取替工事に伴う設計業務委託	12,368	一般	24.2.24	↓	水道部 施設課
				24.9.28		
		6,605		24.12.21		
227	洛西配水場 北山ポンプ場電気設備更新工事に伴う設計業務委託	6,061	指名	23.10.12	↓	水道部 施設課
				23.12.22		
		3,906				
228	洛西配水場 上高野ポンプ場電気設備更新工事に伴う設計業務委託	5,853	指名	24.5.14	↓	水道部 施設課
				24.8.21		
		2,982				

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
229	配水管布設及び布設替工事設計委託	3,156		指名	24.7.12	↓ 25.3.15 25.10.31	水道部 配水課
		3,830					
		2,803					
		3,402					
230	配水管布設替工事設計委託	6,133		指名	24.11.22	↓ 25.5.20 25.8.30	水道部 配水課
		5,512					
231	蹴上系御陵連絡幹線配水管布設(その10) 工事に伴う測量調査及び設計委託	5,714		指名	24.12.5	↓ 25.3.15 25.9.30	水道部 配水課
		6,753					
		5,082					
		6,006					
232	配水管布設替工事設計委託	4,543		指名	24.12.3	↓ 25.11.29	水道部 配水課
		4,042					
233	配水管布設及び布設替工事設計委託	1,969		指名	25.1.25	↓ 25.6.23 25.8.30	水道部 配水課
		1,743					
234	応急給水槽設置工事設計委託	3,214		指名	25.3.13	↓ 25.8.9 25.9.9	水道部 配水課
		2,835					
235	配水管布設替工事設計委託	7,386		指名	25.3.21	↓ 25.12.15 26.1.31	水道部 配水課
		6,615					
236	配水管布設及び布設替工事設計委託	5,268		指名	25.3.19	↓ 25.10.14 25.11.29	水道部 配水課
		4,725					

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間	担当部課	
		契約		当初設計金額		履行の開始日
				最終変更金額		↓
				当初契約金額		当初期限
最終変更金額	最終変更期限					
		単位(千円)				
237	配水管布設替工事設計委託	6,345	指名	25.3.19	水道部 配水課	
				↓		
		5,670		25.12.13		
				26.1.31		
238	配水管布設替工事設計委託	6,121	指名	25.3.19	水道部 配水課	
				↓		
		5,460		25.12.13		
				26.2.28		
239	配水管布設替工事設計委託	4,634	指名	25.3.19	水道部 配水課	
				↓		
		4,168		25.8.15		
				25.9.30		
240	配水管布設替工事設計委託	8,090	指名	25.3.22	水道部 配水課	
				↓		
		7,224		25.12.16		
				26.2.21		
241	配水管布設替工事設計委託	6,607	指名	25.3.22	水道部 配水課	
				↓		
		5,880		25.12.16		
				26.1.31		
242	配水管布設替工事設計委託	2,781	指名	25.5.1	水道部 配水課	
				↓		
		2,446		25.10.27		
				25.12.27		
243	配水管布設及び布設替工事設計委託	5,403	指名	25.5.27	水道部 配水課	
				↓		
		4,788		25.12.22		
244	配水管布設及び布設替工事設計委託	3,564	指名	25.8.26	水道部 配水課	
				↓		
		3,202		26.1.22		
				26.3.14		

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約	単位(千円)			
		当初契約金額 最終変更金額				
245	東一条通パイプインパイプ工事に伴う測量調査及び設計委託	3,497	指名	23.2.9	水道部 配水課	
				↓		
		3,150		23.8.7		
				23.9.7		
246	配水管布設及び布設替工事設計委託	3,530	指名	23.6.10	水道部 配水課	
				↓		
		3,150		23.12.6		
				24.1.6		
247	配水管布設替工事設計委託	5,295	指名	23.8.2	水道部 配水課	
		6,133		↓		
		4,662		23.12.28		
		5,397		24.1.31		
248	配水管布設及び布設替工事設計委託	3,558	指名	23.8.1	水道部 配水課	
				↓		
		3,150		23.12.28		
				24.1.31		
249	洛西地区幹線配水管布設替(その3)工事設計委託(1)	4,857	指名	24.1.30	水道部 配水課	
				↓		
		4,357		24.7.27		
250	洛西地区幹線配水管布設替(その3)工事設計委託(2)	7,669	指名	24.2.6	水道部 配水課	
				↓		
		6,825		24.8.3		
251	配水管布設替工事設計委託	7,711	指名	24.1.25	水道部 配水課	
				↓		
		6,825		24.7.22		
252	配水管布設及び布設替工事設計委託	3,227	指名	24.5.16	水道部 配水課	
		4,001		↓		
		2,887		24.11.11		
		3,579		25.1.31		

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間	担当部課	
		最終変更金額		履行の開始日		
		契約				
		当初契約金額				
		最終変更金額				
		単位(千円)				
				↓		
				当初期限		
				最終変更期限		
253	配水管布設及び布設替工事設計委託	2,979	指名	24.8.2	水道部 配水課	
				↓		
		2,625		24.11.29		
254	配水管布設替工事設計委託	3,891	指名	23.7.26	水道部 配水課	
				↓		
		3,499		24.2.20		
255	配水管布設替工事設計委託	3,160	指名	23.9.19	水道部 配水課	
				↓		
		2,814		24.1.13 24.2.17		
256	配水管布設替工事設計委託	4,285	指名	24.1.16	水道部 配水課	
				↓		
		3,832		24.6.13		
257	洛西地区幹線配水管布設替(その1)工事設計委託(1)	9,589	指名	24.2.3	水道部 配水課	
				↓		
		8,505		24.7.31		
258	洛西地区幹線配水管布設替(その1)工事設計委託(2)	7,283	指名	24.2.3	水道部 配水課	
				↓		
		6,555		24.7.31		
259	洛西地区幹線配水管布設替(その2)工事設計委託(1)	9,818	指名	24.2.3	水道部 配水課	
				↓		
		8,610		24.7.31		
260	洛西地区幹線配水管布設替(その2)工事設計委託(その2)	8,751	指名	24.2.3	水道部 配水課	
				↓		
		7,875		24.7.31		

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		最終変更金額		履行の開始日	↓	
		契約				
		当初契約金額				
		最終変更金額				
		単位(千円)				
261	洛西地区幹線配水管布設替(その4)工事設計委託(1)	9,992	指名	24.2.6	↓	水道部 配水課
				24.8.3		
		8,820				
262	洛西地区幹線配水管布設替(その4)工事設計委託(2)	7,770	指名	24.2.6	↓	水道部 配水課
				24.8.3		
		6,972				
263	配水管布設及び布設替工事設計委託	6,060	指名	24.5.16	↓	水道部 配水課
				24.11.11		
		5,386				
264	配水管布設替工事設計委託	6,561	指名	24.3.12	↓	水道部 配水課
				24.11.16		
		5,880				
265	配水管布設替工事設計委託	4,350	指名	24.3.12	↓	水道部 配水課
				24.8.8		
		3,906				
266	配水管布設及び布設替工事設計委託	3,326	指名	24.3.2	↓	水道部 配水課
				24.8.28		
		2,919				
267	配水管布設替工事設計委託	6,101	指名	24.7.16	↓	水道部 配水課
				25.3.12		
		5,407				
268	西北幹線配水管布設替(その7)工事他に伴う測量及び設計委託	5,852	指名	24.3.12	↓	水道部 配水課
				24.9.7		
		5,250				

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
269	配水管布設及び布設替工事設計委託	6,060		指名	24.5.16	↓ 24.11.11	水道部 配水課
		5,386					
270	配水管布設及び布設替工事設計委託	4,950		指名	24.3.12	↓ 24.9.7	水道部 配水課
		4,441					
271	配水管布設替工事設計委託	6,561		指名	24.3.12	↓ 24.11.6	水道部 配水課
		5,880					
272	五条幹線配水管布設替(その1)工事に伴う 測量調査及び設計委託	3,112		指名	24.5.21	↓ 24.9.17 24.12.28	水道部 配水課
		2,341					
273	配水管布設替工事設計委託	6,101		指名	24.7.16	↓ 25.3.12	水道部 配水課
		5,407					
274	配水管布設及び布設替工事設計委託	2,143		指名	24.8.27	↓ 25.1.23 25.2.28	水道部 配水課
		1,890					
275	配水管布設替工事設計委託	6,133		指名	24.11.22	↓ 25.5.20 25.8.30	水道部 配水課
		5,512					
276	配水管布設替工事設計委託	7,386		指名	25.3.21	↓ 25.12.15	水道部 配水課
		6,615					

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		契約		当初設計金額	履行の開始日	
				最終変更金額	↓	
				当初契約金額	当初期限	
最終変更金額	最終変更期限					
		単位(千円)				
277	蹴上系最高区東山幹線配水管布設替(その9) 工事に伴う測量調査及び設計委託	4,350	指名	24.9.27	↓	水道部 配水課
		3,885		25.3.25		
278	配水管布設替工事設計委託	8,090	指名	25.3.22	↓	水道部 配水課
		7,224		25.12.16		
279	配水管布設替工事設計委託	6,345	指名	25.3.19	↓	水道部 配水課
		5,670		25.12.13		
280	配水管布設替工事設計委託	7,386	指名	25.3.21	↓	水道部 配水課
		6,615		25.12.15		
				26.1.31		
281	配水管布設替工事設計委託	6,607	指名	25.3.22	↓	水道部 配水課
		5,880		25.12.16		
				26.1.31		
282	配水管布設替工事設計委託	6,121	指名	25.3.19	↓	水道部 配水課
		5,460		25.12.13		
				26.2.28		
283	配水管布設及び布設替工事設計委託	3,227	指名	24.5.16	↓	水道部 配水課
		4,001		24.11.11		
		2,887		25.1.31		
		3,579				
284	配水管布設替工事設計委託	5,452	指名	22.9.9	↓	水道部 配水課
		4,882		23.5.6		

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課	
		最終変更金額		履行の開始日	↓		
		契約		当初契約金額			当初期限
		最終変更金額		最終変更期限			
単位(千円)							
285	配水管布設及び布設替工事設計委託	3,545	指名	24.3.5	↓	水道部 配水課	
		3,150		24.8.1			
286	配水管布設替工事設計委託	4,231	指名	24.10.24	↓	水道部 配水課	
		3,780		25.5.21			
				25.8.30			
287	配水管布設替工事設計委託	5,798	指名	23.7.26	↓	水道部 配水課	
		5,197		23.12.22			

別表3 工事監理業務委託(上下水道局その1)

注1 履行期間は平成26年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、随契は随意契約による業務を各々示す。

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約	単位(千円)			
		当初契約金額 最終変更金額				
288	大原簡易水道施工監理(その1)業務委託	2,982	随契	25.2.20	技術監理室 地域事業課	
		2,824		↓		26.3.14
				26.3.31		
289	特定環境保全公共下水道施工管理(その7)業務委託	11,946	一般	25.7.31	技術監理室 地域事業課	
		11,025		↓		26.3.14
290	京北地域水道施工管理(その1)業務委託	13,631	一般	24.5.19	技術監理室 地域事業課	
		17,465		↓		25.3.15
		12,600		26.3.28		
		16,143				
291	特定環境保全公共下水道施工管理(その6)業務委託	8,881	一般	24.8.23	技術監理室 地域事業課	
		8,085		↓		25.3.15

別表4 維持管理業務委託(上下水道局その1)

注1 履行期間は平成26年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札を、公募は公募型指名競争入札を、随契は随意契約による業務を各々示す。

No.	委託名	設計	当初設計金額	契約方法	履行期間		担当部課	
		契約	最終変更金額		履行の開始日	最終変更期限		
			当初契約金額			↓		
			最終変更金額			↓		
		単位(千円)				↓		
292	庁舎保守管理委託		17,032	指名	25.04.01	↓	技術監理室 監理課	
			10,446		26.03.31			
293	庁舎冷温水発生設備保守点検業務委託		2,415	指名	25.04.01	↓	技術監理室 監理課	
			1,942		26.03.31			
294	庁舎昇降機設備保守点検業務委託		1,121	指名	25.04.01	↓	技術監理室 監理課	
			907		26.03.31			
295	自家用電気工作物保安管理業務委託(上下水道局本庁舎)		371	指名	25.04.01	↓	技術監理室 監理課	
			234		26.03.31			
296	自家用電気工作物保安管理業務委託(琵琶湖疏水記念館)		181	指名	25.04.01	↓	技術監理室 監理課	
			143		26.03.31			
297	自家用電気工作物保安管理業務委託(資器材・防災センター)		191	指名	25.04.01	↓	技術監理室 監理課	
			153		26.03.31			
298	自家用電気工作物保安管理業務委託(東山営業所他8箇所)		1,338	指名	25.04.01	↓	技術監理室 監理課	
			1,043		26.03.31			

No.	委 託 名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
299	自家用電気工作物保安管理業務委託(北部配水管理課)	163	138	指名	25.04.01	↓ 26.03.31	技術監理室 監理課
300	自家用電気工作物保安管理業務委託(南部配水管理課)	197	157	指名	25.04.01	↓ 26.03.31	技術監理室 監理課
301	庁舎本館緊急ガス遮断装置保守点検委託	305	305	随契	25.06.11	↓ 25.08.09	技術監理室 監理課
302	京都市大原簡易水道事業浄水場等運転・維持管理業務等委託	20,000	20,000	随契	25.4.1	↓ 26.3.31	技術監理室 地域事業課
303	京都市地域水道非常用発電装置電気保安業務委託	261	261	随契	25.4.1	↓ 26.3.31	技術監理室 地域事業課
304	平成25年度 京都市地域水道施設 機械設備及び電気計装設備点検整備業務委託	35,175	32,550	一般	25.4.1	↓ 26.3.31	技術監理室 地域事業課
305	平成25年度 京都市地域水道施設 監視システム点検整備業務委託	3,196	3,034	一般	25.4.1	↓ 26.3.31	技術監理室 地域事業課
306	京都市地域水道水質検査業務委託	11,854	6,009	一般	25.4.1	↓ 26.3.31	技術監理室 地域事業課

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
307	大原簡易水道 第2浄水場急速ろ過機点検業務委託	84		随契	25.4.30	↓ 25.5.31	技術監理室 地域事業課
			84				
308	別所簡易水道 取水井戸スクリーン洗浄	498		随契	25.7.5	↓ 25.7.19	技術監理室 地域事業課
			498				
309	活性アルミナ吸着塔ろ材取替業務委託	5,208		一般	25.9.30	↓ 25.10.31	技術監理室 地域事業課
			4,137				
310	鞍馬・貴船簡易水道 取水井戸スクリーン洗浄	498		随契	25.6.17	↓ 25.7.2	技術監理室 地域事業課
			498				
311	宕陰簡易水道凝集剤注入配管洗浄委託	472		随契	25.9.12	↓ 25.10.15	技術監理室 地域事業課
			472				
312	京北地域水道 非常用発電機点検業務委託	1,932		随契	26.2.20	↓ 26.3.28	地域事業課 京北分室
			1,879				
313	京北地域水道 中央監視装置点検業務委託	5,040		指名	25.4.1	↓ 26.3.31	地域事業課 京北分室
			4,095				
314	京北地域水道 機械・電気設備等点検業務委託	20,842		指名	25.4.1	↓ 26.3.31	地域事業課 京北分室
			13,597				

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
315	京北地域水道緩速ろ過池かきとり業務委託	824	809	随契	25.4.1	↓ 26.3.31	地域事業課 京北分室
316	京北地域水道弓削簡易水道浄水場濃縮汚泥収集運搬業務	1,029	966	指名	25.6.19	↓ 25.7.19	地域事業課 京北分室
317	京北地域水道浄水施設草刈業務委託	991	945	指名	25.6.18	↓ 25.9.11	地域事業課 京北分室
318	京北地域水道沈殿池汚泥収集運搬業務委託	1,210	1,134	指名	25.9.18	↓ 26.2.28	地域事業課 京北分室
319	京北地域水道検定期限満了メーター取替業務委託	2,471	2,331	指名	25.9.20	↓ 26.1.19	地域事業課 京北分室
320	京北地域水道減圧弁分解調整業務委託	453	453	随契	26.1.16	↓ 26.3.20	地域事業課 京北分室
321	京北浄化センター除草業務委託	1,545	1,050	指名	25.6.12	↓ 25.11.29	地域事業課 京北分室
322	京北浄化センター沈澱地清掃業務委託	1,397	945	指名	25.6.20	↓ 26.3.20	地域事業課 京北分室

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	当初期限 最終変更期限	
		当初設計金額	単位(千円)				
323	京北浄化センター全窒素・全リン自動測定装置点検整備業務委託	1,539		指名	25.7.4	↓ 26.2.28	地域事業課 京北分室
			1,459				
324	京北浄化センター汚泥掻寄機減速機取替業務委託	2,625		指名	25.11.22	↓ 26.3.20	地域事業課 京北分室
			2,310				
325	京北特定環境保全公共下水道京北浄化センターに係る再構築基本設計(耐震実施計画)にかかる技術的援助に関する協定	8,400		随契	25.12.12	↓ 26.3.31	地域事業課 京北分室
			8,400				
326	京北浄化センター紫外線消毒装置点検整備業務委託	4,494		随契	25.12.13	↓ 26.3.20	地域事業課 京北分室
			4,479				
327	京北浄化センター汚泥脱水機分解整備業務委託	10,657		公募	25.11.9	↓ 26.1.13	地域事業課 京北分室
			9,450				
328	京北浄化センター電気設備点検整備業務委託	9,151		随契	25.9.28	↓ 26.1.31	地域事業課 京北分室
			8,820				
329	京北浄化センター維持管理業務委託	8,389		公募	25.4.1	↓ 26.3.31	地域事業課 京北分室
			4,074				
330	京北浄化センター消防設備点検業務	59		随契	25.12.11	↓ 26.2.28	地域事業課 京北分室
			59				

No.	委 託 名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
331	京北特定環境保全公共下水道マンホールポンプ通報装置取替業務委託	4,458		公募	25.11.16	↓ 26.2.14	地域事業課 京北分室
		4,410					
332	京北特定環境保全公共下水道管路内調査業務委託	4,840		指名	25.12.5	↓ 26.3.14	地域事業課 京北分室
		3,675					
333	京北特定環境保全公共下水道下水道用マンホールポンプ設備点検整備業務委託	8,536		公募	25.4.1	↓ 26.3.31	地域事業課 京北分室
		8,400					
334	京北特定環境保全公共下水道周山第1,第2マンホールポンプ分解整備業務委託	13,389		公募	25.7.18	↓ 26.1.13	地域事業課 京北分室
		13,125					
335	水質自動監視装置定期点検整備	16,108		随契	25.4.1	↓ 26.3.31	技術監理室 水質第1課
		15,120					
336	原水水質自動監視装置平常点検整備	5,649		随契	25.4.1	↓ 26.3.31	技術監理室 水質第1課
		5,565					
337	配水水質自動監視装置平常点検整備	2,337		指名	25.4.1	↓ 26.3.31	技術監理室 水質第1課
		2,100					
338	水質第1課 火災報知設備等点検整備	415		指名	25.6.21	↓ 26.2.28	技術監理室 水質第1課
		388					

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
339	粉末活性炭開袋委託	17,720	10,775 17,125 10,412	指名	25.4.1	↓ 26.3.31	水道部 施設課
		10,775					
		17,125					
		10,412					
340	蹴上浄水場建物清掃委託	4,272	2,866	指名	25.4.1	↓ 26.3.31	水道部 施設課
		2,866					
341	蹴上浄水場電気設備点検整備	7,724	6,405	随契	25.11.6	↓ 26.3.14	水道部 施設課
		6,405					
342	蹴上浄水場計装設備点検整備(その1)	13,644	13,167	指名	25.9.24	↓ 26.1.31	水道部 施設課
		13,167					
343	蹴上浄水場計装設備点検整備(その2)	10,512	11,741 9,975 11,140	指名	25.10.28	↓ 26.1.31 26.3.14	水道部 施設課
		11,741					
		9,975					
		11,140					
344	蹴上浄水場次亜塩素酸注入設備点検整備	5,499	5,197	指名	26.9.26	↓ 26.1.31	水道部 施設課
		5,197					
345	蹴上浄水場バルブコントロール点検整備	16,845	15,960	指名	25.8.12	↓ 26.1.31	水道部 施設課
		15,960					
346	蹴上浄水場ろ過池更生	13,189	7,770	指名	25.11.13	↓ 26.3.20	水道部 施設課
		7,770					

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
347	松ヶ崎浄水場傾斜板点検整備	3,849		指名	25.6.17	↓ 26.2.28	水道部 施設課
		3,654					
348	松ヶ崎浄水場電気設備点検整備	7,923		随契	25.8.9	↓ 26.2.28	水道部 施設課
		7,350					
349	松ヶ崎浄水場計装設備点検整備(その3)	3,692		随契	25.10.1	↓ 26.1.31	水道部 施設課
		3,570					
350	松ヶ崎浄水場ポンプ設備点検整備	3,853		指名	25.10.4	↓ 26.1.31	水道部 施設課
		3,622					
351	松ヶ崎浄水場電動機点検整備	5,962		随契	25.9.13	↓ 26.1.31	水道部 施設課
		5,250					
352	松ヶ崎浄水場リンクベルト点検整備	12,589		随契	25.10.10	↓ 26.3.14	水道部 施設課
		12,075					
353	松ヶ崎浄水場次亜塩注入設備点検整備	6,755		随契	25.9.11	↓ 26.1.31	水道部 施設課
		7,331					
		6,667					
		7,234					
354	新山科浄水場脱水ケーキ再生使用委託	52,825		一般	25.4.1	↓ 26.3.31	水道部 施設課
		69,615					
		52,825					
		69,615					

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
355	新山科浄水場 粉末活性炭開袋委託	2,623	指名	25.4.1	↓	26.3.31	水道部 施設課
		3,133					
		2,310					
		2,757					
356	新山科浄水場建物清掃委託	3,943	指名	25.4.1	↓	26.3.31	水道部 施設課
		2,979					
357	新山科浄水場計装設備点検整備(その1)	13,179	指名	25.8.13	↓	26.3.14	水道部 施設課
		12,757					
358	新山科浄水場計装設備点検整備(その2)	7,499	随契	25.9.26	↓	26.2.28	水道部 施設課
		7,455					
359	新山科浄水場ポンプ設備点検整備	4,602	随契	26.1.29	↓	26.3.14	水道部 施設課
		4,389					
360	新山科浄水場電気設備点検整備	5,677	指名	25.9.24	↓	26.3.17	水道部 施設課
		5,386					
361	疏水大津～蹴上地区土砂浚渫	10,002	指名	25.12.6	↓	26.3.14	水道部 施設課
		9,983					
		9,397					
		9,379					
362	疏水夷川地区土砂浚渫	24,570	一般	26.1.6	↓	26.3.14	水道部 施設課
		32,275					
		23,100					
		30,343					

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
363	疏水伏見地区土砂浚渫	10,986	指名	指名	25.11.8	↓ 26.3.14	水道部 施設課
		14,224					
		10,332					
		13,377					
364	疏水分線水路清掃及び土砂浚渫	10,073	指名	指名	25.11.29	↓ 26.3.14	水道部 施設課
		9,450					
365	疏水藻上げ作業	6,502	指名	指名	25.5.17	↓ 25.11.29	水道部 施設課
		3,286					
		5,418					
		3,078					
366	疏水維持及び自転車撤去作業	8,799	指名	指名	25.4.1	↓ 26.3.31	水道部 施設課
		6,526					
		8,253					
		6,121					
367	取水池浚渫清掃	4,775	指名	指名	25.11.8	↓ 26.3.14	水道部 施設課
		4,462					
368	疏水施設 計装設備点検整備	4,264	随契	随契	25.11.29	↓ 26.3.31	水道部 施設課
		3,990					
369	疏水施設 流量観測装置点検整備	3,185	指名	指名	25.11.25	↓ 26.3.31	水道部 施設課
		3,108					
370	疏水事務所 受変電設備点検整備	3,255	随契	随契	25.11.29	↓ 26.3.14	水道部 施設課
		3,045					

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
371	疏水ゲート施設点検整備(その1)	6,176		指名	25.12.16	↓ 26.3.14	水道部 施設課
		5,985					
372	加圧施設管理事務所他 緑地維持管理	3,384		指名	25.5.30	↓ 26.2.28	水道部 施設課
		3,742					
		2,613					
		2,889					
373	洛西配水場等夜間及び休日等運転監視業務委託	39,721		随契	25.5.1	↓ 27.3.31	水道部 施設課
		39,721					
		39,411					
		39,999					
374	洛西配水場等夜間及び休日等運転監視業務委託	59,283		指名	22.5.1	↓ 25.4.30	水道部 施設課
		59,283					
		26,385					
		56,385					
375	洛西中継ポンプ場 電気設備及び遠方監視点検整備	4,905		随契	25.10.28	↓ 26.1.31	水道部 施設課
		4,809					
376	藤尾ポンプ場他 緑地維持管理	7,005		指名	25.5.30	↓ 26.1.31	水道部 施設課
		7,740					
		6,300					
		6,960					
377	桃山配水場 緑地維持管理	5,550		指名	25.5.30	↓ 26.1.31	水道部 施設課
		6,121					
		4,935					
		5,442					
378	山ノ内ポンプ場他 緑地維持管理	3,789		指名	25.5.23	↓ 26.2.28	水道部 施設課
		4,449					
		3,675					
		4,314					

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
379	山ノ内ポンプ場他 増塩設備管理委託	11,970	指名		25.6.4	↓ 26.3.31	水道部 施設課
		14,294					
		11,025					
		13,165					
380	貯水場等警備委託(その1)	29,102	指名		23.4.1	↓ 28.3.31	水道部 施設課
		29,435					
		23,284					
		23,550					
381	貯水場等警備委託(その2)	5,980	指名		24.4.1	↓ 29.3.31	水道部 施設課
		6,083					
		4,410					
		4,485					
382	山ノ内ポンプ場及び山ノ内高区配水池(高雄ポンプ所)警備委託	5,667	指名		25.3.1	↓ 29.3.31	水道部 施設課
		5,786					
		5,326					
		5,438					
383	清水ポンプ場他 送水ポンプ等整備	3,301	指名		25.9.24	↓ 26.1.31	水道部 施設課
		3,139					
384	大枝ポンプ場他 電気設備点検整備	6,855	指名		25.9.24	↓ 26.1.31	水道部 施設課
		5,754					
385	小塩ポンプ所他 電動機定期点検	9,685	随契		25.7.5	↓ 26.1.31	水道部 施設課
		8,977					
386	新山科浄水場 排水処理施設運転管理業務委託(その1)	6,766	随契		25.4.1	↓ 25.4.30	水道部 施設課
		7,358					
		6,405					
		6,964					

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	当初設計金額	契約 当初契約金額	契約 方法	履行期間		担当部課	
						履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限		
		単位(千円)							
387	新山科浄水場 排水処理施設運転管理業務委託(その2)		75,421		一般	25.5.1	↓ 26.3.31	水道部 施設課	
			78,742						
			72,450						
			75,639						

別表1 工事（上下水道局その2）

注1 契約日は平成26年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札、指名は指名競争入札、随契は随意契約による工事を各々示す。

注3 契約方法欄の（調査）は低入札価格調査制度の調査による工事を示す。

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額 最終変更金額	当初 契約日	着 工 日	契約 方法	補助 事業	工 種	担当部課
		請 負			当初工期 最終変更工期				
			当初請負金額 最終変更金額						
			単位(千円)						
1	取付管布設替工事		6,728	26.8.12	26.8.13	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
					↓				
			5,775		26.12.26				
2	人孔上部整備工事		6,367	26.5.22	26.5.23	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
					↓				
			5,468		26.10.19				
3	人孔上部整備工事		7,826	26.5.12	26.5.13	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
					↓				
			6,720		26.10.19				
4	人孔上部整備工事		9,709	26.5.1	26.5.2	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
					↓				
			8,353		26.10.8				
5	人孔上部整備工事		5,775	26.3.28	26.3.29	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
					↓				
			5,616		26.9.5 26.11.28				
6	堀川放流渠整備(その1)工事		8,796	26.1.23	26.1.24	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			7,584		↓				
			8,962		26.5.30				
			7,727						
7	堀川放流渠整備(その2)工事		8,843	26.1.23	26.1.24	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			11,348		↓				
			7,626		26.5.30				
			9,786						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
8	人孔上部整備工事		12,720	26.1.9	26.1.10 ↓ 26.3.14	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			12,720						
			12,600						
			12,600						
9	公共下水道管布設 (その4)工事		8,409	25.11.11	25.11.12 ↓ 26.3.14	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			8,409						
			7,226						
			7,226						
10	私道内公共下水道 管布設(その2)工事		8,007	25.11.5	25.11.6 ↓ 26.2.3 26.4.30	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			8,236						
			6,884						
			7,081						
11	長代川排水区静岡市 市原町支線(雨水) 公共下水道工事		221,149	25.11.1	25.11.5 ↓ 26.7.2 26.9.30	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			194,775						
12	人孔上部整備工事		9,963	25.9.10	25.9.11 ↓ 26.1.8 26.3.14	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			13,043						
			8,576						
			11,130						
13	私道内公共下水道 管整備工事		6,666	25.8.6	25. 8. 7 ↓ 25.12.4 26.1.31	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			8,537						
			5,729						
			7,329						
14	公共下水道管布設 工事		16,832	25.8.2	25.8.3 ↓ 25.12.26	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			16,800						
15	私道内公共下水道 管布設(その1)工事		16,466	25.6.28	25.7.1 ↓ 25.10.28	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			17,183						
			13,713						
			14,280						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
16	合流式下水道雨水吐改善対策(その2)工事		18,445	25.2.26	25.2.27	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			18,599		↓				
			15,445		25.6.24				
			15,540		25.9.30				
17	雨水管布設工事		8,920	25.2.26	25.2.27	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			9,440		↓				
			7,402		25.6.26				
			7,833		25.7.31				
18	人孔上部整備工事		8,744	25.1.17	25.1.18	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			10,358		↓				
			7,256		25.3.15				
			8,589		25.5.31				
19	人孔上部整備工事		9,947	25.1.17	25.1.18	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			10,804		↓				
			8,256		25.3.15				
			8,967		25.5.31				
20	雨水管布設(その2)工事		28,721	24.2.28	24.2.29	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			34,438		↓				
			24,087		24.12.28				
			28,875		25.7.31				
21	排水路整備(その3)工事		19,985	25.12.20	25.12.24	一般		土木	下水道部 きた管路管理センター
			20,556		↓				
			17,335		26.3.15				
			17,830		26.5.30				
22	桂川右岸流域関連大原野上里勝山町支線(雨水)公共下水道管布設工事		60,023	25.3.19	25.3.21	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理センター
			73,106		↓				
			50,620		25.9.16				
			61,635		26.2.15				
23	伏見排水区淀系統池上町支線(雨水)公共下水道工事		39,828	25.3.19	25.3.21	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理センター
					↓				
			33,463		25.9.16				
			26.10.31						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
24	西羽束師川第一排水区山田北山田町支線(雨水)公共下水道工事		27,428	25.9.19	25.9.20	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理センター
			31,781		↓				
			23,698		26.3.15				
			27,402		26.7.15				
25	排水路整備(その8)工事		24,577	26.1.20	26.1.21	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理センター
			28,885		↓				
			21,336		26.3.14				
			25,075		26.6.30				
26	人孔復旧工事		27,253	25.9.20	25.9.20	随契		土木	下水道部 みなみ管路管理センター
					↓				
			27,247		26.1.31				
27	山科排水区石田内里町支線(雨水)公共下水道管布設工事		19,812	24.11.7	24.11.8	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理センター
			22,321		↓				
			16,527		25.3.7				
			18,585		25.4.12				
28	排水路整備(その3)工事		16,656	25.8.26	25.8.27	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理センター
			21,548		↓				
			14,437		25.12.24				
			18,703		26.4.30				
29	新川排水区桂稻荷山町支線(雨水)公共下水道管布設工事		20,259	24.12.3	24.12.4	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理センター
			21,113		↓				
			16,926		25.3.3				
			17,535		25.5.31				
30	人孔移設工事		17,815	25.3.13	25.3.14	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理センター
			21,033		↓				
			14,857		25.7.11				
			17,535		26.1.31				
31	排水路整備(その10)工事		17,033	25.1.15	25.1.16	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理センター
					↓				
			14,259		25.3.15				
		15,540	25.11.29						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
32	公共下水道管布設 替工事		13,952	25.8.30	25.9.2	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			15,412		↓				
			12,054		25.11.30				
			13,230		26.1.15				
33	排水路整備(その9) 工事		10,545	24.3.22	24.3.23	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			13,192		↓				
			8,873		24.7.31				
			11,025		25.5.15				
34	公共下水道管(その 5)布設工事		10,832	25.11.28	25.11.29	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			11,693		↓				
			9,346		26.3.28				
			10,088						
35	排水路整備(その4) 工事		10,063	26.1.27	26.1.28	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			11,624		↓				
			8,697		26.3.14				
			10,045		26.7.31				
36	雨水管布設(その2) 工事		12,491	25.2.18	25.2.19	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			10,426		↓				
			10,381		25.5.19				
			8,662		25.7.31				
37	人孔改造工事		6,382	25.6.14	25.6.17	指名		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			6,880		↓				
			5,287		25.8.15				
			5,691		26.1.15				
38	人孔上部整備工事		5,475	25.11.6	25.11.7	随契		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			6,545		↓				
			5,250		26.2.4				
			6,275		26.5.30				
39	雨水管布設(その1) 工事		4,763	25.4.22	25.4.23	指名		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			6,175		↓				
			3,949		25.6.21				
			5,113		25.7.31				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
40	公共下水道管(その6)布設工事		5,145	25.11.14	25.11.15 ↓ 26.3.14	指名		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			6,113						
			4,423						
			5,255						
41	人孔上部整備工事		5,694	25.11.26	25.11.27 ↓ 26.2.24	随契		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			5,844						
			5,040						
			5,172						
42	公共下水道管更生(その1)工事		5,823	25.9.5	25.9.6 ↓ 25.12.4	指名		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			5,460						
43	排水路整備(その5)工事		4,507	25.6.24	25.6.25 ↓ 25.9.12 25.9.30	指名		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			5,267						
			3,743						
			4,368						
44	私道内公共下水道管布設(その1)工事		19,228	26.6.30	26.7.1 ↓ 26.10.28	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			16,621						
45	排水路整備(その3)工事		12,763	26.9.1	26.9.2 ↓ 26.12.30	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			11,005						
46	排水路整備(その8)工事		11,263	26.8.25	26.8.26 ↓ 26.12.23	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			9,702						
47	公共下水道管布設(その1)工事		11,047	26.8.11	26.8.12 ↓ 26.11.9	一般		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
			9,520						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
48	排水路整備(その1) 工事		8,387	26.6.13	26.6.16	指名		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
					↓				
			7,203		26.9.13				
					26.10.17				
49	浸入水関連更生(そ の2)工事		7,646	26.8.21	26.8.22	指名		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
					↓				
			6,576		26.12.19				
50	人孔上部整備工事		5,475	26.4.21	26.4.22	随契		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
					↓				
			5,435		26.5.21				
51	私道内公共下水道 (その2)工事		5,472	26.7.2	26.7.3	指名		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
					↓				
			5,130		26.8.31				
					26.10.17				
52	人孔上部整備工事		6,612	26.9.22	26.9.24	指名		土木	下水道部 みなみ管路管理 センター
					↓				
			5,681		26.12.22				
53	七瀬川等 空調設備		1,965	25.08.20	25.08.21	一般		建築	下水道部 ポンプ施設事務 所
					↓				
			1,720		25.12.02				
54	池田 空気圧縮機更 新工事		7,386	25.07.25	25.07.26	一般		設備	下水道部 ポンプ施設事務 所
					↓				
			6,619		26.03.14				
55	西羽東師川雨水幹 線1-4ゲート設備更 新工事		19,969	25.08.23	25.08.26	一般		設備	下水道部 ポンプ施設事務 所
					↓				
			19,425		26.03.14				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
56	羽束師 3号ポンプ 設備更新工事		13,765	25.08.29	25.08.30 ↓ 26.03.14	一般		設備	下水道部 ポンプ施設事務 所
			12,600						
57	淀 ITV設置工事		12,658	25.10.02	25.10.03 ↓ 26.02.28	一般		設備	下水道部 ポンプ施設事務 所
			11,970						
58	久世 監視制御設備 テレメータ装置更新 工事		87,190	25.12.12	25.12.13 ↓ 26.03.28	一般		設備	下水道部 ポンプ施設事務 所
			82,740						
59	向島ポンプ場 沈砂 池設備工事		155,086	26.03.14	26.03.17 ↓ 26.06.30 26.09.30	一般		設備	下水道部 ポンプ施設事務 所
			146,880						
60	西京極 ポンプ棟外 壁改修工事		18,619	25.12.27	26.01.06 ↓ 26.03.14 26.06.30	一般		建築	下水道部 ポンプ施設事務 所
			22,203						
			16,422						
			19,582						
61	西京極 ポンプ棟外 壁改修(その2)工事		9,515	26.04.01	26.04.02 ↓ 26.06.30	随契		建築	下水道部 ポンプ施設事務 所
			9,288						
62	池田 5号雨水ポン プ更新工事		18,057	26.08.08	26.08.11 ↓ 27.03.13	一般		設備	下水道部 ポンプ施設事務 所
			15,843						
63	西京極 空気圧縮機 更新工事		4,680	26.08.04	26.08.05 ↓ 27.03.13	一般		設備	下水道部 ポンプ施設事務 所
			4,020						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
			最終変更金額		↓					
		請負	当初請負金額		当初工期					
			最終変更金額		最終変更工期					
		単位(千円)								
64	久世 幹線監視制御 設備シーケンスコント ローラ更新工事		9,794	26.08.11	26.08.12	一般		設備	下水道部 ポンプ施設事務 所	
			8,451		↓					27.02.20
65	マンホールポンプ場 テレメータ装置更新 工事		64,580	26.9.16	26.9.17	一般		設備	下水道部 ポンプ施設事務 所	
			61,344		↓					27.03.27
66	鳥羽 A系最初沈殿 池電気室無停電電 源装置更新工事		33,277	25.9.20	25.9.24	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第1課	
			29,379		↓					26.3.14
67	鳥羽 A系最初沈殿 池汚泥掻寄機設備 工事(その2)		57,958	25.11.29	25.12.2	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第1課	
			49,350		↓					26.3.14
68	鳥羽 A系最終沈殿 池汚泥掻寄機設備 工事(その6)		51,077	25.11.29	25.12.2	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第1課	
			43,449		↓					26.3.14
69	鳥羽 C系最初沈殿 池汚泥掻寄設備更 新工事		20,088	26.3.25	26.3.26	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第1課	
			17,226		↓					26.9.30
70	鳥羽 C系送風機機 械設備更新工事		73,632	26.3.26	26.3.27	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第1課	
			73,440		↓					26.12.26
71	鳥羽 C系送風機電 気設備更新工事		85,139	26.3.26	26.3.27	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第1課	
			83,160		↓					26.12.26

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
72	鳥羽 C系反応タンク 流入ゲート更新工事		10,825	26.1.20	26.1.21 ↓ 26.3.14	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第1課
			9,346						
73	鳥羽 第1管理棟改 装工事		54,948	26.1.15	26.1.16 ↓ 26.3.14 26.9.30	一般		建築	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第1課
			56,518						
			54,915						
			56,484						
74	鳥羽 第1課DO計更 新工事		18,375	26.6.27	26.6.30 ↓ 26.12.19	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第1課
			15,930						
75	鳥羽 第2沈砂池揚 砂設備改良工事		7,381	24.12.14	24.12.17 ↓ 25.3.15 25.5.17	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
			7,350						
76	鳥羽 第2ポンプ場イ ンバータ更新工事		18,001	25.11.13	25.11.14 ↓ 26.2.28	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
			15,844						
77	鳥羽 第2沈砂池スク リーン設備工事		99,999	25.10.25	25.10.28 ↓ 26.3.14 26.3.28	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
			101,970						
			95,550						
			97,335						
78	鳥羽 第2沈砂池流 出ゲート開閉装置更 新工事		74,248	26.2.28	26.3.3 ↓ 26.3.28 26.11.28	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
			76,370						
			73,500						
			75,600						
79	鳥羽 第2課計装機 器更新工事		9,244	25.10.15	25.10.16 ↓ 26.3.7	指名		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
			8,715						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
80	鳥羽 G系列雨水滞 水池改修工事		45,047	25.12.2	25.12.3	一般		土木	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
			47,059		↓				
			39,291		26.3.14				
			41,046						
81	鳥羽 JK系列反応タ ンク計装機器更新工 事		10,545	25.12.12	25.12.13	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
					↓				
			9,124		26.3.7				
82	鳥羽 E系列反応タ ンク計装機器更新工 事		21,700	25.12.2	25.12.3	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
					↓				
			18,931		26.2.28				
83	鳥羽 JK系列滅菌設 備工事		29,531	26.1.28	26.1.29	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
			30,375		↓				
			25,746		26.3.28				
			26,481		26.6.30				
84	鳥羽 第2ポンプ場 等屋上防水工事		44,016	25.10.18	25.10.21	一般		建築	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
			39,688		↓				
			39,018		26.3.14				
			35,181		26.3.28				
85	鳥羽 H系列雨水滞 水池改修工事		45,004	25.11.8	25.11.11	一般		土木	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
			47,033		↓				
			39,259		26.3.14				
			41,029						
86	鳥羽 東2号門更新 工事		15,544	26.2.14	26.2.17	一般		建築	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
			18,196		↓				
			13,671		26.3.28				
			16,003		26.6.27				
87	鳥羽 第2ポンプ場7 号ポンプ原動機改良 工事		16,438	25.10.25	25.10.28	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
			16,908		↓				
			16,275		26.3.14				
			16,740		26.6.30				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
88	鳥羽 第2課沈砂池 設備改良工事		39,435	25.9.17	25.9.17	随契		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 水処理第2課
					↓				
			38,850		26.3.28				
89	鳥羽 汚泥処理課 直流電源盤更新工 事		36,649	25.10.22	25.10.23	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 汚泥処理課
					↓				
			31,867		26.3.14				
90	鳥羽 余剰汚泥受槽 攪拌機更新工事		9,153	26.01.29	26.01.30	指名		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 汚泥処理課
					↓				
			8,925		26.3.14				
91	鳥羽 2号流動炉消 化ガスブースタ設置 工事		72,186	25.11.22	25.11.25	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 汚泥処理課
					↓				
			69,825		26.3.14				
92	鳥羽 1, 2号流動炉 焼却設備改良工事		40,076	25.08.30	25.09.02	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 汚泥処理課
					↓				
			38,325		26.3.14				
93	鳥羽 階段炉焼却設 備更新工事		39,614	26.08.29	26.09.01	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 汚泥処理課
					↓				
			37,206		27.03.13				
94	鳥羽 機械用水設備 更新工事		21,122	26.08.28	26.08.29	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 汚泥処理課
					↓				
			18,370		27.03.13				
95	吉祥院 減圧ポンプ 用電動機更新工事		9,831	25.1.28	25.1.29	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 吉祥院支所
					↓				
			9,765		25.6.28				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
			最終変更金額		↓					
		請負	当初請負金額		当初工期					
			最終変更金額		最終変更工期					
		単位(千円)								
96	吉祥院 低段污水ポンプVVVF装置更新工事		32,415	25.1.31	25.2.1	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所	
			28,224		↓					25.6.28
97	吉祥院 B系沈砂池設備工事		25,862	25.9.27	25.9.30	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所	
			24,465		↓					26.3.14
98	吉祥院 B系雨水ポンプディーゼルエンジン用継手等更新工事		14,546	25.09.27	25.9.30	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所	
			13,650		↓					26.3.14
99	吉祥院 酸素発生装置周辺機器更新工事		18,274	25.8.28	25.8.29	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所	
			17,850		↓					26.3.14
100	吉祥院 A系水中攪拌機インバータ等更新工事		7,506	25.12.5	25.12.6	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所	
			8,276		↓					26.3.14
			6,825							
			7,518							
101	吉祥院 酸素発生装置用排気サイレンサ更新工事		10,188	26.1.28	26.1.29	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所	
			10,479		↓					26.3.14
			10,132							
			10,422							26.6.30
102	吉祥院 A系スカムピット水位計設置工事		8,040	25.11.5	25.11.6	指名		設備	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所	
			7,234		↓					26.3.14
103	吉祥院 場内環境整備工事		8,548	25.12.27	26.1.6	指名		土木	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所	
			7,521		↓					26.3.31

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		請 負	最終変更金額		↓					
			当初請負金額		当初工期					
			最終変更金額		最終変更工期					
単位(千円)										
104	吉祥院 次亜塩素酸 ソーダ注入ポンプ改 良工事		6,052	25.11.5	25.11.6	指名		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 吉祥院支所	
			5,211		↓					26.3.14
105	吉祥院 機械棟監視 制御設備改良工事		9,898	25.8.9	25.8.12	指名		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 吉祥院支所	
			8,427		↓					26.1.31
106	吉祥院 オゾンモニ タ更新工事		26,784	26.9.8	26.9.9	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 吉祥院支所	
			24,948		↓					27.3.13
107	吉祥院 酸素発生設 備工事		41,468	26.9.19	26.9.22	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 吉祥院支所	
			39,312		↓					27.3.13
108	吉祥院 直流電源設 備更新工事		47,014	26.9.24	26.9.25	一般		設備	下水道部 鳥羽水環境保全 センター 吉祥院支所	
			41,472		↓					27.3.13
109	伏見 オゾン設備冷 却装置設置工事		99,866	24.11.16	24.11.19	一般		設備	下水道部 伏見水環境保全 センター	
			99,750		↓					25.8.30
110	伏見 オゾン設備冷 却装置設置電気設 備工事		25,198	24.12.21	24.12.25	一般		設備	下水道部 伏見水環境保全 センター	
			25,095		↓					25.8.30
111	伏見 南通用門設置 工事		14,895	25.10.16	25.10.17	一般		建築	下水道部 伏見水環境保全 センター	
			13,093		↓					26.3.14

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
112	伏見 南通用門工 用テレビ設置工事		6,655	25.11.5	25.11.6	指名		設備	下水道部 伏見水環境保全 センター
					↓				
			5,654		26.3.14				
113	伏見 合流沈砂池ス クリーンかすコンベヤ 更新工事		37,240	25.11.1	25.11.5	一般		設備	下水道部 伏見水環境保全 センター
					↓				
			31,762		26.3.14				
114	伏見 滅菌用次亜塩 素酸ソーダ注入設備 更新工事		27,285	25.11.28	25.11.29	一般		設備	下水道部 伏見水環境保全 センター
					↓				
			23,320		26.3.14				
115	伏見 砂ろ過水給水 設備更新工事		21,978	25.11.1	25.11.5	一般		設備	下水道部 伏見水環境保全 センター
					↓				
			18,784		26.2.28				
116	伏見 場内環境整備 工事		5,651	25.12.27	26.1.6	指名		建築	下水道部 伏見水環境保全 センター
					↓				
			4,964		26.3.14				
117	伏見 合流最終沈殿 池3～10号池管廊防 水工事		6,023	25.8.21	25.8.22	指名		建築	下水道部 伏見水環境保全 センター
					↓				
			5,974		25.11.15				
118	伏見 送風機用補機 設備更新工事		22,394	26.9.11	26.9.12	一般		設備	下水道部 伏見水環境保全 センター
					↓				
			21,924		27.3.13				
119	伏見 7～10号反応 タンク流入ゲート開閉 機更新工事		20,720	26.9.12	26.9.16	一般		設備	下水道部 伏見水環境保全 センター
					↓				
			19,440		27.3.13				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
120	石田 B系流入水路 スカムスキマー設備 工事		20,675	25.1.22	25.1.23	一般		設備	下水道部 石田水環境保全 センター
					↓				
			18,123		25.3.15				
					25.6.20				
121	石田 No.1汚泥濃度 調整槽スカム流出可 動堰更新工事		15,227	25.2.8	25.2.12	一般		設備	下水道部 石田水環境保全 センター
			15,805		↓				
			12,820		25.7.31				
			13,230						
122	石田 スカム除去機 械設備工事		99,999	26.1.22	26.1.23	一般		設備	下水道部 石田水環境保全 センター
			102,857		↓				
			99,750		26.3.14				
			102,600		26.10.30				
123	石田 スカム除去電 気設備工事		25,964	26.1.10	26.1.14	一般		設備	下水道部 石田水環境保全 センター
			26,706		↓				
			24,570		26.3.14				
			25,272		26.10.30				
124	石田 最終沈殿池(B 系3号池)汚泥掻寄 機更新工事		57,094	25.12.24	25.12.25	一般		設備	下水道部 石田水環境保全 センター
			58,726		↓				
			49,182		26.3.14				
			50,587		26.6.30				
125	石田 B系生汚泥ポ ンプ更新工事		5,970	25.10.8	25.10.9	指名		設備	下水道部 石田水環境保全 センター
					↓				
			5,177		26.3.14				
126	石田 沈砂中継コン ベヤ他改良工事		11,001	25.11.14	25.11.15	一般		設備	下水道部 石田水環境保全 センター
			11,475		↓				
			10,500		26.1.31				
			10,920						
127	石田 計装設備改良 工事		11,875	25.12.27	26.1.6	一般		設備	下水道部 石田水環境保全 センター
					↓				
			11,550		26.3.14				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課	
		請 負	最終変更金額		↓					
			当初請負金額		当初工期					
			最終変更金額		最終変更工期					
単 位 (千 円)										
128	伏見排水区深草系統深草僧坊町支線(その1)公共下水道工事		10,254	26.9.19	26.9.22	一般		土木	下水道部 設計課	
			8,872		↓					27.3.13
129	路面復旧工事		10,900	25.4.30	25.5.1	一般		土木	下水道部 設計課	
			9,474		↓					25.6.29
			9,004		25.7.31					
			7,826							
130	伏見排水区下三栖系統下三栖(その19)公共下水道工事		13,443	25.4.30	25.5.1	一般		土木	下水道部 設計課	
			17,646		↓					25.7.29
			11,193		25.12.27					
			14,595							
131	伏見排水区深草系統竹田七瀬川町支線(その1)公共下水道工事		14,701	25.5.8	25.5.9	一般		土木	下水道部 設計課	
			15,218		↓					25.9.5
			12,211		25.10.31					
			12,600							
132	伏見排水区淀系統納所(その5)公共下水道工事		16,072	26.5.23	26.5.26	一般		土木	下水道部 設計課	
			13,824		↓					26.9.22
					26.12.26					
133	中部第二排水区鳥羽系統上鳥羽支線(その5)公共下水道工事		21,017	26.8.1	26.8.4	一般		土木	下水道部 設計課	
			18,079		↓					26.12.31
134	西部第二排水区西部第二系統梅津支線(その6)公共下水道工事		22,966	24.11.29	24. 11.30	一般		土木	下水道部 設計課	
			26,635		↓					25.4.28
			19,173		25.5.31					
			22,155							
135	伏見排水区下三栖系統下三栖(その20)公共下水道工事		23,784	26.5.23	26.5.26	一般		土木	下水道部 設計課	
			20,487		↓					26.10.22

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
136	鳥羽水環境保全センター場内整備工事		24,321	25.9.24	25.9.25	一般		土木	下水道部 設計課
			28,796		↓				
			21,168		26.3.14				
			24,994		26.6.30				
137	下水道施設継手部地震対策(その4)工事		29,213	25.2.18	25.2.19	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			24,612		25.3.25				
			25.6.29						
138	西部第二排水区西部(第二)系統太秦一ノ井町支線(その1)公共下水道工事		30,268	25.1.31	25.2.1	一般		土木	下水道部 設計課
			36,279		↓				
			25,347		25.5.31				
			30,345		25.11.29				
139	下水道施設継手部地震対策(その5)工事		34,422	25.9.12	25.9.13	一般	○	土木	下水道部 設計課
			37,511		↓				
			29,977		26.3.25				
			32,655						
140	下水道施設継手部地震対策(その6)工事		35,497	26.9.5	26.9.8	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			30,931		27.2.27				
141	桂川右岸流域関連大枝処理分区沓掛支線(その6)公共下水道工事		46,973	25.9.12	25.9.13	一般		土木	下水道部 設計課
			53,000		↓				
			40,813		26.2.9				
			45,990		26.3.31				
142	管路地震対策(その15)公共下水道工事		48,465	26.5.20	26.5.21	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			42,120		26.10.17				
143	管路地震対策(その16)公共下水道工事		50,304	26.7.17	26.7.18	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			43,815		27.1.13				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		請負	最終変更金額		↓					
			当初請負金額		当初工期					
			最終変更金額		最終変更工期					
単位(千円)										
144	管路地震対策(その17)公共下水道工事		51,456	26.5.27	26.5.28	一般	○	土木	下水道部 設計課	
			44,744		↓					27.1.22
145	路面復旧(その2)工事		59,602	25.8.8	25.8.9	随契		土木	下水道部 設計課	
			60,502		↓					25.9.30
			50,400							26.3.14
			51,135							
146	伏見排水区下三栖系統下三栖(その18)公共下水道工事		60,768	24.11.1	24.11.2	一般		土木	下水道部 設計課	
			63,149		↓					25.5.30
			51,439							25.7.30
			53,445							
147	伏見幹線接続支線(その1)公共下水道工事		65,615	25.11.13	25.11.14	一般		土木	下水道部 設計課	
			67,490		↓					26.3.14
			57,214							27.3.13
			58,849							
148	東大路幹線接続支線(その3)公共下水道工事		72,346	26.1.27	26.1.28	一般	○	土木	下水道部 設計課	
			74,413		↓					26.3.14
			63,010							27. 2.27
			64,810							
149	管路地震対策(その11)公共下水道工事		85,260	25.11.19	25.11.20	一般	○	土木	下水道部 設計課	
			88,027		↓					26.3.19
			74,634							26.10.10
			77,054							
150	鳥羽水環境保全センター吉祥院支所放流渠周辺洗浄送水管布設工事		96,775	26.1.15	26.1.16	一般		土木	下水道部 設計課	
					↓					26.8.29
			84,618							27.2.13
151	河原町1号接続支線(その1)公共下水道工事		100,849	26.1.31	26.2.3	一般		土木	下水道部 設計課	
					↓					26.12.26
			87,933							

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課	
			最終変更金額		↓					
		請 負	当初請負金額		当 初 工 期					
			最終変更金額		最 終 変 更 工 期					
		単 位 (千 円)								
152	経年管老朽化対策 (その9)公共下水道 工事		111,305	26.7.30	26.7.31	一般	○	土木	下水道部 設計課	
			98,439		↓					27.3.30
153	鳥羽・石田連絡汚泥 圧送管布設(その3 -2)公共下水道工 事		131,520	24.9.13	24.9.14	随契		土木	下水道部 設計課	
			143,763		↓					25.3.15
			128,520							25.6.28
			140,385							
154	東洞院1号・2号幹線 接続支線(その1)公 共下水道工事		133,155	26.1.28	26.1.29	一般		土木	下水道部 設計課	
					↓					26.12.26
			117,558							
155	経年管老朽化対策 (その10)公共下水 道工事		134,353	26.8.6	26.8.7	一般	○	土木	下水道部 設計課	
					↓					27.3.30
			125,820							
156	経年管対策(その4 9)公共下水道工事		155,131	26.3.4	26.3.5	一般		土木	下水道部 設計課	
					↓					26.8.29
			137,700							26.11.28
157	経年管対策(その4 4)公共下水道工事		159,184	24.10.19	24.10.22	一般		土木	下水道部 設計課	
			163,079		↓					25.6.18
			136,500							26.1.31
			139,755							
158	東大路幹線接続支 線(その1)公共下水 道工事		160,259	23.6.30	23.7.1	一般 (調査)	○	土木	下水道部 設計課	
			189,852		↓					24.2.25
			134,085							25.8.30
			158,760							
159	東洞院1号幹線地震 対策(その1)公共下 水道工事		172,943	25.11.28	25.11.29	一般	○	土木	下水道部 設計課	
			177,884		↓					26.3.14
			159,075							26.11.14
			163,620							

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
160	伏見1号・2号分流幹線(その1)公共下水道工事		179,997	24.12.4	24.12.5	一般	○	土木	下水道部 設計課
			200,343		↓				
			153,405		25.3.28				
			170,706		26.7.31				
161	鳥羽水環境保全センター環境整備工事		181,055	24.10.1	24.10.2	一般		土木	下水道部 設計課
			189,395		↓				
			154,455		25.7.31				
			161,490		25.9.30				
162	岡崎・丸太町幹線接続支線(その2)公共下水道工事		182,261	26.1.10	26.1.14	一般	○	土木	下水道部 設計課
			189,628		↓				
			159,180		26.3.14				
			163,728		27. 3.16				
163	管路地震対策(その10)公共下水道工事		185,624	24.11.29	24. 11.30	一般	○	土木	下水道部 設計課
			195,161		↓				
			159,285		25.3.28				
			167,370		26.3.28				
164	東大路幹線接続支線(その2)公共下水道工事		191,445	24.12.5	24.12.6	一般		土木	下水道部 設計課
			215,534		↓				
			163,275		25.3.28				
			183,795		27.3.20				
165	経年管対策(その47)公共下水道工事		192,999	24.12.27	24.12.28	一般		土木	下水道部 設計課
			190,602		↓				
			165,375		26.3.14				
			163,275						
166	経年管老朽化対策(その5)公共下水道工事		193,802	26.3.20	26.3.24	一般	○	土木	下水道部 設計課
			199,339		↓				
			182,070		26.3.31				
			187,272		27. 2.27				
167	経年管老朽化対策(その4)公共下水道工事		197,253	26.3.14	26.3.17	一般	○	土木	下水道部 設計課
			202,888		↓				
			184,800		26.3.31				
			190,080		26. 12.26				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
168	経年管対策(その4 5)公共下水道工事		199,932	24.8.31	24.9.3	一般		土木	下水道部 設計課
			239,799		↓				
			171,990		25.6.29				
			206,220		26.3.31				
169	経年管対策(その4 6)公共下水道工事		214,645	24.12.18	24.12.19	一般 (調査)		土木	下水道部 設計課
			229,483		↓				
			180,600		25.10.14				
			192,990		25.12.27				
170	流域下水道雨水北 幹線接続支線(その 1)公共下水道工事		232,927	24.3.19	24.3.21	一般 (調査)		土木	下水道部 設計課
			263,355		↓				
			187,950		25.3.15				
			212,415		25.5.31				
171	経年管老朽化対策 (その7)公共下水道 工事		247,727	26.7.31	26.8.1	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			219,564		27.3.30				
172	経年管老朽化対策 (その8)公共下水道 工事		251,474	26.8.4	26.8.5	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			222,588		27.3.30				
173	経年管対策(その4 8)公共下水道工事		265,972	25.6.28	25.7.1	一般	○	土木	下水道部 設計課
			277,436		↓				
			226,695		26.3.14				
			236,415		26.6.30				
174	経年管老朽化対策 (その1)公共下水道 工事		272,519	26.3.5	26.3.6	一般	○	土木	下水道部 設計課
			280,305		↓				
			242,865		26.3.14				
			249,804		26.12.26				
175	鳥羽水環境保全セン ター汚泥貯留槽築造 工事		276,529	24.11.20	24.11.21	一般		土木	下水道部 設計課
			286,801		↓				
			243,285		26.2.28				
			252,315		26.11.28				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
176	経年管老朽化対策 (その6)公共下水道 工事		278,669	26.7.29	26.7.30	一般	○	土木	下水道部 設計課
			246,564		↓				
					27.3.30				
177	鳥羽水環境保全セン ター環境整備(その 2)工事		295,348	25.10.28	25.10.29	一般		土木	下水道部 設計課
			303,786		↓				
			257,985		27.3.13				
			265,356						
178	今熊野1号分流幹線 (その1)公共下水道 工事		299,843	26.3.17	26.3.18	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			263,520		27.3.13				
179	経年管対策(その4 0)公共下水道工事		306,980	24.2.27	24.2.28	一般		土木	下水道部 設計課
			327,282		↓				
			264,390		25.3.15				
			281,820		25.8.30				
180	経年管老朽化対策 (その2)公共下水道 工事		321,947	26.3.7	26.3.10	一般	○	土木	下水道部 設計課
			331,146		↓				
			286,860		26.3.14				
			295,056		27.2.27				
181	管路地震対策(その 9)公共下水道工事		325,402	24.12.12	24.12.13	一般	○	土木	下水道部 設計課
			334,909		↓				
			325,395		25.3.28				
			334,845		26.3.14				
182	経年管対策(その4 3)公共下水道工事		329,918	24.10.23	24.10.24	一般		土木	下水道部 設計課
					↓				
			286,807		25.11.17				
		26.10.31							
183	経年管老朽化対策 (その3)公共下水道 工事		331,135	26.3.13	26.3.14	一般	○	土木	下水道部 設計課
			340,596		↓				
			294,630		26.3.31				
			303,048		26.12.26				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
184	七条東幹線(その1-3)公共下水道工事		384,109	24.10.26	24.10.29	一般		土木	下水道部 設計課
			399,191		↓				
			329,910		26.5.21				
			342,825		26.12.25				
185	鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事		460,123	26.9.29	26.9.30	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			406,404		27.9.30				
186	鳥羽水環境保全センター汚泥処理施設管廊築造工事		497,133	25.12.9	25.12.10	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			436,104		26.12.26				
187	吉田2号第2分流幹線(その1)公共下水道工事		524,980	24.10.31	24.11.1	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			451,395		26.3.28				
			26.12.26						
188	吉田1号分流幹線(その2)公共下水道工事		599,031	25.3.13	25.3.14	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			516,600		26.3.28				
			26.10.31						
189	岡崎2号第1分流幹線(その1)公共下水道工事		762,456	25.10.22	25.10.23	一般	○	土木	下水道部 設計課
			784,240		↓				
			672,105		27.3.16				
			691,308						
190	伏見3号・4号分流幹線(その1)公共下水道工事		781,405	26.3.27	26.3.28	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			686,880		27.3.13				
191	朱雀北幹線(その2)公共下水道工事		998,979	26.3.24	26.3.25	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			891,648		28.3.16				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額		↓				
		請 負	当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
192	田中3号分流幹線 (その1)公共下水道 工事		1,001,023	24.3.12	24.3.13	一般	○	土木	下水道部 設計課
			1,080,929		↓				
			864,360		26.3.28				
			933,327		26.7.31				
193	砂川ポンプ場雨水滞 水池築造工事		1,269,502	25.3.25	25.3.26	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			1,096,200		27.3.25				
194	鳥羽水環境保全セン ターB系最初沈殿池 築造(その2)工事		1,353,829	23.1.14	23.1.17	一般 (調査)	○	土木	下水道部 設計課
			1,372,670		↓				
			1,009,050		25.3.25				
			1,023,015		25.6.29				
195	朱雀北幹線(その1) 公共下水道工事		1,577,287	22.4.15	22.4.16	一般 (調査)	○	土木	下水道部 設計課
			1,657,638		↓				
			921,690		24.3.29				
			968,586		26.6.30				
196	山科三条雨水幹線 (その1)公共下水道 工事		1,591,740	25.3.8	25.3.11	一般	○	土木	下水道部 設計課
					↓				
			1,395,450		28.3.15				
197	鳥羽水環境保全セン ターB系反応タンク築 造(その2)工事		1,841,277	23.1.14	23.1.17	一般 (調査)	○	土木	下水道部 設計課
			1,866,536		↓				
			1,350,300		25.3.25				
			1,368,780		25.6.29				
198	鳥羽水環境保全セン ターB系最終沈殿池 築造(その2)工事		2,201,739	23.1.14	23.1.17	一般 (調査)	○	土木	下水道部 設計課
			2,221,472		↓				
			1,587,600		25.3.25				
			1,601,775		25.6.29				
199	塩小路幹線(その1) 公共下水道工事		3,916,387	24.5.11	24.5.14	一般	○	土木	下水道部 設計課
			3,949,520		↓				
			3,424,050		26.3.28				
			3,452,934		27.3.30				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額						
		請 負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単 位 (千 円)							
200	石田水環境保全センター 水処理施設上屋耐震補強(その2) 工事		24,384	26.6.12	26.6.13 ↓ 26.10.31	一般	○	建築	下水道部 設計課
			21,448						
201	桃山ポンプ場電気棟 新築工事		30,259	25.9.20	25.9.24 ↓ 26.3.25 26.5.30	一般	○	建築	下水道部 設計課
			31,430						
			28,875						
			29,996						
202	石田水環境保全センター水処理施設上屋耐震補強工事		80,145	26.3.28	26.3.31 ↓ 26.8.29	一般	○	建築	下水道部 設計課
			81,678						
			80,136						
			81,667						
203	四条大橋西汚水中 継監視設備工事		19,726	26.9.19	26.9.22 ↓ 27.3.13	一般		設備	下水道部 設計課
			18,684						
204	深草僧坊汚水中継 監視設備工事		26,617	26.8.4	26.8.5 ↓ 27.3.13	一般		設備	下水道部 設計課
			24,948						
205	大手筋幹線ゲート設 備工事		28,532	25.9.25	25.9.26 ↓ 26.3.14 26.8.29	一般		設備	下水道部 設計課
			27,090						
206	伏見水環境保全センター汚泥圧送機械設 備(その2) 工事		36,278	25.5.31	25.6.3 ↓ 26.2.28	一般	○	設備	下水道部 設計課
			37,507						
			36,225						
			37,380						
207	大手筋幹線ゲート設 備(その2) 工事		41,127	26.6.11	26.6.12 ↓ 27.3.13	一般		設備	下水道部 設計課
			38,880						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
208	七条幹線ゲート機械 設備工事		43,600	25.9.30	25.10.1	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			43,050		26.3.25				
					26.6.30				
209	石田水環境保全セン ター 次亜塩消毒設 備工事		53,102	26.8.27	26.8.28	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			52,754		27.3.25				
210	羽束師ポンプ場受変 電設備工事		56,496	26.8.8	26.8.11	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			50,220		27.3.25				
211	七条幹線ゲート機械 設備(その2)工事		58,459	26.6.19	26.6.20	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			56,160		27.3.25				
212	鳥羽水環境保全セン ター A系水処理脱臭 設備工事		64,072	26.6.16	26.6.17	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			55,857		27.3.25				
213	伏見水環境保全セン ター汚泥圧送電気設 備(その2)工事		66,990	25.6.14	25.6.17	一般	○	設備	下水道部 設計課
			67,410		↓				
			63,630		26.2.28				
			63,945						
214	七条幹線ゲート機械 設備(その3)工事		67,936	26.7.14	26.7.15	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			67,500		27.3.25				
215	伏見水環境保全セン ター汚泥圧送電気室 受変電設備工事		71,212	25.7.18	25.7.19	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			70,350		26.3.25				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
216	鳥羽水環境保全センター吉祥院支所放流渠周辺洗浄機械設備工事		79,351	26.2.17	26.2.18	一般		設備	下水道部 設計課
			80,094		↓				
			74,520		26.9.30				
			75,216		27.3.13				
217	七条幹線ゲート電気設備工事		84,910	25.9.30	25.10.1	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			77,700		26.3.25				
			26.6.30						
218	鳥羽水環境保全センター B系最初沈殿池電気設備(その2)工事		90,440	26.8.11	26.8.12	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			89,640		28.3.25				
219	鳥羽水環境保全センター脱水ケーキ搬出設備工事		94,189	24.10.18	24.10.19	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			93,240		26.2.28				
220	鳥羽水環境保全センター吉祥院支所放流渠周辺洗浄電気設備工事		99,887	26.2.17	26.2.18	一般		設備	下水道部 設計課
			100,446		↓				
			97,200		26.9.30				
			97,743		27.3.13				
221	鳥羽水環境保全センター汚泥貯留槽電気設備工事		107,636	26.1.15	26.1.16	一般		設備	下水道部 設計課
					↓				
			102,060		27.3.13				
222	桃山ポンプ場電気設備工事		113,838	25.9.26	25.9.27	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			104,580		27.1.30				
223	七条幹線ゲート電気設備(その3)工事		114,510	26.8.1	26.8.4	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			108,000		27.3.25				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額		↓				
		請 負	当初請負金額		当 初 工 期				
			最終変更金額		最 終 変 更 工 期				
		単 位 (千 円)							
224	七条幹線ゲート電気 設備(その2)工事		117,900	26.8.1	26.8.4	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			110,160		27.3.25				
225	伏見水環境保全セン ター分流系沈砂池脱 臭設備工事		118,195	25.1.24	25.1.25	一般		設備	下水道部 設計課
					↓				
			106,260		26.3.14				
226	鳥羽水環境保全セン ター汚泥混合槽電気 設備工事		134,461	25.9.5	25.9.6	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			120,960		26.3.25 26.7.31				
227	鳥羽水環境保全セン ターB系反応タンク電 気設備工事		145,215	24.9.26	24.9.27	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			128,940		26.3.25				
228	石田水環境保全セン ターCD系水処理脱 臭設備工事		164,947	25.9.25	25.9.26	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			145,215		27.2.27				
229	鳥羽水環境保全セン ターB系最初沈殿池 電気設備工事		166,050	24.9.26	24.9.27	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			170,136		26.3.25				
			143,220						
	146,685								
230	鳥羽水環境保全セン ターAB系送風機設 備工事		190,365	24.9.26	24.9.27	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			171,255		26.3.25				
231	鳥羽水環境保全セン ター汚泥混合槽機械 設備工事		201,427	25.7.26	25.7.29	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			204,175		26.3.25				
			191,100						
	193,620		26.6.30						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		請負	最終変更金額		↓					
			当初請負金額		当初工期					
			最終変更金額		最終変更工期					
単位(千円)										
232	鳥羽水環境保全センター B系最終沈殿池電気設備(その2)工事		212,483	26.9.30	26.10.1	一般	○	設備	下水道部 設計課	
			201,420		↓					28.3.25
233	鳥羽水環境保全センターB系最終沈殿池電気設備工事		236,723	24.10.19	24.10.22	一般	○	設備	下水道部 設計課	
			212,835		↓					26.3.25
234	鳥羽水環境保全センター汚泥貯留槽機械設備工事		257,662	26.1.16	26.1.17	一般		設備	下水道部 設計課	
			249,480		↓					27.3.13
235	鳥羽水環境保全センター水処理第1課監視制御設備工事		313,283	24.10.22	24.10.23	一般	○	設備	下水道部 設計課	
			290,850		↓					26.3.25
236	鳥羽水環境保全センター吉祥院支所 A系沈砂池スクリーンかす機械設備工事		338,432	26.8.1	26.8.4	一般	○	設備	下水道部 設計課	
			332,640		↓					28.3.25
237	鳥羽水環境保全センターA系水処理施設上屋太陽光発電設備工事		496,066	24.11.15	24.11.16	一般		設備	下水道部 設計課	
			492,467		↓					25.8.30
			401,776		25.10.31					
			398,790							
238	鳥羽水環境保全センターB系最終沈殿池機械設備工事		676,681	24.11.8	24.11.9	一般	○	設備	下水道部 設計課	
			546,630		↓					26.3.25
239	吉祥院水環境保全センター監視制御設備工事		697,967	24.8.24	24.8.27	一般	○	設備	下水道部 設計課	
			661,500		↓					26.3.25

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
240	鳥羽水環境保全センター8号ポンプ原動機設備工事		729,768	25.9.26	25.9.27	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			693,000		27.3.25				
241	鳥羽水環境保全センターB系反応タンク機械設備工事		729,855	24.8.27	24.8.28	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			691,950		26.3.25				
242	鳥羽水環境保全センターB系最初沈殿池機械設備工事		767,314	24.8.28	24.8.29	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			704,322		26.3.25				
243	鳥羽水環境保全センター階段炉焼却設備(その2)工事		1,030,890	24.10.1	24.10.2	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			974,400		26.2.28				
244	鳥羽水環境保全センター水処理第1課監視制御設備(その2)工事		1,096,245	25.9.2	25.9.3	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			986,580		27.3.25				
245	鳥羽水環境保全センターB系最初沈殿池機械設備(その2)工事		424,694	26.9.1	26.9.2	一般	○	設備	下水道部 設計課
					↓				
			403,380		28.3.25				

別表2 設計業務委託(上下水道局その2)

注1 履行期間は平成26年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札による業務を各々示す。

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約	単位(千円)			
		当初契約金額 最終変更金額				
246	公共下水道管渠実施設計(その3)委託	8,828	一般	23.9.2	下水道部 きた下水道管路管理センター	
		11,468		↓		
		7,927		23.12.28		
		10,290		24.3.16		
247	公共下水道管渠実施設計(その1)委託	5,538	一般	25.6.20	下水道部 きた下水道管路管理センター	
				↓		
		4,935		25.9.17 25.10.31		
248	公共下水道管渠実施設計(その2)委託	5,546	指名	24.7.30	下水道部 みなみ下水道管路管理センター	
				↓		
		4,935		25.5.7		
249	公共下水道管渠実施設計(その6)委託	6,618	指名	24.2.7	下水道部 みなみ下水道管路管理センター	
				↓		
		5,880		25.5.7		
250	公共下水道管渠実施設計(その3)委託	5,045	指名	25.12.16	下水道部 みなみ下水道管路管理センター	
				↓		
		4,515		26.3.14		
251	公共下水道管渠実施設計(その7)委託	8,283	指名	23.9.30	下水道部 みなみ下水道管路管理センター	
				↓		
		7,455		23.12.28		
252	公共下水道管渠実施設計(その3)委託	2,825	指名	23.7.8	下水道部 みなみ下水道管路管理センター	
				↓		
		2,467		23.10.5		

No.	委 託 名	設計	契約 方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額		履行の開始日		
		最終変更金額		↓		
		契約		当初期限		
		当初契約金額		最終変更期限		
		最終変更金額				
		単位(千円)				
253	公共下水道管渠実施設計(その4)委託	4,600	指名	23.7.12	下水道部 みなみ下水道管路管理センター	
		4,605		↓		
		4,137		23.10.9		
		4,137		23.12.9		
254	公共下水道管渠実施設計(その6)委託	3,155	指名	23.10.5	下水道部 みなみ下水道管路管理センター	
				↓		
		2,814		24.1.2		
			24.3.15			
255	公共下水道管渠実施設計(その2)委託	4,155	指名	23.7.8	下水道部 みなみ下水道管路管理センター	
				↓		
		3,727		23.10.5		
256	公共下水道管渠実施設計(その8)委託	3,420	指名	23.10.12	下水道部 みなみ下水道管路管理センター	
				↓		
		2,751		24.1.9		
257	公共下水道管渠実施設計(その1)委託	4,652	指名	23.7.8	下水道部 みなみ下水道管路管理センター	
				↓		
		4,147		23.10.5		
258	公共下水道管渠実施設計(その1)委託	5,919	指名	24.7.30	下水道部 みなみ下水道管路管理センター	
				↓		
		5,250		24.10.27		
259	西京極 ポンプ棟外壁改修工事実施設計委託	2,573	指名	25.04.5	下水道部 ポンプ施設事務所	
		3,068		↓		
		2,310		25.06.23		
		2,753		25.08.09		
260	向島ポンプ場 沈砂池設備更新実施設計委託	9,034	指名	25.10.15	下水道部 ポンプ施設事務所	
				↓		
		7,980		26.03.07		

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額				
		単位(千円)				
261	鳥羽 第1管理棟改修工事 実施設計委託	4,215	指名	24.12.25	下水道部 鳥羽水環境保全センター 水処理第1課	
				↓		
		3,706		25.3.15		
262	公共下水道管渠実施設計(その6)委託	8,886	指名	19.7.18	下水道部 設計課	
		9,290		↓		
		7,906		20.1.13		
		8,263		20.3.13		
263	公共下水道管渠実施設計(その5)委託	7,774	指名	25.8.13	下水道部 設計課	
				↓		
		6,930		25.12.10 26.2.10		
264	公共下水道管渠実施設計(その13)委託	7,794	指名	25.11.1	下水道部 設計課	
		8,016		↓		
		6,825		26.3.14		
		7,020		26.7.31		
265	公共下水道管渠実施設計(その16)委託	5,317	指名	23.10.24	下水道部 設計課	
				↓		
		4,746		24.2.20 24.3.15		
266	鳥羽水環境保全センター実施設計委託(その10)	4,309	指名	24.12.25	下水道部 設計課	
				↓		
		3,255		25.5.31 25.8.30		
267	線状構造物耐震設計委託(その2)	7,980	指名	23.10.26	下水道部 設計課	
				↓		
		3,654		24.2.29		
268	公共下水道管渠実施設計(その4)委託	6,810	指名	21.7.16	下水道部 設計課	
				↓		
		6,111		21.12.12		

No.	委 託 名	設計	契約 方法	履行期間		担当部課
		最終変更金額		履行の開始日	↓	
		契約		当初期限		
		最終変更金額		最終変更期限		
単位(千円)						
269	線状構造物耐震設計委託(その3)	8,545	指名	24.10.22	↓	下水道部 設計課
		4,273		25.2.28		
270	公共下水道管渠実施設計(その4)委託	9,981	指名	20.11.25	↓	下水道部 設計課
		8,872		21.3.13		
				21.4.30		
271	公共下水道管渠実施設計(その15)委託	9,989	指名	25.7.31	↓	下水道部 設計課
		8,872		26.1.26		
				26.3.14		
272	公共下水道管渠実施設計(その16)委託	9,992	指名	25.7.31	↓	下水道部 設計課
		8,946		26.1.26		
				26.3.14		
273	公共下水道管渠実施設計(その17)委託	9,443	指名	25.7.24	↓	下水道部 設計課
		8,494		26.1.19		
				26.3.14		
274	公共下水道管渠実施設計(その19)委託	13,548	一般	25.1.25	↓	下水道部 設計課
		6,562		25.6.23		
275	公共下水道管渠実施設計(その10)委託	9,570	指名	24.11.30	↓	下水道部 設計課
		8,505		25.3.28		
276	公共下水道管渠実施設計(その18)委託	17,391	一般	25.1.24	↓	下水道部 設計課
		16,955		25.6.22		
		6,825		25.7.31		
		6,653				

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間	担当部課
		最終変更金額		履行の開始日	
		契約		↓	
		当初契約金額		当初期限	
		最終変更金額		最終変更期限	
		単位(千円)			
277	吉祥院水環境保全センター実施設計委託(その3)	9,574	指名	24.11.9	下水道部 設計課
				↓	
		7,255		25.3.15	
				25.11.29	
278	公共下水道管渠実施設計(その18)委託	9,881	指名	25.9.25	下水道部 設計課
		8,778		↓	
		8,883		25.12.23	
		7,890		26.2.28	
279	公共下水道管渠実施設計(その24)委託	9,312	指名	25.11.12	下水道部 設計課
				↓	
		8,347		26.3.14	
280	公共下水道管渠実施設計(その20)委託	3,062	指名	22.12.27	下水道部 設計課
		5,672		↓	
		2,415		23.3.15	
		4,410		23.9.30	
281	公共下水道管渠実施設計(その25)委託	11,282	一般	25.12.2	下水道部 設計課
		11,692		↓	
		7,522		26.3.14	
		7,795			
282	公共下水道管渠実施設計(その19)委託	7,762	指名	25.10.21	下水道部 設計課
		8,256		↓	
		6,982		26.1.18	
		7,423		26.2.18	
283	公共下水道管渠実施設計(その21)委託	9,877	指名	24.1.16	下水道部 設計課
				↓	
		8,820		24.5.14	
284	公共下水道管渠実施設計(その7)委託	9,623	指名	22.7.15	下水道部 設計課
		14,336		↓	
		8,652		22.11.11	
		12,810		23.3.30	

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		最終変更金額		履行の開始日	↓	
		契約		当初期限		
		当初契約金額		最終変更期限		
最終変更金額						
単位(千円)						
285	公共下水道管渠実施設計(その8)委託	9,611	指名	22.7.15	↓	下水道部 設計課
		9,899		22.11.11		
		8,557		23.2.28		
		8,809				
286	公共下水道管渠実施設計(その7)委託	9,232	指名	23.7.12	↓	下水道部 設計課
		11,070		23.12.8		
		4,714		24.2.10		
		5,565				
287	公共下水道管渠実施設計(その22)委託	2,248	指名	25.2.20	↓	下水道部 設計課
				25.6.19		
		1,995		25.7.19		
288	公共下水道管渠実施設計(その24)委託	9,836	指名	23.2.9	↓	下水道部 設計課
				23.8.7		
		8,820				
289	鳥羽水環境保全センター実施設計委託(その8)	7,934	指名	24.4.2	↓	下水道部 設計課
				24.7.31		
		3,129		25.1.31		
290	公共下水道管渠実施設計(その14)委託	9,708	指名	23.10.17	↓	下水道部 設計課
				24.3.15		
		7,665				
291	公共下水道管渠実施設計(その22)委託	9,240	指名	24.1.16	↓	下水道部 設計課
		9,030		24.3.15		
		8,221				
		8,032				
292	公共下水道管渠実施設計(その13)委託	8,513	指名	23.10.18	↓	下水道部 設計課
				24.3.15		
		3,832				

No.	委 託 名	設計	契約 方法	履行期間	担当部課
		最終変更金額		履行の開始日	
		契約		↓	
		当初契約金額		当初期限	
		最終変更金額		最終変更期限	
		単位(千円)			
293	公共下水道管渠実施設計(その3)委託	6,643	指名	24.5.2	下水道部 設計課
		7,936		↓	
		5,880		24.8.29	
		7,024		24.9.28	
294	公共下水道管渠実施設計(その9)委託	9,758	指名	25.7.31	下水道部 設計課
				↓	
		8,694		25.12.27	
				26.3.20	
295	公共下水道管渠実施設計(その17)委託	8,917	指名	23.10.31	下水道部 設計課
				↓	
		7,959		24.3.15	
296	公共下水道管渠実施設計(その5)委託	6,458	指名	24.5.2	下水道部 設計課
		7,543		↓	
		5,775		24.8.29	
		6,741			
297	公共下水道管渠実施設計(その27)委託	5,469	指名	23.2.9	下水道部 設計課
		6,533		↓	
		4,620		23.9.6	
		5,512		23.9.30	
298	公共下水道管渠実施設計(その22)委託	11,661	一般	25.10.29	下水道部 設計課
		13,121		↓	
		7,774		26.3.14	
		8,747			
299	公共下水道管渠実施設計(その23)委託	9,507	指名	25.11.1	下水道部 設計課
				↓	
		8,400		26.3.14	
300	公共下水道管渠実施設計(その2)委託	8,528	指名	24.5.2	下水道部 設計課
		8,973		↓	
		7,590		24.8.29	
		7,980		24.9.28	

No.	委 託 名	設計	契約 方法	履行期間	担当部課	
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額				
		単位(千円)				
301	公共下水道管渠実施設計(その6)委託	13,702	一般	25.8.26	下水道部 設計課	
				↓		
		9,135		26.1.22		
302	鳥羽水環境保全センター汚泥処理施設実施設計委託(その5)	27,670	一般	23.2.16	下水道部 設計課	
		32,399		↓		
		16,275		23.7.29		
		19,055		24.6.29		
303	鳥羽水環境保全センター汚泥処理施設実施設計委託(その10)	4,548	指名	24.5.14	下水道部 設計課	
				↓		
		4,084		24.7.31		
304	公共下水道管渠実施設計(その21)委託	13,326	一般	25.11.11	下水道部 設計課	
				↓		
		8,885		26.3.14		
305	公共下水道管渠実施設計(その20)委託	15,522	一般	25.1.28	下水道部 設計課	
				↓		
		7,481		25.7.26		
306	公共下水道管渠実施設計(その4)委託	9,594	指名	23.6.17	下水道部 設計課	
		11,185		↓		
		8,631		23.10.14		
		10,059		23.11.18		
307	公共下水道管渠実施設計(その7)委託	9,844	指名	25.7.4	下水道部 設計課	
				↓		
		8,799		25.11.30		
308	公共下水道管渠実施設計(その8)委託	9,240	指名	23.7.12	下水道部 設計課	
				↓		
		8,295		24.1.7		

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間		担当部課	
		最終変更金額		履行の開始日	↓		
		契約		当初契約金額			当初期限
		最終変更金額		最終変更期限			
単位(千円)							
309	公共下水道管渠実施設計(その4)委託	3,360	指名	24.5.21	↓	下水道部 設計課	
				24.8.18			
		2,940					
310	公共下水道管渠実施設計(その18)委託	9,521	指名	23.12.5	↓	下水道部 設計課	
		10,346		24.3.15			
		8,557					
		9,292					
311	公共下水道管渠実施設計(その8)委託	14,776	一般	25.8.30	↓	下水道部 設計課	
				26.1.26			
		9,851		26.3.14			
312	公共下水道管渠実施設計(その11)委託	6,558	指名	22.7.20	↓	下水道部 設計課	
				23.3.11			
		5,827		23.4.11			
313	鳥羽水環境保全センター汚泥処理施設実施設計委託(その13)	70,507	一般	26.2.12	↓	下水道部 設計課	
				26.9.30			
		47,005					
314	公共下水道管渠実施設計(その26)委託	17,193	一般	23.3.9	↓	下水道部 設計課	
				23.8.31			
		4,966		23.10.31			
315	公共下水道管渠実施設計(その25)委託	18,604	一般	23.3.9	↓	下水道部 設計課	
				23.8.31			
		5,113					
316	公共下水道管渠実施設計(その8)委託	21,470	一般	24.9.19	↓	下水道部 設計課	
				25.1.16			
		12,075					

No.	委 託 名	設計	契約 方法	履行期間		担当部課	
		最終変更金額		履行の開始日	↓		
		契約		当初契約金額			当初期限
		最終変更金額		最終変更期限			
単位(千円)							
317	公共下水道管渠実施設計(その11)委託	18,937	一般	24.12.10	↓	下水道部 設計課	
				25.3.15			
		7,024					
318	公共下水道管渠実施設計(その23)委託	25,205	一般	25.3.14	↓	下水道部 設計課	
				25.9.9			
		13,125		25.11.8			
319	公共下水道管渠実施設計(その19)委託	42,505	一般	22.11.12	↓	下水道部 設計課	
		45,039		23.3.15			
		11,319		23.9.30			
		11,970					
320	砂川ポンプ場実施設計委託	58,187	一般	24.1.18	↓	下水道部 設計課	
		59,401		24.9.28			
		20,370		25.3.15			
		20,790					
321	鳥羽水環境保全センター実施設計委託(その54)	119,986	一般	20.12.3	↓	下水道部 設計課	
		130,760		21.3.13			
		98,805		21.3.31			
		107,625					
322	公共下水道管渠実施設計(その12)委託	9,746	指名	20.9.17	↓	下水道部 設計課	
				21.3.10			
		8,767		21.7.31			
323	公共下水道管渠実施設計(その1)委託	44,415	一般	24.8.13	↓	下水道部 設計課	
				24.12.10			
		13,104		25.3.22			
324	公共下水道管渠実施設計(その15)委託	47,985	一般	22.11.12	↓	下水道部 設計課	
				23.3.15			
		21,525					

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間		担当部課	
		最終変更金額		履行の開始日	↓		
		契約		当初契約金額			当初期限
		最終変更金額		最終変更期限			
単位(千円)							
325	石田水環境保全センター実施設計委託(その4)	19,145	一般	25.7.18	↓	下水道部 設計課	
		22,392		25.10.31			
		12,763		26.2.17			
		14,927					
326	石田水環境保全センター水処理施設耐震診断委託(その2)	13,201	一般	25.8.6	↓	下水道部 設計課	
		15,606		25.10.31			
		8,801		26.3.14			
		10,403					
327	桃山ポンプ場実施設計委託	13,682	一般	24.11.12	↓	下水道部 設計課	
				25.3.15			
		6,877					
328	公共下水道管渠実施設計(その5)委託	4,709	指名	26.4.23	↓	下水道部 設計課	
				26.6.21			
		4,212		26.7.22			
329	大手筋幹線設備実施設計委託(その3)	3,834	指名	24.12.26	↓	下水道部 設計課	
				24.5.10			
		3,360		25.11.29			
330	伏見水環境保全センター汚泥処理施設実施設計委託	19,845	一般	22.1.28	↓	下水道部 設計課	
				22.3.15			
		9,870					
331	七条幹線設備実施設計委託	13,365	一般	23.12.5	↓	下水道部 設計課	
		15,845		24.5.31			
		8,400		25.3.15			
		9,958					
332	石田水環境保全センター水処理施設実施設計委託(その2)	5,883	指名	25.10.1	↓	下水道部 設計課	
				26.2.28			
		3,922					

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約	単位(千円)			
		当初契約金額 最終変更金額				
333	羽束師ポンプ場実施設計委託	3,503	指名	25.5.27	↓	下水道部 設計課
		2,331		25.10.31		
334	鳥羽水環境保全センター実施設計委託(その13)	3,708	指名	25.10.1	↓	下水道部 設計課
		2,472		26.2.28		
335	伏見水環境保全センター汚泥処理施設実施設計委託(その2)	7,850	指名	24.10.19	↓	下水道部 設計課
		4,137		25.3.15		
336	鳥羽水環境保全センター汚泥処理施設実施設計委託(その8)	21,176	一般	23.11.1	↓	下水道部 設計課
		8,295		24.3.15		
337	伏見水環境保全センター実施設計委託(その5)	4,090	指名	24.8.28	↓	下水道部 設計課
		3,255		24.11.30		
338	鳥羽水環境保全センター汚泥処理施設実施設計委託(その11)	8,362	指名	24.11.15	↓	下水道部 設計課
		4,714		25.3.15		
339	石田水環境保全センター実施設計委託(その2)	5,449	指名	24.10.2	↓	下水道部 設計課
		3,780		25.2.28		
340	鳥羽水環境保全センター水処理施設実施設計委託(その2)	30,030	一般	21.12.24	↓	下水道部 設計課
		14,805		22.3.15		

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		最終変更金額		履行の開始日		
		契約		↓		
		当初契約金額		当初期限		
		最終変更金額		最終変更期限		
		単位(千円)				
341	鳥羽水環境保全センター実施設計委託(その5)	20,790	一般	23.9.26	↓	下水道部 設計課
				24.3.15		
		8,610				
342	鳥羽水環境保全センター吉祥院支所実施設計委託	6,559	指名	25.9.25	↓	下水道部 設計課
				26.2.28		
		4,373				
343	鳥羽水環境保全センター実施設計委託(その7)	18,491	一般	24.3.19	↓	下水道部 設計課
				24.7.31		
		7,287				
344	吉祥院水環境保全センター実施設計委託(その2)	10,815	一般	23.8.16	↓	下水道部 設計課
				24.3.15		
		4,830				
345	鳥羽水環境保全センター実施設計委託(その9)	9,977	指名	24.10.22	↓	下水道部 設計課
				25.3.15		
		5,670				
346	鳥羽水環境保全センター実施設計委託(その58)	11,865	一般	20.11.5	↓	下水道部 設計課
				21.3.19		
		8,085				

別表4 維持管理業務委託(上下水道局その1)

注1 履行期間は平成26年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札を、随契は随意契約による業務を各々示す。

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	契約方法	履行期間		担当部課	
		計	最終変更金額			履行の開始日	最終変更期限		
		契	当初契約金額			↓	当初期限		
		単位(千円)				↓	最終変更期限		
347	自家用電気工作物保安管理業務委託(住吉ポンプ場他18箇所)		4,681		指名	25.04.01	↓	26.03.31	下水道部 ポンプ施設事務所
			4,233						
348	住吉等 ポンプ場植樹管理業務委託		8,683		指名	25.05.30	↓	26.03.20	下水道部 ポンプ施設事務所
			10,553						
			8,190						
			9,952						
349	ディーゼルエンジン点検整備(その2)委託		10,598		随契	25.07.18	↓	26.02.28	下水道部 ポンプ施設事務所
			10,237						
350	住吉等 消防用設備点検整備委託		3,400		指名	25.07.16	↓	26.03.07	下水道部 ポンプ施設事務所
			2,289						
351	住吉等 計装設備点検整備委託		25,154		随契	25.08.09	↓	26.02.07	下水道部 ポンプ施設事務所
			24,465						
352	住吉等 中央遠方監視制御設備点検整備委託		26,662		随契	25.08..09	↓	26.02.28	下水道部 ポンプ施設事務所
			25,725						
353	ディーゼルエンジン点検整備(その1)委託		15,345		随契	25.10.2	↓	26.03.07	下水道部 ポンプ施設事務所
			14,962						

No.	委 託 名	設計	当初設計金額	契約方法	履行期間		担当部課
		契約	最終変更金額		履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
			当初契約金額		↓ 26.03.14		
			最終変更金額				
単位(千円)							
354	久世等 幹線監視設備点検整備委託		5,724	随契	↓ 26.02.28	下水道部 ポンプ施設事務所	
			5,355				
355	石田ポンプ場高圧電動機点検整備委託		3,462	指名	↓ 26.03.14	下水道部 ポンプ施設事務所	
			2,562				
356	西京極等 受電設備点検整備委託		8,948	指名	↓ 26.03.07	下水道部 ポンプ施設事務所	
			7,980				
357	池田 雨水ポンプ設備点検整備委託		22,008	随契	↓ 26.03.14	下水道部 ポンプ施設事務所	
			19,425				
358	マンホールポンプ場点検整備委託		7,058	随契	↓ 26.03.14	下水道部 ポンプ施設事務所	
			6,772				
359	住吉 自家用発電設備点検整備委託		6,558	随契	↓ 26.03.14	下水道部 ポンプ施設事務所	
			5,880				
360	住吉等 脱臭設備点検整備委託		9,044	指名	↓ 26.02.21	下水道部 ポンプ施設事務所	
			4,882				
361	久世 自家発電設備点検整備委託		5,662	随契	↓ 26.03.14	下水道部 ポンプ施設事務所	
			5,520				

No.	委 託 名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
362	久世等 監視制御設備点検整備委託	4,084		随契	25.12.09	↓ 26.02.28	下水道部 ポンプ施設事務所
		3,885					
363	鳥羽 汚物搬出(し渣)委託	6,640		指名	25.4.1	↓ 26.3.31	下水道部 鳥羽水環境保全セン ター 水処理第1課
		3,791					
364	鳥羽 汚物搬出(汚砂,粗ごみ)委託	12,487		指名	25.4.1	↓ 26.3.31	下水道部 鳥羽水環境保全セン ター 水処理第1課
		13,126					
		10,580					
		11,121					
365	鳥羽 スカム掻き揚げ除藻委託	17,481		指名	25.4.1	↓ 26.3.31	下水道部 鳥羽水環境保全セン ター 水処理第1課
		17,235					
		17,237					
		16,995					
366	鳥羽 消防用設備点検整備委託	14,778		随意	25.7.18	↓ 26.3.14	下水道部 鳥羽水環境保全セン ター 水処理第1課
		14,175					
367	鳥羽 A系列砂ろ過設備点検整備委託	6,044		指名	25.9.10	↓ 26.2.28	下水道部 鳥羽水環境保全セン ター 水処理第1課
		5,743					
368	鳥羽 汚砂洗浄設備運転管理委託	63,829		一般	25.5.1	↓ 28.4.30	下水道部 鳥羽水環境保全セン ター 水処理第2課
		65,094					
		60,480					
		61,678					
369	鳥羽 第2課沈砂池浚渫委託	3,761		指名	25.4.1	↓ 26.3.14	下水道部 鳥羽水環境保全セン ター 水処理第2課
		3,517					

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約方法	履行期間		担当部課
		計	最終変更金額		履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		契	当初契約金額				
		約	最終変更金額				
単位(千円)							
370	鳥羽 COD全窒素全リン計測設備点検整備委託		6,258	随契	25.4.1 ↓ 26.3.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 水処理第2課	
			6,195				
371	鳥羽 センター内南建物清掃委託		9,283	指名	25.4.1 ↓ 26.3.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 水処理第2課	
			6,825				
372	鳥羽 水質計器点検整備委託		11,601	随契	25.7.18 ↓ 26.3.14	下水道部 鳥羽水環境保全センター 水処理第2課	
			11,340				
373	鳥羽 第2ポンプ場ディーゼルエンジン整備委託		3,398	随契	25.8.7 ↓ 26.1.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 水処理第2課	
			3,255				
374	鳥羽 第2東ポンプ場等ディーゼルエンジン整備委託		24,019	随契	25.8.9 ↓ 26.1.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 水処理第2課	
			28,506				
			23,782				
			28,224				
375	鳥羽 直流電源装置保守点検整備委託		3,986	随契	25.8.5 ↓ 26.1.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 水処理第2課	
			3,780				
376	鳥羽 第2東沈砂池脱臭設備点検整備委託		11,628	随契	25.9.30 ↓ 26.1.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 水処理第2課	
			12,076				
			11,235				
			11,666				
377	鳥羽 第2課自家発設備ディーゼルエンジン整備委託		16,425	随契	25.11.14 ↓ 26.1.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 水処理第2課	
			16,264				

No.	委 託 名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
378	鳥羽 水処理第2課中央監視制御設備点検整備委託	12,384		随契	25.12.2	↓ 26.2.28	下水道部 鳥羽水環境保全センター 水処理第2課
		12,285					
379	鳥羽 洲崎埋立灰運搬委託	9,188		指名	25.04.01	↓ 26.03.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 汚泥処理課
		14,145					
		9,030					
		13,900					
380	鳥羽 汚泥焼却灰搬出委託	41,362		一般	25.04.01	↓ 26.03.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 汚泥処理課
		35,805					
		37,329					
		32,312					
381	汚泥処理設備運転管理委託	2,716,641		一般	25.04.01	↓ 28.03.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 汚泥処理課
		2,693,659					
		2,541,000					
		2,519,474					
382	鳥羽 センター内北建物清掃委託	13,183		指名	25.04.01	↓ 26.03.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 汚泥処理課
		6,300					
383	鳥羽 除草委託	13,337		指名	25.04.01	↓ 26.02.28	下水道部 鳥羽水環境保全センター 汚泥処理課
		12,579					
384	鳥羽 保護継電器整備委託	5,415		随契	25.08.09	↓ 26.03.14	下水道部 鳥羽水環境保全センター 汚泥処理課
		5,281					
385	鳥羽 焼却設備計装機器点検整備委託	9,528		随契	25.09.19	↓ 26.03.14	下水道部 鳥羽水環境保全センター 汚泥処理課
		9,135					

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	当初期限 ↓ 最終変更期限	
		単位(千円)					
386	鳥羽 汚泥処理課 監視制御設備点検整備委託(その2)	6,574		随契	25.10.01	↓ 26.03.14	下水道部 鳥羽水環境保全センター 汚泥処理課
		6,510					
387	鳥羽 ボイラ定期整備等委託	3,252		指名	25.10.29	↓ 26.03.14	下水道部 鳥羽水環境保全センター 汚泥処理課
		3,069					
388	鳥羽 汚泥処理課 監視制御設備点検整備委託(その1)	3,522		随契	25.12.02	↓ 26.03.14	下水道部 鳥羽水環境保全センター 汚泥処理課
		3,465					
389	吉祥院 COD全窒素全リン計測設備点検整備委託	3,542		指名	25.4.1	↓ 26.3.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所
		3,433					
390	吉祥院 建物清掃委託	5,657		指名	25.4.1	↓ 26.3.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所
		3,528					
391	吉祥院 計装設備点検整備委託	8,901		随契	25.8.5	↓ 26.3.14	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所
		8,610					
392	吉祥院 中央監視制御設備点検整備委託	5,727		随契	25.8.9	↓ 26.1.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所
		5,512					
393	吉祥院 受配電設備点検整備委託	5,330		随契	25.11.14	↓ 26.3.14	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所
		5,197					

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約方法	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額		履行の開始日	
		契	当初契約金額		↓	
			最終変更金額			
約	単位(千円)		最終変更期限			
394	吉祥院 オゾン発生設備点検整備委託		9,838	随契	25.11.15 ↓ 26.3.14	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所
			9,450			
395	吉祥院 自家用発電機点検整備委託		4,828	随契	25.11.18 ↓ 26.3.31	下水道部 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所
			4,672			
396	伏見 ガスコージェネレーション設備整備委託		70,212	随契	25.4.1 ↓ 26.3.31	下水道部 伏見水環境保全センター
			66,150			
397	伏見 建物清掃委託		5,934	指名	25.4.1 ↓ 26.3.31	下水道部 伏見水環境保全センター
			4,200			
398	伏見 DO計測設備点検整備委託		3,263	指名	25.7.4 ↓ 26.3.14	下水道部 伏見水環境保全センター
			3,202			
399	伏見 オゾン発生装置点検整備委託		11,588	随契	25.8.9 ↓ 26.2.28	下水道部 伏見水環境保全センター
			10,500			
400	伏見 酸素発生装置点検整備委託		16,233	随契	25.9.18 ↓ 26.1.31	下水道部 伏見水環境保全センター
			17,117			
			14,700			
			15,500			
401	伏見 水処理計装設備点検整備委託(その3)		4,721	随契	25.10.24 ↓ 26.1.31	下水道部 伏見水環境保全センター
			4,462			

No.	委 託 名	設計	当初設計金額	契約方法	履行期間		担当部課
		契約	最終変更金額		履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
			当初契約金額		↓		
			最終変更金額				
単位(千円)							
402	伏見 脱臭設備整備委託(汚泥処理系)		6,626	随契	↓	25.11.15 26.2.28	下水道部 伏見水環境保全センター
			6,300				
403	伏見 受配電設備点検整備委託(その2)		4,664	随契	↓	25.11.21 26.3.14	下水道部 伏見水環境保全センター
			4,410				
404	伏見 中央監視制御設備点検整備委託		4,039	随契	↓	26.1.21 26.3.14	下水道部 伏見水環境保全センター
			3,990				
405	石田 建物清掃委託		3,928	指名	↓	25.4.1 26.3.31	下水道部 石田水環境保全センター
			3,717				
406	石田 中央監視制御設備保守管理委託		8,955	随契	↓	25.8.7 26.2.28	下水道部 石田水環境保全センター
			9,049				
			8,767				
			8,859				
407	石田 計装設備点検整備委託		8,018	随契	↓	25.8.21 26.3.14	下水道部 石田水環境保全センター
			7,875				
408	石田 高圧電動機整備委託		11,146	随契	↓	25.11.7 26.3.14	下水道部 石田水環境保全センター
			10,815				
409	石田 受配電設備点検整備委託		5,432	随契	↓	25.11.1 26.3.14	下水道部 石田水環境保全センター
			5,677				
			5,407				
			5,650				

第5 教育委員会事務局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、教育委員会事務局の総務部、指導部、体育健康教育室、生涯学習部、総合教育センター、子育て支援総合センターこどもみらい館、学校歴史博物館、青少年科学センター及び野外活動施設花背山の家のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（156件）

ア 平成25年度以降に契約した請負工事

イ 平成24年度以前に契約し、平成25年度又は平成26年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成24年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託（35件）

(3) 別表3に掲げる平成25年度の維持管理業務委託（22件）

(4) 別表4に掲げる平成25年度の修繕（161件）

2 抽出した課等

教育委員会事務局 総務部 指導部 体育健康教育室 生涯学習部 総合教育センター 子育て支援総合センター こどもみらい館 学校歴史博物館 青少年科学センター 野外活動施設花背山の家	総務課，学校支援準備室，教育環境整備室 学校指導課，生徒指導課 研修課，学校統合推進室計画課
---	--

3 監査の結果（平成25年度の修繕を除く）

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長及び教育委員会に措置を求

める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 安全管理について

労働安全衛生規則で定められているにもかかわらず，渡り廊下及びプールの屋根等工事の高所作業に際して，墜落による作業者の危険を防止するための安全帯が使用されておらず，安全面に配慮した施工監理を行っていなかったもの。

安全管理については，工事に伴う事故の発生を防止し人の生命や身体を守るうえで重要な役割を担うものであることから，設計から施工に至るまで安全対策の徹底が図られるよう的確な指導に努められたい。

(京都市立西総合支援学校増築工事 ただし，建築主体その他工事他1件
教育環境整備室（工事担当課：都市計画局工務監理課））

(イ) 随意契約ガイドラインの運用について

京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）によると，価格交渉を行ったときは，契約の決定において交渉の経過の記録を添付することとされているが，交渉記録が残されていないため，価格交渉を行ったことが確認出来なかったもの。

価格交渉にあたっては，ガイドラインに従い，適切に事務処理を行われたい。

(京都市立桂東小学校修繕工事 ただし，本館便所改修工事他2件
教育環境整備室)

イ 設計業務委託

(ア) 随意契約ガイドラインの運用について

京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）によると，価格交渉を行ったときは，契約の決定において交渉の経過の記録を添付することとされているが，交渉記録が残されていないため，価格交渉を行ったことが確認出来なかったもの。

価格交渉にあたっては，ガイドラインに従い，適切に事務処理を行われたい。

(京都市学校給食物資集配センター地震補強工事設計委託
ただし，建築及び設備工事設計委託 体育健康教育室)

ウ 維持管理業務委託

(ア) 随意契約ガイドラインの運用について

京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）によると、随意契約を行う場合であっても、価格交渉を行うこととされているにもかかわらず、価格交渉が行われていなかったもの。

随意契約にあたっては、ガイドラインに従い、適切に価格交渉を行われたい。

（平成25年度プラネタリウム保守点検業務委託 市民科学事業課）

4 その他（平成25年度の修繕のまとめ）

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長及び教育委員会に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 修繕

(ア) 平成23年度定期監査で付した意見（要綱の制定）への対応について

今回の定期監査においても、教育委員会事務局として、小規模修繕に関する要綱は制定しておらず、小規模修繕契約の履行に際しても、大半が文書によることなく口頭のみによる指示及び確認等が行われていたもの。

小規模修繕の発注から履行確認及び支払いにいたるまでの透明性及び客観性を確保するため、要綱を制定し、当該要綱に基づき適切に事務処理を行われたい。

（平成25年度の修繕全般 各課共通）

(参考) 平成23年度定期監査（工事）公表の際の意見

ア 学校施設に係る修繕工事に関する事務の執行について

学校施設に係る修繕工事について、発注、施工管理及び検査において必要な設計図書等による履行確認が適切に行われていない事例が見受けられた。

学校施設の修繕等については、工事件数が非常に多いという現状を踏まえ、工事内容の統一的な基準や仕様書の作成、監督及び検査に必要な事項等を明確に定めた要綱の制定について検討し、円滑な事務の執行を図られたい。

（平成24年3月29日 監査公表第666号より抜粋）

別表1 工事（教育委員会事務局）

注1 契約日は平成26年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札，随契は随意契約による工事を各々示す。

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓ 当初工期 最終変更工期				
			当初請負金額						
			最終変更金額						
			単位(千円)						
1	京都市立横大路小学校地震補強工事ただし建築その他改修工事		31,983	25.5.20	25.5.21	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			34,818		↓				
			27,352		25.10.31				
			29,776						
2	京都市立西京極西小学校プール解体工事		32,901	25.6.24	25.6.25	一般		土木	総務部 教育環境整備室
			39,837		↓				
			31,237		25.10.31				
			37,821						
3	京都市立御所南小学校解体撤去工事ただし、コミュニティサイト棟解体撤去他工事		23,457	25.4.24	25.5.25	一般		建築	総務部 教育環境整備室
			22,260		↓				
			21,815		25.7.31				
			20,701						
4	京都市立月輪中学校整備工事ただし、校舎増築及び改修工事		133,875	25.7.1	25.7.2	一般		建築	総務部 教育環境整備室
			143,640		↓				
			116,130		26.3.14				
			124,599						
5	京都市立月輪中学校整備工事ただし、空調衛生設備改修工事		32,266	25.7.5	25.7.10	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			34,566		↓				
			27,688		26.3.14				
			29,661						
6	京都市立月輪中学校整備工事ただし、電気設備改修工事		17,199	25.7.2	25.7.3	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			17,734		↓				
			14,500		26.3.14				
			14,950						
7	京都市立北総合支援学校増築工事ただし、建築主体その他工事		199,605	24.12.14	25.1.29	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			200,130		↓				
			178,500		26.3.28				
			178,969						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
8	京都市立北総合支 援学校増築工事た だし、空調衛生設備工 事		23,961	24.11.27	25.1.29 ↓ 26.3.28	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			24,769						
			20,422						
			21,110						
9	京都市立北総合支 援学校増築工事た だし、電気設備工事		43,995	24.12.13	25.1.29 ↓ 26.3.28	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			43,911						
			37,590						
			37,517						
10	京都市立西総合支 援学校増築工事た だし、建築主体その他 工事		269,325	24.12.26	25.1.29 ↓ 26.2.28 26.3.20	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			269,640						
			265,650						
			265,959						
11	京都市立西総合支 援学校増築工事た だし、空調衛生設備工 事		70,003	24.12.20	25.2.1 ↓ 26.2.28 26.3.20	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			73,311						
			60,301						
			63,150						
12	京都市立西総合支 援学校増築工事た だし、電気設備工事		59,104	24.12.21	25.2.1 ↓ 26.2.28 26.3.20	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			58,432						
			50,683						
			50,107						
13	京都市立東山区南 部小学校(仮称)校 舎新築工事		2,798,880	23.12.12	23.12.13 ↓ 26.2.28	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			2,395,050						
14	京都市立東山泉小 中学校運動場他整 備工事		242,411	25.6.21	25.8.1 ↓ 26.3.25 26.3.31	一般		土木	総務部 教育環境整備室
			278,709						
			207,060						
			238,062						
15	京都市立桂川中学 校プール改築工事た だし、建築主体その 他工事		91,917	25.3.13	25.4.15 ↓ 25.10.14	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			92,347						
			90,300						
			90,722						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
16	京都市立桂川中学校プール改築工事ただし、衛生設備工事		15,372	25.3.4	25.4.15 ↓ 25.10.14	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			13,261						
17	京都市立桂川中学校プール改築工事ただし、電気設備工事		5,155	25.3.18	25.4.15 ↓ 25.10.14	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			4,322						
18	京都市立岩倉南小学校特別教室・プール棟増築工事ただし、衛生設備切回し工事		6,750	26.3.5	26.3.6 ↓ 26.5.31	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			5,958						
19	京都市立安朱小学校解体撤去工事ただし、屋内運動場その他解体撤去工事		28,486	25.6.18	25.7.17 ↓ 25.10.16	一般		建築	総務部 教育環境整備室
			30,156						
			26,712						
			28,276						
20	京都市立安朱小学校屋内運動場改築工事ただし、建築主体その他工事		266,280	25.9.20	25.10.28 ↓ 26.9.27	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			238,320						
21	京都市立安朱小学校屋内運動場改築工事ただし、電気設備工事		37,758	25.9.13	25.10.28 ↓ 26.9.27	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			33,054						
22	京都市立安朱小学校屋内運動場改築工事ただし、空調衛生設備工事		7,822	25.9.19	25.10.28 ↓ 26.9.27	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			6,818						
23	京都市立八瀬小学校校舎棟新築工事ただし、建築主体その他工事		606,165	24.8.31	25.1.29 ↓ 26.1.28	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			610,890						
			540,750						
			544,964						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
24	京都市立八瀬小学 校校舎棟新築工事た だし、電気設備工事		141,435	24.12.26	25.1.29 ↓ 26.1.28	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			140,595						
			122,640						
			121,911						
25	京都市立八瀬小学 校校舎棟新築工事た だし、空調衛生設備 工事		99,309	24.12.25	25.1.29 ↓ 26.1.28	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			102,249						
			86,131						
			88,680						
26	京都市立下京涉成 小学校第二教育施 設新築工事ただし、 建築主体その他工事		49,959	25.5.24	25.7.1 ↓ 25.12.15	一般		建築	総務部 教育環境整備室
			51,691						
			42,966						
			44,455						
27	京都市立下京涉成 小学校第二教育施 設新築工事ただし、 空調衛生設備工事		8,998	25.6.17	25.7.1 ↓ 25.12.5	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			9,208						
			7,676						
			7,855						
28	京都市立下京涉成 小学校第二教育施 設新築工事ただし、 電気設備工事		7,854	25.6.17	25.7.1 ↓ 25.12.10	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			8,127						
			6,600						
			6,829						
29	京都市立日吉ヶ丘高 等学校改築工事 ただし、建築工事		36,886	25.05.30	25.06.24 ↓ 25.11.29 25.12.13	一般		建築	総務部 教育環境整備室
			39,501						
			31,699						
			33,945						
30	京都市立日吉ヶ丘高 等学校改築工事 ただし、電気設備工 事		3,391	25.05.31	25.06.24 ↓ 25.11.29 25.12.13	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			3,780						
			2,823						
			3,146						
31	京都市立日吉ヶ丘高 等学校改築工事 ただし、機械設備工 事		2,740	25.05.24	25.06.24 ↓ 25.11.29 25.11.29	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			2,845						
			2,292						
			2,379						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
32	京都市立翔鸞小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、建築改修その他工事		175,560	25.03.18	25.03.19 ↓ 25.11.15 25.11.15	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			185,535						
			152,040						
			160,678						
33	京都市立翔鸞小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、電気設備工事		30,334	25.03.06	25.03.07 ↓ 25.11.15 25.11.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			32,434						
			25,840						
			27,628						
34	京都市立翔鸞小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、空調衛生設備工事		21,430	25.03.18	25.03.19 ↓ 25.11.15 25.11.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			21,892						
			18,249						
			18,641						
35	京都市立西大路小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、建築改修その他工事		171,990	25.03.25	25.03.28 ↓ 25.11.15 25.11.15	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			174,300						
			148,995						
			150,995						
36	京都市立西大路小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、電気設備工事		22,585	25.03.28	25.03.29 ↓ 25.11.15 25.11.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			23,467						
			19,152						
			19,899						
37	京都市立西大路小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、空調衛生設備工事		24,223	25.03.18	25.03.19 ↓ 25.11.15 25.11.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			25,200						
			20,685						
			21,518						
38	京都市立西京極小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、建築改修その他工事		213,990	25.03.08	25.03.09 ↓ 26.02.15 26.02.15	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			222,180						
			185,955						
			193,071						
39	京都市立西京極小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、電気設備工事		64,249	25.03.29	25.03.30 ↓ 26.02.15 26.02.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			64,039						
			55,104						
			54,923						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
40	京都市立西京極小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、空調衛生設備工事		48,940	25.03.27	25.3.28 ↓ 26.02.15 26.02.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			50,085						
			42,021						
			43,002						
41	京都市立山階小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、建築改修その他工事		250,110	25.07.26	25.8.29 ↓ 26.03.31 26.03.31	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			260,085						
			237,604						
			247,080						
42	京都市立山階小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、電気設備工事		33,862	25.07.19	25.8.29 ↓ 26.03.31 26.03.31	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			34,114						
			29,683						
			29,904						
43	京都市立山階小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、機械設備改修その他工事		60,249	25.08.01	25.8.29 ↓ 26.03.31 26.03.31	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			61,215						
			53,529						
			54,386						
44	京都市立第三錦林小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、建築改修その他工事		323,925	25.08.05	25.08.30 ↓ 26.4.30 26.5.30	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			289,485						
45	京都市立第三錦林小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、電気設備工事		57,666	25.08.08	25.08.30 ↓ 26.4.30 26.5.30	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			50,799						
46	京都市立第三錦林小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、空調衛生設備工事		57,529	25.08.07	25.08.30 ↓ 26.4.30 26.5.30	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			60,251						
			50,883						
			53,289						
47	京都市立中京中学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、建築改修その他工事		197,610	25.06.18	25.07.20 ↓ 26.3.20	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			204,645						
			172,200						
			178,329						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
48	京都市立中京中学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、電気設備工事		21,420	25.07.10	25.07.20 ↓ 26.3.20	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			33,936						
			18,144						
			28,744						
49	京都市立中京中学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、機械設備改修その他工事		42,693	25.07.24	25.07.25 ↓ 26.3.20	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			45,675						
			37,716						
			40,349						
50	元京都市立六原小学校校舎等解体撤去工事 ただし、校舎その他解体撤去工事		210,945	24.5.31	24.7.18 ↓ 25.3.17 25.6.17	一般		土木	総務部 教育環境整備室
			232,890						
			195,300						
			215,616						
51	京都市立凌風小中学校第二校舎整備工事 ただし、ナイター照明他電気設備改修工事		9,754	25.1.25	25.1.26 ↓ 25.4.30	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			9,880						
			8,306						
			8,413						
52	京都市立凌風小中学校第二校舎整備工事 ただし、受水槽他衛生設備改修工事		9,744	25.1.25	25.1.26 ↓ 25.4.30	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			10,153						
			8,348						
			8,699						
53	京都市立開晴小学校及び京都市立開晴中学校六原学舎新築工事 ただし、建築主体その他工事		985,845	25.10.28	25.11.27 ↓ 27.3.26	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			887,250						
54	京都市立開晴小学校及び京都市立開晴中学校六原学舎新築工事 ただし、電気設備工事		141,372	25.12.17	26.1.27 ↓ 27.3.26	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			125,992						
55	京都市立開晴小学校及び京都市立開晴中学校六原学舎新築工事 ただし、空調衛生設備工事		97,491	25.12.13	26.1.27 ↓ 27.3.26	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			91,152						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
56	京都市立凌風小中 学校プール等新築工 事 ただし、建築主 体その他工事		264,168	26.3.20	26.5.16 ↓ 27.1.15	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			273,564						
			258,120						
			267,300						
57	京都市立凌風小中 学校プール等新築工 事 ただし、電気設備工 事		26,244	26.3.17	26.5.16 ↓ 27.1.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			26,470						
			22,939						
			23,136						
58	京都市立凌風小中 学校プール等新築工 事 ただし、衛生設 備工事		27,021	26.3.10	26.5.16 ↓ 27.1.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			27,237						
			23,965						
			24,156						
59	京都市立大淀中学 校塀改修工事		10,463	25.11.11	25.12.9 ↓ 26.1.28	一般		土木	総務部 教育環境整備室
			11,490						
			8,989						
			9,871						
60	京都市立京北第一 小学校防球ネット設 置工事		13,839	25.8.7	25.8.8 ↓ 25.10.26	一般		土木	総務部 教育環境整備室
			11,938						
61	京都市立朱雀中学 校修繕工事ただし、 北校舎便所衛生設 備改修工事		6,342	25.5.30	25.7.13 ↓ 25.10.12	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			6,520						
			5,383						
			5,534						
62	京都市立大將軍小 学校修繕工事ただ し、北校舎便所衛生 設備改修工事		6,289	25.5.30	25.7.24 ↓ 25.10.28	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			6,835						
			5,341						
			5,804						
63	京都市立桃山南小 学校修繕工事ただ し、南校舎便所衛生 設備改修工事		6,751	25.11.18	25.11.20 ↓ 26.2.19	随契	○	設備	総務部 教育環境整備室
			5,870						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
64	京都市立上鳥羽小学校修繕工事ただし、北西校舎便所衛生設備改修工事		6,762	25.10.30	25.12.21 ↓ 26.3.20	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			5,911						
65	京都市立錦林小学校修繕工事ただし、便所衛生設備改修工事		6,867	25.6.14	25.7.24 ↓ 25.10.23	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			7,150						
			5,840						
			6,080						
66	京都市立伏見住吉小学校修繕工事ただし、2-4棟便所衛生設備改修工事		7,003	25.10.16	25.12.21 ↓ 26.3.20	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			6,096						
67	京都市立正親小学校修繕工事ただし、便所衛生設備改修工事		7,035	25.12.13	25.12.14 ↓ 26.3.14	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			6,140						
68	京都市立北野中学校修繕工事ただし、特別校舎棟空調設備改修工事		7,308	25.12.10	25.12.11 ↓ 26.3.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			6,390						
69	京都市立大原野小学校修繕工事ただし、1-2棟便所衛生設備改修工事		8,809	25.7.3	25.7.19 ↓ 25.10.18	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			8,841						
			7,516						
			7,543						
70	京都市立川岡小学校修繕工事ただし、南校舎便所衛生設備改修工事		8,788	25.10.29	25.12.20 ↓ 26.3.19	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			7,712						
71	京都市立高野中学校修繕工事ただし、南校舎便所衛生設備改修工事		8,736	25.5.16	25.7.22 ↓ 25.10.21	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			9,145						
			7,453						
			7,802						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
72	京都市立勸修小学校修繕工事ただし、本館便所衛生設備改修工事		9,513	25.7.3	25.7.25 ↓ 25.10.24	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			8,117						
73	京都市立岩倉北小学校修繕工事ただし、3-1棟便所衛生設備改修工事		9,534	25.7.25	25.8.9 ↓ 25.12.8	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			8,338						
74	京都市立松尾小学校修繕工事ただし、北校舎便所衛生設備改修工事		9,523	25.5.16	25.7.5 ↓ 25.10.4	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			9,828						
			8,136						
			8,395						
75	京都市立深草小学校修繕工事ただし、空調設備改修工事		11,854	25.9.20	25.9.21 ↓ 26.1.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			10,371						
76	京都市立室町小学校ほか1校修繕工事ただし、プールろ過設備取替工事		14,238	25.9.27	25.9.28 ↓ 26.1.15	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			12,726						
77	京都市立第四錦林小学校修繕工事ただし、給水設備改修工事		14,647	25.10.15	25.10.16 ↓ 26.2.28	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			12,873						
78	京都市立境谷小学校ほか1校修繕工事ただし、プールろ過設備取替工事		14,700	25.9.27	25.9.28 ↓ 26.1.15	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			13,135						
79	京都市立陵ヶ岡小学校修繕工事ただし、南校舎空調設備改修工事		15,855	25.10.16	25.10.17 ↓ 26.1.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			13,902						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
80	京都市立桂小学校 ほか1校修繕工事た だし、便所衛生設備 改修工事		16,180	25.11.13	25.11.14 ↓ 26.3.14	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			16,422						
			14,196						
			14,407						
81	京都市立洛西中学 校修繕工事ただし、 ガス管改修工事		16,075	25.6.25	25.6.26 ↓ 25.9.30	随契		設備	総務部 教育環境整備室
			16,075						
82	京都市立北醍醐小 学校ほか1校修繕工 事ただし、便所衛生 設備改修工事		18,669	25.10.15	25.12.21 ↓ 26.3.20	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			16,411						
83	京都市立久世中学 校ほか1校修繕工事 ただし、便所衛生設 備改修工事		19,204	25.9.11	25.9.12 ↓ 26.1.30	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			19,257						
			16,810						
			16,855						
84	京都市立朱雀第七 小学校ほか1校修繕 工事ただし、北校舎 便所衛生設備改修 工事		19,540	25.9.11	25.11.1 ↓ 26.2.28	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			17,115						
85	京都市立桂川小学 校ほか3校修繕工事 ただし、便所洋式化 改修工事		22,428	25.11.28	25.11.29 ↓ 26.3.15	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			21,724						
			19,530						
			18,916						
86	京都市立東総合支 援学校修繕工事た だし、ガス管改修工事		19,383	25.6.25	25.6.26 ↓ 25.10.31	随契		設備	総務部 教育環境整備室
			19,383						
87	京都市立鳴滝総合 支援学校修繕工事た だし、本館空調設備 改修工事		22,690	25.11.22	25.11.23 ↓ 26.3.31	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			20,044						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
88	京都市立久世西小学校ほか3校修繕工事ただし、便所洋式化改修工事		25,042	25.11.28	25.11.29 ↓ 26.3.15	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			24,370						
			21,819						
			21,233						
89	京都市立旭丘中学校修繕工事ただし、空調設備改修工事		28,760	26.3.14	26.3.15 ↓ 26.7.15	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			25,466						
90	京都市立深草中学校修繕工事ただし、空調設備改修工事		32,108	26.3.19	26.3.20 ↓ 26.7.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			28,468						
91	京都市立錦林小学校ほか6校修繕工事ただし、便所洋式化改修工事		47,113	25.11.18	25.11.19 ↓ 26.3.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			48,090						
			41,034						
			41,883						
92	京都市立洛央小学校修繕工事ただし、空調中央監視設備改修工事		37,716	25.11.7	25.11.8 ↓ 26.3.14	随契		設備	総務部 教育環境整備室
			37,716						
			23,388						
			23,388						
93	元京都市立待賢小学校修繕工事ただし、便所改修工事		5,953	25.12.16	25.12.17 ↓ 26.3.14	随契		建築	総務部 教育環境整備室
			5,922						
			5,827						
			5,796						
94	京都市立梅津中学校修繕工事ただし、1号棟内部改修工事		5,880	25.10.10	25.11.1 ↓ 26.1.31	随契		建築	総務部 教育環境整備室
			5,985						
			5,880						
			5,985						
95	京都市立烏丸中学校修繕工事ただし、本館便所改修工事		6,793	25.11.29	25.11.30 ↓ 26.3.14	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			6,245						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
96	京都市立開智幼稚園修繕工事ただし、 建具改修工事		7,497	25.6.24	25.8.12 ↓ 25.10.11	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			6,397						
97	京都市立朱雀中学校修繕工事ただし、 北校舎便所改修工事		8,725	25.5.27	25.7.13 ↓ 25.10.12	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			8,925						
			7,425						
			7,594						
98	京都市立呉竹総合支援学校修繕工事ただし、 3棟東校舎屋根改修工事		9,219	25.5.16	25.6.28 ↓ 25.9.27	一般		建築	総務部 教育環境整備室
			9,345						
			7,842						
			7,949						
99	京都市立大將軍小学校修繕工事ただし、 北校舎便所改修工事		9,691	25.5.27	25.7.24 ↓ 25.10.23	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			9,880						
			8,256						
			8,416						
100	京都市立京極小学校修繕工事ただし、 本館便所改修工事		10,069	25.7.4	25.7.26 ↓ 25.10.25	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			8,582						
101	京都市立伏見住吉小学校修繕工事ただし、 2-4棟便所改修工事		11,193	25.10.29	25.12.21 ↓ 26.3.20	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			9,828						
102	京都市立檜原小学校修繕工事ただし、 教室建具改修工事		11,319	25.5.14	25.5.15 ↓ 25.9.30	一般		建築	総務部 教育環境整備室
			11,550						
			9,654						
			9,851						
103	京都市立上鳥羽小学校修繕工事ただし、 北西校舎便所改修工事		10,972	25.11.20	25.12.20 ↓ 26.3.19	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			10,374						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
104	京都市立桃山南小学校修繕工事ただし、南校舎便所改修工事		11,938	25.11.20	25.12.20	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			12,264		↓				
			10,489		26.3.19				
			10,775						
105	京都市立勸修小学校修繕工事ただし、本館便所改修工事		12,694	25.6.27	25.7.25	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			12,883		↓				
			10,846		25.10.24				
			11,007						
106	京都市立鳳徳小学校修繕工事ただし、教室建具改修工事		12,799	25.5.23	25.6.21	一般		建築	総務部 教育環境整備室
			13,072		↓				
			10,930		25.9.20				
			11,163						
107	京都市立大原野小学校修繕工事ただし、1-2棟便所改修工事		13,450	25.6.27	25.7.19	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
					↓				
			11,497		25.10.18				
108	京都市立正親小学校修繕工事ただし、本館便所改修工事		11,466	25.11.28	25.11.29	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			11,917		↓				
			11,445		26.3.14				
			11,895						
109	京都市立川岡小学校修繕工事ただし、南校舎便所改修工事		14,059	25.11.13	25.12.20	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
					↓				
			12,369		26.3.19				
110	京都市立砂川小学校修繕工事ただし、15-2棟便所改修工事		14,143	25.11.11	25.11.12	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
					↓				
			12,442		26.2.10				
111	京都市立松尾小学校修繕工事ただし、北校舎便所改修工事		14,301	25.5.23	25.7.5	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			14,574		↓				
			12,232		25.10.4				
			12,465						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
112	京都市立高野中学校修繕工事ただし、南校舎便所改修工事		13,944	25.5.30	25.7.22 ↓ 25.10.21	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			14,626						
			11,917						
			12,500						
113	京都市立錦林小学校修繕工事ただし、便所・教室床改修工事		14,542	25.6.13	25.7.24 ↓ 25.10.23	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			14,952						
			12,358						
			12,706						
114	京都市立岩倉北小学校修繕工事ただし、3-1棟便所改修工事		14,364	25.7.23	25.8.9 ↓ 25.12.8	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			14,595						
			12,600						
			12,801						
115	京都市立桂東小学校修繕工事ただし、本館便所改修工事		13,587	25.12.5	25.12.6 ↓ 26.3.14	随契	○	建築	総務部 教育環境整備室
			13,582						
116	京都市立葛野小学校修繕工事ただし、南校舎便所改修工事		15,435	25.9.27	25.9.28 ↓ 26.1.30	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			15,498						
			13,545						
			13,599						
117	京都市立久世中学校修繕工事ただし、中校舎便所改修工事		15,414	25.9.27	25.10.1 ↓ 26.1.15	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			15,508						
			13,534						
			13,617						
118	京都市立朱雀第七小学校修繕工事ただし、北校舎便所改修工事		15,718	25.10.8	25.11.1 ↓ 26.2.28	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			15,718						
			13,797						
			13,797						
119	京都市立北醍醐小学校修繕工事ただし、管理棟便所改修工事		15,739	25.11.11	25.12.20 ↓ 26.3.19	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			13,860						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
120	京都市立明德小学校修繕工事ただし、北校舎便所改修工事		15,729	25.10.8	25.11.5	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			16,222		↓				
			13,807		26.3.4				
			14,240						
121	京都市立久世中学校修繕工事ただし、中校舎教室建具改修工事		17,314	25.5.14	25.7.20	一般		建築	総務部 教育環境整備室
			17,556		↓				
			14,784		25.9.30				
			14,989						
122	京都市立川岡小学校修繕工事ただし、北校舎ほか2棟外壁改修工事		17,902	25.11.13	25.11.26	一般		建築	総務部 教育環境整備室
			17,262		↓				
			15,750		26.3.25				
			15,186						
123	京都市立桂小学校修繕工事ただし、中校舎便所改修工事		15,844	25.12.5	25.12.6	随契	○	建築	総務部 教育環境整備室
					↓				
			15,817		26.3.14				
124	京都市立山科中学校修繕工事ただし、4号館外壁改修工事		20,517	25.11.13	25.11.19	一般		建築	総務部 教育環境整備室
			19,425		↓				
			18,019		26.3.28				
			17,059						
125	京都市立勸修小学校修繕工事ただし、南校舎外壁及び屋上防水改修工事		24,717	25.12.6	25.12.7	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			27,699		↓				
			21,838		26.3.31				
			24,473						
126	京都市立藤森中学校修繕工事ただし、3号館外壁改修工事		25,924	25.10.11	25.11.11	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			28,686		↓				
			22,848		26.3.10				
			25,280						
127	京都市立東総合支援学校修繕工事ただし、北校舎ほか2棟屋根改修工事		29,872	25.12.25	25.10.2	随契		建築	総務部 教育環境整備室
					↓				
			28,966		25.12.27				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
128	京都市立石田小学校修繕工事ただし、南校舎外壁及び屋上防水改修工事		31,962	25.11.27	25.11.28 ↓ 26.3.11	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			34,849						
			28,213						
			30,761						
129	京都市立池田小学校修繕工事ただし、北校舎外壁及び窓ガラス等改修工事		42,829	25.12.6	25.12.7 ↓ 26.3.31	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			46,347						
			37,843						
			40,950						
130	京都市立桂中学校修繕工事ただし、3-1棟ほか3棟窓枠改修工事		47,586	25.11.27	25.11.28 ↓ 26.3.31	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			47,796						
			42,136						
			42,322						
131	京都市立桂中学校修繕工事ただし、2-1・2-2棟外壁及び窓枠改修工事		48,615	25.5.24	25.6.27 ↓ 25.11.26	一般	○	建築	総務部 教育環境整備室
			52,122						
			41,769						
			44,781						
132	京都市立深草中学校ほか1校修繕工事ただし、空調設備改修電気設備工事		6,037	26.3.11	26.3.12 ↓ 26.7.15	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			6,145						
			5,206						
			5,299						
133	京都市立砂川小学校ほか3校修繕工事ただし、便所改修電気設備工事		7,035	25.10.28	25.12.1 ↓ 26.3.31	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			6,909						
			6,074						
			5,965						
134	京都市立鳴滝総合支援学校修繕工事ただし、本館空調設備改修電気設備工事		7,654	25.11.22	25.11.23 ↓ 26.3.31	一般		設備	総務部 教育環境整備室
			7,791						
			6,653						
			6,772						
135	京都市立朱雀第六小学校他1校修繕工事ただし、照明設備改修工事		14,805	25.9.24	25.9.25 ↓ 26.1.24	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			12,946						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
136	京都市立春日丘中学校修繕工事ただし、照明設備改修工事		16,128	25.11.7	25.12.1 ↓ 26.3.31	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			14,154						
137	京都市立小野小学校運動場改修工事		32,266	25.12.4	25.12.24 ↓ 26.3.20	一般	○	土木	総務部 教育環境整備室
			32,623						
			27,809						
			28,115						
138	京都市立小栗栖中学校運動場改修工事		42,329	25.11.5	25.11.6 ↓ 26.3.20	一般	○	土木	総務部 教育環境整備室
			44,809						
			36,760						
			38,914						
139	京都市立岡崎中学校修繕工事ただし、空調設備改修工事		13,923	25.3.7	25.3.8 ↓ 25.6.30	一般	○	設備	総務部 教育環境整備室
			11,917						
140	京都市立大塚小学校橋梁及び道路改修工事		24,541	25.12.4	25.12.5 ↓ 26.3.14 26.3.28	一般	○	土木	総務部 教育環境整備室
			24,033						
			21,151						
			20,712						
141	京都市立西京極西小学校道路改修工事		24,256	25.12.18	25.12.19 ↓ 26.3.28 26.3.31	一般	○	土木	総務部 教育環境整備室
			23,697						
			20,962						
			20,479						
142	京都市立西賀茂中学校道路改修工事		24,052	25.12.18	25.12.19 ↓ 26.3.28	一般	○	土木	総務部 教育環境整備室
			24,465						
			20,786						
			21,142						
143	宝ヶ池公園少年スポーツ広場グラウンド改修工事		57,006	25.9.5	25.9.6 ↓ 26.2.28	一般		土木	総務部 教育環境整備室
			62,946						
			49,581						
			54,747						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
144	京都市立開晴小中 一貫校拡張敷地整備 工事		66,711	24.11.16	24.11.17	一般		土木	総務部 教育環境整備室
			71,392		↓				
			56,437		25.3.26				
			60,397		25.5.29				
145	京都市立凌風小中 学校東和校地運動 場整備工事		109,926	24.12.27	24.12.28	一般		土木	総務部 教育環境整備室
			109,838		↓				
			93,324		25.6.28				
			93,248						
146	京都市立凌風小中 学校敷地整備工事 ただし、土壌対策工 事		534,707	25.10.28	25.10.29	一般	○	土木	総務部 教育環境整備室
			539,060		↓				
			478,170		26.6.30				
			482,060						
147	京都市学校給食物 資集配センター地震 補強工事 ただし、 建築工事		37,726	24.12.19	25.1.18	一般		建築	体育健康教育室
			37,842		↓				
			32,319		25.6.14				
			32,417						
148	京都市生涯学習総 合センター地震補強 工事 ただし、建築工事		93,849	25.7.25	25.7.26	一般	○	建築	生涯学習部 施設運営担当
			93,376		↓				
			83,128		25.12.20				
			82,709		26.3.31				
149	京都市生涯学習総 合センター整備工事 ただし、自動火災報 知設備改修工事		5,995	25.9.12	25.9.13	一般		設備	生涯学習部 施設運営担当
					↓				
			5,191		26.1.12				
150	京都市生涯学習総 合センター整備工事 ただし、昇降機設備 改修工事		12,495	25.9.7	25.9.26	随契		設備	生涯学習部 施設運営担当
					↓				
			12,495		26.2.7				
151	京都市生涯学習総 合センター整備工事 ただし、吸収冷温水 機改修工事		8,032	25.11.7	25.11.14	随契		設備	生涯学習部 施設運営担当
					↓				
			8,011		26.3.7				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		請負	最終変更金額		↓					
			当初請負金額		当初工期					
			最終変更金額		最終変更工期					
単位(千円)										
152	京都市生涯学習総合センター改修工事 ただし、舞台機構設備修繕工事		6,720	25.11.1	25.11.29	随契		設備	生涯学習部 施設運営担当	
			6,720		↓					26.1.31
153	元京都市立聚楽小学校地震補強工事 ただし、電気設備工事		8,500	25.12.18	26.2.25	一般	○	設備	総合教育センター 学校統合推進室 計画課	
			7,333		↓					26.8.25
154	元京都市立聚楽小学校地震補強工事 ただし、建築工事		142,884	26.2.24	26.2.25	一般	○	建築	総合教育センター 学校統合推進室 計画課	
			135,724		↓					26.8.11
155	京都市青少年科学センター整備工事 ただし、展示棟外壁改修その他工事		46,021	25.12.3	25.12.4	一般		建築	青少年科学センター 市民科学事業課	
			48,268		↓					26.3.31
			40,666							
			42,651							
156	京都市野外活動施設花背山の家整備工事 ただし、ロッジ棟4ほか空調設備改修工事		9,943	25.10.22	25.10.23	一般		設備	野外活動施設 花背山の家事業課	
			8,701		↓					26.3.15

別表2 設計業務委託(教育委員会事務局)

注1 履行期間は平成26年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を, (プロ)はプロポーザル方式による業務を, 随契は随意契約による業務を各々示す。

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約	単位(千円)			
		当初契約金額 最終変更金額				
157	京都市立横大路小学校地震補強工事設計委託ただし, 建築及び設備工事設計委託	1,312	随契	24.10.19	総務部 教育環境整備室	
		1,312		↓		25.2.28
158	京都市立西京極西小学校プール解体及びその他整備に伴う設計業務委託	2,485	一般	24.11.10	総務部 教育環境整備室	
		2,121		↓		25.2.7
159	京都市立御所南小学校解体撤去工事ただし, コミュニティサイト棟解体撤去他工事設計業務委託	339	一般	24.8.24	総務部 教育環境整備室	
		328		↓		24.10.23
160	京都市立月輪中学校整備工事設計業務委託ただし, 校舎増築及び改修工事実施設計業務委託	8,988	一般	24.11.7	総務部 教育環境整備室	
		6,090		↓		25.3.29
161	京都市立北総合支援学校校舎等整備事業に伴う設計業務委託ただし, 建築及び設備設計委託	12,390	一般	23.7.28	総務部 教育環境整備室	
		11,287		↓		24.8.31
162	京都市立西総合支援学校校舎等整備事業に伴う設計業務委託ただし, 建築及び設備設計委託	14,805	一般	23.8.13	総務部 教育環境整備室	
		13,650		↓		24.7.31
163	京都市立東山泉小中学校グラウンド他整備工事に伴う測量設計業務委託	5,792	一般	24.6.26	総務部 教育環境整備室	
		6,848		↓		25.2.20
		5,208				
		6,156		25.3.29		

No.	委 託 名	設計	契約 方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約	単位(千円)			
		当初契約金額 最終変更金額				
164	京都市立桂川中学校プール改築事業に伴う設計業務委託ただし、建築及び設備設計委託	7,486	一般	24.5.17	↓	総務部 教育環境整備室
		4,903		25.2.28		
165	京都市立岩倉南小学校特別教室・プール棟他整備工事設計業務委託ただし、建築及び設備設計業務委託	28,770	一般	25.7.23	↓	総務部 教育環境整備室
		29,925		26.3.31		
		22,396				
		23,295				
166	京都市立安朱小学校屋内運動場改築事業に伴う設計業務委託ただし、建築及び設備設計業務委託	17,430	一般	24.5.25	↓	総務部 教育環境整備室
		13,650		25.2.28		
				25.3.29		
167	京都市立八瀬小学校校舎等整備事業に伴う設計業務委託ただし、建築及び設備設計委託	42,000	随契 (プロ)	22.8.9	↓	総務部 教育環境整備室
		42,000		24.3.31		
168	京都市立下京渉成小学校第二教育施設他整備工事に伴う設計業務委託	3,937	一般	24.8.23	↓	総務部 教育環境整備室
		3,818		25.2.28		
169	京都市立日吉ヶ丘高等学校改築工事他設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	4,630	一般	24.11.12	↓	総務部 教育環境整備室
		4,095		25.03.29		
170	京都市立翔鸞小学校環境配慮型長寿命化改修工事設計業務委託 ただし、建築及び設備設計委託	17,200	一般	24.5.15	↓	総務部 教育環境整備室
		15,750		25.02.28		
171	京都市立西大路小学校環境配慮型長寿命化改修工事設計業務委託 ただし、建築及び設備設計委託	17,745	一般	24.06.01	↓	総務部 教育環境整備室
		16,065		25.02.28		

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額				
		単位(千円)				
172	京都市立西京極小学校環境配慮型長寿命化改修工事設計業務委託 ただし、建築及び設備設計委託	19,845	一般	24.5.24	↓ 25.02.28	総務部 教育環境整備室
		18,375				
173	京都市立山階小学校環境配慮型長寿命化改修工事設計業務委託 ただし、建築及び設備設計委託	16,590	一般	24.8.10	↓ 25.03.31	総務部 教育環境整備室
		15,015				
174	京都市立第三錦林小学校環境配慮型長寿命化改修工事設計業務委託 ただし、建築及び設備設計委託	16,485	一般	24.08.01	↓ 25.03.31	総務部 教育環境整備室
		14,700				
175	京都市立中京中学校環境配慮型長寿命化改修工事設計業務委託 ただし、建築及び設備設計委託	14,805	一般	24.07.26	↓ 25.03.31	総務部 教育環境整備室
		13,230				
176	京都市立凌風小中学校プール等増築工事 他設計業務委託	23,100	一般	23.7.11	↓ 25.1.31	総務部 教育環境整備室
		21,945				
177	京都市立開晴小学校及び京都市立開晴中学校第二校舎新築工事他実施設計業務委託 ただし、建築及び設備設計業務委託	28,455	一般	24.2.10	↓ 24.9.28	総務部 教育環境整備室
		15,004				
178	京都市立開晴小・中学校第2校舎整備事業に係る工法検討等業務委託	16,989	随契	22.4.12	↓ 23.3.31 24.3.31	総務部 教育環境整備室
		21,989				
		16,989				
		21,989				
179	京都市立旭丘中学校ほか2校修繕工事設計委託 ただし、空調設備改修工事設計委託	3,024	随契	25.10.15	↓ 25.12.27	総務部 教育環境整備室
		3,024				

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額				
		単位(千円)				
180	京都市立小野小学校他1校運動場改修に伴う測量設計業務委託	3,494	一般	25.5.16	総務部 教育環境整備室	
				↓		
		3,038		25.7.29		
181	京都市立大塚小学校道路及び橋梁改修に伴う測量・設計業務委託	4,538	一般	22.5.19	総務部 教育環境整備室	
				↓		
		4,018		22.8.16 22.9.30		
182	京都市立大塚小学校道路改修に係る設計業務委託	499	随契	25.9.23	総務部 教育環境整備室	
				↓		
		499		25.10.11		
183	京都市立西京極西小学校道路改修工事に係る設計業務委託	483	随契	25.8.2	総務部 教育環境整備室	
				↓		
		483		25.9.6		
184	京都市立西賀茂中学校道路改修に係る設計業務委託	493	随契	25.10.7	総務部 教育環境整備室	
				↓		
		493		25.11.29		
185	宝ヶ池公園少年スポーツ広場改修に伴う測量設計業務委託	2,988	一般	25.4.26	総務部 教育環境整備室	
				↓		
		2,604		25.6.24		
186	京都市立開晴小中一貫校敷地東側隣接敷地の整備工事に伴う測量設計業務委託	2,546	一般	24.5.17	総務部 教育環境整備室	
				↓		
		2,247		24.7.5		
187	京都市立凌風小中学校運動場整備工事に伴う測量設計業務委託	6,516	一般	24.4.19	総務部 教育環境整備室	
				↓		
		5,796		25.2.28		

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課	
		最終変更金額		履行の開始日	↓		
		契約		当初契約金額			当初期限
		最終変更金額		最終変更期限			
単位(千円)							
188	京都市立凌風小・中学校整備事業に係る土壌状況調査業務	6,615	随契	24.10.3	↓	総務部 教育環境整備室	
		6,615		25.3.29			
189	京都市学校給食物資集配センター地震補強工事設計委託 ただし、建築および設備工事設計委託	1,837	随契	24.7.2	↓	体育健康教育室	
		1,837		24.9.28			
				24.10.31			
190	京都市生涯学習総合センター地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	11,550	一般	24.9.5	↓	生涯学習部 施設運営担当	
		10,878		25.3.15			
191	元京都市立聚楽小学校地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	10,710	一般	25.2.26	↓	総合教育センター 学校統合推進室 計画課	
		7,560		25.8.31			

別表3 維持管理業務委託(教育委員会事務局)

注1 履行期間は平成26年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札を、随契は随意契約による業務を各々示す。

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間	担当部課	
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)				
192	自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市立元町小学校他37施設)	6,132	一般	25.4.1 ↓ 26.3.31	総務部 教育環境整備室	
		5,780				
193	自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市立御所南小学校他40施設)	7,434	一般	25.4.1 ↓ 26.3.31	総務部 教育環境整備室	
		7,013				
194	自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市立九条弘道小学校他20施設)	3,164	一般	25.4.1 ↓ 26.3.31	総務部 教育環境整備室	
		3,149				
195	自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市立明德小学校他26施設)	3,612	一般	25.4.1 ↓ 26.3.31	総務部 教育環境整備室	
		3,474				
196	自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市立嵯峨小学校他31施設)	4,912	一般	25.4.1 ↓ 26.3.31	総務部 教育環境整備室	
		4,781				
197	自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市立川岡小学校他26施設)	3,929	一般	25.4.1 ↓ 26.3.31	総務部 教育環境整備室	
		3,878				
198	自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市立山階小学校他29施設)	4,725	一般	25.4.1 ↓ 26.3.31	総務部 教育環境整備室	
		4,616				

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	履行期間	担当部課		
		計	最終変更金額				約	履行の開始日
		契	当初契約金額				方	↓
		約	最終変更金額				法	当初期限
		単位(千円)			最終変更期限			
199	京都市立大枝小学校他13施設エレベータ 保守管理委託		4,233	指名	25. 4.19 ↓ 26.3.31	総務部 教育環境整備室		
			3,956					
200	京都市立洛央小学校建物管理業務委託		3,084	指名	25. 4. 1 ↓ 26.3.31	総務部 教育環境整備室		
			3,074					
201	京都市立北総合支援学校建物管理業務委託		4,147	指名	25. 4. 1 ↓ 26.3.31	総務部 教育環境整備室		
			4,132					
202	京都市立堀川高等学校建物管理業務委託		3,990	指名	25. 4. 1 ↓ 26.3.31	総務部 教育環境整備室		
			3,948					
203	京都市立小中学校他ガスヒートポンプ式空 調機点検保守等業務委託		4,757	指名	25. 4.24 ↓ 26.3.31	総務部 教育環境整備室		
			3,643					
204	京都市立元町小学校ほか139施設 消防設 備点検業務委託		6,526	指名	25. 6.12 ↓ 26.2.28	総務部 教育環境整備室		
			5,722					
205	京都市立洛央小学校ほか155施設 消防設 備点検業務委託		7,272	指名	25. 6.12 ↓ 26.2.28	総務部 教育環境整備室		
			6,090					
206	京都市立学校・園の建築物・建築設備等に ついての定期点検等業務委託 (京都市立洛央小学校他100施設)		9,327	指名	25. 7.10 ↓ 25.9.20	総務部 教育環境整備室		
			7,549					

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			
		契	当初契約金額	方法	↓	
		約	最終変更金額		当初期限	
			単位(千円)		最終変更期限	
207	京都市教育相談総合センター設備管理業務		4,037	指名	25.4.1 ↓ 26.3.31	指導部 生徒指導課
			3,882			
208	京都市生涯学習総合センター, 京都市中央図書館設備管理業務委託		11,340	指名	25.4.1 ↓ 26.3.31	生涯学習部 施設運営担当
			10,432			
209	醍醐中央図書館管理委託		5,191	随契	25.4.1 ↓ 26.3.31	生涯学習部 施設運営担当
			5,191			
210	電気・給排水・衛生・空調設備等業務委託 (京都市総合教育センター)		8,791	指名	25.04.01 ↓ 26.03.31	京都市総合教育センター 研修課
			8,715			
211	設備管理業務委託		12,411	一般	25.4.1 ↓ 26.3.31	青少年科学センター 市民科学事業課
			10,962			
212	平成25年度プラネタリウム保守点検業務委託		4,339	随契	25.4.1 ↓ 26.3.31	青少年科学センター 市民科学事業課
			4,339			
213	平成25年度 京都市野外活動施設花背山の家 設備管理業務		9,765	指名	25.4.1 ↓ 26.3.31	野外活動施設 花背山の家事業課
			9,733			

修繕調書

別表4

教育委員会事務局

監査実施番号	件名	契約額 (千円)	契約日	工種
修 1	高校総合体育大会準備室(元有済小)設置に係る電気設備修繕について	1,653	26.2.13	設備
修 2	ペレットストーブ設置修繕	1,165	26.3.17	設備
修 3	京都市立嵯峨中学校倉庫解体等修繕	1,260	25.5.15	建築
修 4	京都市立嵯峨中学校体育用具保管庫移設等修繕	1,879	25.12.11	建築
修 5	京都市立桃陵中学校渡廊下その他修繕	1,333	25.7.22	建築
修 6	京都市立桃陵中学校倉庫解体等修繕	1,140	26.1.15	建築
修 7	京都市立桃陵中学校更衣室設置等修繕	1,882	26.3.3	建築
修 8	京都市立西京極西小学校 西の森復旧修繕	1,987	25.11.18	土木
修 9	月輪中学校プール修繕	1,932	25.6.7	土木
修 10	京都市立月輪中学校防球ネット修繕	1,407	25.12.27	建築
修 11	西総合支援学校物置その他解体修繕	1,323	26.2.3	建築
修 12	京都市立西総合支援学校IPインターホン修繕	1,610	25.6.10	設備
修 13	京都市立東山泉中学校監視カメラ他修繕	1,596	26.2.3	設備
修 14	京都市立東山泉小学校鏡等修繕	1,963	26.3.12	建築
修 15	桂川中学校駐輪場及び倉庫解体修繕	1,995	26.2.21	建築
修 16	安朱小学校プレハブ倉庫その他修繕	1,984	26.6.10	建築
修 17	京都市立凌風小中学校防球ネット及びフェンス修繕	1,764	25.8.8	土木
修 18	京都市立錦林小学校 黒板取替その他修繕	1,627	25. 4. 2	建築
修 19	勸修中学校空調設備室外機移設修繕	1,999	25. 4. 9	設備
修 20	京都市立鷹峯小学校土手修繕	1,882	25. 4.18	土木
修 21	春日丘中学校育成学級空調機及びLAN配線修繕	1,386	25. 4.26	設備
修 22	朱雀中学校体育館スロープ設置修繕	1,176	25. 4.24	建築
修 23	洛陽工業高校本館2階工業科職員室漏水修繕	1,260	25. 5. 7	建築
修 24	第四錦林小学校南校舎漏水修繕	1,428	25. 5. 2	建築
修 25	下京渉成小学校グラウンド排水溝その他修繕	1,926	25. 5.10	土木
修 26	岩倉北小学校体育館北面軒樋修繕	1,710	25. 5.17	建築
修 27	京都大原学院教室空調設備等修繕	1,530	25. 5.20	設備
修 28	下鴨中学校北校舎屋上漏水修繕	1,428	25. 5.22	建築
修 29	太秦中学校プール付近防球ネット修繕	1,522	25. 5. 8	土木
修 30	日吉ヶ丘高等学校バックネット修繕	1,302	25. 5.30	土木

修繕調書

別表4

教育委員会事務局

監査実施番号	件名	契約額 (千円)	契約日	工種
修 31	嵯峨小学校 南校舎3の1, 3の2屋上防水修繕	1,995	25. 5.31	土木
修 32	洛北中学校通級教室空調設備等修繕	1,541	25. 6. 3	設備
修 33	京都市立西賀茂中学校通学路防護柵修繕	1,102	25. 6.11	土木
修 34	神川小学校育成学級増に伴うスロープ他修繕	1,841	25. 6.17	建築
修 35	鏡山小学校南側通路側溝蓋修繕	1,439	25. 6.14	土木
修 36	梅津中学校防球ネット修繕	1,995	25. 6.18	土木
修 37	上賀茂幼稚園プール修繕	1,228	25. 6.14	土木
修 38	翔鸞小学校プール塗裝修繕	1,993	25. 6.17	土木
修 39	花背小中学校プール塗裝修繕	1,807	25. 6.14	土木
修 40	大原野中学校体育館屋根修繕	1,575	25. 6.10	建築
修 41	洛央小学校屋上プール可動式屋根制御機器等交換修繕	1,995	25. 5.23	設備
修 42	洛南中学校プール塗裝修繕	1,488	25. 6.18	土木
修 43	葛野小学校 体育館屋根修繕	1,522	25. 6.21	建築
修 44	紫野高等学校人工芝修繕	1,294	25. 5.20	土木
修 45	西総合支援学校受水槽室給水用加圧ポンプ修繕	1,686	25. 5.17	設備
修 46	稲荷小 体育館2階トイレ和便器2箇所修繕	1,681	25. 6. 4	設備
修 47	深草中 本館第2音楽室屋上防水修繕	1,050	25. 7. 8	建築
修 48	洛北中学校学級増に伴うエアコン設置修繕	1,074	25. 7. 5	設備
修 49	中京中学校プール水槽底板修繕	1,827	25. 7.10	土木
修 50	堀川高等学校消防用設備点検不備事項修繕	1,091	25. 6.18	設備
修 51	小栗栖中学校校庭芝生化修繕	1,995	25. 6. 3	土木
修 52	双ヶ丘中学校3号館屋上及び5号館屋上漏水修繕	1,601	25. 7.23	建築
修 53	京都市立洛中小学校境界塀修繕	1,470	25. 7.26	土木
修 54	桃山小 中庭アスファルト舗裝修繕	1,980	25. 7.26	土木
修 55	伏見工業高等学校クラブボックス系統給水管漏水修繕	1,260	25. 6.14	設備
修 56	大宅小学校校門玄関間通路舗裝修繕	1,995	25. 8. 8	土木
修 57	梅津小学校育成学級空調機設置修繕	1,624	25. 8.12	設備
修 58	塔南高等学校バックネット前カーテンネット設置修繕	1,446	25. 7.31	土木
修 59	堀川高等学校普通教室(1年2組及び3年4組)空調設備修繕	1,631	25. 7.31	設備
修 60	下鴨小学校中庭芝生修繕	1,575	25. 6. 4	土木

修繕調書

別表4

教育委員会事務局

監査実施番号	件名	契約額 (千円)	契約日	工種
修 61	桃山南小 外壁修繕	1,963	25. 8.20	建築
修 62	向島南小 丸太遊具5ヶ所他修繕	1,984	25. 8.13	土木
修 63	塔南高等学校LL教室空調機修繕	1,168	25. 8. 9	設備
修 64	西陵中学校体育館屋根漏水修繕	1,732	25. 8. 6	建築
修 65	砂川小学校図書室空調機修繕	1,133	25. 9.13	設備
修 66	神川小 南校舎・中校舎漏水修繕	1,592	25. 9. 5	建築
修 67	吉祥院小学校西門壁改修修繕	1,631	25. 9.13	土木
修 68	祥豊小学校北校舎3階教室空調機取替修繕	1,029	25. 9. 9	設備
修 69	楽只小学校給水管漏水修繕	1,890	25. 9.10	設備
修 70	東総合支援学校北校舎系統仮設給水管漏水修繕	1,984	25. 9.10	設備
修 71	久世中学校教室床修繕	1,995	25. 8. 5	建築
修 72	桃山中 防球ネット嵩上げ及び修繕	1,648	25. 9. 6	土木
修 73	新林小学校南校舎(視聴覚室及び5年1組)屋上漏水修繕(台風18号被害)	1,997	25.10. 9	建築
修 74	蜂ヶ岡中学校 屋内体育館床及び北校舎3階教室入口建具修繕	1,713	25.10. 8	建築
修 75	山階南小学校北校舎給水管漏水修繕	1,391	25.10.21	設備
修 76	西院小学校 北側ブロック塀修繕	1,117	25.10.11	土木
修 77	桃山小 体育館屋根修繕	1,890	25.10.24	建築
修 78	安朱小学校本館屋上防水修繕	1,344	25.10.24	建築
修 79	小栗栖中 体育館床修繕(台風18号被害)	1,969	25.10. 7	建築
修 80	洛中小学校目隠しフェンス設置修繕	1,230	25.10.22	土木
修 81	元六条院小学校講堂屋上防水修繕	1,417	25.10.21	建築
修 82	元久多小学校グラウンド修繕	1,995	25.10.23	土木
修 83	伏見南浜小 体育館屋根漏水修繕	1,303	25.10.24	建築
修 84	京都市立白河総合支援学校養正サテライト施設 ブロックフェンス土間修繕	1,898	25. 9.24	土木
修 85	小栗栖中 日本語教室他床修繕(台風18号被害)	1,157	25.10. 2	土木
修 86	鷹峯小学校通用門及びキュービクル廻り修繕	1,218	25.10.31	設備
修 87	淳風小学校屋上防水修繕	1,995	25.10.30	建築
修 88	京都市立開晴小中学校拡張敷地電気改修	1,249	25.10. 7	設備
修 89	栗陵中 体育館倉庫屋上防水修繕	1,417	25.11. 7	建築
修 90	新町小学校空調機修繕	1,167	25.11.15	設備

修繕調書

別表4

教育委員会事務局

監査実施番号	件名	契約額 (千円)	契約日	工種
修 91	大淀中 体育館, 南校舎屋上防水修繕	1,995	25.11.18	建築
修 92	堀川高等学校吸収式冷温水機修繕	1,003	25.10.29	設備
修 93	西総合支援学校本館屋根体育館屋根漏水修繕	1,947	25.11.25	建築
修 94	境谷小学校本館(北校舎)2階図工室他屋上防水修繕	1,627	25.11.22	建築
修 95	洛水中 格技場屋根・体育館屋根漏水修繕	1,787	25.11. 8	建築
修 96	明親小 北校舎5-2他屋上防水修繕	1,701	25.11.28	建築
修 97	大原野小学校体育館屋根修繕	1,963	25.11.11	建築
修 98	堀川高等学校空調自動制御機器修繕	1,414	25.11.19	設備
修 99	桂中学校3号館PC室及び2号館音楽準備室屋上防水修繕	1,984	25.11. 7	建築
修 100	大宮小学校第二校舎雨漏り修繕	1,988	26. 1. 9	建築
修 101	伏見工業高等学校屋外夜間照明器具修繕	1,487	25.12. 2	設備
修 102	西院小学校校舎庇修繕	1,050	25.12.16	建築
修 103	洛西中学校校舎等外壁劣化部修繕	1,917	26. 2. 3	建築
修 104	春日野小学校校舎外壁修繕	1,933	26. 2. 6	建築
修 105	伏見工業高等学校体育館天井耐火ボード貼り替え修繕	1,999	26. 1. 6	建築
修 106	榎原中学校台風による倒木被害(建物)修繕	1,178	25.10. 8	建築
修 107	岩倉北小学校南校舎屋上防水修繕	1,942	26. 1.24	建築
修 108	向島中学校外壁劣化部修繕	1,795	26. 2. 3	建築
修 109	伏見工業高等学校第4, 5キュービクル高圧柱上開閉器修繕	1,082	25.11. 1	設備
修 110	朱雀第一小学校耐震点検不備箇所修繕	1,380	26. 2. 6	設備
修 111	大淀中学校校舎外壁劣化部修繕	1,667	26. 2. 6	建築
修 112	洛友中学校南校舎2~4階階段壁面塗替え他修繕	1,309	26. 1. 7	建築
修 113	大藪小学校校舎庇等修繕	1,848	26. 1. 7	建築
修 114	神川中学校外壁等劣化部修繕	1,281	26. 2.17	建築
修 115	音羽小学校校舎外壁修繕	1,988	26. 2.17	建築
修 116	元待賢小学校屋上防水修繕	1,911	26. 2.26	建築
修 117	藤森中 外壁及び建具修繕	1,211	26. 3. 6	建築
修 118	洛央小学校大理石張り柱修繕	1,707	25. 8.19	建築
修 119	開晴小中学校教育施設トイレその他修繕	1,976	26. 2.28	設備
修 120	京都御池中学校 2階天井内給排水設備修繕	1,135	26. 2.21	設備

修繕調書

別表4

教育委員会事務局

監査実施番号	件名	契約額 (千円)	契約日	工種
修 121	京都市立近衛中学校 フェンス扉及びトイレ修繕	1,136	26. 3. 7	土木
修 122	旭丘中学校防球ネット修繕	1,995	26. 3.18	土木
修 123	西京極小学校長寿命化改修工事に伴う倉庫移設その他修繕	1,995	25.6.10	設備
修 124	春日野小 音楽室エアコン取替修繕	1,074	26. 3.14	設備
修 125	元黒田小学校玄関修繕	1,995	26.3.13	建築
修 126	紫野高校第2コンピューター室OAフロアその他修繕(かがやきプラン)	1,995	25.12.25	設備
修 127	奥志摩みさきの家 真空式温水機(男子用浴室ボイラー)取替修繕	1,985	25.8.1	設備
修 128	奥志摩みさきの家 浮桟橋係留チェーン取替修繕	1,995	25.10.28	設備
修 129	宝が池公園土砂災害復旧	1,995	25.10.18	土木
修 130	給食室屋上漏水修繕(松尾小)	1,728	25.5.10	建築
修 131	給食室屋上漏水修繕(桂小)	1,260	25.6.28	建築
修 132	西陣中央小学校給食室設備修繕	1,995	25.7.2	設備
修 133	西陣中央小学校給食室機器増設に伴う付帯修繕	1,998	25.7.16	設備
修 134	給食室屋上漏水修繕(竹の里小)	1,280	25.11.15	建築
修 135	給食室屋上漏水修繕(朱雀第二小)	1,548	25.12.2	建築
修 136	温蔵庫増設に伴う修繕(西総合支援学校)	1,864	26.3.10	建築
修 137	京都市左京図書館修繕 ただし空調設備修繕	1,774	26.2.3	設備
修 138	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、消防設備等修繕	1,234	26.3.10	設備
修 139	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、東側駐車場アスファルト修繕	1,995	26.3.12	建築
修 140	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、4階スタジオ内空調ダクト修繕	1,689	26.3.14	設備
修 141	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、2階サークル活動室空調設備修繕	1,995	26.3.17	設備
修 142	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、2階会議室照明器具修繕	1,816	26.3.19	設備
修 143	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、5階会議室空調設備修繕	1,886	26.2.17	設備
修 144	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、スプリンクラー制御盤室他修繕	1,862	26.2.20	設備
修 145	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、2階サークル活動室床他修繕	1,995	26.3.17	建築
修 146	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、2階会議室修繕	1,995	26.3.19	建築
修 147	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、4階スタジオ内電気設備修繕	1,544	26.3.24	設備
修 148	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、防犯カメラシステム修繕	1,523	26.3.5	設備
修 149	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、4階スタジオ修繕	1,995	26.3.20	建築
修 150	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、エントランス修繕	1,995	26.3.20	建築

修繕調書

別表4

教育委員会事務局

監査実施番号	件名	契約額 (千円)	契約日	工種
修 151	京都市生涯学習総合センター修繕 ただし、サークル活動室音響設備修繕	1,039	26.2.26	設備
修 152	京都市生涯学習総合センター山科修繕 ただし、映像送信システム修繕	1,988	26.3.24	設備
修 153	京都市生涯学習総合センター山科修繕 ただし、空調機修繕	1,995	26.3.24	設備
修 154	電動式移動観覧席経年劣化部品交換修繕	1,312	26.01.06	設備
修 155	京都市立淳風小学校 飛散防止フィルムその他修繕	1,932	25.8.6	建築
修 156	エレベータNo.1, 2号機定期点検時指摘事項取替修繕	1,694	25.3.25	設備
修 157	水道管修繕代として	1,101	26.2.1	建築
修 158	乾燥室温風暖房機更新及び換気扇増設修繕	1,745	25.8.31	設備
修 159	事務所パッケージエアコン入替修繕	1,218	25.12.1	設備
修 160	第1・第2炊飯場雨風除け修繕	1,644	26.1.10	建築
修 161	テントハウス裏崩壊復旧修繕	1,521	25.11.5	土木

(監査事務局)