

## 平成 2 4 年 度 再 評 価 対 象 事 業 一 覧


### 再評価対象事業の該当条件

- ①事業採択後 5 年間を経過した時点で未着工の事業
- ②事業採択後 10 年間（廃棄物処理施設整備事業については 5 年間）を経過した時点で継続中の事業
- ③再評価の実施後 5 年間（下水道事業については 10 年間）を経過した時点で継続中の事業
- ④社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価を実施することが必要であると認められる事業

| 種<br>別                                         | 番<br>号 | 事 業 名            | 事業概要                     | 採択<br>年度 | 該当<br>条件 | 経過<br>年数<br>※ | 進捗率(%) |       | 備考            |
|------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------|----------|----------|---------------|--------|-------|---------------|
|                                                |        |                  |                          |          |          |               | H26. 3 | 再評価時  |               |
| 街<br>路<br>事<br>業                               | 1      | 伏見向日町線           | 延長 L=1, 104m<br>幅員 W=32m | H5       | ③        | 22            | 95. 9  | 95. 1 |               |
|                                                | 2      | 中山石見線            | 延長 L=1, 059m<br>幅員 W=25m | H5       | ③        | 22            | 69. 5  | 66. 1 |               |
|                                                | 3      | 御陵六地藏線<br>(第三工区) | 延長 L=632m<br>幅員 W=15m    | H4       | ③        | 23            | 25. 2  | 25. 0 |               |
| 河<br>川<br>事<br>業                               | 4      | 西野山川             | 延長 L=635m<br>幅員 W=9. 8m  | H5       | ③        | 22            | 88. 6  | 86. 2 |               |
|                                                | 5      | 西高瀬川<br>(有栖川工区)  | 延長 L=560m<br>幅員 W=20m    | H5       | ③        | 22            | 69. 1  | 65. 8 |               |
|                                                | 6      | 善峰川              | 延長 L=2, 100m<br>幅員 W=28m | S63      | ③        | 27            | 67. 4  | 65. 8 |               |
| 事<br>都<br>市<br>公<br>園                          | 7      | 宝が池公園<br>(広域公園)  | 面積 A=128. 9ha            | S49      | ③        | 41            | 58. 8  | 58. 8 |               |
| 整<br>土<br>地<br>区<br>画<br>事<br>業                | 8      | 洛北第三地区           | 面積 A=32. 1ha             | H5       | ③        | 22            | 100. 0 | 94. 1 | 平成25年度<br>完 成 |
| 総<br>住<br>宅<br>市<br>街<br>地<br>整<br>備<br>事<br>業 | 9      | 東九条地区            | 面積A=9. 43ha              | H5       | ③        | 22            | 65. 0  | 59. 1 |               |


※ 経過年数は平成26年度における年数を示す。

# 京都市街図 平成24年度 再評価対象事業箇所図



## 平成24年度再評価事業フォローアップ調書

(平成26年3月末)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                        |                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 街路事業 伏見向日町線                            |                                        | 事業所管課                                                                               | 建設局道路建設部道路建設課            |
| 事業区間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 自：京都市西京区大原野上里南ノ町<br>至：京都市西京区大原野石見町     |                                        | 延長及び幅員                                                                              | 延長L＝1, 104 m<br>幅員W＝32 m |
| 事業採択年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 平成5年度                                  | 完成予定年度                                 | 当初：平成12年度<br>変更：平成27年度（事業認可最終年度）                                                    |                          |
| 事業進捗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 箇所図                                    |                                                                                     |                          |
| 種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全体事業                                   | 平成25年度末                                |  |                          |
| 工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L＝1,104 m<br>C＝974 百万円                 | L＝1,104 m<br>C＝657 百万円                 |                                                                                     |                          |
| 用地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A＝35,653 m <sup>2</sup><br>C＝4,837 百万円 | A＝35,653 m <sup>2</sup><br>C＝4,837 百万円 |                                                                                     |                          |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C＝1,068 百万円                            | C＝1,047 百万円                            |                                                                                     |                          |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C＝6,879 百万円                            | C＝6,542 百万円                            |                                                                                     |                          |
| 進捗率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95.1%<br>【平成24年度再評価時】                  | 95.9%<br>【平成26年3月末】                    |                                                                                     |                          |
| 平成24年度再評価時点での課題、問題点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                        |                                                                                     |                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・「はばたけ未来へ！ 京プラン」実施計画＜改革編＞における道路整備事業の見直しに基づき、平成27年度までの4年間については、事業の進捗を可能な限り平準化する路線と位置付けられた。</li><li>・平成23年度工事で概成した東工区を、平成24年度工事で完成させ、中山石見線へ連携する西工区（大山崎大枝線以西）については、中山石見線の進捗に併せて、同時完成を目指すものである。</li><li>・評価委員会において、「広域交通体系のアクセス強化を図る道路であり、今後も関連事業の進ちよく併せて整備を進めていく必要があることから、『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。</li></ul> |                                        |                                        |                                                                                     |                          |
| 平成25年度の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                                                                     |                          |
| 平成26年3月26日に東工区（大山崎大枝線以東）の供用を開始した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                                                                     |                          |
| 平成26年度以降の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                        |                                                                                     |                          |
| 当面の目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                        |                                                                                     |                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・西工区について、中山石見線の進捗を踏まえて予算確保に努め、同時開通を目指す。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                        |                                                                                     |                          |
| 事業効果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                                                                     |                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・長岡京市域で整備済の外環状線や本市で整備中の中山石見線等と連携することにより、国道171号と国道9号等とを結ぶ幹線街路網の形成を図り、本市西部地域の交通渋滞を解消するとともに、大原野地域の生活道路に流入している通過交通を処理し、安全で円滑な道路交通の確保を図る。</li></ul>                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                                                                     |                          |
| 発現年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                                                                     |                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・平成26年3月26日 部分供用開始</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                        |                                                                                     |                          |

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

## 平成24年度再評価事業フォローアップ調書

(平成26年3月末)

|                                                                                                                                              |                         |                                    |                                                        |        |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 事業名                                                                                                                                          |                         | 街路事業 中山石見線                         |                                                        | 事業所管課  | 建設局道路建設部道路建設課                    |
| 事業区間                                                                                                                                         |                         | 自：京都市西京区大原野東竹の里町<br>至：京都市西京区大原野石見町 |                                                        | 延長及び幅員 | 延長L＝1,059m<br>幅員W＝25m            |
| 事業採択年度                                                                                                                                       |                         | 平成5年度                              |                                                        | 完成予定年度 | 当初：平成12年度<br>変更：平成27年度（事業認可最終年度） |
| 事業進捗<br>（ ）内は用地先行取得分含む                                                                                                                       |                         |                                    |                                                        | 箇所図    |                                  |
| 年度                                                                                                                                           | 全体事業                    |                                    | 平成25年度末                                                |        |                                  |
| 工事                                                                                                                                           | L＝1,059m<br>C＝1,847百万円  |                                    | L＝－m<br>C＝394百万円                                       |        |                                  |
| 用地                                                                                                                                           | A＝26,780㎡<br>C＝3,570百万円 |                                    | A＝23,670㎡<br>(A＝26,031㎡)<br>C＝3,167百万円<br>(C＝3,470百万円) |        |                                  |
| その他                                                                                                                                          | C＝858百万円                |                                    | C＝802百万円                                               |        |                                  |
| 計                                                                                                                                            | C＝6,275百万円              |                                    | C＝4,363百万円<br>(C＝4,666百万円)                             |        |                                  |
| 進捗率                                                                                                                                          | 66.1% ※<br>【平成24年度再評価時】 |                                    | 69.5%<br>(74.3%)<br>【平成26年3月末】                         |        |                                  |
| 平成24年度再評価時点での課題、問題点                                                                                                                          |                         |                                    |                                                        |        |                                  |
| ・用地買収に時間を要していたが、用地の未取得件数は残り1件（墓地）にまで減少している。<br>・評価委員会において、「広域交通体系のアクセス強化を図る道路であり、今後も関連事業の進捗にあわせて整備を進めて行く必要があることから、『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。 |                         |                                    |                                                        |        |                                  |
| 平成25年度取組                                                                                                                                     |                         |                                    |                                                        |        |                                  |
| ・善峰川橋梁（仮称）の左岸側橋台築造。<br>（右岸側は平成24年度に完成）<br>・「上里ちびっこ広場」移転を地元と協議。<br>・中断していた墓地管理委員会が再開され、用地買収へ向け動き出した。                                          |                         |                                    |                                                        |        |                                  |
| 平成26年度以降取組                                                                                                                                   |                         |                                    |                                                        |        |                                  |
| 当面の目標                                                                                                                                        |                         |                                    |                                                        |        |                                  |
| ・引き続き用地買収を進めるとともに、施工可能な場所から工事に着手する。                                                                                                          |                         |                                    |                                                        |        |                                  |
| 事業効果                                                                                                                                         |                         |                                    |                                                        |        |                                  |
| ・本市西部地域の幹線道路網を形成し、交通渋滞の解消と生活道路の通過交通の抑制を処理し、安全で円滑な道路交通の確保を図る。                                                                                 |                         |                                    |                                                        |        |                                  |

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

# 平成24年度再評価事業フォローアップ調書


(平成26年3月末)

|                                                                                                                                      |                                      |                                    |                                  |                                                 |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 事業名                                                                                                                                  |                                      | 街路事業 御陵六地藏線（第三工区）                  |                                  | 事業所管課                                           | 建設局道路建設部道路建設課                       |
| 事業区間                                                                                                                                 |                                      | 自：京都市伏見区小栗栖岩ヶ淵町<br>至：京都市伏見区小栗栖牛ヶ淵町 |                                  | 延長及び幅員                                          | 延長L＝632m<br>幅員W＝15m                 |
| 事業採択年度                                                                                                                               |                                      | 平成4年度                              |                                  | 完成予定年度                                          | 当初：平成8年度<br>変更：平成31年度<br>（事業認可最終年度） |
| 事業進捗 ※（ ）内は用地先行取得を含む                                                                                                                 |                                      |                                    |                                  | 箇所図                                             |                                     |
| 種別                                                                                                                                   | 全体事業                                 |                                    | 平成25年度末                          |                                                 |                                     |
| 工事                                                                                                                                   | L＝                                   | 632 m                              | L＝                               | 0 m                                             |                                     |
|                                                                                                                                      | C＝                                   | 546 百万円                            | C＝                               | 0 百万円                                           |                                     |
| 用地                                                                                                                                   | A＝                                   | 8,985 m <sup>2</sup>               | A＝                               | 3,756 m <sup>2</sup><br>(5,873 m <sup>2</sup> ) |                                     |
|                                                                                                                                      | C＝                                   | 3,090 百万円                          | C＝                               | 859 百万円<br>(1,306 百万円)                          |                                     |
| その他                                                                                                                                  | C＝                                   | 104 百万円                            | C＝                               | 82 百万円                                          |                                     |
| 計                                                                                                                                    | C＝                                   | 3,740 百万円                          | C＝                               | 941 百万円<br>(1,388 百万円)                          |                                     |
| 進捗率                                                                                                                                  | 25.0 % ※<br>(33.0 %)<br>【平成24年度再評価時】 |                                    | 25.2 %<br>(37.1 %)<br>【平成26年3月末】 |                                                 |                                     |
| 平成24年度再評価時点での課題，問題点                                                                                                                  |                                      |                                    |                                  |                                                 |                                     |
| ・平成8年度の国の補助重点化方針により，第二工区を優先して実施した。<br>・境界確定作業を再開したが，一部の作業が難航している。<br>・評価委員会において，「地域交通の円滑化を図るのに必要な路線であることから『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。 |                                      |                                    |                                  |                                                 |                                     |
| 平成25年度の実施                                                                                                                            |                                      |                                    |                                  |                                                 |                                     |
| ・買い取り請求のあった用地を買収した。                                                                                                                  |                                      |                                    |                                  |                                                 |                                     |
| 平成26年度以降の実施                                                                                                                          |                                      |                                    |                                  |                                                 |                                     |
| 平成26年度以降の取組                                                                                                                          |                                      |                                    |                                  |                                                 |                                     |
| ・平成24年3月に策定した「道路整備事業の見直し」に基づき，事業進捗を原則，平成27年度まで見送る。<br>・買い取り請求に応じ，可能な限り土地先行取得費による用地買収を進める。                                            |                                      |                                    |                                  |                                                 |                                     |

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

## 平成24年度再評価事業フォローアップ調書

(平成26年3月末)


|                                                                                                                                                                              |                         |                                    |  |                                                                                     |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 事業名                                                                                                                                                                          |                         | 河川事業 西野山川                          |  | 事業所管課                                                                               | 建設局土木管理部<br>河川整備課      |
| 事業区間                                                                                                                                                                         |                         | 自：京都市山科区西野山射庭ノ上町<br>至：京都市山科区西野山百々町 |  | 延長及び幅員                                                                              | 延長L＝635m<br>幅員W＝9.8m   |
| 事業採択年度                                                                                                                                                                       |                         | 平成5年度                              |  | 完成予定年度                                                                              | 当初：平成19年度<br>変更：平成29年度 |
| 事業進捗                                                                                                                                                                         |                         |                                    |  | 箇所図                                                                                 |                        |
| 種別                                                                                                                                                                           | 全体事業                    | 平成25年度末                            |  |  |                        |
| 工事                                                                                                                                                                           | L＝635m<br>C＝316百万円      | L＝407m<br>C＝184百万円                 |  |                                                                                     |                        |
| 用地                                                                                                                                                                           | A＝4,776㎡<br>C＝1,654百万円  | A＝4,113㎡<br>C＝1,575百万円             |  |                                                                                     |                        |
| その他                                                                                                                                                                          | C＝482百万円                | C＝413百万円                           |  |                                                                                     |                        |
| 計                                                                                                                                                                            | C＝2,452百万円              | C＝2,172百万円                         |  |                                                                                     |                        |
| 進捗率                                                                                                                                                                          | 86.2% ※<br>【平成24年度再評価時】 | 88.6%<br>【平成26年3月末】                |  |                                                                                     |                        |
| 平成24年度再評価時点での課題、問題点                                                                                                                                                          |                         |                                    |  |                                                                                     |                        |
| <div>・評価委員会において、「本河川の流域では、市街化の進行により、雨水流出量が増加し、浸水被害が発生しており、地元住民からも本事業の推進を望む声が多いことから、『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。</div> <div>・早期に、支川と本川の間にショートカット水路である捷水路新設の整備を行っていく必要がある。</div> |                         |                                    |  |                                                                                     |                        |
| 平成25年度の実績                                                                                                                                                                    |                         |                                    |  |                                                                                     |                        |
| <div>・本川と支川の合流部での通路橋の設置について地権者協議等を行った。</div>                                                                                                                                 |                         |                                    |  |                                                                                     |                        |
| 平成26年度以降の取組                                                                                                                                                                  |                         |                                    |  |                                                                                     |                        |
| 当面の目標                                                                                                                                                                        |                         |                                    |  |                                                                                     |                        |
| <div>・捷水路の早期完成に向け、関係者等との調整を行い、捷水路の整備を進める。</div>                                                                                                                              |                         |                                    |  |                                                                                     |                        |
| 事業効果                                                                                                                                                                         |                         |                                    |  |                                                                                     |                        |
| <div>・支川と本川の間に捷水路を新設することで、本河川の流下能力が高まる。</div>                                                                                                                                |                         |                                    |  |                                                                                     |                        |
| 発現年度                                                                                                                                                                         |                         |                                    |  |                                                                                     |                        |
| <div>・平成29年度</div>                                                                                                                                                           |                         |                                    |  |                                                                                     |                        |

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

## 平成24年度再評価事業フォローアップ調書

(平成26年3月末)

|        |                         |                                            |                     |        |                        |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|
| 事業名    |                         | 河川事業 西高瀬川(有栖川工区)                           |                     | 事業所管課  | 建設局土木管理部<br>河川整備課      |
| 事業区間   |                         | 自：京都市右京区梅津構口町(桂川合流域)<br>至：京都市右京区梅津後藤町(四条通) |                     | 延長及び幅員 | 延長L＝560m<br>幅員W＝20m    |
| 事業採択年度 |                         | 平成5年度                                      |                     | 完成予定年度 | 当初：平成19年度<br>変更：平成36年度 |
| 事業進捗   |                         |                                            |                     | 箇所図    |                        |
| 種別     | 全体事業                    |                                            | 平成25年度末             |        |                        |
| 工事     | L＝560m<br>C＝2,742百万円    | L＝437m<br>C＝1,646百万円                       |                     |        |                        |
| 用地     | A＝544㎡<br>C＝153百万円      | A＝544㎡<br>C＝153百万円                         |                     |        |                        |
| その他    | C＝688百万円                | C＝678百万円                                   |                     |        |                        |
| 計      | C＝3,583百万円              | C＝2,477百万円                                 |                     |        |                        |
| 進捗率    | 65.8% ※<br>【平成24年度再評価時】 |                                            | 69.1%<br>【平成26年3月末】 |        |                        |



平成24年度再評価時点での課題，問題点

- ・評価委員会において，「本河川の流域では，市街化の進行により，雨水流出量が増加し，浸水被害が発生しているため，事業効果を早期に発現させる必要があることから，『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。
- ・浸水被害の軽減に向けて早期に河川改修を行い，治水効果の発現を図る必要がある。

平成25年度の実組

- ・構口橋から南梅津橋の間における河川改修事業を行った。また，南梅津橋下流から梅津橋下流の区間について詳細設計を行った。

平成26年度以降の実組

当面の目標

- ・桂川合流地点から梅津橋までの区間については，平成36年度までの工事完了を目指す。

事業効果

- ・本河川の流下能力を高め，流域の治水安全度の向上が見込まれる。

発現年度

- ・平成36年度

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

## 平成24年度再評価事業フォローアップ調書

(平成26年3月末)

|                                                                                                                                                                                                |                                          |                                        |  |                                                                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 事業名                                                                                                                                                                                            |                                          | 河川事業 善峰川                               |  | 事業所管課                                                                               | 建設局土木管理部<br>河川整備課         |
| 事業区間                                                                                                                                                                                           |                                          | 自：京都市西京区大原野上里南ノ町<br>至：京都市西京区大原野灰方町     |  | 延長及び幅員                                                                              | 延長L＝2， 100 m<br>幅員W＝ 28 m |
| 事業採択年度                                                                                                                                                                                         |                                          | 昭和63年度                                 |  | 完成予定年度                                                                              | 当初：平成19年度<br>変更：平成39年度    |
| 事業進捗                                                                                                                                                                                           |                                          |                                        |  | 箇所図                                                                                 |                           |
| 種別                                                                                                                                                                                             | 全体事業                                     | 平成25年度末                                |  |  |                           |
| 工事                                                                                                                                                                                             | L＝ 2,100 m<br>C＝ 1,830 百万円               | L＝ 1,025 m<br>C＝ 1,298 百万円             |  |                                                                                     |                           |
| 用地                                                                                                                                                                                             | A＝ 44,317 m <sup>2</sup><br>C＝ 1,471 百万円 | A＝ 21,623 m <sup>2</sup><br>C＝ 933 百万円 |  |                                                                                     |                           |
| その他                                                                                                                                                                                            | C＝ 618 百万円                               | C＝ 409 百万円                             |  |                                                                                     |                           |
| 計                                                                                                                                                                                              | C＝ 3,919 百万円                             | C＝ 2,640 百万円                           |  |                                                                                     |                           |
| 進捗率                                                                                                                                                                                            | 65.8% ※<br>【平成24年度再評価時】                  | 67.4%<br>【平成26年3月末】                    |  |                                                                                     |                           |
| 平成24年度再評価時点での課題、問題点                                                                                                                                                                            |                                          |                                        |  |                                                                                     |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・評価委員会において、「本河川の流域では、洪水による浸水被害が発生しており、地元住民からも本事業の推進を望む声が多いことから、『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。</li><li>・引き続き、周辺の自然環境に配慮した河川改修を進め、事業効果の早期発現を図る必要がある。</li></ul> |                                          |                                        |  |                                                                                     |                           |
| 平成25年度の取組                                                                                                                                                                                      |                                          |                                        |  |                                                                                     |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・平成25年9月の台風18号の影響により、護岸崩落等の被害が発生したため、災害復旧工事を実施している。</li></ul>                                                                                            |                                          |                                        |  |                                                                                     |                           |
| 平成26年度以降の取組                                                                                                                                                                                    |                                          |                                        |  |                                                                                     |                           |
| 当面の目標                                                                                                                                                                                          |                                          |                                        |  |                                                                                     |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・引き続き、事業効果の早期発現に向け、本河川の改修を進めるとともに、周辺の自然環境に配慮した河川改修を進める。</li></ul>                                                                                        |                                          |                                        |  |                                                                                     |                           |
| 事業効果                                                                                                                                                                                           |                                          |                                        |  |                                                                                     |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・本事業の完了により、大雨による洪水を安全に流下させることができ、浸水被害のリスク軽減が図られる。</li></ul>                                                                                              |                                          |                                        |  |                                                                                     |                           |
| 発現年度                                                                                                                                                                                           |                                          |                                        |  |                                                                                     |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・平成39年度</li></ul>                                                                                                                                        |                                          |                                        |  |                                                                                     |                           |

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

## 平成24年度再評価事業フォローアップ調書


(平成26年3月末)

|                                                                                                                                                                         |                              |                                                          |                                |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|
| 事業名                                                                                                                                                                     |                              | 都市公園事業 宝が池公園（広域）                                         |                                | 事業所管課  | 建設局みどり政策推進室 |
| 事業区間                                                                                                                                                                    |                              | 京都市左京区上高野流田町8他地内                                         |                                | 延長及び幅員 | 面積A＝128.9ha |
| 事業採択年度                                                                                                                                                                  |                              | 昭和49年度                                                   |                                | 完成予定年度 | 平成34年度      |
| 事業進捗                                                                                                                                                                    |                              |                                                          |                                | 箇所図    |             |
| 年度                                                                                                                                                                      | 全体事業                         |                                                          | 平成25年度末<br>（ ）内は用地先行取得分含む      |        |             |
| 工事                                                                                                                                                                      | A＝ 128.9 ha<br>C＝ 7,163 百万円  | A＝ 62.7 ha<br>C＝ 3,170 百万円                               |                                |        |             |
| 用地                                                                                                                                                                      | A＝ 128.9 ha<br>C＝ 19,487 百万円 | A＝ 94.6 ha<br>(94.8 ha)<br>C＝ 12,510 百万円<br>(12,999 百万円) |                                |        |             |
| その他                                                                                                                                                                     | C＝ - 百万円                     | C＝ - 百万円                                                 |                                |        |             |
| 計                                                                                                                                                                       | C＝ 26,650 百万円                | C＝ 15,680 百万円<br>(16,169 百万円)                            |                                |        |             |
| 進捗率                                                                                                                                                                     | 58.8% ※<br>【平成24年度再評価時】      |                                                          | 58.8%<br>(60.7%)<br>【平成26年3月末】 |        |             |
|                                                                                                                                                                         |                              |                                                          |                                |        |             |
| 平成24年度再評価時点での課題，問題点                                                                                                                                                     |                              |                                                          |                                |        |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・計画区域が広大であるため，エリアを分けて順次整備を進めているが，事業が長期化している。</li><li>・評価委員会からは，『事業範囲の妥当性を継続的に検証すべき』という意見を付して，『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。</li></ul> |                              |                                                          |                                |        |             |
| 平成25年度の実績                                                                                                                                                               |                              |                                                          |                                |        |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・スポーツ広場エリアの未開園区域に新たに整備予定である体育館の基本調査を実施。</li><li>・松ヶ崎高山地内に京都らしい新たな桜景観を創造するための現況調査を実施。</li></ul>                                    |                              |                                                          |                                |        |             |
| 平成26年度以降の実績                                                                                                                                                             |                              |                                                          |                                |        |             |
| 当面の目標                                                                                                                                                                   |                              |                                                          |                                |        |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・スポーツ広場エリアの体育館の整備及び新たな桜景観の創造を進める。</li></ul>                                                                                       |                              |                                                          |                                |        |             |
| 事業効果                                                                                                                                                                    |                              |                                                          |                                |        |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・周辺の自然環境を生かして，新しいニーズに合う運動場，自然体験学習，憩いの場や防災等多様な機能を有する広域公園整備ができる。</li></ul>                                                          |                              |                                                          |                                |        |             |
| 発現年度                                                                                                                                                                    |                              |                                                          |                                |        |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・平成29年度（体育館供用開始予定）</li></ul>                                                                                                      |                              |                                                          |                                |        |             |

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す

## 平成24年度再評価事業フォローアップ調書

(平成26年3月末)

|                                                                                                         |                                     |                                  |                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 事業名                                                                                                     | 土地区画整理事業 洛北第三地区                     |                                  | 事業所管課                                                                               | 京都市洛北第三土地区画整理組合        |
| 事業区間                                                                                                    | 京都市左京区岩倉幡枝町他                        |                                  | 延長及び幅員                                                                              | 面積A＝32.1ha             |
| 事業採択年度                                                                                                  | 平成5年度                               |                                  | 完成予定年度                                                                              | 当初：平成14年度<br>変更：平成25年度 |
| 事業進捗                                                                                                    |                                     |                                  | 箇所図                                                                                 |                        |
| 年度                                                                                                      | 全体事業 ※※                             | 平成25年度末                          |  |                        |
| 工事                                                                                                      | A＝32.1ha<br>C＝4,340百万円              | A＝32.1ha<br>C＝4,340百万円           |                                                                                     |                        |
| 用地                                                                                                      | A＝㎡<br>C＝百万円                        | A＝㎡<br>C＝百万円                     |                                                                                     |                        |
| その他                                                                                                     | C＝4,369百万円                          | C＝4,369百万円                       |                                                                                     |                        |
| 計                                                                                                       | C＝8,709百万円                          | C＝8,709百万円                       |                                                                                     |                        |
| 進捗率<br>(仮換地<br>指定率)                                                                                     | 94.1% ※<br>(100.0%)<br>【平成24年度再評価時】 | 100.0%<br>(100.0%)<br>【平成26年3月末】 |                                                                                     |                        |
| 平成24年度再評価時点での課題，問題点                                                                                     |                                     |                                  |                                                                                     |                        |
| (1) 未整備である区画道路と宅地整地を行い，事業の早期完了に向けて事業進捗を図る。                                                              |                                     |                                  |                                                                                     |                        |
| (2) 評価委員会においては，「事業の進捗率は94.1％に達し，事業は最終段階を迎えており，事業完了となる換地処分に向けて，順調に進ちよくしていることから『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。 |                                     |                                  |                                                                                     |                        |
| 平成25年度の実績                                                                                               |                                     |                                  |                                                                                     |                        |
| ・平成25年5月に換地計画の縦覧を実施し，同年7月に換地計画の認可を得た。                                                                   |                                     |                                  |                                                                                     |                        |
| ・平成25年7月に換地処分通知を発送し，同年10月に換地処分完了公告が行われた。                                                                |                                     |                                  |                                                                                     |                        |
| ・平成25年10月に区画道路全路線の引継を完了した。                                                                              |                                     |                                  |                                                                                     |                        |
| ・平成26年3月に土地区画整理組合の解散認可を得て，清算組合へ移行した。                                                                    |                                     |                                  |                                                                                     |                        |
| 平成26年度以降の実績                                                                                             |                                     |                                  |                                                                                     |                        |
| 事業効果                                                                                                    |                                     |                                  |                                                                                     |                        |
| 都市計画道路を根幹とした有機的な区画道路・公園等の配置により良好な宅地化が進み，今後ますます地域の発展が期待できる。                                              |                                     |                                  |                                                                                     |                        |
| 発現年度                                                                                                    |                                     |                                  |                                                                                     |                        |
| 平成25年度                                                                                                  |                                     |                                  |                                                                                     |                        |

※再評価を実施した年度当初の事業推進率を示す。

※※事業費は清算事務費を含まない。

## 平成24年度再評価事業フォローアップ調書

(平成26年3月末)

|                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                          |  |        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------------------------|
| 事業名                                                                                                                                                                                               |                                           | 東九条地区住宅市街地総合整備事業                                                                         |  | 事業所管課  | 都市計画局住宅室<br>すまいまちづくり課  |
| 事業区間                                                                                                                                                                                              |                                           | 京都市南区東九条東岩本町，<br>南岩本町，北河原町，南河原町                                                          |  | 整備区域面積 | A＝9．43ha               |
| 事業採択年度                                                                                                                                                                                            |                                           | 平成5年度                                                                                    |  | 完成予定年度 | 当初：平成14年度<br>変更：平成29年度 |
| 事業進捗（ ）内は用地先行取得分含む                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                          |  | 箇所図    |                        |
| 種別                                                                                                                                                                                                | 全体事業※※                                    | 平成25年度末※※                                                                                |  |        |                        |
| 老朽住宅<br>除却                                                                                                                                                                                        | L＝ 370 戸<br>C＝ 1,855 百万円                  | L＝ 357 戸<br>C＝ 1,118 百万円                                                                 |  |        |                        |
| 用地<br>取得                                                                                                                                                                                          | A＝ 26,749 m <sup>2</sup><br>C＝ 12,692 百万円 | A＝ 24,575 m <sup>2</sup><br>(A＝25,800 m <sup>2</sup> )<br>C＝ 8,844 百万円<br>(C＝ 9,245 百万円) |  |        |                        |
| 建設<br>その他                                                                                                                                                                                         | 202 戸<br>C＝ 6,705 百万円                     | 202 戸<br>C＝ 3,852 百万円                                                                    |  |        |                        |
| 計                                                                                                                                                                                                 | C＝ 21,252 百万円                             | C＝ 13,814 百万円<br>(C＝14,215 百万円)                                                          |  |        |                        |
| 進捗率                                                                                                                                                                                               | 59.1% ※<br>【平成24年度再評価時】                   | 65.0%<br>(66.9%)<br>【平成26年3月末】                                                           |  |        |                        |
| 平成24年度再評価時点での課題，問題点                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                          |  |        |                        |
| ・権利関係が複雑な物件が多く，買収交渉に時間を要している。<br>・公園・緑地の計画地については，大部分が未整備となっている。<br>・評価委員会において，「コミュニティ住宅，改良更新住宅及び地区施設の整備は完了し，地区の住環境整備は進んでいるが，依然として老朽住宅が密集し，防災及び住環境上の課題を抱える街区が残存していることから，『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。 |                                           |                                                                                          |  |        |                        |
| 平成25年度の実施                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                          |  |        |                        |
| ・北河原市営住宅の解体撤去工事を実施した（平成25年5月末完了）。<br>・用地買収3戸，除却28戸を実施した。                                                                                                                                          |                                           |                                                                                          |  |        |                        |
| 平成26年度以降の実施                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                          |  |        |                        |
| 当面の目標                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                          |  |        |                        |
| ・用地買収及び除却を推進し，密集状態の解消により地域の防災性を高める。<br>・事業用地の活用に取り組み，事業全体の完了を目指す。                                                                                                                                 |                                           |                                                                                          |  |        |                        |
| 事業効果                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                          |  |        |                        |
| ・本事業を進めることによって，地域の防災性の向上と住環境の整備，改善が期待できる。                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                          |  |        |                        |

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

※※平成25年3月25日の事業計画変更に伴い、事業費等については見直しを行っている。