

|                |  |        |  |
|----------------|--|--------|--|
| 施策番号           | 2204   |        |  |
| 施策名            | 無電柱化等による魅力あふれる道路空間の創出  |        |  |
| 概要             | 美しい京都の町並みを形成するため、景観形成がとくに必要な地区で無電柱化を推進するほか、舗装等について道路空間のデザインに配慮した整備を行う。 |        |  |
| 担当局・部室         | 建設局・道路建設部  | 共管局・部室 |  |
| 上位政策           | 22 景観  |        |  |
| 施策に関する主な分野別計画等 | 京都市歴史的風致維持向上計画，京（みやこ）の道デザイン指針  |        |  |

### 施策の評価

#### 1 客観指標評価

| 指標名                                | 24年度 | 25年度 | 26年度評価 |          |       |       |    |         |  |
|------------------------------------|------|------|--------|----------|-------|-------|----|---------|--|
|                                    |      |      | 前回値    | 最新値      | 目標値   | 達成度   | 評価 | 指標のウエイト |  |
| 1 歴史まちづくり法による道路修景整備地区の無電柱化完了延長(km) | b    | e    | 0.08   | 0.22     | 0.458 | 48.0% | c  | 1.00    |  |
| 2 -                                | -    | -    | -      | -        | -     | -     | -  | -       |  |
| 3 -                                | -    | -    | -      | -        | -     | -     | -  | -       |  |
| 4 -                                | -    | -    | -      | -        | -     | -     | -  | -       |  |
| 5 -                                | -    | -    | -      | -        | -     | -     | -  | -       |  |
| 6 -                                | -    | -    | -      | -        | -     | -     | -  | -       |  |
|                                    |      | b    | e      | 客観指標総合評価 |       |       |    | c       |  |

#### 2 市民生活実感評価

\*この評価は、毎年5月頃に実施している京都市市民生活実感調査のアンケート結果を基にしています。

| 設問                                   | 26年度回答 |              |           |                |        |     | 有効回答者数 | 評価 |
|--------------------------------------|--------|--------------|-----------|----------------|--------|-----|--------|----|
|                                      | そう思う   | どちらかと言うとそう思う | どちらとも言えない | どちらかと言うとそう思わない | そう思わない |     |        |    |
| 1 大通りや歴史的地区から電柱が取り除かれ、美しい公共空間が増えている。 | 44     | 158          | 148       | 95             | 58     | 503 | c      |    |
|                                      | 8.7%   | 31.4%        | 29.4%     | 18.9%          | 11.5%  |     |        |    |
| 2 -                                  |        |              |           |                |        |     | -      |    |
| 3 -                                  |        |              |           |                |        |     | -      |    |
| 4 -                                  |        |              |           |                |        |     | -      |    |
| 5 -                                  |        |              |           |                |        |     | -      |    |
| 市民生活実感調査総合評価                         |        |              |           |                |        |     | c      |    |

### 3 総合評価(客観指標総合評価+市民生活実感調査総合評価)

|  |                          |                               |   |   |   |          |   |
|--|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|----------|---|
| <b>C</b>   | <b>施策の目的がそれぞれ達成されている</b> |                               |   |   |   | 25<br>年度 | D |
|  | 重み付け                     | <input type="checkbox"/> 客観指標 | c | <input checked="" type="checkbox"/> 市民の実感 | c |          |   |
| (重み付けの理由)<br>町並みの美しさは実感されてこそ価値があるので、市民生活実感評価を重視する。   |                          |                               |   |   |   | 24<br>年度 | C |
| (原因分析)<br>【客観指標】1工事箇所の電線共同溝新設工事が完成し、整備延長が進んだことからe→c評価となり、前年度より改善した。<br>【市民の実感】無電柱化については、幹線道路や景観に配慮すべき地域を中心に取組を進めており、市民が身近に利用する道路で、無電柱化された路線(道路)が少ないことから、無電柱化により美しい公共空間が増えていると実感した回答が4割程度にとどまったと考えられ、昨年度に引き続きc評価となった。 |                          |                               |   |   |   |          |   |

#### 今後の方向性の検討

#### <この施策を構成する事務事業>

|    | 事業名    | 事業費の状況(千円)  |             | 26年度事務事業評価結果<br>における目標達成度評価 | 担当局 |
|----|--------|-------------|-------------|-----------------------------|-----|
|    |        | 25年度<br>決算額 | 26年度<br>予算額 |                             |     |
| 1  | 無電柱化事業 | 420,369     | 500,935     | —                           | 建設局 |
| 2  |        |             |             |                             |     |
| 3  |        |             |             |                             |     |
| 4  |        |             |             |                             |     |
| 5  |        |             |             |                             |     |
| 6  |        |             |             |                             |     |
| 7  |        |             |             |                             |     |
| 8  |        |             |             |                             |     |
| 9  |        |             |             |                             |     |
| 10 |        |             |             |                             |     |
| 11 |        |             |             |                             |     |
| 12 |        |             |             |                             |     |
| 13 |        |             |             |                             |     |
| 14 |        |             |             |                             |     |
| 15 |        |             |             |                             |     |
| 16 |        |             |             |                             |     |
| 17 |        |             |             |                             |     |
| 18 |        |             |             |                             |     |
| 19 |        |             |             |                             |     |
| 20 |        |             |             |                             |     |

\*予算額には人件費及び施設管理に係る経費を含みます。

#### <今後の方向性>

- 景観に配慮すべき地域での無電柱化事業には1km当たり約9億円という多額の費用が必要なことから、今後も予算確保に向けて取組を進める。
- 無電柱化に伴い、電柱に共架されている変圧器を地上に設置する必要があるが、地上機器の設置には大きなスペースを要するため、沿道住民の方々からの合意を得るのに時間を要している。引き続き、沿道住民との緊密な対話を継続するとともに、地上機器のコンパクト化を企業者に要望するなど、合意が得られやすい環境づくりに努め、早期に事業着手、事業進捗が図れるよう取り組んでいく。

|  |                                   |  |  |               |                                       |       |
|--|-----------------------------------|--|--|---------------|---------------------------------------|-------|
| 施策名  | 2204                              | 無電柱化等による魅力あふれる道路空間の創出  |  |               |                                       |       |
| 指標名  | 歴史まちづくり法による道路修景整備地区の無電柱化完了延長 (km) |  |  |               |                                       |       |
| 担当課  | 道路環境整備課                           | 連絡先  | 222-3570   |               |                                       |       |
| <b>1 指標の説明</b>   |                                   |  |  |               |                                       |       |
| 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）に基づき策定した「京都市歴史的風致維持向上計画」に記載のある道路修景整備地区での無電柱化完了延長     |                                   |  |  |               |                                       |       |
| <b>2 指標の意味</b>   |                                   |  | <b>3 算出方法・出典等</b>  |               |                                       |       |
| 歴史的な町並み景観に配慮した美しい公共空間の創出状況を示す指標  |                                   |  | 算出方法：道路修景整備地区全4地区の無電柱化に係る総事業費と毎年の執行业業費との割合を整備延長に換算して算出（（執行业業費/総事業費）×計画総延長）<br>出典：事業担当課調べ |               |                                       |       |
| <b>4 数値</b>  |                                   |  |  |               |                                       |       |
|  | 前回数値                              | 最新数値   | 推移   | 目標値           |                                       |       |
|  | 24年度                              | 25年度   |  | 数値            | 根拠                                    | 達成度   |
| 数値   | 0.08                              | 0.22   | 0.14km増  | 0.458         | 平成32年度目標値（4.58km）を達成するために当該年度に達成すべき数値 | 48.0% |
|  | 全国順位                              | 中長期目標  |  |               | 備考                                    |       |
|  |                                   | 数値   | 目標年次   | 達成度           |                                       | 根拠    |
| 数値   |                                   |  |  |               |                                       |       |
| <b>5 評価基準</b>  |                                   | <b>6 基準説明</b>  |  | <b>7 評価結果</b> |                                       |       |
| 単年度目標に対する達成度が<br>a：80%以上<br>b：60%以上～80%未満<br>c：40%以上～60%未満<br>d：20%以上～40%未満<br>e：20%未満 |                                   | 当該指標については、電線管理者や地元の合意形成・協力が必要不可欠であることから、80%以上をa、以下20%刻みで基準を設定した。 |  | 24            | 25                                    | 26    |
|  |                                   |  |  | b             | e                                     | c     |