

【資料1】

京都市歴史まちづくり推進協議会委員名簿（H25.4.1）

（五十音順敬称略）

No.	所属	役職	氏名	備考
1	花園大学文学部文化遺産学科 京都大学	教授 名誉教授	高橋 康夫	座長
2	京都大学大学院人間・環境学研究科	准教授	中嶋 節子	
3	大阪芸術大学芸術学部文芸学科	教授	西岡 陽子	
4	京都美術工芸大学工芸学部 京都工芸繊維大学	教授 名誉教授	日向 進	副座長
5	京都府立大学人間環境学部環境デザイン学科	教授	宗田 好史	
6	公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター	理事長	三村 浩史	
7	京都府教育庁指導部文化財保護課	課長	磯野 浩光	
8	京都市都市計画局	景観創生監	西澤 亨	新任
9	京都市文化市民局文化芸術都市推進室	文化財 担当部長	北村 信幸	
10	京都市建設局建設企画部	技術総括 担当部長	横木 孝司	

計画掲載事業についての平成24年度実績及び平成25年度予定

所管局	頁	3章記	章	項	号	事業名	現在の状況	平成24年度末時点での進捗 平成24年度の実施内容等	平成24年度決算 見込額(百万円)	平成25年度(以降)の実施予定	平成25年度予算 額(百万円)	
歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項												
(1) 道路修景整備事業												
建設局	299		7	2	1	ア	道路修景整備事業 北野上七軒界わい地区	実施中	石碑2基及び情報板(観光案内板)3基の設置、抜柱工事23本を実施した。			
建設局	302		7	2	1	イ	道路修景整備事業 小川通周辺地区	実施中	現地調査や電線地中化を行うための平面・縦断計画等の詳細設計に着手した。	128	歩行者数交通量調査、地域住民満足度調査等を実施予定。 小川通の詳細設計及び電線共同溝本体工事を実施予定。	
建設局	303		7	2	1	ウ	道路修景整備事業 三条周辺地区	実施中	事業着手に向け、関係機関と協議を実施した。		引き続き、事業着手に向け関係機関と協議予定。	
建設局	305		7	2	1	エ	道路修景整備事業 清水周辺地区	実施中	松原通(産寧坂～東大路通)において、電線類を地中化する電線共同溝本体工事に着手した。		松原通の電線共同溝本体工事が完了予定。	
(2) 無電柱化等事業												
建設局	307		7	2	2	ア	無電柱化等事業	実施中	【清水寺】:松原通(清水寺門前～産寧坂)の抜柱工事完了。 【銀閣寺】:策定した全体工事計画を基に、電線共同溝本体工事の着工に向け、関係機関と調整を行った。 【嵯峨鳥居本】、【渡月橋南詰】の電線共同溝本体工事を実施中。 無電柱化事業実績(累計) 約60km(平成24年度末時点)(電線共同溝整備延長(累計)とする。(直轄国道分を除く。))	70	銀閣寺電線共同溝工事着手予定。 嵯峨鳥居本電線共同溝本体工事完了予定。 渡月橋南詰電線共同溝本体工事完了予定。	371
京都国道事務所	308		7	2	2	イ	無電柱化事業	実施中	9号大宮西部地区(下京区中堂寺庄ノ内町～右京区西院南高田町) 約0.8km/1.0km, 171号上久世地区(南区久世川原町～南区久世殿城町) 約2.0km/2.0kmの電線類を地中化する電線共同溝本体工事が完了。	565	抜柱に向けて電線管理者と調整を行う予定。	530
(3) 間伐材を利用した道路付属物の整備事業												
建設局	309		7	2	3		横断防止柵等への間伐材活用事業	実施中	京都御苑周辺(烏丸通交差点部3箇所)実施。	6	京都御苑周辺(烏丸通バス停部、交差点部11箇所)予定。	26
(4) 京(みやこ)のみちデザイン指針の策定												
建設局	310		7	2	4		京(みやこ)のみちデザイン指針の策定	実施済				
(5) 観光案内標識の充実整備												
産業観光局	311		7	2	5	ア	観光案内標識の整備	実施中	名所説明立札の新設を2箇所、修繕を5箇所実施済。	1	引き続き、名所説明立札等の整備を行う。	2
産業観光局	311		7	2	5	ア	観光案内標識アップグレード推進事業	実施中	東山、岡崎・銀閣寺、嵯峨・嵐山、中心市街地、北野において観光案内標識を整備。	99	金閣寺、龍安寺、太秦、伏見、伏見稲荷、中心市街地等における観光案内標識の整備を行う。	50
産業観光局	312		7	2	5	イ	ぐるり界わい・観光案内標識ネットワーク化	実施済				
東山区	312		7	2	5	ウ	観光案内標識等のネットワーク化の推進(東山区)	実施中	今後新たな観光案内標識が設置されることから、地上機器の装飾など新たな魅力創出の手法について、東山「観光・交通・環境」協力会議と連携し、検討を行った。	—	引き続き東山「観光・交通・環境」協力会議と連携し、地上機器の装飾など新たな魅力創出の手法について、検討する。	—
建設局	314		7	2	5	エ	「まちかどまっぷ」の整備事業	実施済	烏丸通沿い新風館前に1基整備。	2	特になし。	—
(6) 交通環境・駐車場等整備												
都市計画局	315		7	2	6	ア	「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進	検討中	四条通の歩道拡幅と公共交通優先化に向け、おおまかな沿道アクセススペースの配置について、関係者間で合意。	11	四条通の歩道拡幅と公共交通優先化に向けた詳細設計を実施した後、工事着手。	13
都市計画局	316		7	2	6	イ	新・駐車場整備計画の策	実施済				
都市計画局	317		7	2	6	ウ	観光地交通対策	実施中	秋の観光ピーク時に、京都府警等関係機関との連携の下、交通の円滑化と歩行者空間を創出するための臨時交通規制等の交通対策をパークアンドライドと併せて実施。	21	平成24年度の交通対策の成果や課題を踏まえ、引き続き、地元住民や事業者、京都府警等関係機関との連携の下、交通の円滑化と安全快適な歩行者空間の創出に取り組む。	22
建設局	318		7	2	6	エ	都心部放置自転車等対策アクションプログラム	実施済				
(7) 御霊橋改修事業												
建設局	320		7	2	7		御霊橋改修事業	実施中	用地測量及び物件補償調査を実施。	3	詳細設計及び用地買収を実施。	174
(8) 文化財とその周辺を守る防災水利整備事業												
消防局	321		7	2	8		文化財とその周辺を守る防災水利整備事業	実施済				
(9) 都市公園事業												
建設局	322		7	2	9		都市公園事業【淀城跡公園】	今後検討予定	特になし。	—	地元と連携し、基本計画案を策定予定。	—

計画掲載事業についての平成24年度実績及び平成25年度予定

様式2

所管局	頁	3章	項	号	事業名	現在の状況	平成24年度末時点での進捗 平成24年度の実施内容等	平成24年度決算 見込額(百万円)	平成25年度(以降)の実施予定	平成25年度予算 額(百万円)	
その他、歴史的風致の維持及び向上に資する事業											
(1) 歴史的建造物の保全・再生事業											
文化市民局	323		7	3	1	ア	二之丸御殿他構造及び破損調査工事事業	実施済			
文化市民局	323		7	3	1	ア	二条城二之丸御殿門・築地保存修理事業	実施中	140	第一期工事中	83
文化市民局	323		7	3	1	ア	旧三井家下鴨別邸主屋他保存修理事業	実施中	6	引き続き、修理等を行っていく。	69
文化市民局	323		7	3	1	ア	若倉具視邸旧宅保存修理事業	実施済			
文化市民局	324		7	3	1	ア	名勝無鄰菴庭園の整備	実施中	5	引き続き、保存管理計画案及び整備計画案に沿った庭園の維持管理を実施。	5
文化市民局	325		7	3	1	ア	京都市指定登録文化財修理等助成事業	実施中	45	引き続き、修理等を行っていく。	44
都市計画局	325		7	3	1	ア	伝統的建造物群保存地区における修理・修景助成:24件	実施中	26	引き続き、修理・修景事業を行っていく。	29
都市計画局	327		7	3	1	イ	歴史的町並み再生事業	実施中	8	引き続き、修理・修景事業を行っていく。	19
都市計画局	328		7	3	1	ウ	歴史的町並み再生事業	実施中	17	引き続き、修理・修景事業を行っていく。	19
都市計画局	329		7	3	1	エ	歴史的町並み再生事業	実施中	2	引き続き、修理・修景事業を行っていく。	3
都市計画局	330		7	3	1	オ	歴史的町並み再生事業	実施中	29	引き続き、修理・修景事業を行っていく。	37
都市計画局	330		7	3	1	カ	歴史的町並み再生事業	実施中	4	引き続き、修理・修景事業を行っていく。	6
都市計画局	339		7	3	1	キ	姉小路界わい地区街なみ環境整備事業	実施中	3	引き続き、地区内の修理・修景事業を実施する。	4
都市計画局	340		7	3	1	ク	京町家耐震診断士派遣事業	実施中	18(※)	引き続き、耐震診断士派遣を実施する。 受付件数150件程度	27
都市計画局	340		7	3	1	ケ	京町家等耐震改修助成事業	実施中	13(※)	引き続き、耐震改修助成を実施する。 受付件数30件程度	27
都市計画局	341		7	3	1	コ	京町家改修助成モデル事業、京町家改修助成事業	実施中	10	引き続き、景観形成に寄与する京町家の改修工事等への助成を実施する。	18
都市計画局	342		7	3	1	サ	京町家まちづくり調査	実施済			
文化市民局	343		7	3	1	シ	大学との連携による未指定文化財庭園の調査	実施中	2	引き続き、町家を含む民家の庭の調査を行う。	0
(2) 自然・歴史的景観の保全											
都市計画局	344		7	3	2		歴史的風土特別保存地区内の土地買入れ事業、歴史的風土特別保存地区内の施設整備事業、歴史的風土特別保存地区内買入地の維持管理	実施中	667	・小倉山の森林再生に向けた事業計画に基づく森林整備事業に着手するとともに、引き続き、歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ、施設整備、維持管理を行う。	424
都市計画局	345		7	3	2		三山森林景観保全・再生ガイドラインの作成	実施済			
(3) 良好な景観の誘導											
都市計画局	346		7	3	3		優良屋外広告物誘導事業、屋外広告物の簡易除却	実施中	24	前年度の取組を継続し、すべての違反広告物に対する是正指導に着手する。 また、市民、経済界、広告業界などと一体となり、京都にふさわしい広告景観の形成に向けた取組を進めていく。	385

計画掲載事業についての平成24年度実績及び平成25年度予定

様式2

所管局	頁	3章	項	号	事業名	現在の状況	平成24年度末時点での進捗 平成24年度の実施内容等	平成24年度決算 見込額(百万円)	平成25年度(以降)の実施予定	平成25年度予算 額(百万円)	
(4) まちの活性化、魅力の発信事業											
都市計画局	347		7	3	ア	職住共存地区整備推進事	実施済				
都市計画局	347		7	3	ア	まちづくりに係る調査・企画・支援事業	実施中	まちづくり・市街地整備に係る情報収集、調査・企画、連絡・調整を行っている。 また、地域住民、事業者及びまちづくりの活動団体等が取り組むまちづくりに関して、相談、情報提供及び支援を行っている。	3	御池通及び鳥丸通において、にぎわい創出に向けた意見交換会やイベント等を行うとともに、地区計画策定の機運が高まった地域において、地区計画策定支援を行う。	3
総合企画局	348		7	3	イ	官民地域連携エリアマネジメント組織の運営・事業推進	実施中	【京都岡崎レッドカーベット】平成24年9月22・23日実施。 【岡崎ときあかり】平成24年10月26日～28日実施。	39	引き続き、多くの市民や関係主体との連携の下で、「京都岡崎レッドカーベット」や「岡崎ときあかり」等の魅力創出事業を実施するとともに、ICTを活用した総合的な案内・情報発信に取り組む。	75
文化市民局	349		7	3	イ	京都都会館再整備	実施中	建て替え予定の第一ホールについては、平成25年3月末に解体完了。	300	実施設計及び工事着手。	2,868
文化市民局	349		7	3	イ	京都市動物園再整備事業	実施中	・新「おとぎの国」開園。 ・「もうじゅうワールド」整備、「アフリカの草原」整備等の工事着工。	632	共汗でつくる新「京都市動物園構想」に基づき、整備を推進する。 「アフリカの草原」オープン、「ひかり・みず・みどりの熱帯動物館」オープン、東エントランスオープン予定。	1,087
産業観光局	350-1		7	3	イ	神宮道と岡崎公園の再整備事業	実施中	【京都岡崎レッドカーベット】平成24年9月22・23日実施。	—	測量、交通量調査、計画策定を実施。	38
東山区	351		7	3	ウ	東山わがまち「地域資源」マップ(仮称)の作成	実施済				
下京区	352		7	3	エ	下京区内全域スタンプラリー	実施済				
産業観光局	352		7	3	オ	京都・花灯路	実施中	【嵐山花灯路】平成24年12月8日(土)～17日(月)まで実施。 ・来場者114万3千人 【東山花灯路】平成25年3月8日(金)～3月17日(日)まで実施。 ・来場者121万5千人	47	引き続き事業を行う。	47
産業観光局	353		7	3	カ	保勝会事業補助	実施中	18の保勝会への事業補助を実施。	2	引き続き、保勝会への補助を行う。	2
(5) 文化財・伝統文化等の保全・活性化事業											
産業観光局	354	有	7	3	ア	京都市伝統産業技術功労者顕彰制度、京都市伝統産業技術後継者育成制度、京都市伝統産業「未来の名匠」認定制度	実施中	・顕彰制度では新たに23人を表彰。 ・育成制度では新たに14名の若手後継者に育成資金を支給。 ・「未来の名匠」認定制度では10名を認定。	19	引き続き事業を行う。	20
産業観光局	354	有	7	3	イ	「伝統産業の日」関連事業	実施中	春分の日の「伝統産業の日」に合わせて「きもの乗車無料」や各種展示会など関連事業を実施。	13	引き続き事業を行う。	13
産業観光局	355	有	7	3	ウ	京都市伝統産業ふれあい館の運営	実施中	各種体験教室や、ふれあい館セミナーの開催。	30	引き続き事業を行う。	30
産業観光局	356		7	3	エ	京もの一家に一品推進事業、伝統的工芸品月間国民会議全国大会	実施済				
産業観光局	356-2		7	3	オ	京もの国内市場開拓事業	実施中	東京、赤坂サカスにて「BRAND NEW KYOTOプロジェクトin赤坂サカス」を実施。	10	引き続き、首都圏にて事業を行う。	10
産業観光局	356-2		7	3	ア	京もの海外市場開拓事業	実施中	パリ、上海において展示商談会を実施。	9	平成25年度は、「中小企業・海外展開支援事業」として実施。	—
産業観光局	357		7	3	カ	京の「匠」ふれあい事業	実施中	延べ約1,200人の職人さんが実演や制作実習を実施。	19	引き続き事業を行う。	42
産業観光局	357		7	3	キ	京ものきらめきチャレンジ事業	実施済	「大消費地」京もののある暮らし「海外」をテーマに事業者を募集、6事業者の創造的な活動を支援。	8	平成24年度をもって事業終了。	—
産業観光局	358		7	3	ク	和装産業活性化戦略プランの推進	実施済				
北区	358		7	3	ケ	北区伝統ブランドいきいき発信事業	実施済				
文化市民局	359		7	3	イ	五感で感じる和の文化事業	実施中	平成24年11月に京都創生座を主催。	17	引き続き事業を行う。	10
文化市民局	360	有	7	3	イ	京都文化祭典	実施中	平成24年9月16日から11月3日まで開催。	42	25年度も昨年度どおり開催予定。	24
文化市民局	361	有	7	3	イ	市民狂言会	実施中	年4回実施。	3	25年度も昨年度どおり開催予定。	3
文化市民局	361	有	7	3	イ	京都新能	実施中	平成24年5月31日、6月1日実施。	1	25年度も昨年度どおり開催予定。	1
産業観光局	362		7	3	イ	花街の伝統芸能保存育成事業	実施中	花街の伝統芸能を保存・継承することを目的として設立された「公益財団法人京都伝統伎芸振興財団(おおきに財団)」の行う伝統芸能保存・育成事業を助成。	2	引き続き助成を行う。	2
産業観光局	362		7	3	イ	葵祭・時代祭の運営等に対する支援事業、時代祭活性化助成事業	実施中	葵祭行列協賛会及び時代祭協賛会を通じて、執行費用の助成を実施。	11	引き続き助成を行う。	12
教育委員会	363		7	3	イ	伝統文化体験総合推進事業	実施中	副読本「わたしたちの伝統産業」を活用した学習や、葵祭・時代祭の見学、伝統文化に関わる体験活動など、子どもたちに京都の伝統文化を尊重する心を育むための取組を推進している。 また、教職員を対象に伝統文化をテーマとした研修講座を実施し、教職員の指導力の向上を目指している。	各種文化行事(5)及び体験活動実践推進事業(42)の内数 合計(47)	引き続き、「古典の日に関する法律」の趣旨を踏まえ、文化的・歴史的遺産や京都三大祭の見学並びに調べ学習、地域の伝統行事への参加等を各校において行うとともに、伝統文化に関する専門家の派遣など、子どもたちが伝統文化や伝統産業を直接体験する機会の創出や、教職員研修講座の充実など、子どもたちに京都の伝統文化を尊重する心を育むよう努める。	各種文化行事(5)及び体験活動実践推進事業(45)の内数 古典の日法制化に伴う事業(6)の内数 合計(56)
上京区	364		7	3	イ	上京区の伝統文化をまるごと体験!!～ちびっ子豆博士の育成	実施済				

計画掲載事業についての平成24年度実績及び平成25年度予定

様式2

所管局	頁	3章記	章	項	号	事業名	現在の状況	平成24年度末時点での進捗 平成24年度の実施内容等	平成24年度決算 見込額(百万円)	平成25年度(以降)の実施予定	平成25年度予算 額(百万円)	
東山区	364		7	3	5	イ	東山区民ふれあい文化財鑑賞会	実施中	三十三間堂, 法住寺, 寶樹寺, 即成院の各寺院等を, 参加者が自由にまわるスタンプラリー方式で実施した。	0.6	引き続き実施する。	0.8
(6) 世界歴史都市連盟を通じた京都の魅力発信												
総合企画局	366		7	3	6		世界歴史都市連盟を通じた国際社会における京都の魅力発信の拡大	実施中	ベトナムのフエ市で第13回世界歴史都市会議, 理事会, 総会を開催。	7	中国の揚州市で2013年度世界歴史連盟理事会を開催。	3
(7) 「木の文化を大切にすまち・京都」推進事業												
環境政策局	367		7	3	7		「木の文化を大切にすまち・京都」推進事業	実施済				
(※) 平成24年度予算現額								平成24年度決算見込合計額 (百万円)	3,185.6	平成25年度予算合計額 (百万円)	6,996.8	