

# 「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」進捗状況（第3期）

（令和4年6月末現在）

## 《目標》

第3期プログラムでは、令和4年度から令和8年度までの5年間で、

「耐震補強」 4橋 の対策完了  
 「老朽化修繕」※1 58橋 の対策着手※2 を目指します。

※1 第2期プログラムから継続している西中之郷橋の対策完了を除く。  
 ※2 対策着手とは設計を開始したことを示す。

## 《進捗状況》

### 「耐震補強」

#### 設計

着手率 100% 完了率 75%

#### 工事

着手率 50% 完了率 0%

行政区	橋りょう名	主な所在地	進捗状況
上京区・左京区	丸太町橋	上京区俵屋町	工事着手
左京区	市原橋	左京区静市市原町	設計完了
山科区	大石道跨線橋	山科区上花山久保町	設計着手
伏見区	宮前橋	伏見区淀水垂町	工事着手

4 橋のうち、設計は 4 橋着手し、3 橋完了、  
 工事は 2 橋着手し、0 橋完了しました。



丸太町橋  
 工事中の橋りょう

### 「老朽化修繕」

#### 設計

着手率 98% 完了率 36%

#### 工事

着手率 0% 完了率 0%

行政区※1	主な橋りょう名	対象橋りょう	進捗状況			
			設計		工事	
			着手	完了	着手	完了
北区	山幸橋, 岩戸橋	6橋	6橋	2橋	—	—
上京区	鍋町橋	1橋	1橋	—	—	—
左京区	市原道橋, ニノ瀬橋	15橋	15橋	5橋	—	—
東山区	三条大橋※2	1橋	1橋	1橋	—	—
山科区	花鳥橋, 勧修寺橋	5橋	4橋	—	—	—
下京区	正面橋	1橋	1橋	1橋	—	—
南区	十条天神橋	1橋	1橋	1橋	—	—
右京区	渡月小橋, 栃本橋	18橋	18橋	7橋	—	—
西京区	福西小橋, 月の桂2号橋	3橋	3橋	1橋	—	—
伏見区	極楽橋, 東丹波橋	7橋	7橋	3橋	—	—
合計		58橋	57橋	21橋	—	—



勧修寺橋（山科）  
 設計に着手した橋りょう



極楽橋（伏見区）  
 設計が完了した橋りょう

※1 区境をまたぐ橋りょうは、道路起点側の行政区に記載  
 ※2 橋上面の木製高欄や舗装工事は本プログラムの対象外