

「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」進捗状況（第3期） （令和6年3月末現在）

《目標》

第3期プログラムでは、令和4年度から令和8年度までの5年間で、

「耐震補強」

4橋 の対策完了

「老朽化修繕」

※1

58橋

の対策着手※2

を目指します。

※1 第2期プログラムから継続している西中之郷橋の対策完了を除く。

※2 対策着手とは設計を開始したことを示す。

《進捗状況》

※ 表中の赤字箇所は、今回更新時の変更箇所を表します。

「耐震補強」

設計

着手率 100%

完了率 75%

工事

着手率 75%

完了率 25%

行政区	橋りょう名	主な所在地	進捗状況
上京区・左京区	丸太町橋	上京区俵屋町	工事完了
左京区	市原橋	左京区静市市原町	工事着手
山科区	大石道跨線橋	山科区上花山久保町	設計着手
伏見区	宮前橋	伏見区淀水垂町	工事着手

4 橋のうち、設計は 4 橋着手し、3 橋完了、
工事は 3 橋着手し、1 橋完了しています。



市原橋（左京区）
工事中の橋りょう

「老朽化修繕」

設計

着手率 98%

完了率 98%

工事

着手率 69%

完了率 47%

行政区 ※1	主な 橋りょう名	対象橋 りょう	進捗状況			
			設計		工事	
			着手	完了	着手	完了
北 区	山幸橋、岩戸橋	6 橋	6 橋	6 橋	6 橋	5 橋
上京区	鍋町橋	1 橋	1 橋	1 橋	—	—
左京区	市原人道橋、二ノ瀬橋	15 橋	15 橋	15 橋	13 橋	8 橋
東山区	三条大橋※2	1 橋	1 橋	1 橋	—	—
山科区	花鳥橋、勧修寺橋	5 橋	4 橋	4 橋	—	—
下京区	正面橋	1 橋	1 橋	1 橋	1 橋	1 橋
南 区	十条天神橋	1 橋	1 橋	1 橋	1 橋	1 橋
右京区	金鈴橋、栃本橋	18 橋	18 橋	18 橋	11 橋	7 橋
西京区	福西小橋、月の桂2号橋	3 橋	3 橋	3 橋	3 橋	1 橋
伏見区	極楽橋、東丹波橋	7 橋	7 橋	7 橋	5 橋	4 橋
合 計		58 橋	57 橋	57 橋	40 橋	27 橋

※1 区境をまたぐ橋りょうは、道路起点側の行政区に記載。

※2 橋上面の木製高欄や舗装工事は本プログラムの対象外。



山幸橋（北区）
工事が完了した橋りょう



正面橋（南部）（下京区）
工事が完了した橋りょう