

「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」進捗状況（第3期） （令和8年6月末現在）

《目標》

第3期プログラムでは、令和4年度から令和8年度までの5年間で、
「耐震補強」 4橋 の対策完了
「老朽化修繕」 58橋 の対策着手※ を目指します。

※ 対策着手とは設計を開始したことを示す。

《進捗状況》

※ 表中の赤字箇所は、今回更新時の変更箇所を表します。

「耐震補強」

設計

着手率

100%

完了率

100%

工事

着手率

100%

完了率

50%

行政区	橋りょう名	主な所在地	進捗状況
上京区・左京区	丸太町橋	上京区俵屋町	工事完了
左京区	市原橋	左京区静市市原町	工事完了
山科区	大石道跨線橋	山科区上花山久保町	工事着手
伏見区	宮前橋	伏見区淀水垂町	工事着手

4橋のうち、設計は4橋着手し、4橋完了、工事は4橋着手し、2橋完了しています。



大石道跨線橋（山科区）
工事中の橋りょう

「老朽化修繕」

設計

着手率

100%

完了率

100%

工事

着手率

100%

完了率

91%

行政区	主な橋りょう名	対象橋りょう	進捗状況			
			設計		工事	
			着手	完了	着手	完了
北区	山幸橋、岩戸橋	6橋	6橋	6橋	6橋	6橋
上京区	鍋町橋	1橋	1橋	1橋	1橋	1橋
左京区	市原人道橋、二の瀬橋	15橋	15橋	15橋	15橋	15橋
東山区	三条大橋※2	1橋	1橋	1橋	1橋	—
山科区	花鳥橋、勧修寺橋	5橋	5橋	5橋	5橋	2橋
下京区	正面橋	1橋	1橋	1橋	1橋	1橋
南区	十条天神橋	1橋	1橋	1橋	1橋	1橋
右京区	金鈴橋、枳本橋	18橋	18橋	18橋	18橋	18橋
西京区	福西小橋、月の桂2号橋	3橋	3橋	3橋	3橋	3橋
伏見区	極楽橋、東丹波橋	7橋	7橋	7橋	7橋	6橋
合 計		58橋	58橋	58橋	58橋	53橋

※1 区境をまたぐ橋りょうは、道路起点側の行政区に記載。
 ※2 橋上面の木製高欄や舗装工事は本プログラムの対象外。



二の瀬橋（左京区）
工事が完了した橋りょう



勧修寺橋（山科区）
工事中の橋りょう

（参考）プログラム全体の進捗状況

	耐震補強	老朽化修繕	合 計
目 標	57橋	325橋	382橋
進捗（H24～R8.3末）	30橋（53%）	189橋※（58%）	219橋（57%）

※ 日常の維持管理の中での対策を含む