

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和04年03月09日

計画の名称	京都市の安心・安全で快適なまちづくり（防災・安全）（第2期）											
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当	○
交付対象	京都市											
計画の目標	既存施設の長寿命化・バリアフリー化を行うことにより、安心・安全で快適なまちづくりを推進する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,378	A	2,378	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (R3末)
1	公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改修を行い、令和3年度末までに改築の達成率を0%から62%へ増加 遊戯施設以外及び遊戯施設に関する改築の達成率 改築済み施設数 / 改築すべき施設数	0%	37%	62%
2	286施設ある便所のバリアフリー化達成率を21.3%(H29当初)から21.7%(令和3年度末)へ増加 便所のバリアフリー化達成率 適合施設数 / 設置施設数	21%	22%	22%
3	地域防災計画上で「広域避難場所」「物資集積・搬送拠点予定地」と位置付けられている横大路運動公園の防災機能の向上を図る 横大路運動公園において防災拠点機能を持つ施設の整備（現状0項目 3項目） 防災備蓄倉庫，ヘリポート利用が可能な多目的グラウンド，防災拠点としての園路・駐車場整備等	0項目	0項目	21項目
4	長寿命化計画を策定すべき運動施設を有する13公園の調査達成率を0%から100%（平成30年度末）へ増加 長寿命化計画を策定すべき公園の調査達成率 調査済み公園数 / 調査すべき公園数	0%	100%	100%
5	伏見北堀公園において、公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の整備を行い、令和3年度末までに達成率を100%とする 伏見北堀公園における長寿命化計画に資する整備（平成33年度までに整備すべき項目数：1項目） 整備済み項目数 / 整備すべき項目数	0%	100%	100%
6	宝が池公園における、排水路の整備延長を165m（R1末）から590m（令和3年度末）とする。 宝が池公園における排水路の整備延長 整備済延長	100m	165m	590m

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
京都市国土強靱化地域計画（4-A-1, 3, 4, 8） 番号1 4-A-1, 8 番号2 4-A-2 目標値 便所のバリアフリー化達成率H29当初現況値21.3%，中間目標値21.7%，最終目標値21.7% 番号3 4-A-3（平成34年度までに3項目） 番号4 4-A-4 番号5 4-A-5 番号6 4-A-7												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業(公園施設長寿命化対策支援事業)	遊戯施設以外(117施設)の改築 遊戯施設(148施設)の改築	京都市						355	-	策定済
		4 - A - 1																	
	A12-002	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業(公園施設長寿命化対策支援事業)	トイレ等の改築(1公園)	京都市						26	-	策定済
		4 - A - 2																	
	A12-003	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業(横大路運動公園)	施設整備	京都市						675	-	-
		4 - A - 3																	
	A12-004	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業(京都市公園施設長寿命化計画策定)	施設点検調査, 詳細検討, 計画策定	京都市						50	-	-
		4 - A - 4																	
	A12-005	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業(公園施設長寿命化対策支援事業 伏見北堀公園)	施設整備	京都市						72	-	-
		4 - A - 5																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-006	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業(京都市公園施設長寿命化計画策定)	施設点検調査・詳細検討・計画策定	京都市						210		-	
		4 - A - 4																		
	A12-007	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業(スポーツ施設における長寿命化対策支援事業)	遊戯施設以外(18施設)の改築 遊戯施設(16施設)の改築	京都市						380		策定済	
		4 - A - 6																		
	A12-008	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業(宝が池公園)	施設整備	京都市						350		-	
		4 - A - 7																		
	A12-009	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業(公園施設長寿命化対策支援事業)(5か年老朽)	遊戯施設以外(23施設)の改築 遊戯施設(75施設)の改築	京都市						260	-	策定済	
		4 - A - 8																		
											小計						2,378			
											合計						2,378			

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
成果目標に関連する基幹事業担当課において、評価を実施	成果目標 1 ～ 6 に関連する令和元年度末時点の中間実績値確定の後に公表
	公表の方法
	本市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>当初予定以上に公園施設及び便所の改修等が出来ており、安心・安全で快適なまちづくりを推進できている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定量的指標「施設以外及び遊戯施設」 : 37% (目標値) 43% (実績値)</li> <li>・定量的指標「便所のバリアフリー化達成率」 : 22% (目標値) 27% (実績値)</li> <li>・定量的指標「長寿命化計画を策定すべき公園の調査達成率」 : 100% (目標値) 100% (実績値)</li> <li>・定量的指標「伏見北堀公園における長寿命化計画に資する整備」 : 100% (目標値) 100% (実績値)</li> <li>・定量的指標「宝が池公園における排水路の整備延長」 : 165m (目標値) 189m (実績値)</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況 (必要に応じて記述)	
特記事項 (今後の方針等)	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	遊戯施設以外及び遊戯施設の改築達成率	
	中間 目標値	37%
中間 実績値	43%	
2	便所のバリアフリー化達成率	
	中間 目標値	22%
中間 実績値	27%	
3	横大路運動公園の防災拠点機能を持つ施設の整備	
	中間 目標値	0項目
中間 実績値	0項目	
4	長寿命化計画を策定すべき公園の調査達成率	
	中間 目標値	100%
中間 実績値	100%	
5	伏見北堀公園の長寿命化計画に資する整備	
	中間 目標値	100%
中間 実績値	100%	

