

社会資本総合整備計画

中間評価書

令和07年12月04日

計画の名称	京都市の安心・安全で快適なまちづくり（防災・安全）（第3期）													
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	京都市													
計画の目標	都市公園の整備及び既存公園施設の長寿命化を行うことにより、安心・安全で快適なまちづくりを推進する。 また、グリーンインフラ事業として、災害時に近隣住民の緊急的な避難地、防災活動の拠点等として活用できる地域の集合場所となる防災公園の整備や防災機能を強化する設備整備の推進、公園緑地等を活用して浸水被害の軽減に資する雨水浸透施設等の整備の推進、市民の防災意識の向上を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		5,952	A	5,952	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	R6末	R8末
1	京都市国土強靱化地域計画上の「緊急避難場所」として「上ノ山古墳公園」の整備を行い、周辺地域の収容人数を0人から350人に向上させる。 緊急避難場所の設置による区域内避難可能収容人数の向上（榎原断層帯付近での緊急避難場所としての上ノ山古墳公園整備） 周辺地域の収容人数			
2	公園施設長寿命化計画に基づき、必要な改修・更新を実施した公園施設の割合（0%    100%） 公園施設に関する改修・更新の達成率 改修・更新済みの施設数／改修・更新する施設数			
3	スポーツ施設に係る公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改修・更新を実施し、達成率を17%    100%に増加する。 スポーツ施設に係る公園施設長寿命化計画に基づき、改修・更新を実施した公園施設の割合（17%    100%） 改修・更新済みの施設数／改修・更新する施設数			
4	宝が池公園における浸水被害を未然に防止するために必要のある施設（雨水排水施設、延長591m）の改良達成率を上昇させる。（78%    100%） 宝が池公園における大雨による浸水被害を未然に防止するために必要のある施設（雨水排水施設、延長591m）の改良達成率を上昇させる。（78%    100%） 改良済みの施設延長／改良する施設延長			
5	京都市地域防災計画に地域内輸送拠点として位置付けられている横大路運動公園に臨時ヘリポートを整備することで、市民10万人当たりのヘリポート整備率を増加させる。（2.4    2.5） 横大路運動公園の防災機能の向上を図ることを目的とした10万人当たりの臨時ヘリポートの整備率（2.4    2.5） 臨時ヘリポート数／人口10万人			
6	宝が池公園予定地の土砂災害警戒区域における急傾斜地対策の達成率を上昇させ、開園させる。 宝が池公園の土砂災害警戒区域における急傾斜地対策の達成率 0%    12.5%			


番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	R6末	R8末
7	東山自然緑地の土砂災害警戒区域における急傾斜地対策の達成率を上昇させ、利用者や周辺施設等の安全性を向上させる。			
	東山自然緑地の土砂災害警戒区域における急傾斜地対策の達成率 0%   33%	0%	0%	33%
8	グリーンインフラによる下水道施設への負荷軽減量の増大を図る。			
	公園緑地等の整備で設置した雨水浸透施設による雨水流出抑制量 新たに整備した公園緑地等の雨水流出抑制量の合計	0m3/h	7m3/h	31m3/h
9	グリーンインフラの整備によって防災意識が向上した人の増加。			
	整備後のアンケートによる調査で、整備前後で防災意識が向上した人の増加割合 0%   33%	0%	0%	33%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-						
京都市国土強靱化地域計画（４-A-１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７）	番号１	４-A-１	番号２	４-A-２、３、１３	番号３	４-A-４	番号４	４-A-５	番号５	４-A-６	番号６	４-A-７	番号７	４-A-８	番号８	４-A-９、１０、１１、１２、１４、１５、１６、１７	番号９	４-A-９、１０、１１、１２、１４、１５、１６、１７

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	京都市	直接	京都市	-	-	上ノ山古墳公園整備事業	施設整備	京都市						53	-	
		4 - A - 1、土砂災害警戒区域調査中																	
											小計						53		
都市公園・緑地等事業	A12-002	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業（公園施設長寿命化対策支援事業）	公園施設（346施設）の改修・更新	京都市						1,700	策定済	
		4 - A - 2																	
	A12-003	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業（京都市公園施設長寿命化計画策定）	施設点検調査、詳細検討、計画策定	京都市						55	-	
		4 - A - 3																	
	A12-004	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業（スポーツ施設に係る公園施設長寿命化対策支援事業）	スポーツ施設に係る公園施設（34施設）の改修・更新	京都市						167	策定済	
		4 - A - 4																	
	A12-005	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業（宝が池公園）	施設整備	京都市						50	-	
		4 - A - 5																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-006	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業（横大路運動公園）	施設整備	京都市						886		-
		4 - A - 6																	
	A12-007	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業（宝が池公園予定地）	施設整備	京都市						200	4.14	-
		4 - A - 7																	
	A12-008	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業（東山自然緑地）	施設整備	京都市						200		-
		4 - A - 8																	
	A12-009	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	グリーンインフラ活用型都市構築支援事業（歴史的市街地）	公園再整備9公園、公園樹整備20公園、雨庭整備1箇所、街路樹整備1箇所	京都市						766		-
		4 - A - 9																	
	A12-010	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	グリーンインフラ活用型都市構築支援事業（南部地区）	公園再整備4公園、公園新規整備3公園、公園樹整備9公園、雨庭整備1箇所、街路樹整備1箇所	京都市						806		-
4 - A - 1 0																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-011	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	グリーンインフラ活用型 都市構築支援事業（西部 地区）	公園再整備1公園、公園樹整 備2公園	京都市						130	-	
		4－A－ 1 1																	
	A12-012	公園	一般	京都市	直接	2 京都市	-	-	グリーンインフラ活用型 都市構築支援事業（鴨川 流域北部地区）	公園再整備1公園、公園樹整 備2公園、街路樹整備1箇所	京都市						383	-	
		4 - A - 1 2																	
	A12-013	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策 事業（公園施設長寿命化 対策支援事業）（5 か年 老朽）	公園施設（170施設）の改修 ・更新	京都市						426	策定済	
		4 - A - 1 3																	
	A12-014	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	グリーンインフラ活用型 都市構築支援事業（歴史 的市街地）（5 か年 G I ）	公園樹整備4公園	京都市						11	-	
		4 - A - 1 4																	
	A12-015	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	グリーンインフラ活用型 都市構築支援事業（南部 地区）（5 か年 G I ）	公園新規整備1公園、公園樹 整備11公園	京都市						48	-	
		4 - A - 1 5																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-016	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	グリーンインフラ活用型 都市構築支援事業（西部 地区）（５か年 G I）	公園樹整備3公園、雨庭整備1 箇所	京都市						34		-
		4－A－１６																	
	A12-017	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	グリーンインフラ活用型 都市構築支援事業（鴨川 流域北部地区）（５か年 G I）	公園樹整備3公園、街路樹整 備1箇所	京都市						37		-
		4－A－１７																	
											小計						5,899		
											合計						5,952		

中 間 評 価

中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

本市において評価を実施

中間評価の実施時期

令和7年度

公表の方法

本市ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

概ね中間目標通り、公園施設の整備・改修や雨水浸透施設の整備等が進んでおり、安心・安全で快適なまちづくりを推進できている。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き、公園施設や雨水浸透施設等の整備を推進し、事業効果が発現できるよう安心・安全で快適なまちづくりに努める。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	周辺地域の収容人数		
	中 間 目標値	350人	
	中 間 実績値	350人	
2	施設の改修・更新の達成率		
	中 間 目標値	60%	当初想定していた以上に遊戯施設の老朽化が進行していたため、集中的に更新に努めた結果、目標値を上回る実績を達成することができた。
	中 間 実績値	65%	
3	施設の改修・更新の達成率		
	中 間 目標値	58%	本市行財政改革計画による歳出の見直しが行われ、事業計画を変更したため。
	中 間 実績値	35%	
4	施設の改良達成率		
	中 間 目標値	100%	
	中 間 実績値	100%	
5	臨時ヘリポートの整備率		
	中 間 目標値	2箇所 / 10万人	
	中 間 実績値	2箇所 / 10万人	



目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
6	急傾斜地対策の達成率		
	中 間 目標値	0%	
	中 間 実績値	0%	
7	急傾斜地対策の達成率		
	中 間 目標値	0%	
	中 間 実績値	0%	
8	雨水流出抑制量の合計		
	中 間 目標値	7m3/h	当初計画以上に雨水浸透施設の整備を実施し、目標値を上回る実績を達成することができた。
	中 間 実績値	17m3/h	
9	防災意識が向上した人の増加割合		
	中 間 目標値	0%	
	中 間 実績値	0%	