

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和06年03月13日

計画の名称	京都市におけるグリーンインフラを活用した豊かな生活空間の形成													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	京都市													
計画の目標	・公園及び道路の植栽帯や雨庭等の整備により、地域コミュニティの形成に資する花と緑豊かな歩いて楽しいまちづくりを推進する。 ・グリーンインフラの整備により、風情ある魅力的な公共空間を形成することを推進する。 ・市街地緑化を推進することで、ヒートアイランド現象の緩和に向けた対策を推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		283	A	283	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	多様な主体の参画によるグリーンインフラの育成・維持管理の団体数			
	市民の参画・協働による公園の管理運営に関わる公園愛護協会や、雨庭等の育成、維持管理に関わる施設管理者の団体数	0団体	10団体	20団体
	0団体 20団体			
2	景観の向上による市民満足度の増加			
	整備後のアンケートにより、グリーンインフラの整備による景観の向上によって創出される市民満足度の増加割合	0%	0%	33%
	0% 33%			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	
○水共生プランに基づき実施される要素事業（6-A-1,6-A-2,6-A-3,6-A-4）																

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	公園緑地整備事業（新規公園）	都市公園整備 2公園	京都市	■					61	-	
		6- A -1																	
	A12-002	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	公共公益施設緑化事業（雨庭整備）	雨庭整備 3箇所	京都市	■					22	-	
		6- A -2																	
	A12-003	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	グリーンインフラ活用型都市構築支援事業（歴史的市街地）	公園樹整備 6公園，雨庭整備 9箇所，街路樹整備 1箇所	京都市	■	■	■	■	■	134	-	
		6- A -3																	
	A12-004	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	グリーンインフラ活用型都市構築支援事業（南部地区）	公園樹整備 9箇所，雨庭整備 3箇所	京都市	■	■	■	■	■	66	-	
		6- A -4																	
											小計						283		
										合計							283		

中 間 評 価	
○ 中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
本市において評価を実施	令和5年度
	公表の方法
	本市ホームページにて公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	グリーンインフラの整備拡大に併せて、市民や団体等による参画が進んでおり、事業効果が発現されている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
引き続き、グリーンインフラ整備について、周知・広報に努めていく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	施設管理者の団体数		
	中 間 目標値	10団体	グリーンインフラの社会実装の更なる拡充を図るため、巨木化した樹木を更新する際に雨水貯留・浸透機能を有する構造とすることで、新たにグリーンインフラ事業に位置付けたことから、目標値以上の実績を達成することができた。
	中 間 実績値	22団体	
2	市民満足度の増加割合		
	中 間 目標値	0%	
	中 間 実績値	0%	