

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年03月13日

計画の名称	京都市の安心・安全で快適なまちづくり（防災・安全）（第2期）														
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	京都市														
計画の目標	既存施設の長寿命化・バリアフリー化を行うことにより，安心・安全で快適なまちづくりを推進する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		2,378	A	2,378	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H29当初）	（H31末）	（R3末）
1	公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改修を行い，令和3年度末までに改築の達成率を0％から62％へ増加			
	遊戯施設以外及び遊戯施設に関する改築の達成率	0％	37％	62％
	改築済み施設数／改築すべき施設数			
2	286施設ある便所のバリアフリー化達成率を21.3％(H29当初)から21.7％（令和3年度末）へ増加			
	便所のバリアフリー化達成率	21％	22％	22％
	適合施設数／設置施設数			
3	地域防災計画上で「広域避難場所」「物資集積・搬送拠点予定地」と位置付けられている横大路運動公園の防災機能の向上を図る			
	横大路運動公園において防災拠点機能を持つ施設の整備（現状0項目→3項目）	0項目	0項目	2項目
	防災備蓄倉庫，ヘリポート利用が可能な多目的グラウンド，防災拠点としての園路・駐車場整備等			
4	長寿命化計画を策定すべき運動施設を有する13公園の調査達成率を0％から100％（平成30年度末）へ増加			
	長寿命化計画を策定すべき公園の調査達成率	0％	100％	100％
	調査済み公園数／調査すべき公園数			
5	伏見北堀公園において，公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の整備を行い，令和3年度末までに達成率を100％とする			
	伏見北堀公園における長寿命化計画に資する整備（平成33年度までに整備すべき項目数：1項目）	0％	100％	100％
	整備済み項目数／整備すべき項目数			
6	宝が池公園における，排水路の整備延長を165m（R1末）から590m（令和3年度末）とする。			
	宝が池公園における排水路の整備延長	100m	165m	590m
	整備済延長			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	
○京都市国土強靱化地域計画（4-A-1，3，4，8）○番号1 4-A-1，8○番号2 4-A-2目標値 便所のバリアフリー化達成率H29当初現況値21.3％，中間目標値21.7％，最終目標値21.7％○番号3 4-A-3（平成34年度までに3項目）○番号4 4-A-4○番号5 4-A-5○番号6 4-A-7																

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業（公園施設長寿命化対策支援事業）	遊戯施設以外（117施設）の改築 遊戯施設（148施設）の改築	京都市	■	■	■	■	■	355	-	策定済	
		4 - A - 1																		
	A12-002	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業（公園施設長寿命化対策支援事業）	トイレ等の改築（1公園）	京都市	■						26	-	策定済
		4 - A - 2																		
	A12-003	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業（横大路運動公園）	施設整備	京都市		■	■	■	■		675	-	-
		4 - A - 3																		
	A12-004	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業（京都市公園施設長寿命化計画策定）	施設点検調査，詳細検討，計画策定	京都市		■					50	-	-
		4 - A - 4																		
	A12-005	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業（公園施設長寿命化対策支援事業 伏見北堀公園）	施設整備	京都市			■				72	-	-
		4 - A - 5																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-006	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業（京都市公園施設長寿命化計画策定）	施設点検調査・詳細検討・計画策定	京都市				■	■	210		-	
		4 - A - 4																		
	A12-007	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業（スポーツ施設における長寿命化対策支援事業）	遊戯施設以外（18施設）の改築 遊戯施設（16施設）の改築	京都市				■	■	380		策定済	
		4 - A - 6																		
	A12-008	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業（宝が池公園）	施設整備	京都市				■	■	350		-	
		4 - A - 7																		
	A12-009	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園安全・安心対策事業（公園施設長寿命化対策支援事業）（５か年老朽）	遊戯施設以外（23施設）の改築 遊戯施設（75施設）の改築	京都市				■	■	260	-	策定済	
		4 - A - 8																		
											小計							2,378		
										合計							2,378			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本市において評価を実施

事後評価の実施時期

令和5年度

公表の方法

本市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

成果目標1：着実な公園施設整備の結果、改築・更新した公園施設（遊具他）が増加した。
成果目標2：午塚公園内のトイレのバリアフリー化が図られた。
成果目標3：新たな整備計画にて整備を進め、効果を発現させる。
成果目標4：長寿命化計画を策定後、新たな整備計画にて整備を行っている。
成果目標5：計画に沿った事業を実施し、快適で安全な施設利用を促進している。
成果目標6：新たな整備計画にて引き続き整備し、効果が発現予定である。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

計画的に更新していく施設が多く残っているため、引き続き事業を継続していく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	改築済み施設数 / 改築すべき施設数		
	最 終 目標値	62%	遊具施設の老朽化が当初想定していた以上に進行していたため、集中的に遊具施設の更新に努めた結果、当初目標値を大きく上回る実績を達成することができた。
	最 終 実績値	97%	
2	適合施設数 / 設置施設数		
	最 終 目標値	22%	
	最 終 実績値	22%	
3	防災拠点機能を持つ施設の整備		
	最 終 目標値	2項目	事業実施期間中に事業計画を変更したため、新たな整備計画にて整備していく。
	最 終 実績値	0項目	
4	調査済み公園数 / 調査すべき公園数		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
5	整備済み項目数 / 整備すべき項目数		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
6	整備済延長		
	最 終 目標値	590m	施設管理者や駐車場管理者との調整に時間を要し、目標とする延長に至らなかったため。
	最 終 実績値	461m	