

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年05月18日

計画の名称	京都市における少子・高齢社会に対応した「緑豊かなまちづくり」(第2期)												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	京都市												
計画の目標	良好な都市環境・都市の安全性向上・市民活動の場など、様々な規模の都市公園を整備することにより、少子・高齢社会に対応した「緑豊かなまちづくり」を推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,394	A	1,391	B	0	C	3	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0.21	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	市民一人当たりの公園面積を4.78㎡/人(H27.1時点)から4.83㎡/人(H31末)へ増加 市民一人当たりの公園面積の達成率 公園面積/京都市人口	5m2/人	5m2/人	5m2/人
2	西京極陸上競技場の競技・観戦環境の向上 利用者アンケートで競技・観戦環境の向上 利用環境が「良くなった」とする人/利用者アンケート実施者数	0%	%	50%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
京都市水共生プランに基づき実施される要素事業(1-A-1) 番号1・1-A-1・1-A-3・1-A-5 目標値:当初現況値4.78㎡/人,中間目標値4.81㎡/人,最終目標値4.83㎡/人 番号2・1-A-4												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	緑地環境事業(吸収源対策公園緑地事業)(新規整備)	施設整備6公園	京都市						196	-	-	
	1 - A - 1 H31以降は別計画へ移行																			
	A12-002	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	緑地環境事業(吸収源対策公園緑地事業)(再整備)	施設整備4公園	京都市						308	-	-	
	1 - A - 2 H29以降は別計画へ移行																			
	A12-003	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業(宝が池公園)	用地取得, 施設整備	京都市						125	-	-	
	1 - A - 3 H31以降は別計画へ移行																			
A12-004	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業(西京極総合運動公園)	施設整備(スタンド内諸室等整備)	京都市						634		策定済		
1 - A - 4 - 1 H29は別計画へ移行																				
A12-005	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業(西京極総合運動公園)	施設整備(スタンド内諸室等整備)	京都市						46		策定済		
1 - A - 4 - 1 H29, H31以降は別計画へ移行																				
A12-006	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業(深草墓園)	施設整備	京都市						40		-		
1 - A - 5																				

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業(梅小路公園)	施設整備	京都市						14	-	-	
		1 - A - 6 H29以降は別計画へ移行																		
	A12-008	公園	一般	京都市	直接	京都市	-	-	都市公園事業(円山公園)	施設整備	京都市						28	-	-	
		1 - A - 7 H29以降は別計画へ移行																		
												小計						1,391		
											合計						1,391			



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
成果目標に関連する基幹事業担当課において評価の実施をする。	成果目標 1 に関する令和元年度末時点の目標値確定の後に公表する。
	公表の方法
	HPにて公表する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画に沿った公園整備を行うことで、市民一人当たりの公園面積が増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	都市公園の新規整備及び再整備をおこなうことにより、市民の新たなコミュニティの場の提供、公園の賑わいの増加に寄与した。
特記事項（今後の方針等）	
西京極陸上競技場について、新たな整備計画にて引き続き整備をおこなう。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）	目標値と実績値に差が出た要因	
1	目標値 / 実績値	市民一人当たりの公園面積の達成率 目標を達成した。（実績値：5.09㎡）	
	最終目標値		5㎡ / 人
	最終実績値		5㎡ / 人
2	指標（略称）	西京極陸上競技場の競技・観戦環境の向上 西京極陸上競技場について、新たな整備計画にて引き続き整備し、事業完了後に事後評価をおこなうため	
	最終目標値		50%
	最終実績値		0%