


平成 16 年度 再 評 価 対 象 事 業 一 覧

再評価対象事業の該当条件

- ① 事業採択後 5 年間を経過した時点で未着工の事業
- ② 事業採択後 10 年間を経過した時点で継続中の事業
- ③ 再評価の実施後 5 年間を経過した時点で継続中の事業
- ④ 社会経済情勢の急激な変化，技術革新等により再評価を実施することが必要であると認められる事業

種別	番号	補単	事業名	事業概要	採択年度	該当条件	経過年数	事業進捗率	備考
道路事業	1	補	一般国道 477 号 (大布施拡幅)	延長 L=2,195m 幅員 W=9.0(6.5)m	H2	③	15	53	平成 11 年度 再評価実施
	2	補	宝が池通 (狐坂工区)	延長 L=600(820)m 幅員 W=11.0(16.5)m	H15 (S55)	③	2 (25)	34	平成 11 年度 再評価実施
街路事業	3	補	向日町上鳥羽線	延長 L=395m 幅員 W=22.0m	H1	③	16	92	平成 11 年度 再評価実施
	4	単	葛野西通	延長 L=177m 幅員 W=16.0m	H2	③	15	56	平成 11 年度 再評価実施
	5	単	大原通	延長 L=1,114m 幅員 W=12.0m	S59	③	21	59	平成 11 年度 再評価実施
	6	単	新十条通(伏見工区)	延長 L=851m 幅員 W=7.5~77.0m	H7	②	10	95	
	7	単	新十条通(山科工区)	延長 L=50m 幅員 W=64.0~73.0m	H7	②	10	93	
河川事業	8	補	新川	延長 L=890m	H7	②	10	44	
	9	補	旧安祥寺川	延長 L=400m	H2	③	15	7	平成 11 年度 再評価実施
整地 地区 事業	10	単	洛北第二地区	面積 A=53.3ha	S53	③	27	97	平成 11 年度 再評価実施

* 事業進捗率は平成 15 年度末の予算執行額の全体事業費における割合を示す。



平成16年度再評価事業フォローアップ調書

(平成21年3月末)

事業名	新十条通（伏見工区）		事業所管課	建設局事業推進室
事業区間	自：京都市伏見区深草西川原町 至：京都市東山区福稲柿本町		延長及び幅員	延長L＝851m 幅員W＝7.5～77.0m
事業採択年度	平成7年度	完成予定年度	当初：平成14年度 変更：平成20年度	
平成16年度再評価時点での課題、問題点			箇所図	
・本事業は新十条通のランプ部分等の事業であり、新十条通本線部分の工事の進捗に合わせた事業完了に努める。				
平成20年度の実績				
・平成20年5月に道路区域決定、供用開始告示を行い、新十条通の供用開始（平成20年6月1日）に合わせてランプ部分等の整備を行い、事業を完了した。				
平成21年度以降の実績				
当面の目標				
事業効果				
発現年度				
・平成20年度				

平成16年度再評価事業フォローアップ調書

(平成21年3月末)

事業名	新十条通（山科工区）		事業所管課	建設局事業推進室
事業区間	自：山科区西野山射庭ノ上町 至：山科区西野山桜ノ馬場町		延長及び幅員	延長L＝50m 幅員W＝64.0～73.0m
事業採択年度	平成7年度	完成予定年度	当初：平成14年度 変更：平成20年度	
平成16年度再評価時点での課題，問題点		箇所図		
・本事業は新十条通のランプ部分等の事業であり，新十条通本線部分の工事の進捗に合わせた事業完了に努める。				
平成20年度の実績				
・平成20年5月に道路区域決定，供用開始告示を行い，新十条通の供用開始（平成20年6月1日）に合わせてランプ部分等の整備を行い，事業を完了した。				
平成21年度以降の実績				
当面の目標				
事業効果				
発現年度				
・平成20年度				