

平成 2 6 年度

第 1 回 京都市公共事業評価委員会

再評価事業フォローアップ

平成２６年度フォローアップ対象事業一覧表

再 評 価 実施年度	種 別	番号	事 業 名	進捗率（％）		項	備 考
				H26. 3	再評価時		
平成24年度	街 路 事 業	1	伏見向日町線	95.9	95.1	5	
		2	中山石見線	69.5	66.1	6	
		3	御陵六地藏線（第三工区）	25.2	25.0	7	
	河 川 事 業	4	西野山川	88.6	86.2	8	
		5	西高瀬川（有栖川工区）	69.1	65.8	9	
		6	善峰川	67.4	65.8	10	
	都 市 公 園 事 業	7	宝が池公園（広域）	58.8	58.8	11	
	土地区画整理事業	8	洛北第三地区	100.0	94.1	12	平成25年度完成
	住 宅 市 街 地 総 合 整 備 事 業	9	東九条地区	65.0	59.1	13	
平成23年度	街 路 事 業	1	西小路通	100.0	72.8	16	平成25年度完成
		2	I・Ⅲ・25鴨川東岸線 （第二工区）	78.9	75.0	17	
	道 路 事 業	3	一般国道162号 （栗尾バイパス）	67.8 (93.8)	18.5	18	（ ）は道路整備事業見直し 区間を除いた進捗率
		4	城南宮道	68.6	47.1	19	
	河 川 事 業	5	七瀬川	92.8	91.6	20	
	住宅地区改良事業	6	三条鴨東地区	78.2	73.1	21	
平成22年度	街 路 事 業	1	深草疏水通	98.3	98.3	24	
		2	山陰街道	9.8	9.3	25	
		3	向日町上鳥羽線 （第二工区）	100.0	86.7	26	平成24年度完成
	道 路 事 業	4	小川通（小川工区）	100.0	68.2	27	平成25年度完成
	土地区画整理事業	6	上鳥羽南部地区	95.8	94.8	28	
		8	伏見西部第五地区	2.7	2.3	29	
平成21年度	街 路 事 業	1	向日町上鳥羽線 （第一工区）	100.0	98.7	32	平成24年度完成
	道 路 事 業	7	（主）大山崎大枝線 （沓掛工区）	100.0	65.3	33	平成24年度完成
	土地区画整理事業	10	洛北第二地区	99.2	96.7	34	

再 評 価 実施年度	種 別	番号	事 業 名	進捗率 (%)		項	備 考
				H26. 3	再評価時		
平成20年度	下 水 道 事 業	1 1	下水高度処理施設整備事業 鳥羽処理区	40. 3	34. 2	37	
		1 2	下水高度処理施設整備事業 吉祥院処理区	89. 1	89. 1	38	
		1 3	下水高度処理施設整備事業 伏見処理区	60. 0	48. 9	39	
		1 4	下水高度処理施設整備事業 山科処理区	32. 1	32. 1	40	
		1 5	浸水対策事業 新川排水区	14. 8	6. 4	41	
		1 6	浸水対策事業 西羽束師川第2排水区	80. 2	72. 2	42	
		1 7	下水道改善対策事業 東山地域合流式	96. 9	93. 5	43	
		1 8	下水道改善対策事業 伏見大手筋地域合流式	41. 8	11. 2	44	