

令和 2 年度 フォローアップ調書

令和２年度　フォローアップ事業報告一覧

再 評 価 実施年度	種 別	No.	事 業 名	事業所管課	事業の 延長・幅員	事業区間	①進ちよく状況			備考	②事業計画の変更				①進捗状況（完了の有無等） ②事業計画の変更 ③事業を取巻く状況の変化 ④前回再評価における指摘事項 ⑤その他
							進ちよく率（％）		増加		項目	事業計画		変更 の有無	
							（今回）	（前回）				（今回）	（前回）		
							令和２年度 フォローアップ （令和2年3月末）	過年度 再評価 （前回フォロー アップ時点）				令和２年度 フォローアップ （令和2年3月末）	過年度再評価 （前回フォローアップ 時点）		
平成30年度	街路事業	1	Ⅱ・Ⅱ・２８ 大津宇治線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=396m 幅員 W=16.0m	自：京都市伏見区石田内里町 至：京都市伏見区石田内里町	24.9%	16.5%	8.4%	前回進捗率はH30年 度再評価（H30.3）の 値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２１年度 令和２年度 1,700百万円	平成２１年度 令和２年度 1,700百万円	無	
		2	Ⅱ・Ⅱ・２９ 桃山石田線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=364m 幅員 W=16.0m	自：京都市伏見区石田森東町 至：京都市伏見区石田内里町	40.3%	33.8%	6.5%	前回進捗率はH30年 度再評価（H30.3）の 値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２１年度 令和２年度 1,400百万円	平成２１年度 令和２年度 1,400百万円	無	
	道路事業	3	宮前橋改築	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=640m 幅員 W=15.0～ 18.5m	自：京都市伏見区淀大下津町 至：京都市伏見区納所町	35.3%	21.5%	13.8%	前回進捗率はH30年 度再評価（H30.3）の 値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２１年度 令和６年度 3,720百万円	平成２１年度 令和６年度 3,720百万円	無	
	河川事業	4	西羽東師川支川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=2,000m 幅員 W=17.4m	自：京都市伏見区羽束師古川町 至：京都市伏見区久我森の宮町	64.8%	59.3%	5.5%	前回進捗率はH30年 度再評価（H30.3）の 値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６１年度 令和１１年度 12,344百万円	昭和６１年度 令和１１年度 12,344百万円	無	
	土地区画整理事業	5	伏見西部第三地区	建設局都市整備部 南部区画整理事務所	面積 A=104.5ha	京都市伏見区横大路三栖 池田屋敷町他	87.8%	85.7%	2.1%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和５９年度 令和５年度 18,157百万円	昭和５９年度 令和５年度 18,157百万円	有	②事業計画の変更（令和元年度） （完成予定年度、全体事業費変更なし）
		6	伏見西部第四地区	建設局都市整備部 南部区画整理事務所	面積 A=116.7ha	京都市伏見区横大路中ノ庄町他	49.1%	49.0%	0.1%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６２年度 令和１３年度 28,000百万円	昭和６２年度 令和１３年度 28,000百万円	有	②事業計画の変更（令和元年度） （完成予定年度、全体事業費変更なし）
	住宅地区改良事業	7	崇仁北部第三地区	都市計画局住宅部 すまいまちづくり課	面積 A=2.73ha	京都市下京区上之町他	89.2%	89.1%	0.1%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和５８年度 令和６年度 13,965百万円	昭和５８年度 令和元年度 13,960百万円	有	②事業計画の変更（令和元年度）
		8	崇仁北部第四地区	都市計画局住宅部 すまいまちづくり課	面積 A=6.80ha	京都市下京区郷之町他	80.5%	80.1%	0.4%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６０年度 令和６年度 42,207百万円	昭和６０年度 令和元年度 42,294百万円	有	②事業計画の変更（令和元年度）
	下水道事業	9	下水高度処理施設整備事業	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=13,000ha 処理能力 126.5万㎡／日	鳥羽水環境保全センター他	46.1%	44.7%	1.4%	前回進捗率はH30年 度再評価（H30.3）の 値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２年度 令和２５年度 60,910百万円	平成２年度 令和２５年度 60,910百万円	無	
		10	合流式下水道改善対策事業 鳥羽処理区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=5.254ha	上京区、中京区、下京区他	96.6%	96.6%	0.0%	前回進捗率はH30年 度再評価（H30.3）の 値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６１年度 令和５年度 85,339百万円	昭和６１年度 令和５年度 85,339百万円	無	
		11	合流式下水道改善対策事業 伏見処理区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=815ha	伏見区	90.5%	65.4%	25.1%	前回進捗率はH30年 度再評価（H30.3）の 値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成７年度 令和５年度 17,172百万円	平成７年度 令和５年度 17,172百万円	無	
		12	浸水対策事業 新川排水区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=143ha	西京区下津林地区他	96.4%	77.6%	18.8%	前回進捗率はH30年 度再評価（H30.3）の 値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６１年度 令和３年度 2,961百万円	昭和６１年度 令和３年度 2,961百万円	無	
		13	浸水対策事業 西羽束師川第２排水区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=97ha	南区久世地区他	80.2%	80.2%	0.0%	前回進捗率はH30年 度再評価（H30.3）の 値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成８年度 令和１０年度 3,530百万円	平成８年度 令和１０年度 3,530百万円	無	
平成29年度	街路事業	1	中山石見線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=1,059m 幅員 W=25m	自：京都市西京区大原野東竹の里町 至：京都市西京区大原野石見町	80.5%	76.4%	4.1%	前回進捗率はR元 年度フォローアップ （H31.3）の値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成５年度 令和２年度 6,600百万円	平成５年度 令和２年度 6,600百万円	無	
		2	御陵六地藏線（第三工区）	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=632m 幅員 W=15m	自：京都市伏見区小栗栖岩ヶ淵町 至：京都市伏見区小栗栖牛ヶ淵町	31.4%	31.4%	0.0%	前回進捗率はR元 年度フォローアップ （H31.3）の値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成４年度 令和１１年度 3,740百万円	平成４年度 令和１１年度 3,740百万円	無	

再 評 価 実施年度	種 別	No.	事 業 名	事業所管課	事業の 延長・幅員	事業区間	①進ちょく状況			備考	②事業計画の変更				①進捗状況（完了の有無等） ②事業計画の変更 ③事業を取巻く状況の変化 ④前回再評価における指摘事項 ⑤その他
							進ちょく率（％）		増加		項目	事業計画		変更 の有無	
							（今回）	（前回）				（今回）	（前回）		
							令和２年度 フォローアップ （令和2年3月末）	過年度 再評価 （前回フォロー アップ時点）				令和２年度 フォローアップ （令和2年3月末）	過年度再評価 （前回フォローアップ 時点）		
平成29年度	河川事業	3	善峰川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=2,100m 幅員 W=28m	自：京都市西京区大原野上里南ノ町 至：京都市西京区大原野灰方町	73.6%	73.1%	0.5%	前回進捗率はR元 年度フォローアップ （H31.3）の値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和6３年度 令和9年 3,919百万円	昭和6３年度 令和9年 3,919百万円	無	
		4	西野山川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=635m 幅員 W=9.8m	自：京都市山科区西野山射庭ノ上町 至：京都市山科区西野山百々町	83.0%	77.6%	5.4%	前回進捗率はR元 年度フォローアップ （H31.3）の値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成5年度 令和9年 3,007百万円	平成5年度 令和9年 3,007百万円	無	
		5	西高瀬川（有栖川工区）	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=560m 幅員 W=20m	自：京都市右京区梅津構口町 （桂川合流域） 至：京都市右京区梅津後藤町 （四条通）	80.0%	75.8%	4.2%	前回進捗率はR元 年度フォローアップ （H31.3）の値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成5年度 令和6年度 3,733百万円	平成5年度 令和6年度 3,733百万円	無	
	都市公園事業	6	宝が池公園（広域）	建設局みどり政策 推進室 文化市民局市民 スポーツ振興室	面積 A=128.9ha	京都市左京区上高野流田町8他地内	62.1%	59.1%	3.0%	前回進捗率はR元 年度フォローアップ （H31.3）の値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和4９年度 令和4年度 26,650百万円	昭和4９年度 令和4年度 26,650百万円	無	
	住宅市街地 総合整備事業	7	東九条地区	都市計画局住宅室 すまいまちづくり課	面積 A=9.43ha	京都市南区東九条岩本町他	95.8%	95.7%	0.1%	前回進捗率はR元 年度フォローアップ （H31.3）の値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成5年度 令和4年度 21,275百万円	平成5年度 令和4年度 21,275百万円	無	
平成28年度	街路事業	1	3・3・184 鴨川東岸線（第二工区）	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=715m 幅員 W=21.0～ 30.6m	自：京都市東山区福稲柿本町 至：京都市東山区福稲岸ノ上町	99.2%	94.5%	4.7%	前回進捗率はR元 年度フォローアップ （H31.3）の値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成9年度 令和2年度 9,554百万円	平成9年度 令和2年度 9,554百万円	無	
	道路事業	2	一般国道162号 （栗尾バイパス）	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=4,300m 幅員 W=9.75m （トンネル部 W=9.5m）	自：京都市右京区京北細野町 至：京都市右京区京北周山町	86.7%	86.7%	0.0%	前回進捗率はR元 年度フォローアップ （H31.3）の値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成19年度 未定 8,596百万円	平成19年度 未定 8,576百万円	有	「今後の道路整備事業の進め方」に よる事業見送り
		3	（主）京都広河原美山線 （二ノ瀬バイパス）	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=2,400m 幅員 W=7.5m （トンネル部 W=7.0m）	自：京都市左京区静市野中町 至：京都市左京区鞍馬本町	84.4%	84.4%	0.0%	前回進捗率はR元 年度フォローアップ （H31.3）の値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成19年度 未定 4,414百万円	平成19年度 未定 4,414百万円	無	「今後の道路整備事業の進め方」に よる事業見送り
	河川事業	4	七瀬川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=1,095m 幅員 W=10.8～ 15.7m	自：京都市伏見区竹田狩賀町 （東高瀬川合流部） 至：京都市伏見区深草大亀谷 東久宝寺町（遊水地）	95.8%	93.0%	2.8%	前回進捗率はR元 年度フォローアップ （H31.3）の値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成4年度 令和9年度 10,427百万円	平成4年度 令和9年度 10,427百万円	無	
	住宅地区改良事業	5	三条鴨東地区	都市計画局住宅室 すまいまちづくり課	面積 A=1.26ha	京都市東山区若松町他	79.8%	79.8%	0.0%	前回進捗率はR元 年度フォローアップ （H31.3）の値	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成11年度 令和6年度 10,319百万円	平成11年度 令和元年度 10,319百万円	有	

フォローアップ対象事業箇所図 (平成28年度～30年度)



H28-2 道路事業
一般国道162号
(栗尾バイパス)

H28-3 道路事業
京都広河原美山線
二ノ瀬バイパス

H29-6 都市公園事業
宝が池公園
(広域)

H30-10 下水道事業
合流式下水道改善対策事業
鳥羽処理区

H29-5 河川事業
西高瀬川
(有栖川工区)

H28-5 住宅地区改良事業
三条鴨東地区

H30-8 住宅地区改良事業
崇仁北部第四地区

H30-7 住宅地区改良事業
崇仁北部第三地区

H30-12 下水道事業
浸水対策事業
新川排水区

H29-7 住宅市街地総合
整備事業
東九条地区

H28-1 街路事業
鴨川東岸線
(第二工区)

H29-4 河川事業
西野山川

H29-1 街路事業
中山石見線

H30-13 下水道事業
下水高度処理
施設整備事業

H30-9 下水道事業
下水高度処理施設整備事業

H29-3 河川事業
善峰川

H29-2 街路事業
御陵六地藏線
(第三工区)

H30-5 土地区画整理事業
伏見西部第三地区

H28-4 河川事業
七瀬川

H30-1 街路事業
大津宇治線

H30-4 河川事業
西羽束師川支川

H30-11 下水道事業
合流式下水道改善対策事業
伏見処理区

H30-2 街路事業
桃山石田線

H30-6 土地区画整理事業
伏見西部第四地区

H30-3 道路事業
宮前橋改築

凡 例

- 平成28年度
- 平成29年度
- 平成30年度
- 同上(下水道事業)