

令和 3 年度 フォローアップ調書

令和３年度　フォローアップ調書

再 評 価 実施年度	種 別	No.	事 業 名	事業所管課	事業の 延長・幅員	事業区間	①進ちよく状況			備考	②事業計画の変更				①進捗状況（完了の有無等） ②事業計画の変更 ③事業を取巻く状況の変化 ④前回再評価における指摘事項 ⑤その他
							進ちよく率（％）		増加		項目	事業計画		変更 の有無	
							（今回）	（前回）				（今回）	（前回）		
							令和３年度 フォローアップ （令和3年3月末）	過年度 再評価 （前回フォロー アップ 時点）				令和３年度 フォローアップ （令和3年3月末）	過年度再評価 （前回フォローアップ 時点）		
平成31年度	街路事業	1	深草大津線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=270m 幅員 W=12.0m	自：京都市伏見区深草枯木町 至：京都市伏見区深草東伊達町	99.2%	99.2%	0.0%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６２年度 令和４年度 1,860百万円	昭和６２年度 令和３年度 1,860百万円	有	②事業計画の変更
	道路事業	2	一般国道４７７号 （大布施拡幅）	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=2,195m 幅員 W=9.0m	自：京都市左京区花脊大布施町 至：京都市左京区花脊大布施町	66.9%	67.3%	-0.4%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２年度 未定 4,557百万円	平成２年度 未定 4,530百万円	有	②事業計画の変更
		3	一般国道１６２号 （川東拡幅）	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=2,150m 幅員 W=7.5～9.0m	自：京都市右京区梅ヶ畑川東 至：京都市右京区梅ヶ畑川西町	45.0%	44.8%	0.2%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成１２年度 令和１２年度 7,943百万円	平成１２年度 令和１０年度 7,868百万円	有	②事業計画の変更
	河川事業	4	新川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=890m 幅員 W=6.0m	自：京都市西京区下津林前泓町 至：京都市西京区川島蓮田町	86.3%	83.3%	3.0%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成７年度 令和９年度 4,746百万円	平成７年度 令和９年度 4,746百万円	無	
平成30年度	街路事業	1	Ⅱ・Ⅱ・２８ 大津宇治線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=396m 幅員 W=16.0m	自：京都市伏見区石田内里町 至：京都市伏見区石田内里町	25.7%	24.9%	0.8%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２１年度 令和１２年度 1,850百万円	平成２１年度 令和２年度 1,700百万円	有	②事業計画の変更
		2	Ⅱ・Ⅱ・２９ 桃山石田線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=364m 幅員 W=16.0m	自：京都市伏見区石田森東町 至：京都市伏見区石田内里町	42.0%	40.3%	1.7%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２１年度 令和１１年度 1,600百万円	平成２１年度 令和２年度 1,400百万円	有	②事業計画の変更
	道路事業	3	宮前橋改築	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=640m 幅員 W=15.0～ 18.5m	自：京都市伏見区淀大下津町 至：京都市伏見区納所町	35.6%	35.3%	0.3%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２１年度 令和９年度 4,767百万円	平成２１年度 令和６年度 3,720百万円	有	②事業計画の変更
	河川事業	4	西羽束師川支川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=2,000m 幅員 W=17.4m	自：京都市伏見区羽束師古川町 至：京都市伏見区久我森の宮町	66.9%	64.8%	2.1%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６１年度 令和１１年度 12,344百万円	昭和６１年度 令和１１年度 12,344百万円	無	
	土地区画整理事業	5	伏見西部第三地区	建設局都市整備部 南部区画整理事務所	面積 A=104.5ha	京都市伏見区横大路三栖 池田屋敷町他	88.4%	87.8%	0.6%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和５９年度 令和５年度 18,157百万円	昭和５９年度 令和５年度 18,157百万円	無	
		6	伏見西部第四地区	建設局都市整備部 南部区画整理事務所	面積 A=116.7ha	京都市伏見区横大路中ノ庄町他	52.2%	49.1%	3.1%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６２年度 令和１３年度 28,000百万円	昭和６２年度 令和１３年度 28,000百万円	無	
	住宅地区改良事業	7	崇仁北部第三地区	都市計画局住宅部 すまいまちづくり課	面積 A=2.73ha	京都市下京区上之町他	89.2%	89.2%	0.0%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和５８年度 令和６年度 13,965百万円	昭和５８年度 令和６年度 13,965百万円	無	
		8	崇仁北部第四地区	都市計画局住宅部 すまいまちづくり課	面積 A=6.80ha	京都市下京区郷之町他	80.8%	80.5%	0.3%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６０年度 令和６年度 42,207百万円	昭和６０年度 令和６年度 42,207百万円	無	
	下水道事業	9	下水高度処理施設整備事業	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=13,000ha 処理能力 126.5万㎡／日	鳥羽水環境保全センター他	46.1%	46.1%	0.0%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２年度 令和２５年度 60,910百万円	平成２年度 令和２５年度 60,910百万円	無	
		10	合流式下水道改善対策事業 鳥羽処理区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=5,254ha	上京区，中京区，下京区他	97.0%	96.6%	0.4%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６１年度 令和５年度 85,339百万円	昭和６１年度 令和５年度 85,339百万円	無	
		11	合流式下水道改善対策事業 伏見処理区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=815ha	伏見区	97.6%	90.5%	7.1%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成７年度 令和５年度 17,172百万円	平成７年度 令和５年度 17,172百万円	無	
		12	浸水対策事業 新川排水区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=143ha	西京区下津林地区他	100.0%	96.4%	3.6%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６１年度 令和２年度 3,005百万円	昭和６１年度 令和３年度 2,961百万円	有	①進捗状況（事業完了）

再 評 価 実施年度	種 別	No.	事 業 名	事業所管課	事業の 延長・幅員	事業区間	①進ちよく状況			備考	②事業計画の変更				①進捗状況（完了の有無等） ②事業計画の変更 ③事業を取巻く状況の変化 ④前回再評価における指摘事項 ⑤その他	
							進ちよく率（％）		増加		項目	事業計画		変更 の有無		
							（今回）	（前回）				（今回）	（前回）			
							令和３年度 フォローアップ （令和3年3月末）	過年度 再評価 （前回フォロー アップ時点）				令和３年度 フォローアップ （令和3年3月末）	過年度再評価 （前回フォローアップ 時点）			
平成30年度		13	浸水対策事業 西羽東師川第２排水区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=97ha	南区久世地区他	80.2%	80.2%	0.0%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成８年度 令和１０年度 3,530百万円	平成８年度 令和１０年度 3,530百万円	無		
平成29年度	街路事業	1	中山石見線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=1,059m 幅員 W=25m	自：京都市西京区大原野東竹の里町 至：京都市西京区大原野石見町	73.4%	80.5%	-7.1%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成５年度 令和１０年度 7,931百万円	平成５年度 令和２年度 6,600百万円	有	②事業計画の変更	
		2	御陵六地藏線（第三工区）	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=632m 幅員 W=15m	自：京都市伏見区小栗栖岩ヶ淵町 至：京都市伏見区小栗栖牛ヶ淵町	40.2%	31.4%	8.8%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成４年度 令和１１年度 3,740百万円	平成４年度 令和１１年度 3,740百万円	無		
	河川事業	3	善峰川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=2,100m 幅員 W=28m	自：京都市西京区大原野上里南ノ町 至：京都市西京区大原野灰方町	74.4%	73.6%	0.8%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６３年度 令和９年 3,919百万円	昭和６３年度 令和９年 3,919百万円	無		
		4	西野山川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=635m 幅員 W=9.8m	自：京都市山科区西野山射庭ノ上町 至：京都市山科区西野山百々町	87.7%	83.0%	4.7%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成５年度 令和９年 3,007百万円	平成５年度 令和９年 3,007百万円	無		
		5	西高瀬川（有栖川工区）	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=560m 幅員 W=20m	自：京都市右京区梅津構口町 （桂川合流域） 至：京都市右京区梅津後藤町 （四条通）	85.3%	80.0%	5.3%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成５年度 令和６年度 3,733百万円	平成５年度 令和６年度 3,733百万円	無		
	都市公園事業	6	宝が池公園（広域）	建設局みどり政策 推進室 文化市民局市民 スポーツ振興室	面積 A=128.9ha	京都市左京区上高野流田町８他地内	62.2%	62.1%	0.1%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和４９年度 令和４年度 26,650百万円	昭和４９年度 令和４年度 26,650百万円	無		
	住宅市街地 総合整備事業	7	東九条地区	都市計画局住宅室 すまいまちづくり課	面積 A=9.43ha	京都市南区東九条岩本町他	95.8%	95.8%	0.0%		事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成５年度 令和４年度 21,275百万円	平成５年度 令和４年度 21,275百万円	無		

フォローアップ対象事業箇所図 (平成29年度～31年度)

