

令和 4 年度 フォローアップ調書

令和４年度　フォローアップ調査

再 評 価 実施年度	種 別	No.	事 業 名	事業所管課	事業の 延長・幅員	事業区間	①進捗状況			②事業計画の変更				特記事項
							進捗率（％）		増加	項目	事業計画		変更の 有無	
							（今回）	（前回）			（今回）	（前回）		
							令和４年度 フォローアップ （令和4年3月末）	過年度再評価 （前回フォローアップ 時点）			令和４年度 フォローアップ （令和4年3月末）	過年度再評価 （前回フォローアップ 時点）		
令和2年度	街路事業	1	山陰街道	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=178m 幅員 W=15.0m	自：京都市西京区桂朝日町 至：京都市西京区桂市ノ前町	13.7%	13.7%	0.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２年度 令和１１年度 1,015百万円	平成２年度 令和３年度 1,015百万円	有	①前回進捗率は令和２年度公共事業再評価対象 事業調書における令和元年度の値 ②完成予定年度を変更
	土地区画整理事業	2	上烏羽南部地区	建設局都市整備部 整備推進課	面積 A=151.0ha	京都市南区吉祥院石原東ノ口他	98.9%	97.4%	1.5%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和４６年度 令和４年度 19,903百万円	昭和４６年度 令和３年度 19,842百万円	有	①前回進捗率は令和２年度公共事業再評価対象 事業調書における令和元年度の値 ②完成予定年度、全体事業費を変更
		3	伏見西部第五地区	建設局都市整備部 南部区画整理事務所	面積 A=64.5ha	京都市伏見区横大路北ノ口町他	37.6%	24.0%	13.6%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成１３年度 令和７年度 11,530百万円	平成１３年度 令和７年度 11,530百万円	無	①前回進捗率は令和２年度公共事業再評価対象 事業調書における令和元年度の値
令和元年度	街路事業	1	深草大津線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=270m 幅員 W=12.0m	自：京都市伏見区深草枯木町 至：京都市伏見区深草東伊達町	99.4%	99.2%	0.2%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６２年度 令和５年度 1,860百万円	昭和６２年度 令和４年度 1,860百万円	有	②完成予定年度を変更
	道路事業	2	一般国道４７７号 （大布施拡幅）	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=2,195m 幅員 W=9.0m	自：京都市左京区花背大布施町 至：京都市左京区花背大布施町	67.3%	66.9%	0.4%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２年度 未定 4,557百万円	平成２年度 未定 4,557百万円	無	
		3	一般国道１６２号 （川東拡幅）	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=2,150m 幅員 W=7.5～9.0m	自：京都市右京区梅ヶ畑川東 至：京都市右京区梅ヶ畑川西町	48.0%	45.0%	3.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成１２年度 令和１２年度 7,943百万円	平成１２年度 令和１２年度 7,943百万円	無	
	河川事業	4	新川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=890m 幅員 W=6.0m	自：京都市西京区下津林前泓町 至：京都市西京区川島蓮田町	87.0%	86.3%	0.7%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成７年度 令和９年度 4,746百万円	平成７年度 令和９年度 4,746百万円	無	
平成30年度	街路事業	1	Ⅱ・Ⅱ・２８ 大津宇治線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=396m 幅員 W=12.0～ 16.0m	自：京都市伏見区石田大山町 至：京都市伏見区石田大山町	31.4%	25.7%	5.7%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２１年度 令和１２年度 1,850百万円	平成２１年度 令和１２年度 1,850百万円	無	
		2	Ⅱ・Ⅱ・２９ 桃山石田線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=364m 幅員 W=16.0m	自：京都市伏見区石田森東町 至：京都市伏見区石田内里町	65.3%	42.0%	23.3%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２１年度 令和１１年度 1,600百万円	平成２１年度 令和１１年度 1,600百万円	無	
	道路事業	3	宮前橋改築	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=640m 幅員 W=15.0～ 18.5m	自：京都市伏見区淀大下津町 至：京都市伏見区納所町	47.1%	35.6%	11.5%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成２１年度 令和９年度 4,767百万円	平成２１年度 令和９年度 4,767百万円	無	
		4	西羽東師川支川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=2,000m 幅員 W=17.4m	自：京都市伏見区羽束師古川町 至：京都市伏見区久我森の宮町	68.3%	66.9%	1.4%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６１年度 令和１１年度 12,344百万円	昭和６１年度 令和１１年度 12,344百万円	無	
	土地区画整理事業	5	伏見西部第三地区	建設局都市整備部 南部区画整理事務所	面積 A=104.5ha	京都市伏見区横大路三栖 池田屋敷町他	89.5%	88.4%	1.1%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和５９年度 令和５年度 18,157百万円	昭和５９年度 令和５年度 18,157百万円	無	
		6	伏見西部第四地区	建設局都市整備部 南部区画整理事務所	面積 A=116.7ha	京都市伏見区横大路中ノ庄町他	54.3%	52.2%	2.1%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６２年度 令和１３年度 28,000百万円	昭和６２年度 令和１３年度 28,000百万円	無	
	住宅地区改良事業	7	崇仁北部第三地区	都市計画局住宅部 すまいまちづくり課	面積 A=2.73ha	京都市下京区上之町他	89.3%	89.2%	0.1%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和５８年度 令和６年度 13,965百万円	昭和５８年度 令和６年度 13,965百万円	無	
		8	崇仁北部第四地区	都市計画局住宅部 すまいまちづくり課	面積 A=6.80ha	京都市下京区郷之町他	80.9%	80.8%	0.1%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和６０年度 令和６年度 42,207百万円	昭和６０年度 令和６年度 42,207百万円	無	

再 評 価 実施年度	種 別	No.	事 業 名	事業所管課	事業の 延長・幅員	事業区間	①進捗状況			②事業計画の変更				特記事項
							進捗率（％）		増加	項目	事業計画		変更 の 有 無	
							（今回）	（前回）			（今回）	（前回）		
							令和４年度 フォローアップ （令和4年3月末）	過年度再評価 （前回フォローアップ 時 点）			令和４年度 フォローアップ （令和4年3月末）	過年度再評価 （前回フォローアップ 時点）		
平成30年度	下水道事業	9	下水高度処理施設整備事業	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=13,000ha	鳥羽水環境保全センター他	46.1%	46.1%	0.0%	事業採択年度	平成２年度	平成２年度	無	①進捗状況（完了の有無等） ②事業計画の変更 ③事業を取巻く状況の変化 ④前回再評価における指摘事項 ⑤その他
										完成予定年度	令和２５年度	令和２５年度		
										全体事業費	60,910百万円	60,910百万円		
		10	合流式下水道改善対策事業 鳥羽処理区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=5,254ha	上京区、中京区、下京区他	97.6%	97.0%	0.6%	事業採択年度	昭和６１年度	昭和６１年度	無	
										完成予定年度	令和５年度	令和５年度		
										全体事業費	85,339百万円	85,339百万円		
		11	合流式下水道改善対策事業 伏見処理区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=815ha	伏見区	98.3%	97.6%	0.7%	事業採択年度	平成７年度	平成７年度	無	
										完成予定年度	令和５年度	令和５年度		
										全体事業費	17,172百万円	17,172百万円		
		12	浸水対策事業 西羽東師川第２排水区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=97ha	南区久世地区他	80.2%	80.2%	0.0%	事業採択年度	平成８年度	平成８年度	無	
										完成予定年度	令和１０年度	令和１０年度		
										全体事業費	3,530百万円	3,530百万円		

フォローアップ対象事業箇所図 (平成30年度～令和2年度)

