

令和 5 年度 フォローアップ調書

令和5年度　フォローアップ調書

再 評 価 実施年度	種　　別	No.	事　　　業　　　名	担　　当	延長/幅員/面積	事業区間	進捗率			事業計画				特記事項	
							(今回)	(前回)	増加	項目	(今回)	(前回)	変更 の有 無	①進捗状況（完了の有無等） ②事業計画の変更 ③事業を取巻く状況の変化 ④前回再評価における指摘事項 ⑤その他	
							令和5年度フォローアップ* (令和5年3月末時点)	前回再評価 または 昨年度フォローアップ*			令和5年度フォローアップ* (令和5年3月末時点)	前回再評価 または 昨年度フォローアップ*			
令和3年度	河川事業	1	七瀬川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=1,095m 幅員 W=10.8～ 15.7m	自:京都市伏見区竹田狩賀町 至:京都市伏見区深草大亀谷 東久宝寺町	99.8%	93.7%	6.1%	事業採択年度	平成4年度	平成4年度	無	前回の記載は令和3年度再評価時の内容 (進捗率は令和3年3月末時点)	
										完成予定年度	令和9年度	令和9年度			
										全体事業費	109.56億円	109.56億円			
	住宅地区改良事業	2	三条鴨東地区	都市計画局住宅室 すまいまちづくり課	面積 A=1.26ha	京都市東山区若松町他	84.2%	83.8%	0.4%	事業採択年度	平成11年度	平成11年度	無	前回の記載は令和3年度再評価時の内容 (進捗率は令和3年3月末時点)	
										完成予定年度	令和6年度	令和6年度			
										全体事業費	103.19億円	103.19億円			
令和2年度	街路事業	1	山陰街道	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=178m 幅員 W=15.0m	自:京都市西京区桂朝日町 至:京都市西京区桂市ノ前町	13.7%	13.7%	0.0%	事業採択年度	平成2年度	平成2年度	無		
										完成予定年度	令和11年度	令和11年度			
										全体事業費	10.15億円	10.15億円			
	土地区画整理事業	2	上鳥羽南部地区	建設局都市整備部 市街地整備課	面積 A=151.0ha	京都市南区吉祥院石原東ノ口町 他	100.0%	98.9%	1.1%	事業採択年度	昭和46年度	昭和46年度	無	①事業完了	
										完成予定年度	令和4年度	令和4年度			
										全体事業費	199.03億円	199.03億円			
		3	伏見西部第五地区	建設局都市整備部 南部区画整理事務所	面積 A=64.5ha	京都市伏見区横大路北ノ口町他	44.6%	37.6%	7.0%	事業採択年度	平成13年度	平成13年度	無		
										完成予定年度	令和7年度	令和7年度			
										全体事業費	115.30億円	115.30億円			
令和元年度	街路事業	1	深草大津線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=270m 幅員 W=12.0m	自:京都市伏見区深草枯木町 至:京都市伏見区深草東伊達町	97.9%	99.4%	-1.5%	事業採択年度	昭和62年度	昭和62年度	有	②全体事業費を変更	
										完成予定年度	令和5年度	令和5年度			
										全体事業費	18.87億円	18.60億円			
	道路事業	2	一般国道477号 (大布施拡幅)	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=2,195m 幅員 W=9.0m	自:京都市左京区花脊大布施町 至:京都市左京区花脊大布施町	66.9%	66.9%	0.0%	事業採択年度	平成2年度	平成2年度	無		
										完成予定年度	未定	未定			
										全体事業費	45.57億円	45.57億円			
		3	一般国道162号 (川東拡幅)	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=2,150m 幅員 W=7.5～9.0m	自:京都市右京区梅ヶ畑川東 至:京都市右京区梅ヶ畑川西町	52.7%	48.0%	4.7%	事業採択年度	平成12年度	平成12年度	無		
										完成予定年度	令和12年度	令和12年度			
										全体事業費	79.43億円	79.43億円			
	河川事業	4	新川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=890m 幅員 W=6.0m	自:京都市西京区下津林前泓町 至:京都市西京区川島莚田町	90.9%	87.0%	3.9%	事業採択年度	平成7年度	平成7年度	無		
										完成予定年度	令和9年度	令和9年度			
										全体事業費	47.46億円	47.46億円			
平成30年度	下水道事業	1	下水高度処理施設整備事業	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=13,000ha	鳥羽水環境保全センター他	46.1%	46.1%	0.0%	事業採択年度	平成2年度	平成2年度	無		
										完成予定年度	令和25年度	令和25年度			
										全体事業費	609.10億円	609.10億円			
		2	合流式下水道改善対策事業 鳥羽処理区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=5,254ha	上京区, 中京区, 下京区他	98.9%	97.6%	1.3%	事業採択年度	昭和61年度	昭和61年度	無		
										完成予定年度	令和5年度	令和5年度			
										全体事業費	853.39億円	853.39億円			
		3	合流式下水道改善対策事業 伏見処理区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=815ha	伏見区	98.8%	98.3%	0.5%	事業採択年度	平成7年度	平成7年度	無		
										完成予定年度	令和5年度	令和5年度			
										全体事業費	171.72億円	171.72億円			
		4	浸水対策事業 西羽東師川第2排水区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=97ha	南区久世地区他	80.2%	80.2%	0.0%	事業採択年度	平成8年度	平成8年度	無		
										完成予定年度	令和10年度	令和10年度			
										全体事業費	35.30億円	35.30億円			

フォローアップ対象事業箇所図
(平成30年度～令和3年度)

