

令和 6 年度 フォローアップ調書

令和6年度　フォローアップ調書

再 評 価 実施年度	種　　別	No.	事　　業　　名	担　　当	延長/幅員/面積	事業区間	進捗率			事業計画			特記事項	
							(今回)	(前回)	増加	項目	(今回)	(前回)	変更 の有 無	①進捗状況（完了の有無等） ②事業計画の変更 ③事業を取巻く状況の変化 ④前回再評価における指摘事項 ⑤その他
							令和6年度フォローアップ* (令和6年3月末時点)	前回再評価 または 昨年度フォローアップ*			令和6年度フォローアップ* (令和6年3月末時点)	前回再評価 または 昨年度フォローアップ*		
令和4年度	街路事業	1	中山石見線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=1,059m 幅員 W=25m	自:京都市西京区大原野東竹の 里町 至:京都市西京区大原野石見町	76.2%	75.3%	0.9%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成5年度 令和10年度 79.31億円	平成5年度 令和10年度 79.31億円	無	前回の記載は令和4年度再評価時の内容 (進捗率は令和4年3月末時点)
		2	御陵六地藏線（第三工区）	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=632m 幅員 W=15m	自:京都市伏見区小栗栖岩ヶ淵町 至:京都市伏見区小栗栖牛ヶ淵町	53.5%	53.5%	0.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成4年度 令和7年度 37.40億円	平成4年度 令和7年度 37.40億円	無	前回の記載は令和4年度再評価時の内容 (進捗率は令和4年3月末時点)
	河川事業	3	西野山川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=635m 幅員 W=9.8m	自:京都市山科区西野山射庭ノ上 町 至:京都市山科区西野山百々町	91.6%	85.9%	5.7%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成5年度 令和9年度 30.07億円	平成5年度 令和9年度 30.07億円	無	前回の記載は令和4年度再評価時の内容 (進捗率は令和4年3月末時点)
		4	西高瀬川（有栖川工区）	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=560m 幅員 W=20m	自:京都市右京区梅津構口町 （桂川合流域） 至:京都市右京区梅津後藤町 （四条通）	87.6%	86.6%	1.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成5年度 令和9年度 37.33億円	平成5年度 令和9年度 37.33億円	無	前回の記載は令和4年度再評価時の内容 (進捗率は令和4年3月末時点)
		5	善峰川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=2,100m 幅員 W=28m	自:京都市西京区大原野上里南ノ 町 至:京都市西京区大原野灰方町	72.8%	72.5%	0.3%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和63年度 令和9年度 39.19億円	昭和63年度 令和9年度 39.19億円	無	前回の記載は令和4年度再評価時の内容 (進捗率は令和4年3月末時点)
	都市公園事業	6	宝が池公園（広域公園）	建設局みどり政策 推進室 文化市民局市民 スポーツ振興室	面積 A=128.9ha	京都市左京区上高野流田町8他 地内	64.0%	62.4%	1.6%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和49年度 令和14年度 266.50億円	昭和49年度 令和14年度 266.50億円	無	前回の記載は令和4年度再評価時の内容 (進捗率は令和4年3月末時点)
	住宅市街地総合整 備事業	7	東九条地区	都市計画局住宅室 すまいまちづくり課	整備地区面積 A=9.43ha	京都市南区東九条東岩本町、 南岩本町、北河原町、南河原町	95.2%	94.2%	1.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成5年度 令和7年度 219.71億円	平成5年度 令和4年度 214.89億円	有	前回の記載は令和4年度再評価時の内容 (進捗率は令和4年3月末時点) ②完成予定年度及び全体事業費の変更
	河川事業	1	七瀬川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=1,095m 幅員 W=10.8～ 15.7m	自:京都市伏見区竹田狩賀町 至:京都市伏見区深草大亀谷 東久宝寺町	100.0%	99.8%	0.2%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成4年度 令和9年度 109.56億円	平成4年度 令和9年度 109.56億円	無	
		2	三条鴨東地区	都市計画局住宅室 すまいまちづくり課	面積 A=1.26ha	京都市東山区若松町他	84.2%	84.2%	0.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成11年度 令和6年度 103.19億円	平成11年度 令和6年度 103.19億円	無	
令和2年度	街路事業	1	山陰街道	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=178m 幅員 W=15.0m	自:京都市西京区桂朝日町 至:京都市西京区桂市ノ前町	13.7%	13.7%	0.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成2年度 令和11年度 10.15億円	平成2年度 令和11年度 10.15億円	無	
	土地区画整理事業	2	伏見西部第五地区	建設局都市整備部 南部区画整理事務所	面積 A=64.5ha	京都市伏見区横大路北ノ口町他	44.1%	44.6%	-0.5%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成13年度 令和17年度 129.5億円	平成13年度 令和7年度 115.30億円	有	②完成予定年度及び全体事業費の変更
令和元年度	街路事業	1	深草大津線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=270m 幅員 W=12.0m	自:京都市伏見区深草枯木町 至:京都市伏見区深草東伊達町	100.0%	97.9%	2.1%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和62年度 令和5年度 18.87億円	昭和62年度 令和5年度 18.87億円	無	①事業完了
平成30年度	下水道事業	1	下水高度処理施設整備事業	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=13,000ha	鳥羽水環境保全センター他	46.1%	46.1%	0.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成2年度 令和25年度 609.10億円	平成2年度 令和25年度 609.10億円	無	
		2	合流式下水道改善対策事業 鳥羽処理区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=5,254ha	上京区、中京区、下京区他	100.0%	98.9%	1.1%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和61年度 令和5年度 855.18億円	昭和61年度 令和5年度 853.39億円	有	①事業完了 ②全体事業費の変更
		3	合流式下水道改善対策事業 伏見処理区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=815ha	伏見区	100.0%	98.8%	1.2%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成7年度 令和5年度 179.02億円	平成7年度 令和5年度 171.72億円	有	①事業完了 ②全体事業費の変更
		4	浸水対策事業 西羽東師川第2排水区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=97ha	南区久世地区他	80.2%	80.2%	0.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成8年度 令和10年度 35.30億円	平成8年度 令和10年度 35.30億円	無	

フォローアップ対象事業箇所図 (平成30年度～令和4年度)

