

市場施設整備の進捗状況及び今後のスケジュール（予定）

1 「賑わいゾーン」に係る整備工事等〔民間整備〕

- ・ 「賑わいゾーン」の活用に係る公募（平成29年4月3日～7日受付）
- ・ 水産事務所棟仮設工事（平成29年2月～6月）
- ・ 水産事務所棟仮設移転（平成29年8月）
- ・ 水産事務所棟解体工事（平成29年9月～平成30年6月）
- ・ 「賑わいゾーン」の活用に係る基本協定書締結（平成29年9月）
- ・ 賑わい施設建設工事（平成30～32年度）

⇒ 「賑わい施設」オープン（平成32年度）

2 水産棟・総合棟に係る整備工事等

- ・ 新水産棟（総合店舗含む）整備基本設計（平成28年度内完了）
- ・ 水産棟仮設実施設計（平成28年度内完了）
- ・ 総合棟仮設建設工事（平成28年12月～平成29年4月）
- ・ 花屋町立体駐車場棟（仮設水産仲卸店舗含む）建設工事（平成29年7月～平成30年6月）
- ・ 水産棟仮設工事（平成29年6月～平成30年9月）
- ・ 総合棟・水産棟仮設移転（平成29年度～30年度）
- ・ 新水産棟Ⅰ期整備工事〔鮮魚〕（平成30～33年度）
- ・ 新水産棟Ⅱ期整備工事〔塩干〕（平成33～34年度）

⇒ 新水産棟オープン（平成34年度）

3 関連棟に係る整備工事等

- ・ 八坂駐車場仮設棟（仮設南関連店舗含む）工事（平成29年2月～7月）
- ・ 南関連棟（交番含む）仮設移転（平成29年度）
- ・ 花屋町立体駐車場棟内仮設関連店舗整備工事（平成35年2月～9月）
- ・ 関連棟仮設移転（平成35年度）
- ・ 新関連棟整備工事（平成37～38年度）

⇒ 新関連棟オープン（平成38年度）

4 青果棟に係る整備工事等

- ・ 丹波口駐車場屋根かけ（仮設青果荷捌き場）工事（平成28年9月～平成29年6月）
- ・ 新青果棟Ⅰ期整備工事〔近郷〕（平成35～37年度）
- ・ 花屋町立体駐車場棟内仮設青果荷捌き場整備工事（平成38年7月～11月）
- ・ 新青果棟Ⅱ期整備工事〔遠地・果実〕（平成38～40年度）

⇒ 新青果棟オープン（平成40年度）