

京都市歴史的風致維持向上計画掲載事業についての平成26年度実績及び平成27年度予定

様式2

所管局	頁	3章記	章	項	号	事業名	現在の状況	平成26年度末時点での進捗 平成26年度の実施内容等	平成26年度決算 見込額(百万円)	平成27年度(以降)の実施予定	平成27年度予算 額(百万円)	
<b>歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項</b>												
<b>(1) 道路修景整備事業</b>												
建設局	7-1		7	2	1	ア	道路修景整備事業 北野上七軒界わい地区	実施済				
建設局	7-4		7	2	1	イ	道路修景整備事業 小川通周辺地区	実施中	電線類を地中化する電線共同溝工事(本体工事)を実施。	(H25繰越) 27 (H26現年) 0	引き続き、電線類を地中化する電線共同溝工事(本体工事)を実施予定。	208
建設局	7-5		7	2	1	ウ	道路修景整備事業 三条周辺地区	実施中	無電柱化の要望等を受け、関係機関と協議を実施。		引き続き、事業着手に向け関係機関と協議予定。	
建設局	7-7		7	2	1	エ	道路修景整備事業 清水周辺地区	実施中	電線管理者による入線工事を着手。		なし。	
<b>(2) 無電柱化等事業</b>												
建設局	7-9		7	2	2	ア	無電柱化等事業	実施中	銀閣寺:電線類を地中化する電線共同溝(本体工事)を実施。	(H25繰越) 28 (H26現年) 45	銀閣寺:引き続き、電線類を地中化する電線共同溝工事(本体工事)を実施予定。	158
京都国道事務所	7-10		7	2	2	イ	無電柱化事業(国直轄事業)	実施中	抜柱に向けて電線管理者と調整を行う予定。 9号千代原地区で電線共同溝本体工事(L=0.4km)完了予定。	273	抜柱推進のため、電線管理者と調整を行う予定。 171号野上地区で電線共同溝本体工事(L=0.4km)施工。	409
<b>(3) 間伐材を利用した道路付属物の整備事業</b>												
建設局	7-11		7	2	3		横断防止柵等への間伐材活用事業	実施中	間伐材を使用した転落防止柵を195m整備するため協議を行った。	(H26現年) 0	今出川通(L=178m)に転落防止柵を設置予定。	18
<b>(4) 京(みやこ)のみちデザイン指針の策定</b>												
建設局	7-12		7	2	4		京(みやこ)のみちデザイン指針の策定	実施済				
<b>(5) 観光案内標識の充実整備</b>												
産業観光局	7-13		7	2	5	ア	観光案内標識の整備	実施中	名所説明立札を市内各所で新設及び修繕。	3	名所説明立札を市内各所で新設及び修繕。	3
産業観光局	7-13		7	2	5	ア	観光案内標識アップグレード推進事業	実施中	岩倉、八瀬、上賀茂、修学院、山科、醍醐、大原、中心市街地においてアップグレード案内標識を設置。	50	鞍馬・貴船、京北、高雄、西山・大原野、淀、苔寺・桂離宮、中心市街地においてアップグレード案内標識を設置。	50
産業観光局	7-14		7	2	5	イ	ぐるり界わい・観光案内標識ネットワーク化	実施済				
東山区	7-14		7	2	5	ウ	観光案内標識等のネットワーク化の推進(東山区)	実施済				
建設局	7-16		7	2	5	エ	「まちかどまっぷ」の整備事業	実施済				
<b>(6) 交通環境・駐車場等整備</b>												
都市計画局	7-17		7	2	6	ア	「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進	実施中	四条通の歩道拡幅と公共交通優先化に着手。	63	四条通の歩道拡幅と公共交通優先化の工事完了	65
都市計画局	7-18		7	2	6	イ	新・駐車場整備計画の策定	実施済				
都市計画局	7-19		7	2	6	ウ	観光地交通対策	実施中	平成25年度の交通対策の成果や課題を踏まえ、引き続き、地元住民や商業者、京都府警等関係機関との連携の下、交通の円滑化と安全快適な歩行者空間の創出に取り組む。	22	平成26年度の交通対策の成果や課題を踏まえ、引き続き、地元住民や商業者、京都府警等関係機関との連携の下、交通の円滑化と安全快適な歩行者空間の創出に取り組む。	35
建設局	7-20		7	2	6	エ	都心部放置自転車等対策アクションプログラム	実施済				
<b>(7) 御園橋改修事業</b>												
建設局	7-22		7	2	7		御園橋改修事業	実施中	用地買収、詳細設計の実施。	(H25繰越) 61 (H26現年) 270	H27年度より橋りょう架替工事事業着手予定。 引続き用地買収についても行っていく予定。	465
<b>(8) 文化財とその周辺を守る防災水利整備事業</b>												
消防局	7-23		7	2	8		文化財とその周辺を守る防災水利整備事業	実施済				
<b>(9) 都市公園事業</b>												
建設局	7-25		7	2	9		都市公園事業【淀城跡公園】	検討中	なし。	0	基本構想の見直しを検討。	0
建設局	7-26		7	2	9		都市公園事業【円山公園】・名勝円山公園再整備(修復)事業	実施中	保存管理計画策定委員会開催	(H26現年) 3	引き続き、保存管理計画策定委員会開催	7
<b>その他、歴史的風致の維持及び向上に資する事業</b>												
<b>(1) 歴史的建造物の保全・再生事業</b>												
文化市民局	7-27		7	3	1	ア	二之丸御殿他構造及び破損調査工事業	実施済				
文化市民局	7-27		7	3	1	ア	二条城二之丸御殿唐門・築地保存修理事業	実施済				
文化市民局	7-27		7	3	1	ア	二条城東大手門保存修理事業	実施中	27・28年度に屋根葺替等を実施。	23	引き続き、修理事業を行っていく。	333
文化市民局	7-27		7	3	1	ア	旧三井家下鴨別邸主屋他保存修理事業	実施中	主屋、玄関棟、茶室の修理工事を実施。敷地整備、防災設備の設計。	72	主屋、玄関棟の修理、防災設備の設置、敷地の整備を行う。	77.3
文化市民局	7-28		7	3	1	ア	岩倉具視幽棲旧宅保存修理事業	実施済				
文化市民局	7-29		7	3	1	ア	名勝無鄰庵庭園の整備	実施中	中長期的な整備に向けた対応案を検討。	5	引き続き、整備事業を行っていく。	5
文化市民局	7-29		7	3	1	ア	京都市指定登録文化財修理等助成事業	実施中	15件の修理事業を実施。	74	引き続き、市指定・登録文化財の修理事業を行っていく。	74
都市計画局	7-30		7	3	1	ア	伝統的建造物群保存事業	実施中	伝統的建造物群保存地区における修理・修景助成:15件	26	引き続き、修理・修景事業を行っていく。	29
都市計画局	7-31		7	3	1	イ	歴史的町並み再生事業	実施中	歴史的景観保全修景地区内の歴史的建造物の外観の修理・修景助成:6件		引き続き、修理・修景事業を行っていく。	
都市計画局	7-32		7	3	1	ウ	歴史的町並み再生事業	実施中	界わい景観整備地区内の歴史的建造物等の外観の修理・修景助成:7件		引き続き、修理・修景事業を行っていく。	
都市計画局	7-33		7	3	1	エ	歴史的町並み再生事業	実施中	歴史的意匠建造物の外観の修理・修景助成:2件(景観重要建造物との重ね指定を含む。)	67	引き続き、修理・修景事業を行っていく。	92
都市計画局	7-34		7	3	1	オ	歴史的町並み再生事業	実施中	景観重要建造物の外観の修理・修景助成:12件(歴史的風致形成建造物等との重ね指定を含む。)		引き続き、寺社や近代建築物も助成対象として、修理・修景事業を行っていく。	

京都市歴史的風致維持向上計画掲載事業についての平成26年度実績及び平成27年度予定

様式2

所管局	頁	3章記	章	項	号	事業名	現在の状況	平成26年度末時点での選抜平成26年度の実施内容等	平成26年度決算見込額(百万円)	平成27年度(以降)の実施予定	平成27年度予算額(百万円)	
都市計画局	7-34		7	3	1	カ	歴史的町並み再生事業	実施中	歴史的風致形成建造物の外観の修理・修景助成:4件(景観重要建造物との重ね指定を含む。)		引き続き、修理・修景事業を行っていく。	
都市計画局	7-43		7	3	1	ク	姉小路界わい地区街なみ環境整備事業	実施済				
都市計画局	7-44		7	3	1	ケ	京町家耐震診断士派遣事業	実施中	105件の京町家に対し、耐震診断士派遣を実施。	16.4	引き続き京町家に対し、耐震診断士派遣を実施。	25.5
都市計画局	7-45		7	3	1	ケ	京町家等耐震改修助成事業	実施中	2件の京町家に対し、耐震改修工事費用の一部を補助。	1.8	引き続き京町家に対し、耐震改修工事費用の一部を補助。	5.7
都市計画局	7-45		7	3	1	ケ	木造住宅耐震改修計画作成助成事業	実施中	6件の京町家に対し、耐震改修計画作成費用の一部を補助。	0.8	引き続き京町家に対し、耐震改修計画作成費用の一部を補助。	16
都市計画局	7-45		7	3	1	ケ	まちの匠の知恵を活かした京都型耐震リフォーム支援	実施中	161件の京町家に対し、耐震改修工事費用の一部を補助。	53.5	引き続き京町家に対し、耐震改修工事費用の一部を補助。	240
都市計画局	7-46		7	3	1	コ	京町家改修助成モデル事業	実施済				
都市計画局	7-46		7	3	1	コ	京町家活動助成モデル事業	実施済				
都市計画局	7-46		7	3	1	コ	京町家改修助成事業	実施中	ファンド委員会(平成26年7月9日開催)での審査を経て、7件の京町家の再生を選定。(うち1件交付取消)平成26年度中に4件の京町家の再生に助成。(うち1件は前年度選定分)	6.4	引き続き、景観形成に寄与する京町家等への改修工事等への助成を実施する。	12.5
都市計画局	7-47		7	3	1	サ	京町家まちづくり調査	実施済				
文化市民局	7-47		7	3	1	シ	大学との連携による未指定文化財庭園の調査	実施済				
文化市民局	7-48		7	3	1	ス	京都市民が残したいと思う京都を彩る建物や庭園制度	実施中	・市民から推薦されたもののうち、20件を「選定」。うち、特に評価の高いものを5件を「認定」。 ・物件所有者の交流会を実施。 ・国登録文化財や景観重要建造物への指定等が見込まれる認定物件について修景又は修復に対する助成制度創設し、1件に助成。	10	引き続き、募集を行い、選定・認定物件への支援を実施する。	10
都市計画局	7-48		7	3	1	セ	空き家対策推進事業	実施中	30件の京町家の空き家に対し、改修工事費用の一部を補助。	23	引き続き京町家の空き家に対し、改修工事費用の一部を補助。	51
都市計画局	7-49		7	3	1	ソ	歴史的景観の保全に関する検証事業	実施中	京都の景観上、重要な要素となる寺社及び近代建築物等とその周辺の景観に関する総点検を行い、良好な景観を保全するために必要な措置を検討するとともに、景観重要建造物等への指定候補リストを作成。	23	平成26年度の検証事業で取りまとめられた各課題に対応する保全措置案の実現に向け、現行の景観規制では十分に歴史的景観を保全できない可能性のあるエリアにおいてより詳細な調査を実施するとともに、実効性のある手法や仕組の検討を行い制度の具体化を図る。	14.2
都市計画局	7-49		7	3	1	タ	京町家魅力発信コンテスト～ムービーからムーブメント～	実施中	-	-	京町家の魅力を伝える短編の映像作品を広く募集し、優秀作品を表彰することにより京町家保全再生の機運を高める。さらに、優秀作品を情報発信ツールとして活用し、幅広い層に京町家の魅力を伝えることで空き家の利活用や新たな需要層の掘り起こし、観光振興等につなげる。	7
<b>(2) 自然・歴史的景観の保全</b>												
都市計画局	7-51		7	3	2		歴史的風土特別保存地区内の土地買入事業、歴史的風土特別保存地区内の施設整備事業、歴史的風土特別保存地区内買入地の維持管理	実施中	小倉山の森林再生に向けた事業計画に基づく森林整備事業を推進。歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ、施設整備、維持管理を行った。	451	引き続き、小倉山の森林再生に向けた事業計画に基づく森林整備事業を推進するとともに、歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ、施設整備、維持管理を行う。	370
都市計画局	7-52		7	3	2		三山森林景観保全・再生ガイドラインの作成	実施済				
<b>(3) 良好な景観の誘導</b>												
都市計画局	7-53		7	3	3		優良屋外広告物誘導事業	実施中	平成26年度中に9件の優良なデザインの屋外広告物の設置に対し、補助金を交付。	4	引き続き優良なデザインの屋外広告物に対する補助事業を実施する。	5
都市計画局	7-53		7	3	3		屋外広告物の簡易除却	実施中	平成26年度中に4,046件を簡易除却。	1	引き続き、簡易除却事業を実施していく。	4
<b>(4) まちの活性化、魅力の発信事業</b>												
都市計画局	7-54		7	3	4	ア	職住共存地区整備推進事業	実施済				
都市計画局	7-54		7	3	4	ア	まちづくりに係る調査・企画・支援事業	実施中	地区計画策定の機運が高まった地域において、地区計画策定支援を行う。	5	引き続き、地区計画策定の機運が高まった地域において、地区計画策定支援を行う。	3
総合企画局	7-55		7	3	4	イ	官民地域連携エリアマネジメント組織の運営・事業推進	実施中	・「京都岡崎レッドカーペット」と「岡崎ときあかり」を融合させるなど昼夜に渡る賑わいと憩いの空間を創出する「京都岡崎ハレ舞台」の開催 ・「岡崎桜回廊ライトアップ&十石舟めぐり」の開催 ・岡崎の総合情報パンフレット「岡崎手帖」の秋・春発行 ・回遊促進型イラストマップ「岡崎どこいこトコトコ街図」の発行 ・「岡崎どこいこトコトコ街図」英語版「Kyoto OKAZAKI Guide Map」の発行 ・岡崎の総合情報サイト「京都岡崎コンシェルジュ」の運用等	35	○魅力創出事業 ・「京都岡崎ハレ舞台」 ・「岡崎桜回廊ライトアップ&十石舟めぐり」等  ○総合的な案内・情報発信 ・岡崎の総合情報パンフレット「岡崎手帖」(秋号・春号)の発行 ・回遊促進型イラストマップ「岡崎どこいこトコトコ街図」(日本語版・英語版)の発行 ・岡崎の総合情報サイト「京都岡崎コンシェルジュ」の運用 ・市電車両を活用した総合案内の開始等	33
文化市民局	7-56		7	3	4	イ	京都会館再整備	実施中	再整備工事中。	(H25繰越)2,526 (H26現年)3,572	平成27年8月竣工予定。	(H26繰越)2780 (H27現年)4320

京都市歴史的風致維持向上計画掲載事業についての平成26年度実績及び平成27年度予定

様式2

所管局	頁	3章記	章	項	号	事業名	現在の状況	平成26年度末時点での進捗 平成26年度の実施内容等	平成26年度決算 見込額(百万円)	平成27年度(以降)の実施予定	平成27年度予算 額(百万円)		
文化市民局	7-57		7	3	4	イ	京都市動物園再整備事業	実施中	・「ゴリラのおうち～樹林のすみか～」オープン(26年4月) ・「ゾウの森」,「京都の森」,「学習・利便施設」建築。	(H25繰越)334 (H26現年)1,504	・「ゾウの森」全面オープン及び「学習・利便施設」オープン(27年7月),「京都の森」オープン(27年9月)	(H26繰越)514 (H27現年)699	
建設局・総合企画局	7-57		7	3	4	イ	左京区岡崎における神宮道と公園の再整備事業	実施中	実施設計, 工事。	(H26現年)129	H27年8月末工事完了予定。	181	
産業観光局	7-58		7	3	4	ウ	ニューツーリズム創出事業	実施済					
東山区	7-59		7	3	4	エ	東山わがまち「地域資源」マップ(仮称)の作成	実施済					
下京区	7-59		7	3	4	オ	下京区内全域スタンプラ	実施済					
産業観光局	7-60		7	3	4	カ	京都・花灯路	実施中	【嵐山花灯路】 ・平成26年12月12日(金)～21日(日)まで実施。 ・来場者92万9千人 【東山花灯路】 ・平成27年3月6日(金)～15日(日)まで実施。 ・来場者112万8千人	48	引き続き事業を行う。 【嵐山花灯路】 ・平成27年12月中・下旬 【東山花灯路】 ・平成28年3月上・中旬	48	
産業観光局	7-60		7	3	4	キ	保勝会事業補助	実施中	15件の保勝会への事業補助を実施。	2	引き続き事業補助を行う。	2	
<b>(5) 文化財・伝統文化等の保全・活性化事業</b>													
産業観光局	7-62	有	7	3	5	ア	ア	京都市伝統産業技術功労者顕彰制度, 京都市伝統産業技術後継者育成制度, 京都市伝統産業「未来の名匠」認定制度	実施中	・顕彰制度では新たに22人を表彰。 ・育成制度では新たに13名の若手後継者に育成資金を支給。 ・「未来の名匠」認定制度では10名を認定。	19	引き続き事業を行う。	19
産業観光局	7-62	有	7	3	5	ア	イ	「伝統産業の日」関連事業	実施中	春分の日の「伝統産業の日」に合わせて「きもの乗車無料」や各種展示会など関連事業を実施。	9	引き続き事業を行う。	9
産業観光局	7-63	有	7	3	5	ア	ウ	京都市伝統産業ふれあい館の運営	実施中	各種体験教室の開催。	27	引き続き事業を行う。	26
産業観光局	7-64		7	3	5	ア	エ	京もの一家に一品推進事業, 伝統的工芸品月間国民会議全国大会	実施済				
産業観光局	7-65		7	3	5	ア	オ	京もの国内市場開拓事業	実施中	東京, KITTEにて「BRAND NEW KYOTOプロジェクト2015」を実施。	10	引き続き首都圏にて事業を行う。(他事業と統合)	10
産業観光局	7-65		7	3	5	ア	オ	京もの海外市場開拓事業	実施済				
産業観光局	7-66		7	3	5	ア	カ	京の「匠」ふれあい事業	実施中	職人さんが実演や制作実習を実施。	20	引き続き事業を行う。	20
産業観光局	7-66		7	3	5	ア	キ	京ものきらめきチャレンジ事業	実施済				
産業観光局	7-67		7	3	5	ア	ク	和装産業活性化戦略プランの推進	実施済				
北区	7-67		7	3	5	ア	ケ	北区伝統ブランドいきいき発信事業	実施済				
文化市民局	7-68		7	3	5	イ	ア	五感で感じる和の文化事業	実施中	平成27年3月に大規模公演を実施。	13	平成28年春季に公演を実施予定。	10
文化市民局	7-69	有	7	3	5	イ	イ	京都文化祭典	実施中	平成26年秋季に開催。	13	平成27年秋季に開催。	21
文化市民局	7-70	有	7	3	5	イ	ウ	市民狂言会	実施中	年4回実施。	4	年4回実施予定。	4
文化市民局	7-70	有	7	3	5	イ	エ	京都薪能	実施中	平成26年6月1日, 2日実施。	1	平成27年6月1日, 2日実施。	1
産業観光局	7-71		7	3	5	イ	オ	花街の伝統芸能保存育成事業	実施中	花街の伝統芸能を保存・継承することを目的として設立された「公益財団法人京都伝統伎芸振興財団(おおきに財団)」の行う伝統芸能保存・育成事業を助成。	2	引き続き事業を行う。	2
産業観光局	7-71		7	3	5	イ	カ	葵祭・時代祭の運営等に対する支援事業	実施中	葵祭行列協賛会及び時代祭協賛会を通じて, 執行費用の助成を実施。	12	引き続き事業を行う。	13
産業観光局	7-71		7	3	5	イ	カ	時代祭活性化助成事業	実施済				
教育委員会	7-72		7	3	5	イ	キ	伝統文化体験総合推進事業	実施中	「古典の日に関する法律」の趣旨を踏まえ, 文化的・歴史的遺産や京都三大祭の見学並びに調べ学習, 地域の伝統行事への参加等を各校において行うとともに, 伝統文化に関する専門家の派遣など, 子どもたちが伝統文化や伝統産業を直接体験する機会の創出や, 教職員研修講座の充実など, 子どもたちに京都の伝統文化を尊重する心を育む取組を実施。	各種文化行事(6)及び体験活動実践推進事業(42)の内数 古典の日法制化に伴う事業(14)の内数 合計(62)	平成26年度までの取組を継続して実施する。 さらに, 平成27年度は「琳派400年記念祭」が開催されることに関連し, 市立中学生が制作した琳派関連作品の展示会, ギャラリートーク等を実施する。	各種文化行事(6.4)体験活動実践推進事業(39.5)古典の日法制化に伴う事業(8.6)琳派400年記念事業(2.5)合計(57)
上京区	7-73		7	3	5	イ	ク	上京区の伝統文化をまるごと体験!! ～ちびっ子豆博士の育成	実施済				
東山区	7-73		7	3	5	イ	ケ	東山区ふれあい文化財鑑賞会	実施中	平成26年10月11日に東山区内の3寺院(泉涌寺, 法性寺, 勝林寺)をスタンプラリー形式で巡る鑑賞会を実施。	0.5	引き続き事業を実施する。	0.5
<b>(6) 世界歴史都市連盟を通じた京都の魅力発信</b>													
総合企画局	7-75		7	3	6			世界歴史都市連盟を通じた国際社会における京都の魅力発信の拡大	実施中	中国の揚州市で第14回世界歴史都市会議, 理事会, 総会を開催。	7	オーストリアのバート・イシュル市で2015年度世界歴史都市連盟理事会を開催。	7
<b>(7) 「木の文化を大切にすまち・京都」推進事業</b>													
環境政策局	7-76		7	3	7			「木の文化を大切にすまち・京都」推進事業	実施済				
								平成26年度決算見込合計額(百万円)	10,057.4	平成27年度予算合計額(百万円)	11,568.7		