

京都市歴史的風致維持向上計画掲載事業についての平成27年度実績及び平成28年度予定

所管局	頁	3章	章	項	号	事業名	現在の状況	平成27年度末時点での進捗 平成27年度の実施内容等	平成27年度決算 見込額(百万円)	平成28年度(以降)の実施予 定	平成28年度予算 額(百万円)	
<b>歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項</b>												
<b>(1) 道路修景整備事業</b>												
建設局	7-1		7	2	1	ア	道路修景整備事業 北野上七軒界わい地区	実施済				
建設局	7-4		7	2	1	イ	道路修景整備事業 小川通周辺地区	実施中	電線類を地中化する電線共同溝工事(本体工事)を実施。	(H26繰越) 55 (H27現年) 42	電線類を地中化する電線共同溝工事(本体工事)が完了後、電線管理者による入線・抜柱工事を実施予定。	164
建設局	7-5		7	2	1	ウ	道路修景整備事業 三条周辺地区	実施中	昨年度に引き続き、事業着手に向け、関係機関と協議を実施。		引き続き、事業着手に向け関係機関と協議予定。	
建設局	7-7		7	2	1	エ	道路修景整備事業 清水周辺地区	実施中	松原通(産寧坂～東大路通)において、電線管理者による入線・抜柱工事を実施。		なし。	
<b>(2) 無電柱化等事業</b>												
建設局	7-9		7	2	2	ア	無電柱化等事業	実施中	【銀閣寺】:電線類を地中化する電線共同溝(本体工事)を実施。 【嵯峨天龍寺】【先斗町】:電線地中化を行うための平面・縦断計画等の詳細設計を実施。	(H26繰越) 149 (H27現年) 0	【銀閣寺】:引き続き、電線類を地中化する電線共同溝工事(本体工事)を実施予定。 【嵯峨天龍寺】【先斗町】:電線地中化を行うにあたっての支障移設工事を実施予定。	421
京都国道事務所	7-10		7	2	2	イ	無電柱化事業(国直轄事業)	実施中	抜柱に向けて電線管理者と調整を行う予定。 9号千代原地区で電線共同溝本体工事(L=0.4km)完了。	409	抜柱推進のため、電線管理者と調整のうえ抜柱を行う予定	370
<b>(3) 間伐材を利用した道路付属物の整備事業</b>												
建設局	7-11		7	2	3		横断防止柵等への間伐材活用事業	実施中	間伐材を使用した転落防止柵(L=195m)を設置。	(H27現年) 16	今出川通(L=208m)に転落防止柵を設置予定。	18
<b>(4) 京(みやこ)のみちデザイン指針の策定</b>												
建設局	7-12		7	2	4		京(みやこ)のみちデザイン指針の策定	実施済				
<b>(5) 観光案内標識の充実整備</b>												
産業観光局	7-13		7	2	5	ア	観光案内標識の整備	実施中	名所説明立札を市内各所で新設及び修繕。	3	名所説明立札を市内各所で新設及び修繕。	19
産業観光局	7-13		7	2	5	ア	観光案内標識アップグレード推進事業	実施中	鞍馬・貴船、京北、高雄、西山・大原野、淀、苔寺・桂離宮、中心市街地においてアップグレード案内標識を設置。	50	維持管理を行う。	1
産業観光局	7-14		7	2	5	イ	ぐるり界わい・観光案内標識ネットワーク化	実施済				
東山区	7-14		7	2	5	ウ	観光案内標識等のネットワーク化の推進(東山区)	実施済				
建設局	7-16		7	2	5	エ	「まちかどまっぷ」の整備事業	実施済				
<b>(6) 交通環境・駐車場等整備</b>												
都市計画局	7-17		7	2	6	ア	「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進	実施中	四条通歩道拡幅工事完了	65	歩道拡幅後の四条通におけるエリアマネジメントの推進。四条通と周辺細街路における通過交通の流入抑制の推進。歩道拡幅に伴う効果検証の実施。	40
都市計画局	7-18		7	2	6	イ	新・駐車場整備計画の策	実施済				
都市計画局	7-19		7	2	6	ウ	観光地交通対策	実施中	平成26年度の交通対策の成果や課題を踏まえ、引き続き、地元住民や商業者、京都府警等関係機関との連携の下、交通の円滑化と安全快適な歩行者空間の創出に取り組んだ。	35	平成27年度の交通対策の成果や課題を踏まえ、引き続き、地元住民や商業者、京都府警等関係機関との連携の下、交通の円滑化と安全快適な歩行者空間の創出に取り組む。	29
建設局	7-20		7	2	6	エ	都心部放置自転車等対策アクションプログラム	実施済				
<b>(7) 御園橋改修事業</b>												
建設局	7-22		7	2	7		御園橋改修事業	実施中	平成25～26年度:詳細設計 平成27年度～:橋りょう架替工事	(H26繰越) 74 (H27現年) 122	H27年度より橋りょう架替工事着手。 引き続き橋りょう工事及び用地買収を行っていく予定。	493
<b>(8) 文化財とその周辺を守る防災水利整備事業</b>												
消防局	7-23		7	2	8		文化財とその周辺を守る防災水利整備事業	実施済				
<b>(9) 都市公園事業</b>												
建設局	7-25		7	2	9		都市公園事業【淀城跡公園】	検討中	用地買収実施(土地特別会計)	423	基本構想の見直しを検討。	0
建設局	7-26		7	2	9		都市公園事業【円山公園】・名勝円山公園再整備(修復)事業	検討中	保存管理計画策定委員会開催	(H27現年) 7	再整備事業に着手	55
<b>その他、歴史的風致の維持及び向上に資する事業</b>												
<b>(1) 歴史的建造物の保全・再生事業</b>												
文化市民局	7-27		7	3	1	ア	二之丸御殿他構造及び破損調査工事業	実施済				
文化市民局	7-27		7	3	1	ア	二条城二之丸御殿唐門・築地保存修理事業	実施済				
文化市民局	7-27		7	3	1	ア	二条城東大手門保存修理事業	実施中	木工事・左官工事・屋根工事等を実施。	317	左官工事・建具工事・金具工事等を行っていく。	132
文化市民局	7-27		7	3	1	ア	旧三井家下鴨別邸主屋他保存修理事業	実施中	主屋、玄関棟、茶室の修理工事を実施。敷地整備、防災設備の設計。	158	主屋の修理、防災設備の設置、敷地の整備を行う。	72
文化市民局	7-28		7	3	1	ア	岩倉具視幽棲旧宅保存修理事業	実施済				
文化市民局	7-29		7	3	1	ア	名勝無鄰庵庭園の整備	実施中	保存管理指針策定(平成28年3月)	5	引き続き、整備事業を行っていく。(指定管理者により整備を継続)	-
文化市民局	7-29		7	3	1	ア	京都市指定登録文化財修理事業等助成事業	実施中	22件の修理事業を実施。	74	引き続き、市指定・登録文化財の修理事業を行っていく。	74
都市計画局	7-30		7	3	1	ア	伝統的建造物群保存地区における修理・修景助成:18件	実施中	伝統的建造物群保存地区における修理・修景助成:18件	28	引き続き、修理・修景事業を行っていく。	29
都市計画局	7-30		7	3	1	イ	歴史的町並み再生事業	実施中	歴史的景観保全修景地区内の歴史的建造物の外観の修理・修景助成:11件		引き続き、修理・修景事業を行っていく。	

京都市歴史的風致維持向上計画掲載事業についての平成27年度実績及び平成28年度予定

所管局	頁	3章記	章	項	号	事業名	現在の状況	平成27年度末時点での進捗 平成27年度の実施内容等	平成27年度決算 見込額(百万円)	平成28年度(以降)の実施予 定	平成28年度予算 額(百万円)	
都市計画局	7-32		7	3	1	ウ	歴史的町並み再生事業	実施中	界わい景観整備地区内の歴史的建造物等の外観の修理・修景助成:11件	89	91	
都市計画局	7-33		7	3	1	エ	歴史的町並み再生事業	実施中	歴史的意匠建造物の外観の修理・修景助成:2件(景観重要建造物との重ね指定を含む。)			
都市計画局	7-34		7	3	1	オ	歴史的町並み再生事業	実施中	景観重要建造物の外観の修理・修景助成:19件(歴史的風致形成建造物等との重ね指定を含む。)			
都市計画局	7-34		7	3	1	カ	歴史的町並み再生事業	実施中	歴史的風致形成建造物の外観の修理・修景助成:15件(景観重要建造物との重ね指定を含む。)			
都市計画局	7-43		7	3	1	ク	姉小路界わい地区街なみ環境整備事業	実施済				
都市計画局	7-44		7	3	1	ケ	京町家耐震診断士派遣事業	実施中	190件の京町家に対し、耐震診断士派遣を実施。	29.6	引き続き京町家に対し、耐震診断士派遣を実施。	37.0
都市計画局	7-45		7	3	1	ケ	京町家等耐震改修助成事業	実施中	4件の京町家に対し、耐震改修工事費用の一部を補助。	3.6	引き続き京町家に対し、耐震改修工事費用の一部を補助。	7.2
都市計画局	7-45		7	3	1	ケ	木造住宅耐震改修計画作成助成事業	実施中	29件の京町家に対し、耐震改修計画作成費用の一部を補助又は京町家耐震診断士派遣事業において計画作成を実施。	5.3	引き続き京町家に対し、耐震改修計画作成費用の一部を補助又は京町家耐震診断士派遣事業において計画作成を実施。	11.5
都市計画局	7-45		7	3	1	ケ	まちの匠の知恵を活かした京都型耐震リフォーム支援	実施中	227件の京町家に対し、耐震改修工事費用の一部を補助。	85.7	引き続き京町家に対し、耐震改修工事費用の一部を補助。	331.1
都市計画局	7-46		7	3	1	コ	京町家改修助成モデル事業	実施済				
都市計画局	7-46		7	3	1	コ	京町家活動助成モデル事業	実施済				
都市計画局	7-46		7	3	1	コ	京町家改修助成事業	実施中	ファンド委員会(平成27年10月13日開催)での審査を経て、2件の京町家の再生を選定。平成27年度中に3件の京町家の再生に助成。(うち2件は前年度選定分)	6.2	引き続き、景観形成に寄与する京町家等への改修工事等への助成を実施する。	8.3
都市計画局	7-47		7	3	1	サ	京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業	実施中	京町家まちづくりクラウドファンディング委員会での審査を経て、仲介事業者を決定。現在、活用希望者を募集準備中。	11.0	引き続き、京町家を活用した、京都らしいまちづくりに資する事業に対し、支援を実施する。	9.8
都市計画局	7-47		7	3	1	サ	京町家まちづくり調査	実施済				
文化市民局	7-48		7	3	1	シ	大学との連携による未指定文化財庭園の調査	実施済				
文化市民局	7-48		7	3	1	セ	“京都を彩る建物や庭園”制度	実施中	・市民から推薦されたもののうち、17件を「選定」。うち、特に評価の高いもの2件を「認定」。※3月末数値は4月下旬要確認 ・物件所有者の交流会を実施。 ・国登録文化財や景観重要建造物への指定等が見込まれる認定物件について修景又は修復に対する助成制度創設し、3件に助成。	10	引き続き、募集を行い、選定・認定物件への支援を実施する。	10
都市計画局	7-49		7	3	1	ソ	空き家対策推進事業	実施中	69件の京町家の空き家に対し、改修工事費用の一部を補助。	59	引き続き京町家の空き家に対し、改修工事費用の一部を補助。	51
都市計画局	7-49		7	3	1	タ	歴史的景観の保全に関する検証事業	実施中	平成26年度の検証事業で取りまとめられた各課題に対応する保全措置案の実現に向け、地域特性等により抽出したモデルエリアにおいて、より詳細な調査を実施するとともに、実効性のある手法や仕組の検討を行い、「取組方針(案)」を作成。	13	平成27年度に作成した「取組方針(案)」に関するパブリックコメント等により、市民や事業者等への周知や意見募集を行い、その結果を反映して「具体的方策(案)」を策定。	13
都市計画局	7-50		7	3	1	チ	京町家魅力発信コンテスト～ムービーからムーブメント～	実施済	京町家の魅力を伝える短編の映像作品を広く募集し、12月の市民参加型の公開審査会にて受賞作品を決定。受賞作品を情報発信ツールとしてテレビコマーシャルや特設サイトにて公開。	7	引き続き、京町家の魅力を伝える発信用ツールとして国内外に広く発信する。	0.6
<b>(2) 自然・歴史的景観の保全</b>												
都市計画局	7-51		7	3	2		歴史的風土特別保存地区内の土地買入事業、歴史的風土特別保存地区内の施設整備事業、歴史的風土特別保存地区内買入地の維持管理	実施中	小倉山の森林再生に向けた事業計画に基づく森林整備事業を推進。歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ、施設整備、維持管理を行った。	451	引き続き、小倉山の森林再生に向けた事業計画に基づく森林整備事業を推進するとともに、歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ、施設整備、維持管理を行う。	370
都市計画局	7-52		7	3	2		三山森林景観保全・再生ガイドラインの作成	実施済				
<b>(3) 良好な景観の誘導</b>												
都市計画局	7-53		7	3	3		優良屋外広告物誘導事業	実施中	平成27年度中に8件の優良なデザインの屋外広告物の設置に対し、補助金を交付した。	3	規制区域ごとに補助率3分の1～3分の2としている現行の補助制度に加え、のれん、ちょうちんに対する補助率を市内全域で一律3分の2に引き上げ、さらに、京都の得意技である伝統的技法(「ほんまもん」)で作られたのれん、ちょうちんについては、9割補助とし、「ほんまもん」が彩る広告景観のさらなる向上を目指していく。	5
都市計画局	7-53		7	3	3		屋外広告物の簡易除却	実施中	平成27年度中に3,177件を簡易除却。	2	引き続き、簡易除却事業を実施していく。	3

京都市歴史的風致維持向上計画掲載事業についての平成27年度実績及び平成28年度予定

所管局	頁	3章記	章	項	号	事業名	現在の状況	平成27年度末時点での進捗 平成27年度の実施内容等	平成27年度決算 見込額(百万円)	平成28年度(以降)の実施予 定	平成28年度予算 額(百万円)		
<b>(4) まちの活性化、魅力の発信事業</b>													
文化市民局	7-54		7	3	4	ア	「まち・ひと・こころが織り成す京都遺産」制度	実施中	・平成28年1月制度創設 ・平成28年3月シンポジウム開催	10	審査会を開催し、「京都遺産」を認定する。	8	
都市計画局	7-54		7	3	4	ア	職住共存地区整備推進事	実施済					
都市計画局	7-54		7	3	4	イ	まちづくりに係る調査・企画・支援事業	実施中	地区計画策定の機運が高まった地域において、地区計画策定支援を行う。	3	引き続き、地区計画策定の機運が高まった地域において、地区計画策定支援を行う。	3	
総合企画局	7-56		7	3	4	ウ	官民地域連携エリアマネジメント組織の運営・事業推進	実施中	○魅力創出事業 ・「京都岡崎ハレ舞台」の開催 ・「岡崎桜回廊ライトアップ&十石舟めぐり」の開催等  ○総合的な案内・情報発信 ・岡崎の総合情報パンフレット「岡崎手帖」(秋号・春号)の発行 ・「岡崎手帖 別冊」岡崎グルメガイド(秋冬号・春夏号)の発行 ・回遊促進型イラストマップ「岡崎どこいこトコトコ街図」(日本語版・英語版)の発行 ・岡崎の総合情報サイト「京都岡崎コンシェルジュ」の運用 ・岡崎の地域ガイド拠点「岡崎・市電コンシェルジュ」の運用等	55	○魅力創出事業 ・「京都岡崎ハレ舞台」の開催 ・「岡崎桜回廊ライトアップ&十石舟めぐり」の開催 ・夜の賑わいづくり！ライトアップ事業(仮称)等  ○総合的な案内・情報発信 ・岡崎の総合情報パンフレット「岡崎手帖」(秋号・春号)の発行 ・「岡崎手帖 別冊」岡崎グルメガイド(秋冬号・春夏号)の発行 ・回遊促進型イラストマップ「岡崎どこいこトコトコ街図」(日本語版・英語版)の発行 ・岡崎の総合情報サイト「京都岡崎コンシェルジュ」の運用 ・岡崎の地域ガイド拠点「岡崎・市電コンシェルジュ」の運用等	38	
文化市民局	7-56		7	3	4	ウ	京都会館再整備	実施済	平成27年8月竣工 平成28年1月オープン	(H26繰越)2,780 (H27現年)4,320	オープニング事業実施	—	
文化市民局	7-57		7	3	4	ウ	京都市動物園再整備事業	実施済	・「ゾウの森」全面オープン(平成27年7月) ・「京都の森」オープン(平成27年8月) ・「学習・利便施設」オープン(平成27年11月)	(H26繰越)514 (H27現年)658	グランドオープン事業実施	—	
建設局・総合企画局	7-57		7	3	4	イ	左京区岡崎における神宮道と公園の再整備事業	実施済	工事完了	(H26繰越)72 (H27現年)240	—	—	
文化市民局	7-58		7	3	4	ウ	京都市美術館再整備事業	実施中	基本設計完成	203	実施設計・施工着手	285	
産業観光局	7-59		7	3	4	ウ	ニューツーリズム創出事業	実施済					
東山区	7-60		7	3	4	エ	東山わがまち「地域資源」マップ(仮称)の作成	実施済					
下京区	7-61		7	3	4	オ	下京区内全域スタンプラ	実施済					
産業観光局	7-61		7	3	4	キ	京都・花灯路	実施中	【嵐山花灯路】 ・平成27年12月11日(金)～20日(日)まで実施。 ・来場者139万3千人 【東山花灯路】 ・平成28年3月12日(土)～21日(月・振休)まで実施。 ・来場者116万5千人	48	引き続き事業を行う。 【嵐山花灯路】 ・平成28年12月9～18日 【東山花灯路】 ・平成29年3月3～12日	48	
産業観光局	7-62		7	3	4	ク	保勝会事業補助	実施中	14件の保勝会への事業補助を実施。	2	引き続き事業補助を行う。	2	
<b>(5) 文化財・伝統文化等の保全・活性化事業</b>													
産業観光局	7-63	有	7	3	5	ア	ア	京都市伝統産業技術功労者顕彰制度、京都市伝統産業技術後継者育成制度、京都市伝統産業「未来の名匠」認定制度	実施中	・顕彰制度では新たに22人を表彰。 ・育成制度では新たに8名の若手後継者に育成資金を支給。 ・「未来の名匠」認定制度では8名を認定。	19	引き続き事業を行う。	19
産業観光局	7-63	有	7	3	5	ア	イ	「伝統産業の日」関連事業	実施中	春分の日の「伝統産業の日」に合わせて各種展示会など関連事業を実施。	9	引き続き事業を行う。	4
産業観光局	7-64	有	7	3	5	ア	ウ	京都市伝統産業ふれあい館の運営	実施中	各種体験教室の開催。	27	引き続き事業を行う。	25
産業観光局	7-64		7	3	5	ア	エ	京もの一家に一品推進事業、伝統的工芸品月間国民会議全国大会	実施済				
産業観光局	7-66		7	3	5	ア	オ	京もの国内市場開拓事業	実施中	東京、KITTEにて「京都知恵産業フェア」を実施。	10	引き続き首都圏にて同様の事業を行う。	10
産業観光局	7-66		7	3	5	ア	オ	京もの海外市場開拓事業	実施済				
産業観光局	7-67		7	3	5	ア	カ	京の「匠」ふれあい事業	実施中	職人さんが実演や制作実習を実施。	20	引き続き事業を行う。	20
産業観光局	7-67		7	3	5	ア	キ	京ものきらめきチャレンジ事業	実施済				
産業観光局	7-68		7	3	5	ア	ク	和装産業活性化戦略プランの推進	実施済				
北区	7-68		7	3	5	ア	ケ	北区伝統ブランドいきいき発信事業	実施済				
文化市民局	7-69		7	3	5	イ	ア	五感で感じる和の文化事業	実施中	平成28年2月、3月に中規模公演を実施	10	平成28年11月に大規模公演を実施	13
文化市民局	7-70	有	7	3	5	イ	イ	京都文化祭典	実施中	平成27年秋季に開催。	23	平成28年秋季に開催。	20
文化市民局	7-71	有	7	3	5	イ	ウ	市民狂言会	実施中	年4回実施。	4	年4回実施予定。	4
文化市民局	7-71	有	7	3	5	イ	エ	京都薪能	実施中	平成27年6月1日、2日実施。	1	平成28年6月1日、2日実施。	1



京都市歴史的風致維持向上計画掲載事業についての平成27年度実績及び平成28年度予定

所管局	頁	3章記	章	項	号		事業名	現在の状況	平成27年度末時点での進捗 平成27年度の実施内容等	平成27年度決算 見込額(百万円)	平成28年度(以降)の実施予 定	平成28年度予算 額(百万円)	
産業観光局	7-72		7	3	5	イ オ	花街の伝統芸能保存育成事業	実施中	花街の伝統芸能を保存・継承することを目的として設立された「公益財団法人京都伝統伎芸振興財団(おおきに財団)」の行う伝統芸能保存・育成事業を助成。	2	引き続き事業を行う。	2	
産業観光局	7-72		7	3	5	イ カ	葵祭・時代祭の運営等に対する支援事業	実施中	葵祭行列協賛会及び時代祭協賛会を通じて、執行費用の助成を実施。	12	引き続き事業を行う。	13	
産業観光局	7-72		7	3	5	イ カ	時代祭活性化助成事業	実施済					
教育委員会	7-73		7	3	5	イ キ	伝統文化体験総合推進事業	実施中	「古典の日に関する法律」の趣旨を踏まえ、文化的・歴史的遺産や京都三大祭の見学並びに調べ学習、地域の伝統行事への参加等を各校において行うとともに、伝統文化に関する専門家の派遣など、子どもたちが伝統文化や伝統産業を直接体験する機会の創出や、教職員研修講座の充実など、子どもたちに京都の伝統文化を尊重する心を育む取組を実施。	各種文化行事(6.9)及び体験活動実践推進事業(39.7)の内数 古典の日法制化に伴う事業(6.9)の内数 合計 (53.5)	引き続き事業を行う。	各種文化行事(7.7) 体験活動実践推進事(36.3) 古典の日法制化に伴う事業(7.9) 合計 (51.9)	
上京区	7-73		7	3	5	イ ク	上京区の伝統文化をまるごと体験!! 〜ちびっ子豆博士の育成	実施済					
東山区	7-74		7	3	5	イ ケ	東山区ふれあい文化財鑑賞会	実施中	平成27年10月17日に東山区内の3寺院(圓徳院, 妙法院, 豊国神社)をスタンプラリー形式で巡る鑑賞会を実施。	0.5	引き続き事業を実施する。 (平成28年10月頃予定)	0.5	
<b>(6) 世界歴史都市連盟を通じた京都の魅力発信</b>													
総合企画局	7-76		7	3	6		世界歴史都市連盟を通じた国際社会における京都の魅力発信の拡大	実施中	オーストリアのバート・イシュル市で世界歴史都市連盟理事会を開催。	5	オーストリアのバート・イシュル市で第15回世界歴史都市会議を開催。	19	
<b>(7) 「木の文化を大切にすまち・京都」推進事業</b>													
環境政策局	7-77		7	3	7		「木の文化を大切にすまち・京都」推進事業	実施済					
										平成27年度決算見込合計額 (百万円)	11,918.4	平成28年度予算合計額 (百万円)	3,461.9