

京都市歴史的風致維持向上計画掲載事業についての令和元年度実績及び令和2年度実施予定

資料 3

R1 進捗	所管局	頁	章	項	号	ハード ソフト	区域	事業名	現在の 状況	令和元年度末時点での進捗 令和元年度の実施内容等	令和元年度 決算額(千円)	令和2年度(以降)の実施予定	令和2年度 予算額(千円)	事業期間	支援事業	支援事業
<b>歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項</b>																
<b>(1) 道路修景整備事業</b>																
	建設局	7-5	7	2	1	ア	ハード	道路修景整備事業 北野上七軒界わい地区	実施済					H22~H25	社資交	都市再生整備事業
	建設局	7-6	7	2	1	イ	ハード	道路修景整備事業 小川通周辺地区	実施済					H24~H28	社資交	都市再生整備事業
③-1	建設局	7-7	7	2	1	ウ	ハード	重点 道路修景整備事業 三条周辺地区	実施中	三条通(寺町~新町)の予備設計を実施。	(H31現年)0	引き続き、三条通(寺町~新町)の予備設計及び詳細設計を実施予定。	(H31繰越)21,000 (R2現年)26,100	H23~R2	市単独	
③-2	建設局	7-8	7	2	1	エ	ハード	重点 道路修景整備事業 清水周辺地区	実施中	茶わん坂の予備設計を実施。	(H31現年)400	引き続き、茶わん坂の予備設計及び詳細設計を実施予定。	(H31繰越)18,000 (R2現年)25,000	H23~R2	社資交	H25社資交
③-3	建設局	7-12	7	2	1	エ	ハード	重点 道路修景整備事業 清水・祇園地区	実施中	下河原通等について、整備に着手した。また、事業区域内において観光案内標識の設置を実施した。	(現年)126,037 (繰越)69,478	高台寺南門通等について、整備を推進していく。	(現年)248,900 (繰越)144,674	H30~R3	社資交	H30~都市再生整備計画事業
<b>(2) 無電柱化等事業</b>																
③-4	建設局	7-9	7	2	2	ア	ハード	重点 (先斗町) 無電柱化等事業	実施中	【銀閣寺】【嵯峨天龍寺】【先斗町】 電線類を地中化する電線共同溝工事を実施。	(H30繰越)367,703 (H31現年)77,294	【銀閣寺】【嵯峨天龍寺】【先斗町】 引き続き、電線類を地中化する電線共同溝工事を実施予定。	(H31繰越)289,790 (R2現年)178,400	H27~	防災・安全	道路事業
	京都国道事務所	7-9	7	2	2	イ	ハード	無電柱化事業(国直轄事業)	実施済					H61~	国直轄	
<b>(3) 間伐材を利用した道路付属物の整備事業</b>																
③-5	建設局	7-10	7	2	3		ハード	重点 横断防止柵等への間伐材活用事業	実施中	烏丸通(L=137m)に転落防止柵を設置。	15,961	烏丸通(L=約160m)に転落防止柵を設置予定。	18,000	H21~	市単独	
<b>(4) 京(みやこ)のみちデザイン指針の策定</b>																
	建設局	7-10	7	2	4		ソフト	市全域 京(みやこ)のみちデザイン指針の策定	実施済					H20~H21	市単独	
<b>(5) 観光案内標識の充実整備</b>																
	産業観光局	7-11	7	2	5	ア	ハード	市全域 観光案内標識の整備	実施済	名所説明立札を市内各所で新設及び修繕。	47,423	名所説明立札を市内各所で新設及び修繕。	47,423	S30~	市単独他	
	産業観光局	7-11	7	2	5	ア	ハード	市全域 観光案内標識アップグレード推進事業	実施済					H23~H27	市単独	
③-6	産業観光局	7-18	7	2	5	ア	ハード	市全域 観光案内標識設置事業	実施中	観光案内標識等を東山エリアの一部に設置。	5,200	観光案内標識等を東山エリアの一部に設置。	0	H30~	社資交	
	産業観光局	7-12	7	2	5	イ	ハード	市全域 ぐるり界わい・観光案内標識ネットワーク化	実施済					H20~H22	市単独	
	東山区	7-12	7	2	5	ウ	ハード	市全域 観光案内標識等のネットワーク化の推進(東山区)	実施済					H18~H24	国土創発他	
	建設局	7-13	7	2	5	エ	ハード	市全域 「まちかどまっぷ」の整備事業	実施済					H21~H24	市単独	
<b>(6) 交通環境・駐車場等整備</b>																
③-7	都市計画局	7-14	7	2	6	ア	ハード	重点 「歩いて楽しいまちなか戦略」の推進	実施中	・整備後の四条通におけるエアーマネジメントの推進 ・四条通とその周辺細街路における通過交通の流入抑制の推進	10,984	・整備後の四条通におけるエアーマネジメントの推進 ・四条通とその周辺細街路における通過交通の流入抑制の推進	7,700	H18~	H23社資交他	
	都市計画局	7-15	7	2	6	イ	ソフト	市全域 新・駐車場整備計画の策定	実施済					H19~H22	補助金	街路交通調査費補助
③-8	都市計画局	7-15	7	2	6	ウ	ソフト	市全域 観光地交通対策	実施中	・交通の円滑化と安全快適な歩行者空間の創出のため、地元住民や商業者、京都府警等関係機関との連携の下、交通対策を実施	27,760	令和元年度の交通対策の成果や課題を踏まえ、引き続き、地元住民や商業者、京都府警等関係機関との連携の下、交通の円滑化と安全快適な歩行者空間の創出に取り組む。	32,614	H13~	市単独	
	建設局	7-16	7	2	6	エ	ハード	市全域 都心部放置自転車等対策アクションプログラム	実施済					H18~H22	市単独他	H19まちづくり交付金
<b>(7) 御園橋改修事業</b>																
③-9	建設局	7-17	7	2	7		ハード	重点 御園橋改修事業	実施中	平成27年秋から、架け替え工事を進めており、令和元年度は新設橋梁の橋梁上部工の架設を実施している。	517,865	御園橋周辺道路の道路幅及び電線共同溝を実施する予定。	771,638	H21~R2	社資交他	道路事業
<b>(8) 文化財とその周辺を守る防災水利整備事業</b>																
	消防局	7-18	7	2	8		ハード	市全域 文化財とその周辺を守る防災水利整備事業	実施中					H18~H23	社資交他	都市再生整備計画事業
<b>(9) 都市公園事業</b>																
	建設局	7-19	7	2	9		ハード	市全域 都市公園事業【淀城跡公園】	実施中					未定		
③-10	建設局	7-20	7	2	9		ハード	重点 都市公園事業【円山公園】・名勝円山公園再整備(修復)事業	実施中	流れの修復、樹木の剪定・伐採ひょうたん池周辺広場整備	98,992	園路広場整備	207,856	H28~	社資交	都市公園等事業
<b>(10) 京の道づくり事業</b>																
③-11	建設局	7-21	7	2	10		ハード	市全域 歴史的景観を保全・継承する京の道づくり事業	実施中	引き続き、御前通において、石畳風舗装を実施(L=206m)	51,406	今宮門前通において、石畳風舗装を実施予定(L=約80m)	60,000	H30~	補助金	歴史的観光資源高質化支援事業
<b>(11) 雨庭整備事業</b>																
③-12	建設局	7-22	7	2	11		ハード	市全域 雨庭整備事業	実施中	四条堀川交差点北西角において、雨庭を整備(約140㎡)	18,370	市内3箇所において雨庭を整備	21,900	R1 R2~	市単独 社資交	グリーンインフラ都市構築支援事業(R2新設)
<b>(12) 史跡公園整備事業</b>																
(新)	文化市民局	7-23	7	2	12		ハード	重点 区域外 史跡山科本願寺跡及び南殿跡における史跡公園整備事業	実施中	史跡公園整備を開始(S=4,895㎡)、R2年度に繰越	41,688	公園整備の継続及び史跡山科本願寺跡に存する奥田家住宅の耐震工事を実施する。	40,374		市単独	
<b>その他、歴史的風致の維持及び向上に資する事業</b>																
<b>(1) 歴史的建造物の保全・再生事業</b>																
	文化市民局	7-24	7	3	1	ア	ハード	重点 二之丸御殿他構造及び破損調査工事業	実施済					H18~H22	補助金	文化財関係国庫補助事業
	文化市民局	7-24	7	3	1	ア	ハード	重点 二条城二之丸御殿唐門・築地保存修理事業	実施済					H23~H25	補助金	文化財関係国庫補助事業
	文化市民局	7-24	7	3	1	ア	ハード	重点 二条城東大手門保存修理事業	実施済					H26~H28	補助金	文化財関係国庫補助事業
	文化市民局	7-24	7	3	1	ア	ハード	重点 旧三井家下鴨別邸主屋他保存修理事業	実施済					H24~H29	補助金	文化財関係国庫補助事業
	文化市民局	7-25	7	3	1	ア	ハード	重点 岩倉具視御宅旧宅保存修理事業	実施済					H21~H23	補助金	文化財関係国庫補助事業
③-13	文化市民局	7-25	7	3	1	ア	ハード	重点 名勝無鄰庵庭園の整備	実施中	茶室及び管理人棟の耐震予備診断と、基礎資料として母屋、茶室、管理人棟及び洋館の図面作成を行う。	3,180	名勝無鄰庵の保存活用計画策定のための調査を行う。また、建造物4棟(母屋、茶室、管理人棟及び洋館)の耐震診断を行い、補強計画を検討する。	40,860	H23~	市単独	
③-14	文化市民局	7-25	7	3	1	ア	ハード	市全域 京都市指定登録文化財修理等助成事業	実施中	引き続き、市指定・登録文化財の修理事業の補助を実施する	50,000	引き続き、市指定・登録文化財の修理事業の補助を実施する	50,000	S58~	市単独	
②	文化市民局	7-26	7	3	1	ア	ソフト	市全域 京都を彩る建物や庭園制度	実施中	引き続き、募集を行い、選定・認定物件への支援を実施する。	6,161	引き続き、募集を行い、選定・認定物件への支援を実施する。	6,454	H23~	市単独	
③-15	文化市民局	7-27	7	3	1	ア	ハード	市全域 未来へつなぐ歴史的建造物等計画的修理事業	実施中	引き続き、修理補助を実施する	31,000			H26~31	市単独	
	文化市民局	7-27	7	3	1	ア	ハード	市全域 被災した文化財の復旧支援事業	実施済					H30	補助金	文化財関係国庫補助事業
③-16	文化市民局	7-27	7	3	1	ア	ハード	市全域 “京都を彩る建物や庭園”修理事業	実施中	活用・公開のための事業を補助対象とする助成制度を運用していく。	20,000	活用・公開のための事業を補助対象とする助成制度を運用していく。	20,000	H30~	市単独	
③-17	都市計画局	7-26	7	3	1	ア	ハード	市全域 伝統的建造物群保存地区における修理・修景助成:13件	実施中	引き続き、修理・修景事業を行っていく。	29,448		35,236	S51~	補助金	文化財関係国庫補助事業
③-18	都市計画局	7-28	7	3	1	イ	ハード	市全域 歴史的町並み再生事業(歴史的景観保全修景地区)	実施中	歴史的景観保全修景地区内の歴史的建造物の外観の修理・修景助成:7件		引き続き、修理・修景事業を行っていく。		S47~	社資交他	街並み環境整備事業
③-19	都市計画局	7-28	7	3	1	ウ	ハード	市全域 歴史的町並み再生事業(界わい景観整備地区)	実施中	界わい景観整備地区内の歴史的建造物等の外観の修理・修景助成:6件		引き続き、修理・修景事業を行っていく。		S47~	社資交他	街並み環境整備事業
③-20	都市計画局	7-30	7	3	1	エ	ハード	市全域 歴史的意匠建造物の外観の修理・修景助成:0件	実施中	歴史的意匠建造物の外観の修理・修景助成:0件		引き続き、修理・修景事業を行っていく。	105,392	H8~	社資交他	街並み環境整備事業
③-21	都市計画局	7-30	7	3	1	オ	ハード	市全域 歴史的町並み再生事業(景観重要建造物)	実施中	景観重要建造物の外観の修理・修景助成:13件		引き続き、修理・修景事業を行っていく。		H18~	社資交他	街並み環境整備事業
③-22	都市計画局	7-31	7	3	1	カ	ハード	重点 歴史的町並み再生事業(歴史的風致形成建造物)	実施中	歴史的風致形成建造物の外観の修理・修景助成:9件		引き続き、修理・修景事業を行っていく。		H21~	社資交他	街並み環境整備事業
③-23	行財政局	7-35	7	3	1	キ	重点	歴史的風致形成建造物の整備事業	実施中	引き続き、整備事業を行っていく。	7,768,558	引き続き、整備事業を行っていく。	3,416,451	H30~	社資交他	街並み環境整備事業
	都市計画局	7-36	7	3	1	ク	ハード	重点 姉小路界わい地区街なみ環境整備事業	実施済					H16~H25	社資交	街並み環境整備事業
	都市計画局	7-36	7	3	1	ケ	ハード	市全域 京町家耐震診断士派遣事業	実施済	耐震診断士を派遣し、京町家の耐震診断を実施 助成件数:110件	26,324.0	「木造住宅耐震診断士派遣事業」に統合		H19~	防災・安全	住宅・建築物安全ストック形成事業
	都市計画局	7-37	7	3	1	ケ	ハード	市全域 京町家等耐震改修助成事業	実施済	「まちの匠の知恵を活かした京都型耐震リフォーム支援事業」に統合				H19~H31	防災・安全	効果促進事業
	都市計画局	7-37	7	3	1	ケ	ハード	市全域 木造住宅耐震改修計画作成支援	実施済	耐震診断士派遣を行った木造住宅(京町家含む)において、耐震改修の基本計画を作成した。支援件数:45件	9,647.4	「木造住宅耐震診断士派遣事業」に統合		H24~R1	防災・安全	住宅・建築物安全ストック形成事業
	都市計画局	7-37	7	3	1	ケ	ハード	市全域 木造住宅耐震診断士派遣事業	実施中				56,964.0			木造住宅(京町家含む)の所有者に対し、耐震診断士派遣及び耐震改修の基本計画の作成支援を行う。

京都市歴史的風致維持向上計画掲載事業についての令和元年度実績及び令和2年度実施予定

資料3

R1 進捗	所管局	頁	章	項	号	ハード ソフト	区域	事業名	現在の 状況	令和元年度末時点での進捗 令和元年度の実施内容等	令和元年度 決算額(千円)	令和2年度(以降)の実施予定	令和2年度 予算額(千円)	事業期間	支援事業	支援事業
	都市計画局	7-37	7	3	1	ケ	ハード 市全域	まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォーム支援事業	実施中	木造住宅(京町家含む)の耐震改修工事費用の助成を行った。 助成件数:746件 ※前年度繰越 防火改修工事含む	280,382.3	引き続き木造住宅(京町家含む)の耐震・防火改修工事に対し、工事費用の一部を助成。	299,244.0	H24~	防災・安全	住宅・建築物安全ストック形成事業 効果促進事業
	都市計画局	7-38	7	3	1	コ	ハード 市全域	京町家改修助成モデル事業	実施済					H18~H22	まちセン	
	都市計画局	7-38	7	3	1	コ	ハード 市全域	京町家活動助成モデル事業	実施済					H21	まちセン	
③-24	都市計画局	7-38	7	3	1	コ	ハード 市全域	京町家改修助成事業(京町家まちづくりファンド)	実施中	寄附の増加を図ること等を目的として、助成対象を社会的にインバウトのあるまちづくり活動、景観・文化面に寄与する京町家とするともに、助成金額及び助成割合を引き上げるなど、制度の見直しを行った。 令和元年度は、京町家まちづくりファンド委員会(8月7日開催)での審査を経て、2件の通り景観の修景を助成対象として選定した。 平成30年度選定分の3件の京町家改修工事及び令和元年度選定分の1件の通り景観修景工事に助成した。	300	引き続き、景観形成等に寄与する京町家等への改修工事等への助成を実施しつつ、寄附の拡大に取り組む。	300	H23~	まちセン	
③-25	都市計画局	7-39	7	3	1	サ	ハード 市全域	京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業	実施中	令和元年度は、支援件数の増加を図るため、投資型クラウドファンディングにかかる初期費用の助成対象及び助成金額の拡充や、特定のクラウドファンディング運営事業者を利用する場合のみ支援対象としていた要件の撤廃など、制度の見直しを実施したが、最終的な応募件数は0件(申請相談件数1件)であった。	0	引き続き、京町家を活用した、京都らしいまちづくりに資する事業に対し、支援を実施する(ただし、新型コロナウイルスによる影響から、令和2年度は実施を見送る可能性あり)。	1,000	H27~	まちセン	
	都市計画局	7-39	7	3	1	サ	ソフト 市全域	京町家まちづくり調査						H20~H21	市単独	
	文化市民局	7-40	7	3	1	シ	ソフト 市全域	大学との連携による未指定文化財庭園の調査						H22~H24	市単独	
③-26	都市計画局	7-40	7	3	1	ソ	ハード 市全域	空き家対策推進事業	実施中	引き続き空き家に対し、改修工事費用の一部を補助。	27,444	引き続き空き家に対し、改修工事費用の一部を補助。	31,500	H26~	防災・安全	提案事業
	都市計画局	7-41	7	3	1	タ	ソフト 市全域	歴史的景観の保全に関する検証事業						H26~	市単独	
③-27	都市計画局	7-41	7	3	1	タ	ソフト 市全域	社寺等及びその周辺の歴史的景観の保全	実施中	引き続き、社寺等及びその周辺の歴史的景観の保全に向けた具体策を実施する。	6,358	引き続き、社寺等及びその周辺の歴史的景観の保全に向けた具体策を実施する。	6,155	H30~	市単独	
	都市計画局	7-42	7	3	1	チ	ソフト 市全域	京町家魅力発信コンテストホームページからムーブメ						H27	市単独	
③-28	都市計画局	7-42	7	3	1	ツ	ハード 市全域	京町家保全・継承推進事業	実施中	助成実績(令和2年3月末時点) ・指定京町家改修補助金交付件数:24件 ・個別指定京町家維持修繕補助金交付件数:7件 (参考) ・条例に基づく指定地区数:10地区、条例に基づく個別指定京町家数:633件	27,061	引き続き、条例で指定する、趣のある町並みが残っている地区や地域の趣のある町並み特徴を個別の京町家等に対し、支援を実施する。	73,300	H30~	社資交他	街並み環境整備事業
<b>(2) 自然・歴史的景観の保全</b>																
⑥-1	都市計画局	7-43	7	3	2		ハード	歴史的風土特別保存地区内の土地買入事業、歴史的風土特別保存地区内の施設整備事業、歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ、施設整備、維持管理を行う。	実施中	引き続き、小倉山の森林再生に向けた事業計画に基づく森林整備事業を推進するとともに、歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ、施設整備、維持管理を行う。	254,626	引き続き、小倉山の森林再生に向けた事業計画に基づく森林整備事業を推進するとともに、歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ、施設整備、維持管理を行う。	353,536	S42~	社資交他	古都保存事業
	都市計画局	7-43	7	3	2		ソフト	三山森林景観保全・再生ガイドラインの作成	実施済					H21~H23	市単独	
<b>(3) 良好な景観の誘導</b>																
③-28	都市計画局	7-44	7	3	3	ア	ハード 市全域	屋外広告物適正化推進事業、広告景観づくりデザイン助成事業、屋外広告物の簡易除却	実施中	令和元年度中に56件の京都にふさわしい屋外広告物の設置に対し、補助金を交付した。 また、約3,900件の簡易除却を実施した。	7,297	令和2年度からは、さらに利用しやすい制度とするため、補助率を見直したうえで、引き続き補助金交付制度を実施する。また、適切な進捗管理を行うことで、多くの事業者を利用いただき、京都にふさわしい広告景観の更なる向上を目指して取り組んでいく。また、簡易除却事業についても、引き続き実施していく。	12,109	S31~	市単独	
⑥-2	都市計画局	7-45	7	3	3	イ	ソフト 市全域	魅力ある夜間景観づくり	実施中	令和元年度には、平成30年度の調査を踏まえてそれぞれ地域特性の異なる5箇所を選定し、更なる魅力向上や夜間景観づくりの課題等を検討するため、仮設の照明装置の設置等による社会実験を実施した。(三条大橋、岡崎地域、西陣地域、円山公園、木屋町通)	12,430	本業務では、平成30年度調査や令和元年度社会実験の成果及び令和元年度市民会議の議論等を踏まえたうえで、京都ならではの魅力的な夜間景観について検討し、市民、事業者、行政が理念を共有し、地域特性に応じた方法で夜間景観づくりを推進していくための指針(案)を作成する。	4,000		市単独	
<b>(4) まちの活性化、魅力の発信事業</b>																
②	文化市民局	7-46	7	3	4	ア	ソフト 市全域	「まち・ひと・とこが織り成す京都遺産」制度	実施中	「京の商いと祇園祭を支えるまち」など、新たに2件を認定	6,254	引き続き、認定に向け検討を進めるとともに、普及啓発事業を展開していく。	6,742	H27~	市単独	
	都市計画局	7-46	7	3	4	ア	ハード 重点	職住共存地区整備推進事業	実施済					H10~H22	市単独	
	都市計画局	7-46	7	3	4	イ	ソフト 市全域	まちづくりに係る調査・企画・支援事業	実施中	・既にまちづくり活動を行っている地域に対して取組状況を確認 ・平成31年度建築協定等を活用したまちづくり支援業務(地区計画素案作成支援等 2地区) ・まちづくりの持続的な展開のため、財源の確保等に焦点を置き、公有地等を活用した実証事業や多様な主体間のマッチングを図るためのニーズ調査を実施	11,178	・既にまちづくり活動を行っている地域に対して取組状況を確認 ・平成31年度建築協定等を活用したまちづくり支援業務(地区計画素案作成支援等 2地区) ・多様化する地域のまちづくりニーズに応じ、地域が主体的に地域課題の解決に寄与する事業者等による建築計画を誘導することを目的とした、コンサルタント派遣やプラン作成支援を実施	20,110	H23~	市単独	
③-29	総合企画局	7-47	7	3	4	ウ	ソフト 重点	官民地域連携エリアマネジメント組織の運営・事業推進	実施中	○魅力創出事業 ・「岡崎桜回廊ライトアップ&十石舟めぐり」の開催 「岡崎ときあかり」の開催 等 ○総合的な案内・情報発信 ・岡崎の総合情報パンフレット「岡崎手帖」(秋号・春号)の発行 ・回遊促進型イラストマップ「岡崎どこいこトコロ街図」の改訂・増刷発行 ・岡崎の総合情報サイト「京都岡崎コンシェルジュ」の運用 等	19,351	○魅力創出事業 ・「岡崎桜回廊ライトアップ&十石舟めぐり」の開催 等 ○総合的な案内・情報発信 ・岡崎の総合情報パンフレット「岡崎手帖」(秋号・春号)の発行 ・岡崎の総合情報サイト「京都岡崎コンシェルジュ」の運用 等	4,500	h23~	社資交他	都市再生整備計画事業
	文化市民局	7-48	7	3	4	ウ	ハード 重点	京都公会館再整備	実施済					H24~H27	社資交他	都市再生整備計画事業
	文化市民局	7-48	7	3	4	ウ	ハード 重点	京都動物園再整備事業	実施済					H21~H27	社資交	都市再生整備計画事業
	建設局・総合企画局	7-48	7	3	4	イ	ハード 重点	左京区岡崎における神宮道と公園の再整備事業	実施済					H25~H27	社資交	都市再生整備計画事業
③-30	文化市民局	7-49	7	3	4	ウ	ハード 重点	京都市美術館再整備事業	実施中	施工、竣工	6,082,137	-	-	H28~H31	社資交	都市再生整備計画事業
	産業観光局	7-50	7	3	4	ウ	ソフト 市全域	ニューツーリズム創出事業	実施済					H19~H23	市単独	
	東山区	7-51	7	3	4	エ	ソフト 重点	東山わがまち「地域資源」マップ(仮称)の作成	実施済					H20~H21	市単独	
	下京区	7-51	7	3	4	オ	ソフト 重点	下京区内全域スタンプラリー	実施済					H21	市単独	
③-31	産業観光局	7-52	7	3	4	キ	ソフト 重点 (東山)	京都・花灯路	実施中	【嵐山花灯路】 ・令和元年12月13日(金)~12月22日(日)まで実施。 ・来場者100万3千人 【東山花灯路】 ・コロナ影響により、開催中止	131,500	夜間観光の更なる魅力アップを図り、引き続き事業を行う。	120,000	H14~	市単独	
	産業観光局	7-52	7	3	4	ク	ソフト	保勝会事業補助	実施中	保勝会への事業補助を実施。	1,900	引き続き事業補助を行う。	1,900	S43~	市単独	
<b>(5) 文化財・伝統文化等の保全・活性化事業</b>																
③-32	産業観光局	7-53	7	3	5	ア	ソフト 市全域	京都市伝統産業技術功労者顕彰制度、京都市伝統産業技術後継者育成制度、京都市伝統産業「未来の名匠」認定制度	実施中	・京都市伝統産業技術功労者顕彰制度:6,900 ・京都市伝統産業技術後継者育成制度:2,950 ・京都市伝統産業「未来の名匠」認定制度:2,136		引き続き事業を行う。		S42~	市単独	

京都市歴史的風致維持向上計画掲載事業についての令和元年度実績及び令和2年度実施予定

資料3

R1 進捗	所管局	頁	章	項	号	ハード ソフト	区域	事業名	現在の 状況	令和元年度末時点での進捗 令和元年度の実施内容等	令和元年度 決算額(千円)	令和2年度(以降)の実施予定	令和2年度 予算額(千円)	事業期間	支援事業	支援事業
	産業観光局	7-53	7	3	5	ア イ	ソフト 市全域	「伝統産業の日」関連事業	実施中	春分の日の「伝統産業の日」に合わせて各種展示会など関連事業を実施。	3,000	引き続き事業を行う。	13,000	H14~	市単独	
	産業観光局	7-54	7	3	5	ア ウ	ソフト 市全域	京都市伝統産業ふれあい館伝統産業ミュージアムの運営	実施中	各種体験教室の開催。	24,000	引き続き事業を行う。	22,240	H8~	市単独	
	産業観光局	7-54	7	3	5	ア エ	ソフト 市全域	京もの一家に一品推進事業、伝統的工芸品月間国民会議全国大会	実施済					H21~H23	市単独	
③-33	産業観光局	7-54	7	3	5	ア オ	ソフト 市全域	京もの国内市場開拓事業	実施中	引き続き、同様の事業を行う。	4,000	引き続き、同様の事業を行う。	4,000	H24~H26	市単独	地方創生推進交付金
	産業観光局	7-55	7	3	5	ア オ	ソフト 市全域	京もの海外市場開拓事業						H24~H26	市単独	
	産業観光局	7-55	7	3	5	ア カ	ソフト 市全域	京の「匠」ふれあい事業	実施中	職人さんが実演や制作実習を実施。	20,000	引き続き事業を行う。	18,000	H17~	市単独	
	産業観光局	7-55	7	3	5	ア キ	ソフト 市全域	京ものきらめきチャレンジ事業	実施済					H20~H24	市単独	
	産業観光局	7-56	7	3	5	ア ク	ソフト 市全域	和装産業活性化戦略プランの推進	実施済					H21~H23	市単独	
	北区	7-56	7	3	5	ア ケ	ソフト 一部 重点	北区伝統ブランドいきいき発信事業	実施済					H21~H22	市単独	
	文化市民局	7-57	7	3	5	イ ア	ソフト 市全域	五感で感じる和の文化事業	実施済					H21~	市単独	
③-34	文化市民局	7-57		7	3	イ イ		伝統芸能文化創生プロジェクト	実施中	共同プログラム、講座・受託事業・シンポジウム&実演等を継続して実施	1,600	共同プログラム、講座・受託事業・シンポジウム&実演等を継続して実施	1,600	H30~	市単独	
	文化市民局	7-58	7	3	5	イ イ	ソフト 重点	京都文化祭典	実施済					H16~H28	市単独	
	文化市民局	7-58	7	3	5	イ ウ	ソフト 市全域	市民狂言会	実施中	3回実施、257回は中止	4,385	258回は中止決定(4/10)、他3回は検討中	精査中	S32~	市単独	
	文化市民局	7-58	7	3	5	イ エ	ソフト 市全域	京都薪能	実施中	2019年6月1日、2日に実施	1,300	中止決定(4/10)	1,300	S25~	市単独	
	産業観光局	7-59	7	3	5	イ オ	ソフト 重点	花街の伝統芸能保存育成事業	実施中	花街の伝統芸能を保存・継承することを目的として設立された「公益財団法人京都伝統伎芸振興財団(おおきに財団)」の行う伝統芸能保存・育成事業を助成。	1,000	引き続き事業を行う。	1,000	H8~	市単独	
	産業観光局	7-59	7	3	5	イ カ	ソフト 重点	葵祭・時代祭の運営等に対する支援事業	実施中	葵祭行列協賛会及び時代祭協賛会を通じて、執行費用の助成を実施。	12,706	引き続き事業を行う。	12,837		市単独	
	産業観光局	7-59	7	3	5	イ カ	ソフト 重点	時代祭活性化助成事業	実施済					H17~H21	市単独	
	教育委員会	7-59	7	3	5	イ キ	ソフト 市全域	伝統文化体験総合推進事業	実施中						市単独	
	上京区	7-60	7	3	5	イ ク	ソフト 重点	上京区の伝統文化をまるごと体験！〜ちびっ子豆博士の育成〜	実施済					H21	市単独	
	東山区	7-60	7	3	5	イ ケ	ソフト 重点	東山区ふれあい文化財鑑賞会	実施中					S58~	市単独	
<b>(6) 世界歴史都市連盟を通じた京都の魅力発信</b>																
③-35	総合企画局	7-61	7	3	6		ソフト 市全域	世界歴史都市連盟を通じた国際社会における京都の魅力発信の拡大	実施中	ロシアのカザン市で世界歴史都市連盟理事会を開催	2,891	世界歴史都市会議(ロシア・カザン市)開催に向けた調整を行う	15,599	H6~	任意団体の事業	
<b>(7) 「木の文化を大切にすまら・京都」推進事業</b>																
	環境政策局	7-61	7	3	7		ソフト 市全域	「木の文化を大切にすまら・京都」推進事業	実施済					H20~H22	社資交	地域住宅計画に基づく事業