

▶ 工事の進捗等（令和3年11月～令和4年6月）

令和4年6月

緑地内に災害時に利用できるマンホールトイレ及びイベント時に利用できる排水枡の工事を行いました。また、緑地と多目的広場（市道）の間に雨水排水側溝の工事を進めています。



マンホールトイレ、排水枡工事



側溝工事

令和4年5月

5月は緑地内の配管工事を行いました。5、6月は、全国から修学旅行で京都を訪れる学生達の観光バス待機場の提供に協力しています。



配管工事



市道部分の様子

令和4年4月

4月の工事は緑地部の排水管路、電気管路の敷設工事を行いました。また、市民緑地の既存の桜が綺麗に咲きました。



電気管路の敷設



桜の開花の様子

令和4年3月

上水道、下水道の市道本管への接続工事を行いました。これらは、今後工事を行う予定の新設トイレ棟や手洗水栓等に必要な施設です。



下水道の接続



上水道の接続

令和4年2月

市民緑地の南側に位置する「雨庭」を整備しました。「雨庭」とは、雨水を一時的に貯留しゆっくり地中に浸透させる構造を持った、庭園のように設えられた緑の空間の整備です。

※ 「雨庭」の詳しい内容は、以下のページを御覧ください。

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000291580.html>



令和4年1月

老朽化した施設や樹木等を撤去しました。令和5年1～2月頃に桜を29本植える予定で、整備後はきれいな桜が咲く緑地になります。



令和3年11月～12月

令和3年11月19日に市道を閉鎖やバス停の改修を行いました。その後，年内にかけて測量，調査，施設管理者協議や立会等，工事の事前準備を行いました。

