

市場施設整備の進捗状況及び今後のスケジュール

1 「賑わいゾーン」に係る整備工事等〔民間整備〕

- ・ 「賑わいゾーン」の活用に係る公募（平成29年4月3日～7日受付）
 - ・ 水産事務所棟仮設工事（平成29年2月～6月）
 - ・ 水産事務所棟仮設移転（平成29年8月）
 - ・ 水産事務所棟解体工事（平成29年9月～30年6月）
 - ・ 「賑わいゾーン」の活用に係る基本協定書締結（平成29年10月）
 - ・ 賑わい施設建設工事（平成30年12月～32年度）
- ⇒ 「賑わい施設」オープン（平成32年度）

2 水産棟・総合棟に係る整備工事等

- ・ 新水産棟（総合店舗含む）整備基本設計（平成29年3月）
 - ・ 水産棟仮設実施設計（平成29年3月）
 - ・ 総合棟仮設建設工事（平成28年12月～29年4月）
 - ・ 花屋町駐車場棟（仮設水産仲卸店舗含む）新築工事（平成29年7月～30年12月）
 - ・ 新水産棟（総合店舗含む）整備実施設計（平成30年3月）
 - ・ 水産棟仮設工事（平成29年6月～30年9月）
 - ・ 総合棟・水産棟仮設移転（平成29年5月～30年12月）
 - ・ 新水産棟Ⅰ期整備工事〔鮮魚〕（平成30年11月～33年度）
 - ・ 新水産棟Ⅱ期整備工事〔塩干・総合〕（平成33年度～34年度）
- ⇒ 新水産棟オープン（平成34年度）

3 関連棟に係る整備工事等

- ・ 八坂駐車場仮設棟（仮設南関連店舗含む）工事（平成29年2月～7月）
 - ・ 南関連棟（交番含む）仮設移転（平成30年4月）
 - ・ 花屋町駐車場棟内仮設関連店舗整備工事（平成34年度～35年度）
 - ・ 関連棟仮設移転（平成35年度）
 - ・ 新関連棟整備工事（平成37年度～38年度）
- ⇒ 新関連棟オープン（平成38年度）

4 青果棟に係る整備工事等

- ・ 丹波口駐車場屋根掛け（仮設青果荷捌き場）工事（平成28年9月～29年6月）
 - ・ 新青果棟Ⅰ期整備工事〔近郷〕（平成35年度～37年度）
 - ・ 花屋町駐車場棟内仮設青果荷捌き場整備工事（平成38年度）
 - ・ 新青果棟Ⅱ期整備工事〔遠地・果実〕（平成38年度～40年度）
- ⇒ 新青果棟オープン（平成40年度）

市場施設整備の着手箇所及び予定箇所

着手箇所
予定箇所

① 花屋町駐車場棟新築工事
 工期：H29年7月～30年12月

② 棟内仮設関連店舗整備工事
 工期：H34年度～35年度予定

③ 棟内仮設青果荷捌き場整備工事
 工期：H38年度予定

④ 総合棟仮設建設工事
 工期：H28年12月～29年4月

⑤ 八坂駐車場仮設棟工事
 工期：H29年2月～7月

関連9号棟
 関連12号棟
 関連11号棟
 関連10号棟

⑥ 新関連棟整備工事
 工期：H37年度～38年度予定

⑦ 水産事務所棟解体工事
 工期：H29年9月～30年6月

⑧ 南関連棟解体工事
 工期：H30年6月～11月

⑨ 新青果棟Ⅱ期整備工事 [遠地・果実]
 工期：H38年度～40年度予定

⑩ 仮設青果荷捌き場整備工事
 工期：H28年9月～29年6月

⑪ 水産棟仮設工事 [塩干]
 工期：H29年6月～30年3月

⑫ 新青果棟Ⅰ期整備工事 [近郷]
 工期：H35年度～37年度予定

⑬ 水産棟仮設工事 [鮮魚]
 工期：H30年5月～9月

⑭ 新水産棟Ⅱ期整備工事 [塩干・総合]
 工期：H33年度～34年度予定

⑮ 新水産棟Ⅰ期整備工事 [鮮魚]
 工期：H30年11月～33年度予定

⑯ 賑わい施設建設工事 (民間工事)
 工期：H30年12月～32年度予定



