

## 土地の埋立て等の施工に関する計画書

- 1 準備工  
除草及び抜根，進入路造成を行う。  
標識の設置を行う。  
図〇－〇のとおり埋立て等を施工する前の地盤の斜面に段切りする。
- 2 排水計画  
図〇－〇のとおりU字溝を敷設する。
- 3 擁壁設置  
図〇－〇及び図〇－〇のとおり擁壁を設置する。
- 4 盛土工  
擁壁設置後，図〇－〇及び図〇－〇のとおり搬入土砂により盛土を行う。  
なお，30センチメートルの厚さの層ごとに〇〇で転圧する。
- 5 のり面の養生  
のり面は芝張りとし，順次施工する。
- 6 片付け工  
施工終了後，片付けを行う。

### ※工事手順

別添工程表のとおり