

ボーリング柱状図

[illegible]

シートNo 1

ボーリング名	No. 1		調査位置		京都市南区唐橋平垣町24番地						緯度		北緯34°58'53.2"				
発注機関	京都市都市計画局公共建築部整備支援課				調査期間		平成26年9月25日～26年9月26日				東経		135°44'0.2"				
調査業者名	株式会社 アース・プロジェクト 電話(075-771-1912)		主任技師		小谷 隆之		現代場 代理人		コ 鑑 定 者		ア 小谷 隆之		ボーリング 責任者		澤田 晃臣		
孔口標高	KBM +0.60m		角		180° 上 90°		方		北0° 270° 西180° 90° 東		地盤勾配		鉛直 90° 水平0°		使用機種		
総掘進長	10.50m		度		下0° 180°		向		0° 西180° 90° 東		エンジン		ヤンマー製 D8		ポンプ		
														ハンマー 落下用具		半自動モンケン	
														カノー製 V4			

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 京都市八条市営住宅エレベーター棟増築工事における地質調査業務委託

ボーリングNo 2

事業・工事名

シートNo 2

ボーリング名	No. 2		調査位置		京都市南区唐橋平垣町 2 4 番地				北 緯 34° 58' 54.0"	
発 注 機 関	京都市都市計画局公共建築部整備支援課				調査期間	平成 26年 9月 22日 ~ 26年 9月 24日			東 経 135° 44' 3.6"	
調 査 業 者 名	株式会社 アース・プロジェクト 電話 (075-771-1912)		主任技師 小谷 隆之		現 代 理 人		コ 鑑 定 者 小谷 隆之		ボーリング 責 任 者	澤田 晃臣
孔 口 標 高	KBM +0.54m	角 180° 上 90°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 	使用機種	YBM 製 YBM-05 型		ハンマー 落下用具	半自動モンケン	
総掘進長	10.50m	度 下 0°	向	エンジン	ヤンマー製 D8		ポン プ		カノー製 V4	

標尺	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験 深度(m)	試験名 および結果	試験深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験 (月)	掘進 月日
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)							
												0	10	20								
1	-0.71	1.25	1.25		盛土・砂礫	暗灰	非常に緩い		試験1.00m。コンクリートガラ、レンガ片、焼灰、バンセン、砂礫の盛土。礫分φ2〜60mm主体、全体に不均質。	9/22 3.81	1.15	1	1	2	2			1.00	1-1	①		
2					粘土	灰		軟らかい	粘性中位。有機物混入。含水量中位。均質。		1.50			35	2			1.25	1-2	①		
3	-2.01	1.30	2.55								2.15	1	1	3	3			1.25				
4					砂礫	暗褐灰	密なり中位		礫分φ2〜30mmの角〜亜円礫主体。最大φ50mm程度。砂分は中〜粗砂。礫種はチャート礫主体で、全体に礫の混入多い。含水量中位〜多い。5〜7m付近、漏水激しい。		2.45			30	3			1.50		2	①	
5											3.15	11	10	11	32			2.00				
6											3.45				30			2.50				
7	-6.46	4.45	7.00								4.15	14	13	9	36			3.00		3	①	
8					砂礫	暗褐灰／褐灰	密なり		礫分φ2〜30mmの角〜亜角礫主体。最大φ50mm程度。風化礫混入。砂分細〜粗砂。シルト分少量混入。含水量中位。		4.45			30	36			3.50		4	①	
9											5.15	11	12	12	35			4.00				
10	-9.96	3.50	10.50								5.45				30	35		4.50		5	①	
11											6.15	6	5	6	17			5.00		6	①	
12											6.45				30	17		5.50				
13											7.15	7	9	15	31			6.00		7	①	
14											7.45				30	31		6.50				
15											8.15	10	10	10	30			7.00		8	①	
											8.45				30	30		7.50				
											9.15	11	13	13	37			8.00		9	①	
											9.45				30	37		8.50				
											10.15	14	15	17	46			9.00		10	①	
											10.45				30	46		9.50				
																		10.00				
																		10.50				

ボーリング柱状図

調 査 名 京都市八条市営住宅エレベーター棟増築工事における地質調査業務委託

ボーリングNo 3

事業・工事名

シートNo 3

ボーリング名	No. 3		調査位置	京都市南区唐橋平垣町 2 4 番地					北緯 34° 58' 52.0"	
発注機関	京都市都市計画局公共建築部整備支援課				調査期間	平成 26年 9月 26日 ~ 26年 9月 29日			東経 135° 43' 59.9"	
調査業者名	株式会社 アース・プロジェクト 電話 (075-771-1912)		主任技師	小谷 隆之		現場代理人	コ 阿 小谷 隆之 鑑 定 者		ボーリング責任者	澤田 晃臣
孔口標高	KBM +0.52m	角 180° 上 90°	方 北 0° 270° 90° 西 東	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	YBM 製 YBM-05 型		ハンマー 落下用具	半自動モンケン	
総掘進長	10.50m	度 下 0° 0°	向 180° 南		エンジン	ヤンマー製 D8		ポンプ	カノー製 V4	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 京都市八条市営住宅エレベーター棟増築工事における地質調査業務委託

ボーリングNo 4

事業・工事名

シートNo 4

ボーリング名	No. 4			調査位置	京都市南区唐橋平垣町 2 4 番地						北 緯 34° 58' 52.4"	
発 注 機 関	京都市都市計画局公共建築部整備支援課					調査期間	平成 26年 9月 19日 ~ 26年 9月 22日				東 経 135° 44' 2.3"	
調査業者名	株式会社 アース・プロジェクト 電話 (075-771-1912)		主任技師	小谷 隆之		現 場 代 理 人	コ ン 鑑 定 者 小谷 隆之			ボーリング 責 任 者 澤田 晃臣		
孔 口 標 高	KBM +0.65m	角 180° 上 90°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地 盤 勾 配 鉛 直 水 平 0° 90° 0°	使用 機 種	試 錐 機	YBM 製 YBM-05 型			ハンマー 落 下 用 具	半自動モンケン	
総掘進長	10.50m	度 下 0° 0°	向		エ ン ジ ン	ヤンマー製 D8			ポ ン プ	カノー製 V4		

標尺	層高	深度	柱状図	土質区分	色相対密度	相対稠度	記号	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験				原位置試験深度(m)	試験名および結果	試験深度(m)	採取番号	室内試験(月)	掘進日			
									深	10cmごとの打撃回数									貫入量		
										度	0	10								20	
(m)	(m)	(m)	(m)	図	調	度	事	(m)	10	20	30	(cm)									
1	-0.80	1.45	1.45		盛土・砂礫	暗灰	中位	9/19 3.32	1.15	5	4	2	11		1.00	1	①	PH.塩化物	9 19		
2	-1.70	0.90	2.35		シルト	暗灰	軟らかい		1.45						6	1.45					
3					礫混じり砂	暗灰 / 淡茶褐	中位 / 非常に緩い		2.15	1	1	4	6		6	2.00	2			②	
4	-3.65	1.95	4.30		礫	暗灰 / 淡茶褐	中位 / 非常に緩い		2.45	5	6	2	13		13	2.35	3			③	密度、含水量、液塑性
5	-4.35	0.70	5.00		シルト	暗灰	非常に軟らかい		3.15				30		13	3.00					
6					砂礫	褐	中位 / 密な		3.45	1	1	20	2		2	3.50	4-1			④	密度、含水量、液塑性
7					砂礫	褐	中位 / 密な		4.15				30		2	4.00	4-2			⑤	密度、含水量、液塑性
8	-7.35	3.00	8.00		砂礫	暗褐灰	密な		4.45	11	11	11	33		33	4.30					
9					砂礫	暗褐灰	密な		5.15				30		33	4.50	5			⑥	密度、含水量、液塑性
10	-9.85	2.50	10.50		砂礫	暗褐灰	密な		5.45	8	6	10	24		24	5.00	6			⑦	密度、含水量、液塑性
11								6.15				30	24	6.00							
12								6.45				30	24	6.50							
13								7.15	13	16	18	47	47	7.00	7	⑧					
14								7.45				30	47								
15								8.15	11	12	13	36	36	7.50	8	⑨					
								8.45				30	36	8.00							
								9.15	12	11	11	34	34	8.50	9	⑩					
								9.45				30	34	9.00							
								10.15	12	10	11	33	33	9.50	10	⑪					
								10.45				30	33	10.00							
														10.50			9 22				

ボーリング柱状図

調 査 名 京都市八条市営住宅エレベーター棟増築工事における地質調査業務委託

ボーリングNo 5

事業・工事名

シートNo 5

ボーリング名	No. 5		調査位置	京都市南区唐橋平垣町 2 4 番地					北 緯 34° 58' 51.0"	
発注機関	京都市都市計画局公共建築部整備支援課				調査期間	平成 26年 9月 16日 ~ 26年 9月 17日			東 経 135° 44' 1.4"	
調査業者名	株式会社 アース・プロジェクト 電話 (075-771-1912)		主任技師	小谷 隆之		現代 場 代理人	コ 鑑 定 者	ア 小 谷 隆 之	ボーリング 責任者	澤田 晃臣
孔口標高	KBM +0.04m	角 180° 上 90°	方 北 0° 270° 90° 西 東	地盤勾配 鉛直 水平 0°	使用機種	YBM 製 YBM-05 型		ハンマー 落下用具	半自動モンケン	
総掘進長	10.50m	度 下 0°	向 180° 南		エンジン	ヤンマー製 D8		ポンプ	カノー製 V4	

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 京都市八条市営住宅エレベーター棟増築工事における地質調査業務委託

ボーリングNo 6

事業・工事名

シート No 6

ボーリング名	No. 6		調査位置		京都市南区唐橋平垣町 2 4 番地				北緯 34° 58' 50.5"		
発注機関	京都市都市計画局公共建築部整備支援課				調査期間	平成 26 年 9 月 17 日 ~ 26 年 9 月 18 日			東経 135° 44' 2.5"		
調査業者名	株式会社 アース・プロジェクト 電話 (075-771-1912)		主任技師 小谷 隆之		現代場代理人		コ 鑑 定 者 小 谷 隆 之		ボーリング責任者 澤田 晃臣		
孔口標高	KBM +0.03m	角 上 180° 90°	方 北 0° 270° 90° 西 東	地盤勾配 鉛直 水平 0°	使用機種	YBM 製 YBM-05 型		ハンマー 落下用具		半自動モンケン	
総掘進長	10.50m	度 下 0°	向 180° 南	エンジン	ヤンマー製 D8		ポンプ		カノー製 V4		

[illegible]

調査位置平面図

図 1.1 調査位置平面図

図1.1.1 調査位置平面図

