

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	令和4 年 9 月 7日
住 所 (法 人 に あ っ て は , 主 た る 事 務 所 の 所 在 地) 京 都 市 中 京 区 寺 町 通 御 池 上 本 能 寺 前 488 番 地	氏 名 (法 人 に あ っ て は , 名 称 及 び 代 表 名) 京 都 市 長 門 川 大 作

京都市地球温暖化対策条例 ■第 4 9 条第 1 項 □第 4 9 条第 3 項 □第 5 2 条第 1 項 □第 5 2 条第 2 項において準用する同条例第 4 9 条第 3 項 の規定により提出します。				
工 事 の 種 別		■ 新築 □ 増築		
工事着工予定年月日		令和5年 5月 1日		
工事完了予定年月日		令和7年 2月 28日		
建築物 の概要	名 称	西陵中学校区小中一貫教育校施設整備工事		
	所 在 地	京都市西京区大枝南福西町1丁目7番地		
	構 造	RC造・一部木造・ 一部S造・一部SRC 造	階 3 数	地 上 3 階 地 下 - 階
	敷 地 面 積	21,641.17平方メー トル	高 さ	16.00メートル
	建 築 面 積	6,130.86平方メー トル	床 面 積 の 合 計 (1 棟増築の場合の 増築部分の床面積)	14,754.45平方メ ートル (平方メートル)
	用途別の床 面積	住 宅	平方メートル	
		ホ テ ル 等		
		病 院 等		
		物品販売業を営む 店舗等		
		事 務 所 等		
		学 校 等	14,754.45㎡	
		飲 食 店 等		
		集 会 所 等		
工 場 等				

建築環境総合性能評価システムによる評価の結果	A 1.5
設計者の住所及び氏名の公表について	☒ 公表可 ☐ 公表不可
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
☒ 外 壁 ， 屋 根 又 は 床 の 断 熱	断熱材設置
☒ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	Low-eガラス一部使用
☒ エネルギー消費効率の高い設備の導入	高効率空調機の採用
☒ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	太陽光発電設備の設置
☐ 環 境 へ の 負 荷 が 少 な い 材 料 の 利 用	
☒ 地 域 産 木 材 の 利 用	主要構造部の一部に市産材木材を利用
☒ 節 水 型 設 備 の 設 置	節水コマ水栓、節水型器具の採用
☒ 雨 水 ， 雑 排 水 等 の 利 用	雨水を雑用水に利用
☒ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	主要配管材にB種以上を2種以上採用
☒ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	各トイレにSKを設置 PS, EPSの点検は原則共用部で行える
☒ 緑 化 の 実 施	京都市地球温暖化対策条例第67条第1項による規定における緑化必要面積を確保
☐ 電 気 自 動 車 等 の 充 電 設 備 の 設 置	
☐ 宅 配 ボ ッ ク ス の 設 置	
☒ 代替フロン由来の温室効果ガス排出削減	ガス消火の設置なし 冷媒にODP=0のガスを使用
☐ そ の 他	

注1 該当する□には、☒印を記入してください。