

(擁壁に係る部分の抜粋)

建材中のアスベスト定性分析 結果一覧表

(JIS A1481-1 / ISO 22262-1 偏光顕微鏡による定性分析法)

件名: 京都市崇仁市営住宅整備工事 ただし、8号棟解体撤去工事

試料全体中のアスベスト含有量:「不検出」「微量に検出」「0.1%超-5%以下」「5%超-50%以下」「50%超-100%」の5段階で表記。
*「微量に検出」はアスベストが微量に検出され、非意図的混入が疑われるか、アスベスト含有量が0.1%以下の可能性がある場合。
アスベスト種類: CH = クリソタイル、AM = アモサイト、CR = クロシドライト、TR = トレモライトアスベスト、AC = アクチノライトアスベスト、AN = アンソフィライトアスベスト

試料No.	試料名称	試料全体中の アスベスト含有量	アスベスト 種類
1			
2			
3			
4	8号棟 擁壁・仕上塗材	0.1 - 5%	CH

建材中のアスベスト定性分析結果 層別詳細結果

(JIS A1481-1 / ISO 22262-1 偏光顕微鏡による定性分析法)

件名: 京都市崇仁市営住宅整備工事 ただし、8号棟解体撤去工事

JIS A 1481-1/ISO 22262-1で規定されたアスベスト含有量の表記:「不検出」「微量に検出」「0.1%超-5%以下」「5%超-50%以下」「50%超-100%」。
*「微量に検出」はアスベスト繊維が微量に検出され、非意図的混入が疑われるか、アスベスト含有量が0.1%以下の可能性がある場合。

試料No. 試料名称
4 8号棟 擁壁・仕上塗材

試料全体中のアスベスト含有量: クリソタイル 0.1%超 - 5%以下

<層別分析詳細>

層番号	層構成 比率	層の外観	アスベストの種類 層におけるアスベスト含有量範囲(カッコ内は目視評価による参考アスベスト含有量)
(裏側/躯体側)			
1	59%	グレー モルタル	不検出
2	3%	グレー 下地調整材	不検出
3	35%	オフホワイト 非繊維状 素材	クリソタイル 0.1%超5%以下 (2%)
4	3%	ベージュ 塗料	不検出

(表層側)

前処理法: すりつぶし・溶解
非アスベスト繊維成分: セルロース
コメント: