京都市東北部クリーンセンター

維持管理状況の記録（ 令 和 ８ 年 １ ０ 月 ）

測定に関する事項

項目 / 日付	１号炉 燃焼ガス温度 (℃)	１号炉 集じん器入口温度 (℃)	１号炉 排ガスCO濃度 (ppm)	２号炉 燃焼ガス温度 (℃)	２号炉 集じん器入口温度 (℃)	２号炉 排ガスCO濃度 (ppm)
1	－	－	－	983	155	1
2	－	－	－	998	155	1
3	－	－	－	982	155	1
4	－	－	－	988	155	1
5	－	－	－	980	155	2
6	－	－	－	983	155	1
7	－	－	－	979	155	1
8	－	－	－	986	155	1
9	－	－	－	981	155	1
10	－	－	－	990	155	1
11	－	－	－	980	155	2
12	－	－	－	1,001	155	1
13	－	－	－	986	155	2
14	－	－	－	975	155	2
15	－	－	－	984	155	2
16	－	－	－	998	155	1
17	－	－	－	985	155	2
18	－	－	－	982	155	2
19	－	－	－	982	155	2
20	－	－	－	986	155	2
21	－	－	－	984	155	1
22	－	－	－	976	155	2
23	－	－	－	987	155	2
24	－	－	－	987	155	1
25	－	－	－	989	155	1
26	－	－	－	986	155	1
27	－	－	－	992	155	1
28	－	－	－	988	155	1
29	－	－	－	984	155	1
30	－	－	－	989	155	1
31	－	－	－	986	155	2

処分した廃棄物に関する事項

廃棄物の種類	一般廃棄物
１号炉焼却量（t）	0
２号炉焼却量（t）	10,623
焼却量合計　（t）	10,623

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項

冷却設備（ボイラ）

1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
2号炉	

排ガス処理設備（バグフィルタ）

1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
2号炉	

1号炉
1日～31日
燃焼ガス冷却設備整備のため休止

測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

○　燃焼室中の燃焼ガスの温度(燃焼ガス温度)を８００℃以上に保つこと。
○　集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器入口温度)をおおむね２００℃以下に冷却すること。
○　煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度(排ガスCO濃度)が１００ｐｐｍ以下となるようにごみを焼却すること。