京都市南部クリーンセンター

維持管理状況の記録（ 令 和 ８ 年 ９ 月 ）

測定に関する事項

項目 / 日付	１号炉 燃焼ガス温度 (℃)	１号炉 集じん器入口温度 (℃)	１号炉 排ガスCO濃度 (ppm)	２号炉 燃焼ガス温度 (℃)	２号炉 集じん器入口温度 (℃)	２号炉 排ガスCO濃度 (ppm)
1	898	169	2	903	903	2
2	892	171	4	896	896	4
3	900	169	2	906	906	2
4	899	169	2	909	909	2
5	899	171	4	897	897	2
6	894	170	1	897	897	2
7	894	169	3	894	894	2
8	897	169	3	899	899	3
9	890	170	2	894	894	3
10	899	170	1	900	900	2
11	896	169	2	896	896	3
12	896	171	2	892	892	5
13	898	170	1	894	894	2
14	907	171	2	904	904	2
15	912	169	1	915	915	3
16	905	170	1	905	905	3
17	903	169	1	902	902	4
18	909	169	1	907	907	2
19	＊	＊	＊	904	904	2
20	＊	＊	＊	907	907	2
21	―	―	―	931	931	2
22	―	―	―	938	938	2
23	―	―	―	929	929	2
24	―	―	―	932	932	2
25	―	―	―	940	940	1
26	―	―	―	925	925	2
27	―	―	―	930	930	2
28	―	―	―	919	919	2
29	―	―	―	924	924	2
30	―	―	―	920	920	3

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。
測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

処分した廃棄物に関する事項

廃棄物の種類	一般廃棄物
１号炉焼却量（t）	4,521
２号炉焼却量（t）	7,321
焼却量合計　（t）	11,842

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項

冷却設備（ボイラ）

1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
2号炉	

排ガス処理設備（バグフィルタ）

1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
2号炉	

１号炉　９月１９日～３０日
オーバーホールのため休止

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

○　燃焼室中の燃焼ガスの温度(燃焼ガス温度)を８００℃以上に保つこと。
○　集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器入口温度)をおおむね２００℃以下に冷却すること。
○　煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度(排ガスCO濃度)が１００ｐｐｍ以下となるようにごみを焼却すること。