「いのちを守る　橋りょう健全化プログラム」進捗状況（第３期）

（令和８年９月末現在）

≪目標≫

第３期プログラムでは、令和４年度から令和８年度までの５年間で、

「耐 震 補 強」　　４橋　の対策完了

「老朽化修繕」　　５８橋　の対策着手※　を目指します。

※　対策着手とは設計を開始したことを示す。

≪進捗状況≫

※ 表中の赤字箇所は、今回更新時の変更箇所を表します。

「耐震補強」

設 計　着手率　１００％　　完了率　１００％

工 事　着手率　１００％　　完了率　５０％

行政区	橋りょう名	主な所在地	進捗状況
上京区・左京区	丸太町橋	上京区俵屋町	工事完了
左京区	市原橋	左京区静市市原町	工事完了
山科区	大石道跨線橋	山科区上花山久保町	工事着手
伏見区	宮前橋	伏見区淀水垂町	工事着手

４橋のうち、設計は４橋着手し、４橋完了、工事は４橋着手し、２橋完了しています。



工事中の橋りょう

「老朽化修繕」

設 計　着手率１００％　　完了率１００％

工 事　着手率　１００％　　完了率　９５％

行政区	主な橋りょう名	対象橋りょう	進捗状況			
			設　計		工　事	
			着手	完了	着手	完了
北　区	山幸橋、岩戸橋	6橋	6橋	6橋	6橋	6橋
上京区	鍋町橋	1橋	1橋	1橋	1橋	1橋
左京区	市原人道橋、二の瀬橋	15橋	15橋	15橋	15橋	15橋
東山区	三条大橋※2	1橋	1橋	1橋	1橋	ー
山科区	花鳥橋、勧修寺橋	5橋	5橋	5橋	5橋	3橋
下京区	正面橋	1橋	1橋	1橋	1橋	1橋
南　区	十条天神橋	1橋	1橋	1橋	1橋	1橋
右京区	金鈴橋、栃本橋	18橋	18橋	18橋	18橋	18橋
西京区	福西小橋、月の桂2号橋	3橋	3橋	3橋	3橋	3橋
伏見区	極楽橋、東丹波橋	7橋	7橋	7橋	7橋	7橋
合　計		58橋	58橋	58橋	58橋	55橋

※1 区境をまたぐ橋りょうは、道路起点側の行政区に記載。
※2 橋上面の木製高欄や舗装工事は本プログラムの対象外。



工事が完了した橋りょう



工事が完了した橋りょう

（参考）プログラム全体の進捗状況

	耐震補強	老朽化修繕	合　計
目　標	57橋	325橋	382橋
進捗（H24~R8.9末）	30橋（53%）	191橋※（59%）	221橋（58%）

※ 日常の維持管理の中での対策を含む