

監査公表第731号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査を実施し、同条第9項に規定する監査の結果に関する報告及び同条第10項に規定する意見を決定しましたので、次のとおり公表します。

平成29年3月30日

京都市監査委員	山本 惠一
同	隠塚 功
同	鶴谷 隆
同	光田 周史

平成28年度定期監査（工事）公表

監査の種類	定期監査（工事）
監査の対象局等	環境政策局，産業観光局，都市計画局及び建設局 1 請負工事のうち次に掲げるもの (1) 平成27年度以降に契約した請負工事 (2) 平成26年度以前に契約し，平成27年度又は平成28年度に施工を完了している請負工事 (3) 平成26年度以前に契約し，継続して施工中の請負工事 2 工事に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託 3 平成27年度の維持管理業務委託
監査の実施期間	平成28年5月27日から平成29年3月27日まで
監査の実施場所	監査事務局執務室等
監査の方法	設計事務，契約事務，施工管理及び履行確認等について関係図書等を審査し，文書及び口頭による質問調査を行い，必要なものについては実地調査を行った。

第1 環境政策局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、環境政策局のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（22件）

ア 平成27年度に契約した請負工事

イ 平成26年度以前に契約し、平成27年度又は平成28年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成26年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託及び別表3に掲げる工事監理業務委託（3件）

(3) 別表4に掲げる平成27年度の維持管理業務委託（87件）

2 抽出した課等

地球温暖化対策室	
循環型社会推進部	まち美化推進課
適正処理施設部	施設管理課，施設整備課，施設建設課，南部クリーンセンター，東北部クリーンセンター，北部クリーンセンター，埋立事業管理事務所及び魚アラリサイクルセンター

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 共通費の積算について

共通費の積算における有価物の取扱いについて、直接工事費及び純工事費で計上すべきところ、発生材処分費に計上していた。

共通費の積算については、適切な発生材処分費を計上し、適正な

積算をされたい。

(京都市水垂排水機場整備工事

ただし、耐震改修及び外壁改修工事 他 1 件)

(まち美化推進課，施設整備課)

(工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築整備課，公共建築建設課)

(イ) シーリング工事における接着性試験について

シーリング工事における接着性試験について，公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）では，外部に面する金属等に用いる場合は接着性試験を行う必要があるところ，特記仕様書や施工計画書で実施の有無が確認できず，また，施工においても試験の実施を確認できなかった。

シーリング工事における接着性試験については，公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）に基づき適切に実施されたい。

(京都市高雄神護寺下公衆便所整備工事

ただし，建築改修工事)

(まち美化推進課)

(工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築整備課)

イ 設計業務委託

(ア) 積算について

委託料の積算における追加業務のうち，建築基準法の計画通知等の業務に係る積算について，追加業務の対象とする業務内容，対象とした場合における難易度等の積算方法が，案件ごとに異なっており，統一的な積算基準等に基づく追加業務の積算が行われていなかった。

委託料積算の追加業務について，統一的な運用が図れるように積算基準等を定められたい。

(京都市水垂排水機場耐震改修及び外壁改修工事設計業務委託

ただし，建築及び設備工事実施設計業務委託)

(施設整備課)

(工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築整備課)

ウ 維持管理業務委託

(ア) 積算について

委託料の積算において、適切な積算要領等に基づかずに設計積算等を行っていた。

委託料の積算においては、適切な積算要領等を策定し、適正に積算されたい。

(京都市生活環境美化センターし尿前処理施設
保守管理業務委託)

(まち美化推進課)

(イ) 随意契約ガイドラインの運用について

随意契約に際して、「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」によると、随意契約であっても価格交渉を行い、価格交渉を行ったときは、契約の決定において、交渉経過の記録を添付することとされているが、交渉記録が残されていないため、価格交渉を行ったことが確認できなかった。

随意契約に際しては、「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に従い、適切な事務処理を行われたい。

(京都市生活環境美化センターし尿前処理施設
保守管理業務委託)

(まち美化推進課)

(ウ) 再委託について

再委託については、契約事務規則の規定により、事前に市長の文書による承諾が必要と定められているが、市長の事前承諾を得ることなく再委託が行われていた。

再委託に際しては、所定の手続を適切に行われたい。

(京都市生活環境美化センターし尿前処理施設
保守管理業務委託 他 1 件)

(まち美化推進課，埋立事業管理事務所)

別表1 工事（環境政策局）

注1 契約日は、平成28年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	工 事 名	設計 請負	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額		当初請負金額				
			単位(千円)						
1	京都市立京北第二小学校隣接地用水路整備工事 ただし、小水力発電設備工事		7,517	27.10.1	27.10.2 ↓ 27.12.11	一般	○	設備	地球温暖化対策室
			7,452						
2	京都市伏見まち美化事務所ほか2件整備工事 ただし、屋外灯設置工事		12,074	27.12.21	27.12.22 ↓ 28.3.31	一般	○	設備	地球温暖化対策室
			11,167						
			11,664						
			10,787						
3	京都市高雄神護寺下公衆便所整備工事 ただし、衛生設備改修工事		2,571	27.5.13	27.7.1 ↓ 27.9.30	一般		設備	循環型社会推進部まち美化推進課
			2,230						
4	京都市高雄神護寺下公衆便所整備工事 ただし、建築改修工事		2,355	27.5.13	27.7.1 ↓ 27.9.30	一般		建築	循環型社会推進部まち美化推進課
			2,398						
			2,341						
			2,383						
5	京都市寂光院公衆便所整備工事 ただし、衛生設備改修工事		3,392	27.12.15	28.1.4 ↓ 28.3.31	随契		設備	循環型社会推進部まち美化推進課
			3,521						
			3,348						
			3,476						
6	京都市寂光院公衆便所整備工事 ただし、建築改修工事		4,817	27.12.16	28.1.4 ↓ 28.3.31	随契		建築	循環型社会推進部まち美化推進課
			4,736						
7	京都市将軍塚公衆便所解体撤去工事		1,026	28.1.26	28.2.4 ↓ 28.3.10	一般		建築	循環型社会推進部まち美化推進課
			945						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額	単位(千円)							
最終変更金額								
8	京都市南部クリーンセンター第二工場(仮称)建替え整備工事	27,567,750	25.10.28	25.10.28 ↓ 31.3.31	一般	○	建築	適正処理施設部
		24,780,000						
9	京都市水垂排水機場整備工事 ただし、耐震改修及び外壁改修工事	15,195	27.12.8	27.12.9 ↓ 28.3.31	一般		建築	適正処理施設部
		16,804						
		13,368						
		14,783						
10	京都市北部資源リサイクルセンター整備工事 ただし、カレット選別機運転監視装置整備工事	18,554	28.1.8	28.1.9 ↓ 28.3.31	随契		設備	適正処理施設部
		18,014						
11	京都市東北部クリーンセンター整備工事 ただし、燃焼段火格子及びボイラ水管整備工事	22,518	27.5.27	27.5.28 ↓ 27.9.30	随契		設備	適正処理施設部
		22,420						
12	京都市北部クリーンセンター整備工事 ただし、1号灰出しコンベヤ整備工事	27,540	27.12.24	27.12.25 ↓ 28.3.25	随契		設備	適正処理施設部
		27,000						
13	京都市南部クリーンセンター整備工事 ただし、第一工場1・2号焼却炉耐火物整備工事	33,307	27.6.30	27.7.1 ↓ 27.10.30	随契		設備	適正処理施設部
		33,264						
14	京都市南部資源リサイクルセンター整備工事 ただし、びん色自動選別機他整備工事	40,068	27.10.29	27.10.30 ↓ 28.3.18	随契		設備	適正処理施設部
		39,960						
15	京都市東北部クリーンセンター整備工事 ただし、No.1破碎機本体その他整備工事	176,688	27.12.15	27.12.16 ↓ 28.3.31	随契		設備	適正処理施設部
		176,580						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額	単位(千円)							
最終変更金額								
16	京都市東部山間埋立処分地浸出水処理施設制御棟等整備工事 ただし、空調設備改修工事	4,849	27.5.15	27.5.16 ↓ 27.8.16	一般		設備	適正処理施設部
		4,216						
17	京都市南部クリーンセンター第二工場(仮称)建替え整備工事 ただし、空調設備工事	413,856	27.12.11	27.12.12 ↓ 31.3.31	随契	○	設備	適正処理施設部
		403,812						
18	京都市南部クリーンセンター第二工場(仮称)建替え整備工事 ただし、衛生設備工事	612,576	27.12.11	27.12.12 ↓ 31.3.31	一般	○	設備	適正処理施設部
		591,624						
19	京都市東部山間埋立処分地総合管理事務所等整備工事 ただし、高圧受変電設備改修工事	8,359	27.8.3	27.8.25 ↓ 27.12.24	一般		設備	適正処理施設部
		8,339						
20	京都市南部クリーンセンター第二工場(仮称)建替え整備工事 ただし、電気設備工事	1,831,680	27.12.11	27.12.12 ↓ 31.3.31	一般	○	設備	適正処理施設部
		1,722,600						
21	京都市東部山間埋立処分地 進入道路法面対策工事	16,777	27.10.28	27.10.29 ↓ 28.2.29	一般		土木	適正処理施設部
		16,643						
		16,200						
		16,070						
22	京都市東部山間埋立処分地 浸出水集排水施設他工事	26,717	27.10.6	27.10.7 ↓ 28.3.15	一般		土木	適正処理施設部
		29,340						
		23,301						
		25,588						

別表2 設計業務委託(環境政策局)

注1 履行期間は、平成28年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「随契」は、随意契約を示す。

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
23	京北第二小学校 水路改修及び小水力発電施設設計業務委託	500		随契	27.5.7	↓ 27.7.31	地球温暖化対策室
		496					
24	京都市水垂排水機場耐震改修及び外壁改修工事設計業務委託ただし、建築及び設備工事実施設計業務委託	1,490		随契	26.9.30	↓ 27.3.20	適正処理施設部
		1,263					

別表3 工事監理業務委託(環境政策局)

注1 履行期間は,平成28年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は,一般競争入札を示す。

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履 行 期 間	担 当 部 課
			最終変更金額		履行の開始日	
		契 約	当初契約金額		↓	
			最終変更金額		当初期限	
			単位(千円)		最終変更期限	
25	京都市南部クリーンセンター第二工場(仮称)建替え整備工事監理業務委託 ただし,建築及び設備工事監理業務委託		47,066	一般	27.5.22	適正処理施設部
					↓	
			45,144		31.3.31	

別表4 維持管理業務委託(環境政策局)

注1 履行期間は、平成28年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「指名」は指名競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	契約 方法	履行期間	担当部課	
			最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		単位(千円)					
26	電気自動車用急速充電器に関する 保守点検委託(御池駐車場, パセオ ダイゴロー)		464	随契	27.4.1	地球温暖化対策室	
			464		↓ 28.3.31		
27	電気自動車用急速充電器に関する 保守点検委託(南部クリーンセン ター)		97	随契	27.4.1	地球温暖化対策室	
			97		↓ 28.3.31		
28	電気自動車用急速充電器に関する 保守点検委託(京都市体育館)		239	随契	27.4.1	地球温暖化対策室	
			239		↓ 28.3.31		
29	空調設備保守管理委託(下京まち 美化事務所)		54	随契	27.5.26	循環型社会推進部 まち美化推進課	
			54		↓ 27.6.5		
30	高雄神護寺下公衆便所水洗化工事 期間の仮設便所設置及び維持管理 委託		152	随契	27.7.1	循環型社会推進部 まち美化推進課	
			152		↓ 27.9.30		
31	生活環境美化センター分室電話設 備保守管理委託		208	随契	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課	
			208		↓ 28.3.31		
32	エレベーター保守管理委託(平成2 7年度)西部まち美化事務所		283	随契	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課	
			283		↓ 28.3.31		

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履 行 期 間	担 当 部 課
		契 約	最終変更金額		履行の開始日	
					↓	
					当 初 期 限	
					最 終 変 更 期 限	
		単 位 (千 円)				
33	空調設備保守管理委託(チリングユニット設置事務所分)		346	随契	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課
			346		↓	
34	空調設備保守管理委託(パッケージ空調設置事務所分)		432	一般	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課
			432		↓	
35	空調設備保守管理委託(吸収式空調設置事務所分)		540	一般	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課
			540		↓	
36	ろ過設備保守管理委託(各まち美化事務所及び生活環境美化センター)		625	一般	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課
			625		↓	
37	ガス式空調設備保守管理委託(西部まち美化事務所及び生活環境美化センター)		756	一般	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課
			756		↓	
38	ふん尿処理手数料管理システム保守管理業務委託		1,005	随契	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課
			1,005		↓	
39	ボイラー保守管理委託(各まち美化事務所及び生活環境美化センター)		1,296	一般	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課
			1,287		↓	
40	自家用電気工作物保安管理業務(京都市北部まち美化事務所 他11件分)		1,296	一般	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課
			1,287		↓	
			2,258	一般	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課
			2,258		↓	

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履 行 期 間	担 当 部 課
		契 約	最終変更金額		履行の開始日	
					↓	
					当初期限	
			単位(千円)		最終変更期限	
41	電話交換機保守管理委託(北部ま ち美化事務所 他7箇所)		2,376	一般	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課
			2,376		↓	
42	脱臭換気設備保守管理委託(西部 まち美化事務所)		3,435	一般	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課
			3,435		↓	
43	京都市生活環境美化センターし尿 前処理施設保守管理業務委託		12,332	随契	27.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課
			11,880		↓	
44	平成27年度京都市西部圧縮梱包 施設ほかトラックスケール点検整備 委託		3,650	指名	27.4.1	適正処理施設部
			3,024		↓	
45	平成27年度京都市横大路学園プラ ント設備保守管理委託(その2)		3,348	随契	27.10.1	適正処理施設部
			3,229		↓	
46	平成27年度ごみ処理帳票承認シス テム保守管理委託		4,114	随契	27.4.1	適正処理施設部
			4,104		↓	
47	平成27年度京都市水垂排水機場 サージタンクゲート開閉装置他点検 整備委託		4,568	指名	28.2.4	適正処理施設部
			4,104		↓	
48	平成27年度京都市西部圧縮梱包 施設クレーン及びクレーン用油圧バ ケット設備点検整備委託		4,762	指名	27.8.7	適正処理施設部
			4,158		↓	

No.	委 託 名	設計	当初設計金額	契約 方法	履行期間		担当部課
			最終変更金額		履行の開始日		
		契約	当初契約金額		↓	当初期限	
			最終変更金額			最終変更期限	
		単位(千円)					
49	平成27年度京都市北部資源リサイクルセンタークレーン及びクレーン用油圧バケット設備点検整備委託		5,076	指名	27.12.23	↓	適正処理施設部
					28.3.22		
			4,827				
50	平成27年度京都市西部圧縮梱包施設プラント設備保守管理委託(その2)		5,367	随契	27.10.1	↓	適正処理施設部
					28.3.31		
			4,968				
51	平成27年度京都市横大路学園プラント設備保守管理委託(その1)		8,964	随契	27.4.1	↓	適正処理施設部
					28.9.30		
			8,266				
52	平成27年度京都市東北部クリーンセンター建築設備中央監視システム整備委託		12,970	随契	27.10.29	↓	適正処理施設部
					28.3.28		
			11,880				
53	平成27年度塩化水素濃度等連続分析計保守管理委託		17,010	随契	27.4.1	↓	適正処理施設部
					28.3.31		
			16,999				
54	平成27年度京都市西部圧縮梱包施設プラント設備保守管理委託(その1)		18,327	随契	27.4.1	↓	適正処理施設部
					27.9.30		
			17,064				
55	平成27年度京都市南部資源リサイクルセンタープラント設備保守管理委託(その1)		18,500	随契	27.4.1	↓	適正処理施設部
					27.8.31		
			18,468				
56	平成27年度京都市北部資源リサイクルセンタープラント設備保守管理委託(その1)		25,304	随契	27.4.1	↓	適正処理施設部
					27.11.30		
			24,624				

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間		担当部課	
		計	最終変更金額			履行の開始日	↓		
		契	当初契約金額			↓			当初期限
		約	最終変更金額			↓			最終変更期限
単位(千円)									
57	平成27年度京都市北部資源リサイクルセンタープラント設備保守管理委託(その2)		61,052	随契		27.12.1	↓	28.3.31	適正処理施設部
			60,976						
58	平成27年度京都市南部資源リサイクルセンタープラント設備保守管理委託(その2)		72,986	随契		27.9.1	↓	28.3.31	適正処理施設部
			72,900						
59	京都市水垂排水機場2号排水ポンプ駆動用ディーゼルエンジン他整備委託		153,900	随契		27.9.25	↓	28.3.31	適正処理施設部
			153,360						
60	平成27年度京都市北部クリーンセンター大気環境濃度連続分析計保守管理委託		3,512	随契		27.4.1	↓	28.3.31	適正処理施設部
			3,464						
61	平成27年度京都市北部クリーンセンター空調設備保守管理委託		4,752	指名		27.4.1	↓	28.3.31	適正処理施設部
			4,212						
62	平成27年度京都市北部クリーンセンターごみ計量機データ処理システム保守管理委託		4,644	随契		27.4.1	↓	28.3.31	適正処理施設部
			4,644						
63	平成27年度京都市北部クリーンセンター建築設備中央監視システム保守管理委託		5,922	随契		27.4.1	↓	28.3.31	適正処理施設部
			4,665						
64	平成27年度京都市北部クリーンセンタークレーン用油圧バケット設備点検整備委託		5,194	指名		27.10.15	↓	27.11.30	適正処理施設部
			5,184						

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履 行 期 間	担 当 部 課
		契 約	最終変更金額		履行の開始日	
					↓	
					当 初 期 限	
					最 終 変 更 期 限	
		単 位 (千 円)				
65	平成27年度京都市北部クリーンセンターDCS設備点検整備委託		7,944	随契	27.9.26	適正処理施設部
					↓	
			5,724		27.12.15	
66	平成27年度京都市北部クリーンセンター排ガス濃度連続分析計保守管理委託		6,183	随契	27.4.1	適正処理施設部
					↓	
			6,141		28.3.31	
67	平成27年度京都市北部クリーンセンタークレーン設備点検整備委託		6,922	指名	27.11.5	適正処理施設部
					↓	
			6,426		28.2.5	
68	平成27年度京都市北部クリーンセンター空気圧縮機設備点検整備委託		8,542	指名	27.11.12	適正処理施設部
					↓	
			8,100		27.12.21	
69	平成27年度京都市北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理委託(その1)		42,271	随契	27.4.1	適正処理施設部
					↓	
			42,044		27.9.30	
70	平成27年度京都市北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理委託(その2)		208,332	随契	27.10.1	適正処理施設部
					↓	
			205,902		28.3.31	
71	平成27年度京都市東北部クリーンセンター電気設備点検整備委託		5,227	指名	27.5.23	適正処理施設部
					↓	
			3,229		27.8.21	
72	平成27年度京都市東北部クリーンセンター2号ボイラー右側壁水管整備委託		3,391	随契	27.11.14	適正処理施設部
					↓	
			3,348		27.12.31	

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履 行 期 間	担 当 部 課
		契 約	最終変更金額		履行の開始日	
					↓	
					当 初 期 限	
					最 終 変 更 期 限	
		単 位 (千 円)				
73	平成27年度京都市東北部クリーンセンター大気環境濃度連続分析計保守管理委託		3,455	随契	27.4.1	適正処理施設部
					↓	
			3,666		28.3.31	
74	平成27年度京都市東北部クリーンセンター粗大ごみ破碎設備保守管理委託(その2)		3,996	随契	27.10.1	適正処理施設部
					↓	
			3,990		28.3.31	
75	平成27年度京都市東北部クリーンセンター空調設備保守管理委託		4,693	指名	27.4.1	適正処理施設部
					↓	
			4,212		28.3.31	
76	平成27年度東北部クリーンセンター計量データ処理装置及び料金徴収システム保守管理委託(その1)		4,632	随契	27.4.1	適正処理施設部
					↓	
			4,579		27.9.30	
77	平成27年度京都市東北部クリーンセンター大気観測局データ伝送・監視装置PC更新		4,762	随契	27.12.3	適正処理施設部
					↓	
			4,752		28.3.31	
78	平成27年度京都市東北部クリーンセンター粗大ごみ破碎施設搬送設備他点検整備委託		5,475	随契	27.10.30	適正処理施設部
					↓	
			5,400		28.1.29	
79	平成27年度京都市東北部クリーンセンターポンプ設備点検整備委託		10,465	指名	27.10.27	適正処理施設部
					↓	
			6,480		28.1.26	
80	平成27年度京都市東北部クリーンセンター粗大ごみ破碎設備油圧発生装置(油圧ユニット)点検整備委託		7,462	指名	27.12.15	適正処理施設部
					↓	
			7,398		28.3.14	

No.	委託名	設計	当初設計金額	契約方法	履行期間	担当部課		
		最終変更金額	履行の開始日					
		契約	当初契約金額					
		単位(千円)						
				↓	当初期限			
						最終変更期限		
81	平成27年度京都市東北部クリーンセンター排ガス濃度連続分析計保守管理委託		8,456	随契	27.4.1	適正処理施設部		
			8,445		↓		28.3.31	
82	平成27年度京都市東北部クリーンセンタークレーン設備点検整備委託		11,491	指名	27.6.4	適正処理施設部		
			9,612		↓		27.10.2	
83	平成27年度京都市東北部クリーンセンター蒸気タービン調速機整備委託		11,998	随契	27.8.8	適正処理施設部		
			11,966		↓		27.9.30	
84	平成27年度京都市東北部クリーンセンタークレーン用油圧バケット設備点検整備委託		12,798	指名	27.9.5	適正処理施設部		
			12,744		↓		27.12.4	
85	平成27年度京都市東北部クリーンセンター空気圧縮機設備点検整備委託		14,893	指名	27.7.29	適正処理施設部		
			14,040		↓		27.10.28	
86	平成27年度京都市東北部クリーンセンター計装設備点検整備委託		14,493	随契	27.5.16	適正処理施設部		
			14,148		↓		27.8.14	
87	平成27年度京都市東北部クリーンセンター粗大ごみ破碎設備保守管理委託(その1)		27,939	随契	27.4.1	適正処理施設部		
			27,885		↓		27.9.30	
88	平成27年度東北部クリーンセンター計量データ処理装置及び料金徴収システム保守管理委託(その2)		39,171	随契	27.10.1	適正処理施設部		
			39,085		↓		28.3.31	

No.	委 託 名	設計	当初設計金額	契約方法	履行期間	担当部課	
		最終変更金額	契約		当初契約金額		履行の開始日
		単位(千円)					
				↓			
				当初期限			
				最終変更期限			
89	平成27年度京都市東北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理委託(その2)		115,668	随契	27.10.1	適正処理施設部	
			115,560		↓		28.3.31
90	平成27年度京都市東北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理委託(その1)		304,452	随契	27.4.1	適正処理施設部	
			303,696		↓		27.9.30
91	平成27年度京都市南部クリーンセンター第一工場ごみ焼却炉保守管理委託(その1)		238,572	随契	27.4.1	適正処理施設部	
			238,464		↓		27.11.30
92	平成27年度京都市南部クリーンセンター第一工場ごみ焼却炉保守管理委託(その2)		52,963	随契	27.12.1	適正処理施設部	
			52,920		↓		28.3.31
93	京都市南部クリーンセンター第一工場1号ボイラ第一放射室整備委託		19,548	随契	27.10.15	適正処理施設部	
			19,478		↓		28.1.31
94	平成27年度京都市南部クリーンセンター第一工場油圧バケット設備点検整備委託		17,129	指名	27.12.22	適正処理施設部	
			17,064		↓		28.3.31
95	平成27年度京都市南部クリーンセンター第一工場クレーン設備点検整備委託		6,566	指名	27.9.5	適正処理施設部	
			6,048		↓		27.11.30
96	平成27年度京都市南部クリーンセンター電気設備点検整備委託		5,908	指名	27.7.29	適正処理施設部	
			3,780		↓		27.10.31

No.	委 託 名	設計		契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額	最終変更金額		履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		契約					
		当初契約金額	最終変更金額				
		単位(千円)					
97	平成27年度京都市南部クリーンセンター第一工場集中監視制御装置保守管理委託	3,316		随契	27.4.1	↓ 28.3.31	適正処理施設部
		3,024					
98	平成27年度京都市南部クリーンセンター第一工場排ガス分析計保守管理委託	4,664		随契	27.4.1	↓ 28.3.31	適正処理施設部
		4,624					
99	平成27年度京都市南部クリーンセンター第一工場ハロゲン化物消火設備整備委託	8,815		指名	27.10.3	↓ 28.2.29	適正処理施設部
		6,210					
100	平成27年度京都市南部クリーンセンター粗大ごみ破碎設備保守管理委託(その1)	3,661		随契	27.4.1	↓ 27.9.30	適正処理施設部
		3,596					
101	平成27年度京都市南部クリーンセンター粗大ごみ破碎設備保守管理委託(その2)	30,866		随契	27.10.01	↓ 28.3.31	適正処理施設部
		30,780					
102	平成27年度京都市南部クリーンセンター粗大ごみクレーン及びバケット点検整備委託について	8,413		指名	27.9.30	↓ 28.2.29	適正処理施設部
		7,538					
103	平成27年度南部クリーンセンター管理課燃料化施設プラント保守管理委託(その2)	13,489		随契	27.8.1	↓ 28.3.31	適正処理施設部
		11,880					
104	南部クリーンセンター自動計量システム保守管理委託	18,576		随契	27.4.1	↓ 28.3.31	適正処理施設部
		18,576					

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	契約方法	履行期間		担当部課	
		計	最終変更金額			履行の開始日	↓		
		契	当初契約金額			↓	当初期限		
		約	最終変更金額			↓	最終変更期限		
		単位(千円)							
105	平成27年度京都市魚アライサイクルセンター臭気監視装置定期点検保守業務委託		6,498	随契	27.4.1 ↓ 28.3.31	適正処理施設部			
			5,184						
106	平成27年度京都市魚アライサイクルセンタープラント設備保守管理委託(その1)		12,474	随契	27.4.1 ↓ 27.7.31	適正処理施設部			
			12,142						
107	平成27年度京都市魚アライサイクルセンタープラント設備保守管理委託(その2)		18,705	随契	27.8.1 ↓ 27.12.31	適正処理施設部			
			18,146						
108	平成27年度京都市魚アライサイクルセンタープラント設備保守管理委託(その3)		48,276	随契	28.1.1 ↓ 28.3.31	適正処理施設部			
			47,995						
109	平成27年度 京都市東部山間埋立処分地浸出水処理施設操作運転システム整備委託		123,228	随契	27. 6. 12 ↓ 28.3.31	適正処理施設部			
			122,040						
110	京都市埋立事業管理事務所 車両管理システム点検保守管理業務委託		8,704	随契	27.4.1 ↓ 28.3.31	適正処理施設部			
			8,640						
111	京都市埋立事業管理事務所 音羽ダム・治水利水ダム管理機器(CCTV監視装置)保守点検業務委託		3,686	随契	27.4.1 ↓ 28.3.31	適正処理施設部			
			3,672						
112	平成27年度京都市東部山間埋立処分地浸出水処理施設点検整備委託		30,499	随契	27.9.28 ↓ 28.3.31	適正処理施設部			
			30,315						

第2 産業観光局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、産業観光局のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（45件）

ア 平成27年度に契約した請負工事

イ 平成26年度以前に契約し、平成27年度又は平成28年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成26年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託及び別表3に掲げる工事監理業務委託（9件）

(3) 別表4に掲げる平成27年度の維持管理業務委託（45件）

2 抽出した課等

産業戦略部	産業総務課 中央卸売市場第一市場 中央卸売市場第二市場業務課
商工部	商業振興課
新産業振興室	
農林振興室	林業振興課， 北部農業振興センター， 西部農業振興センター， 東部農業振興センター及び 京北農林業振興センター

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 共通費の積算について

共通費の積算における有価物の取扱いについて、直接工事費及び純工事費で計上すべきところ、発生材処分費に計上していた。

共通費の積算については、適切な発生材処分費を計上し、適正な積算をされたい。

(京都市勧業館整備工事

ただし、入退室管理システム改修工事 他 1 件)

(産業総務課，商業振興課)

(工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築整備課)

(イ) 安全管理について

- a 設計図書どおりにキャットウォークに手すり・中さんが設置されておらず、労働安全衛生規則等に準拠した施工となっていなかった。

(平成 26 年度 (25 年災) 池ヶ谷線災害復旧工事)

(京北農林業振興センター)

- b 内部棚足場の上に脚立を設置して作業しており、安全帯を使用せず、脚立の天端に乗るなど、不適切な作業があった。

(京都市勧業館整備工事 ただし、大会議室天井改修工事)

(産業総務課)

(工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築整備課)

- c 移動式クレーンの作業について、労働安全衛生規則等により、吊り荷の直下のほか、吊り荷の移動範囲内で、吊り荷の落下による危険のある場所への人の立入りを禁止することと定められているが、クレーンの使用時に吊り荷の直下で作業を行っている状況が見受けられた。

(京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 ただし、守衛所、受水槽他空調衛生設備及び既存設備切り回しその他工事)

(中央卸売市場第二市場業務課)

(工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築建設課)

工事に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、設計から施工に至るまで安全管理が徹底されるよう的確な指導に努められたい。

イ 設計業務委託

(ア) 設計変更について

設計業務委託において計上している各種申請の手續に係る業務について、発注者が手續を別途行うこととなったため、委託業務の対象とならなくなったが、設計変更が行われていなかった。

委託料の積算に当たっては、業務内容を十分に精査し、適正な積算をされたい。

(京都市中央卸売市場第二市場再整備工事实施設計業務委託)

(中央卸売市場第二市場業務課)

(工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築建設課)

(イ) 履行確認について

設計業務委託に含まれる手續について、委託期間を超えて手續が行われており、手續が完了していない、又は手續が行われていないにもかかわらず完了検査を実施し、履行確認が行われていた。

設計業務委託の履行確認に当たっては、履行期限内に業務が完了するよう進捗管理を行い、適切な業務の執行を行われたい。

(京都市中央卸売市場第二市場再整備工事实施設計業務委託)

(中央卸売市場第二市場業務課)

(工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築建設課)

別表1 工事（産業観光局）

注1 契約日は、平成28年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「指名」は指名競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	工事名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額 最終変更金額						
		請負						
		当初請負金額 最終変更金額						
		単位(千円)						
1	京都市勧業館整備工事 ただし、蓄電池設備ほか 設置工事	6,836	28.1.19	28.1.20 ↓ 28.3.31	随契		設備	産業戦略部 産業総務課
		7,732						
		6,480						
		7,328						
2	京都市勧業館整備工事 ただし、入退室管理シス テム改修工事	85,870	27.9.4	27.9.5 ↓ 28.2.26 28.3.25	一般		設備	産業戦略部 産業総務課
		104,986						
		79,002						
		96,588						
3	京都市勧業館整備工事 ただし、大会議室天井改 修工事	7,128	27.12.14	27.12.15 ↓ 28.1.15	随契		建築	産業戦略部 産業総務課
		5,756						
		7,128						
		5,756						
4	京都市勧業館整備工事 ただし、無線通信補助設 備改修工事	23,004	28.1.19	28.1.20 ↓ 28.3.31 28.5.31	随契		設備	産業戦略部 産業総務課
		11,934						
5	京都市中央卸売市場第 一市場整備工事 ただ し、非常用発電設備改 修工事	20,757	27.9.30	27.10.1 ↓ 28.3.31	一般		設備	中央卸売市場 第一市場
		18,267						
6	京都市中央卸売市場第 一市場整備工事 ただ し、太陽光発電設備設 置工事	23,414	27.10.21	27.10.22 ↓ 28.3.31	一般		設備	中央卸売市場 第一市場
		20,844						
7	京都市中央卸売市場第 一市場整備工事 ただ し、ゴミ集積所建築主体 その他工事	41,234	28.5.18	28.6.20 ↓ 28.10.19	一般		建築	中央卸売市場 第一市場
		37,717						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
単位(千円)								
8	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、ゴミ集積所電気設備工事	3,963	28.6.3	28.6.20 ↓ 28.10.19	随契		設備	中央卸売市場第一市場
		2,840						
9	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果北荷捌き場棟建築主体その他工事	353,484	28.8.12	28.8.13 ↓ 29.3.24	随契		建築	中央卸売市場第一市場
		334,800						
10	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果北荷捌き場棟電気設備工事	25,606	28.7.22	28.7.23 ↓ 29.3.24	一般		設備	中央卸売市場第一市場
		23,895						
11	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果北荷捌き棟空調衛生設備工事	5,983	28.7.21	28.7.22 ↓ 29.3.24	一般		設備	中央卸売市場第一市場
		5,573						
12	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、ゴミ処理設備棟ほか解体撤去工事	12,625	28.9.14	28.9.15 ↓ 28.12.15	一般		建築	中央卸売市場第一市場
		11,426						
13	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、中央スロープ棟建築主体その他改修工事	25,747	28.9.22	28.10.11 ↓ 29.8.10	一般		建築	中央卸売市場第一市場
		23,229						
14	京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 ただし、守衛所新築及び既存冷蔵庫棟改修その他工事	96,832	27.8.7	27.8.8 ↓ 28.4.20	一般	○	建築	中央卸売市場第二市場業務課
		96,778						
		86,022						
		85,973						
15	京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 ただし、守衛所他電気設備及び既存設備切り回しその他工事	17,949	27.8.6	27.8.7 ↓ 28.4.20	一般	○	設備	中央卸売市場第二市場業務課
		22,874						
		15,789						
		20,121						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		金額						
		請負						
		単位(千円)						
16	京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 ただし、守衛所、受水槽他空調衛生設備及び既存設備切り回しその他工事	当初設計金額	27.8.24	27.8.25 ↓ 28.4.20	一般	○	設備	中央卸売市場第二市場業務課
		最終変更金額						
		当初請負金額						
		最終変更金額						
17	京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 ただし、既存管理事務所棟他解体撤去工事	180,036	27.12.18	28.2.15 ↓ 28.6.14	一般		建築	中央卸売市場第二市場業務課
		173,772						
		59,400						
		64,902						
18	京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 ただし、市場本棟新築その他工事	3,014,280	28.3.2	28.3.3 ↓ 31.3.15	随契	○	建築	中央卸売市場第二市場業務課
		3,002,400						
19	京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 ただし、市場本棟他付属棟電気設備その他工事	972,864	28.3.2	28.3.3 ↓ 31.3.15	一般	○	設備	中央卸売市場第二市場業務課
		948,240						
20	京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 ただし、市場本棟他付属棟空調設備その他工事	747,252	28.3.2	28.3.3 ↓ 31.3.15	一般	○	設備	中央卸売市場第二市場業務課
		713,880						
21	京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 ただし、市場本棟他付属棟衛生設備その他工事	497,664	28.3.2	28.3.3 ↓ 31.3.15	一般	○	設備	中央卸売市場第二市場業務課
		475,200						
22	京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 ただし、生産設備工事	2,102,760	28.3.2	28.3.3 ↓ 31.3.15	一般	○	設備	中央卸売市場第二市場業務課
		2,052,000						
23	京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 ただし、汚水処理施設工事	753,516	28.3.2	28.3.3 ↓ 31.3.15	一般	○	設備	中央卸売市場第二市場業務課
		720,360						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額	最終変更金額	単位(千円)						
24	京都市中央卸売市場第二市場整備工事 ただし、小動物自動洗浄背割機ほか修繕工事	15,000	27.11.20	27.11.21 ↓ 28.3.15	随契		設備	中央卸売市場第二市場業務課
		14,904						
25	京都市旧勸修公設小売市場整備工事 ただし、高圧受変電設備改修工事	5,400	27.12.21	27.12.22 ↓ 28.3.31	一般		設備	商工部 商業振興課
		5,346						
26	林道久多尾越線残土処分地復旧工事	24,835	27.5.15	27.5.16 ↓ 27.7.31 27.12.25	指名		土木	農林振興室 林業振興課
		25,605						
		21,643						
		22,313						
27	平成27年度林道改良工事(久多尾越線)	2,899	27.10.7	27.10.8 ↓ 27.12.28	随契		土木	農林振興室 林業振興課
		2,484						
28	平成27年度山村都市交流の森災害復旧工事	2,647	27.10.13	27.10.14 ↓ 27.12.10	随契		土木	農林振興室 林業振興課
		2,268						
29	平成27年度管理道鹿ヶ谷線開設補完工事	9,668	27.12.3	27.12.7 ↓ 28.2.25	指名		土木	農林振興室 林業振興課
		8,296						
30	平成27年度管理道鹿ヶ谷線進入路補修工事	473	28.2.4	28.2.8 ↓ 28.3.15	随契		土木	農林振興室 林業振興課
		405						
31	平成26年度林道久多尾越線災害復旧工事(1, 2, 4号個所)	17,976	26.10.15	26.10.16 ↓ 26.12.25 27.10.15	指名	○	土木	農林振興室 林業振興課
		15,806						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額	最終変更金額	単位(千円)						
32	平成27年度丹波広域基幹林道維持管理工事(不法投棄防止柵設置工事)	2,299	27.10.16	27.10.19 ↓ 27.12.10	随契		土木	農林振興室 林業振興課
		2,036						
33	平成27年度農業用水路改修工事(静市水0060号)	2,354	27.4.1	27.4.1 ↓ 27.4.28	随契		土木	農林振興室 北部農業振興センター
		2,354						
34	緊急対応工事(水路補修)	151	27.7.17	27.7.17 ↓ 27.7.21	随契		土木	農林振興室 西部農業振興センター
		151						
35	平成27年度林道災害復旧事業(25・26年災) 宇治宇治谷線災害復旧工事	27,208	27.7.1	27.7.2 ↓ 27.12.20	随契	○	土木	農林振興室 京北農林業振興センター
		28,369						
		26,114						
		27,227						
36	平成27年度 市内産木材活用林道改良事業 深見大布施線木質ガードレール等設置工事	20,386	27.9.24	27.9.25 ↓ 27.12,28	随契		土木	農林振興室 京北農林業振興センター
		19,429						
37	平成27年度市内産木材活用林道改良事業 深見大布施線木質舗装工事	20,956	27.5.13	27.5.14 ↓ 27.9.11 27.10.13	一般		土木	農林振興室 京北農林業振興センター
		18,154						
38	平成27年度林道災害復旧事業 深見大布施線小災害復旧工事	895	27.8.20	27.8.21 ↓ 27.10.19	随契		土木	農林振興室 京北農林業振興センター
		775						
39	平成26年度(25年災) 八丁線災害復旧工事・深見大布施線災害復旧工事	13,396	26.11.7	26.11.8 ↓ 27.3.20 27.9.30	随契	○	土木	農林振興室 京北農林業振興センター
		17,458						
		13,176						
		17,170						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位(千円)									
40	平成26年度合併記念の 森 災害復旧(26災)工 事(その2)		2,689	27.3.20	27.3.23 ↓ 27.6.18	随契		土木	農林振興室 京北農林業振 興センター
			2,689						
41	平成26年度小規模治山 工事(周山地区)		2,715	27.3.5	27.3.6 ↓ 27.6.18	随契	○	土木	農林振興室 京北農林業振 興センター
			3,148						
			2,498						
			2,895						
42	平成26年度小規模治山 工事(上弓削地区)		3,630	27.3.5	27.3.6 ↓ 27.6.18	随契	○	土木	農林振興室 京北農林業振 興センター
			3,456						
43	平成27年度 林道災害 復旧事業(26年災)池ヶ 谷線3号箇所災害復旧 工事		1,477	27.8.4	27.8.5 ↓ 27.10.4 27.11.13	一般	○	土木	農林振興室 京北農林業振 興センター
			1,719						
			1,280						
			1,490						
44	平成26年度(25年災) 池ヶ谷線災害復旧工事		22,308	26.8.26	26.8.27 ↓ 27.3.20 27.5.20	一般	○	土木	農林振興室 京北農林業振 興センター
			23,275						
			18,306						
			20,264						
45	平成27年度林道改善事 業 池ヶ谷線改良工事		1,505	28.2.16	28.2.17 ↓ 28.3.25	随契		土木	農林振興室 京北農林業振 興センター
			1,479						

別表2 設計業務委託(産業観光局)

注1 履行期間は、平成28年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間	担当部課	
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)				
46	京都市勧業館蓄電池設備他設置工事設計業務委託	498	随契	27.7.4	産業戦略部 産業総務課	
				↓		
		498		27.8.31		
47	京都市勧業館整備工事実施設計委託 ただし、入退室管理システム改修工事実施設計委託	2,829	一般	26.11.22	産業戦略部 産業総務課	
				↓		
		2,754		27.3.20		
48	京都市中央卸売市場第一市場工事設計業務委託 ただし、太陽光発電設備他設置工事設計業務委託	3,499	一般	26.11.13	中央卸売市場第一市場	
				↓		
		3,456		27.3.31		
49	京都市中央卸売市場第二市場再整備工事実施設計業務委託	125,280	随契	26.5.16	中央卸売市場第二市場業務課	
		128,520		↓		
		122,040		27.3.31		
		125,195				
50	林道久多尾越線災害復旧事業に係る測量・設計業務委託	1,862	随契	25.10.4	農林振興室 林業振興課	
				↓		
		1,862		25.11.29		
51	平成26年度 林道施設災害復旧事業に係る測量設計業務	1,638	随契	26.10.6	農林振興室 京北農林業振興センター	
				↓		
		1,512		26.12.19		
52	平成25年度 林道災害復旧事業に係る測量設計業務	6,744	随契	25.10.17	農林振興室 京北農林業振興センター	
				↓		
		5,397		26.1.31		

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履行期間	担 当 部 課
			最終変更金額		履行の開始日	
		契 約	当初契約金額		↓	
			最終変更金額		当初期限	
単位(千円)		最終変更期限				
53	平成26年度小規模治山事業測量設計業務	1,590		随契	26.10.30	農林振興室 京北農林業振興セン ター
					↓	
		1,296			26.11.29	

別表3 工事監理業務委託(産業観光局)

注1 履行期間は, 平成28年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「随契」は, 随意契約を示す。

No.	委 託 名	設 計	契 約 方 法	履 行 期 間		担 当 部 課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契 約				
		当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)				
54	京都市中央卸売市場第二市場再整備工事 監理業務委託 ただし, 建築及び設備工事 監理業務委託	109,296	随契	27.9.1	中央卸売市場第二 市場業務課	
				↓		
		105,840		31.3.31		

別表4 維持管理業務委託(産業観光局)

注1 履行期間は、平成28年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「指名」は指名競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)	契約 方法	履行期間	担当部課
					履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限	
55	京都市中央卸売市場第一市場施設 保全業務 ただし、電気設備等定期 点検保守業務	81,000		指名	27.4.1 ↓ 28.3.31	中央卸売市場第一市場
		57,240				
56	京都市中央卸売市場第一市場 消 火器設備点検業務	3,628		指名	27.4.1 ↓ 28.3.31	中央卸売市場第一市場
		1,499				
57	京都市中央卸売市場第一市場施設 保全業務 ただし、消防設備定期点 検保守業務	7,933		指名	27.4.1 ↓ 28.3.31	中央卸売市場第一市場
		2,471				
58	京都市中央卸売市場第一市場施設 保全業務 ただし、ITV・HDR設備 定期点検保守業務	2,088		指名	27.4.1 ↓ 28.3.31	中央卸売市場第一市場
		1,080				
59	京都市中央卸売市場第一市場施設 保全業務 ただし、構内電話設備定 期点検保守業務	3,238		指名	27.4.1 ↓ 28.3.31	中央卸売市場第一市場
		2,980				
60	京都市中央卸売市場第一市場施設 保全業務 ただし、情報事務処理施 設(LAN)定期点検保守業務	3,042		指名	27.4.1 ↓ 28.3.31	中央卸売市場第一市場
		2,808				
61	京都市中央卸売市場第一市場施設 保全業務 ただし、水産棟他昇降機 設備定期点検保守業務	11,791		指名	27.4.1 ↓ 28.3.31	中央卸売市場第一市場
		11,016				

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	約	方法	履行期間		担当部課
		計	最終変更金額				履行の開始日	↓	
		契	当初契約金額				当初期限		
		約	最終変更金額				最終変更期限		
単位(千円)									
62	京都市中央卸売市場第一市場施設 保全業務 ただし、不法投棄監視・ 防犯カメラシステム定期点検保守業 務		4,258	指	名		27.4.1	↓	中央卸売市場第一市場
			2,700				28.3.31		
63	京都市中央卸売市場第一市場施設 保全業務 ただし、中央監視制御設 備定期点検保守業務		1,421	指	名		27.4.1	↓	中央卸売市場第一市場
			1,414				28.3.31		
64	京都市中央卸売市場第一市場施設 保全業務 ただし、建物点検(法定 点検及び自主点検)及び建物管理 データベース入力業務委託		2,700	指	名		27.12.15	↓	中央卸売市場第一市場
			1,944				28.3.31		
65	電気機械建物附属設備等保守管理 他業務委託(中央卸売市場第二市 場)		43,176	一	般		27.4.1	↓	中央卸売市場第二市場 業務課
			43,092				28.3.31		
66	冷凍機保守点検分解整備業務委託 (中央卸売市場第二市場)		12,146	一	般		27.4.1	↓	中央卸売市場第二市場 業務課
			11,448				28.3.31		
67	せり機械システム保守点検業務委 託(中央卸売市場第二市場)		2,608	一	般		27.4.1	↓	中央卸売市場第二市場 業務課
			2,608				28.3.31		
68	汚水処理施設管理業務委託(中央 卸売市場第二市場)		9,343	一	般		27.4.1	↓	中央卸売市場第二市場 業務課
			9,266				28.3.31		
69	と畜解体処理設備保守点検業務委 託(中央卸売市場第二市場)		18,900	一	般		27.4.1	↓	中央卸売市場第二市場 業務課
			18,360				28.3.31		

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間		担当部課	
		計	最終変更金額			履行の開始日	↓		
		契	当初契約金額			↓			当初期限
		約	最終変更金額			↓			最終変更期限
単位(千円)									
70	平成27年度京都高度技術研究所ビル衛生害虫防除委託		105	随契	27.4.1 ↓ 28.3.31	新産業振興室			
			95						
71	平成27年度京都高度技術研究所ビル給水管理・排水管理等委託		260	随契	27.4.1 ↓ 28.3.31	新産業振興室			
			244						
72	平成27年度京都高度技術研究所ビル消防用設備点検委託, 防災管理点検委託及び消防用設備の保守委託		250	随契	27.4.1 ↓ 28.3.31	新産業振興室			
			199						
73	平成27年度京都高度技術研究所ビル特定建築物室内空気環境等測定業務委託		210	随契	27.4.1 ↓ 28.3.31	新産業振興室			
			187						
74	平成27年度京都高度技術研究所ビル自動扉保守点検委託		70	随契	27.4.1 ↓ 28.3.31	新産業振興室			
			64						
75	京都高度技術研究所ビル空気調和設備機器保守管理点検委託		825	指名	27.4.1 ↓ 28.3.31	新産業振興室			
			799						
76	京都高度技術研究所ビル昇降機設備保守管理業務委託		1,350	指名	27.4.1 ↓ 28.3.31	新産業振興室			
			1,146						
77	京都高度技術研究所ビル清掃管理委託		2,500	指名	27.4.1 ↓ 28.3.31	新産業振興室			
			2,376						

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	契約方法	履	担当部課	
		計	最終変更金額			行		
		約	当初契約金額			の		
		約	最終変更金額			始		
		単位(千円)				日		
						↓		
						当		
						初		
						期		
						限		
						最		
						終		
						変		
						更		
						期		
78	平成27年度京都高度技術研究所ビル建築設備総合管理契約について		44,800	随	契	27.4.1	新産業振興室	
						↓		
			44,755			28.3.31		
79	京都高度技術研究所ビル高压受変電設備点検		1,860	随	契	27.9.20	新産業振興室	
						↓		
			1,860			27.9.20		
80	平成27年度林道改善事業(林道久多尾越線維持管理業務)		599	随	契	27.4.23	農林振興室 林業振興課	
						↓		
			599			27.11.30		
81	平成27年度丹波広域基幹林道巡視等業務(その1)		209	随	契	27.9.18	農林振興室 林業振興課	
						↓		
			205			27.11.30		
82	平成27年度林業用里道管理業務		702	随	契	27.7.13	農林振興室 林業振興課	
						↓		
			702			28.3.25		
83	平成27年度自家用電気工作物保安管理業務(山村都市交流の森)		317	随	契	27.4.1	農林振興室 林業振興課	
						↓		
			193			28.3.31		
84	平成27年度消防用設備保守点検業務(山村都市交流の森)		93	随	契	27.4.1	農林振興室 林業振興課	
						↓		
			48			28.3.31		
85	平成27年度汚水処理施設保守管理業務(山村都市交流の森)		1,983	一	般	27.4.1	農林振興室 林業振興課	
						↓		
			1,944			28.3.31		

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履 行 期 間	担 当 部 課
		契 約	最終変更金額		履行の開始日	
					↓	
					当初期限	
			単位(千円)		最終変更期限	
86	京都市産業観光局北部農業振興センターにおける夜間休日の応急処理業務(農業用水路等)		64	随契	27.4.27	農林振興室 北部農業振興センター
					↓	
			54		28.3.31	
87	蜂駆除業務委託		32	随契	27.10.8	農林振興室 北部農業振興センター
					↓	
			32		27.10.9	
88	京都市産業観光局西部農業振興センターにおける夜間休日の応急処理業務(農業用水路等)		64	随契	27.5.12	農林振興室 西部農業振興センター
					↓	
			52		28.3.31	
89	京都市産業観光局東部農業振興センターにおける夜間休日の応急処理業務(農業用水路等)		64	随契	27.5.23	農林振興室 東部農業振興センター
					↓	
			55		28.3.31	
90	雑木伐採業務		302	随契	27.12.22	農林振興室 東部農業振興センター
					↓	
			302		28.1.29	
91	雑木伐採・除草・不法投棄ゴミ撤去業務		248	随契	28.2.23	農林振興室 東部農業振興センター
					↓	
			248		28.3.25	
92	平成27年度 林業用里道管理業務		1,199	随契	27.5.11	農林振興室 京北農林業振興センター
					↓	
			1,188		28.3.31	
93	平成27年度丹波広域基幹林道巡視等業務(その2)		389	随契	27.9.17	農林振興室 京北農林業振興センター
					↓	
			378		27.12.18	

No.	委託名	設計		契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額	最終変更金額		履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		契約					
		当初契約金額	最終変更金額				
		単位(千円)					
94	平成27年度上弓削浄化センター保安監視業務委託	388		随契	27.4.1 ↓ 28.3.31	農林振興室 京北農林業振興センター	
			388				
95	平成27年度 上弓削浄化センター汚泥運搬業務委託	2,156		一般	27.4.1 ↓ 28.3.31	農林振興室 京北農林業振興センター	
			2,114				
96	平成27年度上弓削浄化センター電気保安業務	81		随契	27.4.1 ↓ 28.3.31	農林振興室 京北農林業振興センター	
			81				
97	平成27年度上弓削浄化センター除草業務	259		随契	27.5.29 ↓ 27.12.31	農林振興室 京北農林業振興センター	
			251				
98	平成27年度 上弓削浄化センター維持管理業務委託	2,500		一般	27.4.1 ↓ 28.3.31	農林振興室 京北農林業振興センター	
			2,397				
99	平成27年度 上弓削農業集落排水マンホールポンプ維持管理業務委託	1,371		一般	27.4.1 ↓ 28.3.31	農林振興室 京北農林業振興センター	
			1,231				

第3 都市計画局

1 対象工事等

監査の対象工事等は，都市計画局のうち次に掲げるものを対象とした。

- (1) 別表1及び別表5に掲げる以下の請負工事（317件）
 - ア 平成27年度に契約した請負工事
 - イ 平成26年度以前に契約し，平成27年度又は平成28年度に施工を完了している請負工事
 - ウ 平成26年度以前に契約し，継続して施工中の請負工事
- (2) (1)に関連する別表2及び別表6に掲げる設計業務委託並びに別表3及び別表7に掲げる工事監理業務委託（57件）
- (3) 別表4に掲げる平成27年度の維持管理業務委託（6件）

2 抽出した課等

都市景観部	風致保全課
公共建築部	公共建築建設課及び公共建築整備課

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが，次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 共通費の積算について

共通費の積算における有価物の取扱いについて，直接工事費及び純工事費で計上すべきところ，発生材処分費に計上していた。

共通費の積算については，適切な発生材処分費を計上し，適正な積算をされたい。

（元京都市立新道小学校解体撤去工事

ただし，煙突解体撤去工事 他6件）

（公共建築建設課，公共建築整備課）

(イ) 積算について

概算設計による数量及び単価の積算のうち類似施設における実績価格等を根拠としていたものについて、実績の対象とした数量及び単価の根拠資料が確認できないものがあった。

積算根拠が確認できるよう、適切な工事設計書の作成に努められたい。

(京都会館再整備工事)

(公共建築建設課)

(ウ) シーリング工事における接着性試験について

シーリング工事における接着性試験について、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）では、外部に面する金属等に用いる場合は接着性試験を行う必要があるところ、特記仕様書や施工計画書で実施の有無が確認できず、また、施工においても試験の実施を確認できなかった。

シーリング工事における接着性試験については、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）に基づき適切に実施されたい。

(京都市立新工業高等学校（仮称）整備工事

ただし、建築主体工事 他 3 件)

(公共建築建設課，公共建築整備課)

(エ) 随意契約ガイドラインについて

随意契約に際して、「京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン」によると、随意契約であっても価格交渉を行い、価格交渉を行ったときは、契約の決定において、交渉経過の記録を添付することとされているが、交渉記録が残されていないため、価格交渉を行ったことが確認できなかった。

随意契約に際しては、「京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン」に従い、適切な事務処理を行われたい。

(土砂崩壊防止施設整備工事（その 2）（山科地区）他 1 件)

(風致保全課，公共建築整備課)

(契約事務担当：教育委員会事務局教育環境整備室)

(オ) 耐火間仕切壁の施工について

耐火間仕切壁の施工について、大臣認定書の別添に記載の材料、施工手順等により施工すべきところ、当該施工方法と異なる施工計画書を受領し、大臣認定に基づく施工手順等に従った施工が行われているかどうかについて、工事監理記録、工事写真等から確認することができなかった。

耐火間仕切壁の施工に当たっては、大臣認定書に基づき、適切な施工をされたい。

(京都市立日吉ヶ丘高等学校改修工事

ただし、建築主体その他工事 他 1 件)

(公共建築整備課)

(カ) スラブの施工について

スラブ下のせき板及び支柱について、コンクリート打設からの材齢 28 日が経過しておらず、また、圧縮強度試験による設計基準強度の発現は確認できたが、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）にある構造計算による安全が確認できない状態で、スラブ下のせき板及び支柱が撤去されていた。

スラブ施工時、スラブ下のせき板及び支柱の撤去については、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）に基づき、構造上の安全を確認したうえ、適切な施工をされたい。

(京都市立八瀬小学校プール防災機能強化等改修工事

ただし、建築工事)

(公共建築整備課)

(キ) 安全管理について

- a 斜面工事に当たって、労働安全衛生規則において定められている親綱及び安全帯の使用を現場代理人及び監督職員が怠っていた。

(土砂崩壊防止施設整備工事（その 2）（山科地区）)

(風致保全課)

- b 建設工事公衆災害防止対策要綱で土留工が必要とされる、深さが 1.5 メートルを超える掘削であるにもかかわらず、適切な土留め又は安全勾配が確認できなかった。

(京都市立岩倉南小学校特別教室・プール棟他増築工事

ただし、建築主体その他工事 他 3 件)

(公共建築建設課，公共建築整備課)

- c 高所作業について、労働安全衛生規則により、安全帯を使用のうえ作業を行う必要があるが、当該安全帯の使用が確認できなかった。

(京都市立下鳥羽小学校体育館防災機能強化等

リニューアル工事 ただし、建築主体工事 他 11 件)

(公共建築建設課，公共建築整備課)

- d 鉄骨工事における高所作業について、労働安全衛生規則等により、防網を設置すべきところ、設置せずに工事が行われているものがあつた。

(京都会館再整備工事)

(公共建築建設課)

- e 外部足場について、公共建築工事標準仕様書では、足場を設ける場合には、「手すり先行工法に関するガイドライン」(厚生労働省)によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時又は使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならないとされているところ、手すり先行工法を使用せずに外部足場の設置が行われていた。

(重要文化財(建造物)旧三井家下鴨別邸増築工事

ただし、トイレ棟建築主体工事)

(公共建築建設課)

- f 外部足場について、階段に踊り場がなく、建枠の最後の列と同

じとなっており，作業員が誤って転落するおそれのある仮設工事となっていた。

（京都市立百々小学校修繕工事

ただし，中校舎窓枠改修工事 他 3 件）

（公共建築整備課）

g 足場組立施工について，作業員が足場の外側に身を乗出し，仮設材の受渡しを行っており，転落のおそれのある状態で作業が行われていた。

（京都市立勧修中学校整備工事

ただし，外壁及び窓ガラス等改修工事）

（公共建築整備課）

h 足場の解体について，安全手すりは上段から順次撤去すべきところ，縦列全ての安全手すりから撤去していた。

（京都市立洛水中学校ほか 1 校整備工事

ただし，便所改修工事）

（公共建築整備課）

i 外部足場について，架空電線に当たる位置での足場の設置となっていたが，架空電線に対する養生等を行わず設置し，作業が行われていた。

（京都市立下鴨小学校ほか 1 校整備工事

ただし，便所改修工事）

（公共建築整備課）

j 内部棚足場について，労働安全衛生規則により，墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には足場用墜落防止設備を設けるとしているところ，当該設備の設置がなく工事が行われていた。

（新京都市動物園整備工事

ただし、学習施設（仮称）他建築主体その他工事）

（公共建築建設課）

- k 高架水槽の塗装工事について、作業員が不安定な状態での作業を行っており、足場を設置のうえ施工を行うなどの措置が講じられていなかった。

（京都市桂小学校整備工事 ただし、屋上防水改修工事）

（公共建築整備課）

- l 屋根工事について、足場から軒先に跨いで足をかけて作業をしており、踏み外し、転落するおそれのある不適切な状態での作業があった。

（京都市立岩倉南小学校特別教室・プール棟他増築工事

ただし、建築主体その他工事）

（公共建築整備課）

- m 既設ネット撤去及びネット張付時について、高所作業車を配置しているにもかかわらず、作業台によらず、作業員がネット柱に取り付いて作業が行われているものがあつた。また、当該作業について、施工計画書等で作業工程、安全対策について確認することができなかつた。

（元京都市立西陣小学校改修工事 ただし、外構工事）

（公共建築整備課）

- n 移動式クレーンの作業について、労働安全衛生規則等により、吊り荷の直下のほか、吊り荷の移動範囲内で、吊り荷の落下による危険のある場所への人の立入りを禁止することと定められているが、クレーンの使用時に吊り荷の直下で作業を行っている状況が見受けられた。

（京都市立下鳥羽小学校体育館防災機能強化等

リニューアル工事 ただし、建築主体工事 他4件）

(公共建築建設課, 公共建築整備課)

- o 非飛散性アスベスト除去工事の施工計画書では, 撤去作業には防塵マスク, 防護メガネ及び作業衣を着用させるとあるが, 保護メガネを着用せず作業を行っている者及び適切な作業衣を着用せず作業を行っている者があった。また, 壁の養生及び扉下に空気が確認できるため, 作業区画方法が不十分であった。

(京都市立新工業高等学校 (仮称) 整備工事
ただし, 建築主体工事)

(公共建築整備課)

- p 石綿除去工事 (アスベスト除去工事・レベル 1) について, 施工計画書によると, 事前清掃, 養生, 足場架設, セキュリティゾーンの設置等の事前準備の段階からレベル 3 に対応した呼吸用保護具を装着することとし, 現場作業員は呼吸用保護具を装着して工事が行われていたが, 本市の監督職員が呼吸用保護具を装着せず, 立会検査が行われていた。

(京都市新庁舎整備工事 ただし, 西庁舎その他解体撤去工事)

(公共建築建設課)

- q フェンスバリケード設置について, 法面天端での作業があったが, 作業員に対する転落防止策が確認できなかった。

(元京都市立堰源小学校屋内運動場耐震改修工事
ただし, 建築その他改修工事)

(公共建築整備課)

- r ローリングタワーを取り扱う場合について, 労働安全衛生規則等により, 手すり, 中さん及び幅木等の設置が必要と定められているが, 手すり等の設置を怠っていた。また, ローリングタワーは高さが 2 メートル以上あるにもかかわらず, 墜落防止の措置である安全带等の使用についても確認できず, 安全管理上の問題が

見受けられた。

(京都市立嵯峨中学校体育館防災機能強化等改築工事
ただし、電気設備工事)

(公共建築建設課)

工事に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、設計から施工に至るまで安全管理が徹底されるよう的確な指導に努められたい。

イ 設計業務委託

(ア) 積算について

a 委託料の積算に当たって、学校ごとに委託料算定シートを作成のうえ合算すべきところ、1校分として積算していた。

委託料の積算に当たっては、適切な方法で適正な積算をされたい。

(元京都市立立誠小学校他2校地震補強工事設計委託
ただし、建築及び設備工事設計委託)

(公共建築整備課)

b 委託業務の追加業務に含まれる景観に係る申請手続について、当初から手続が不要であるにもかかわらず、手続が必要であった場合の委託費を誤って積算していた。また、業務開始後に改めて手続が不要であることが判明したにもかかわらず、設計変更をしなかった。

委託料の積算に当たっては、業務内容を十分に精査し、適正な積算をされたい。

(元京都市立立誠小学校他2校地震補強工事設計委託
ただし、建築及び設備工事設計委託 他1件)

(公共建築整備課)

c 設計業務委託において計上している各種申請の手続に係る業務

ついて、手続が不要となり、委託業務の対象とならなくなったが、設計変更が行われていなかった。

委託料の積算に当たっては、業務内容を十分に精査し、適切な設計変更を行われたい。

(京都市吉田児童館地震補強工事設計委託

ただし、建築及び設備工事設計委託)

(公共建築整備課)

d 委託料の積算における追加業務のうち、建築基準法の計画通知等の業務に係る積算について、追加業務の対象とする業務内容、対象とした場合における難易度等の積算方法が、案件ごとに異なっており、統一的な積算基準等に基づく追加業務の積算が行われていなかった。

委託料積算の追加業務について、統一的な運用が図れるように積算基準等を定められたい。

(京都市立岩倉南小学校特別教室・プール棟他整備工事

設計業務委託

ただし、建築及び設備設計業務委託 他 8 件)

(公共建築建設課、公共建築整備課)

(イ) 随意契約ガイドラインについて

随意契約について、「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」によると、随意契約であっても価格交渉を行い、価格交渉を行ったときは、契約の決定において、交渉経過の記録を添付することとされているが、交渉記録が残されていないため、価格交渉を行ったことが確認できなかった。

随意契約に際しては、「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に従い、適切な事務処理を行われたい。

(京都市立白河総合支援学校整備工事設計業務委託

ただし、屋内運動場鉄骨部改修工事

実施設計業務委託 他 1 件)

(公共建築整備課)

(契約事務担当：教育委員会事務局教育環境整備室)

(ウ) 履行確認について

設計業務委託に含まれる手続について、委託期間を超えて手続が行われており、手続が完了していない、又は手続が行われていないにもかかわらず完了検査を実施し、履行確認が行われていた。

設計業務委託の履行確認に当たっては、履行期限内に業務が完了するよう進捗管理を行い、適切な業務の執行を行われたい。

(京都市立岩倉南小学校特別教室・プール棟他整備工事

設計業務委託

ただし、建築及び設備設計業務委託 他 7 件)

(公共建築建設課，公共建築整備課)

ウ 工事監理業務委託

(ア) 随意契約ガイドラインについて

随意契約について、「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」によると、随意契約であっても価格交渉を行い、価格交渉を行ったときは、契約の決定において、交渉経過の記録を添付することとされているが、交渉記録が残されていないため、価格交渉を行ったことが確認できなかった。

随意契約に際しては、「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に従い、適切な事務処理を行われたい。

(京都市立新工業高等学校（仮称）整備工事監理業務委託

ただし、建築及び設備工事監理業務委託)

(公共建築整備課)

(契約事務担当：教育委員会事務局教育環境整備室)

別表1 工事（都市計画局）その1

注1 契約日は、平成28年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	工事名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額 最終変更金額						
		請負						
		当初請負金額 最終変更金額						
		単位(千円)						
1	風致保全緑地管理施設 整備工事	1,077	27.11.20	27.11.21 ↓ 28.2.29	随契		土木	都市景観部 風致保全課
		1,026						
2	急斜面地土砂崩壊防止 施設整備工事(金閣寺 地区)	28,865	27.3.30	27.4.1 ↓ 27.9.30	一般	○	土木	都市景観部 風致保全課
		29,017						
		25,110						
		25,241						
3	金閣寺歴史的風土特別 保存地区内森林再生工 事	4,536	28.1.22	28.1.23 ↓ 28.3.31	一般	○	土木	都市景観部 風致保全課
		5,324						
		3,878						
		4,552						
4	土砂崩壊防止施設整備 工事(金閣寺地区)	57,974	27.10.9	27.10.10 ↓ 28.3.15	一般	○	土木	都市景観部 風致保全課
		59,335						
		50,749						
		51,939						
5	土砂崩壊防止施設整備 工事(山科地区)	58,985	27.10.1	27.10.2 ↓ 28.3.11	一般	○	土木	都市景観部 風致保全課
		63,164						
		51,904						
		55,582						
6	土砂崩壊防止施設整備 工事(その2)(山科地 区)	23,436	27.11.27	27.11.28 ↓ 28.3.11	随契	○	土木	都市景観部 風致保全課
		23,382						
		23,436						
		23,382						
7	土砂崩壊防止施設整備 工事(嵯峨野地区)	5,130	27.11.18	27.11.19 ↓ 28.2.29 28.3.11	一般	○	土木	都市景観部 風致保全課
		4,266						
		4,385						
		3,647						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
8	小倉山歴史的風土特別 保存地区内森林再生工 事		13,500	27.11.30	27.12.1 ↓ 28.3.31	一般	○	土木	都市景観部 風致保全課
			15,800						
			11,629						
			13,610						
9	京都市立岩倉南小学校 特別教室・プール棟他 増築工事 ただし、建築 主体その他工事		387,072	26.8.1	26.8.2 ↓ 27.6.30	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設 課
			398,734						
			359,640						
			370,476						
10	京都市立岩倉南小学校 特別教室・プール棟他 増築工事 ただし、電気 設備工事		55,533	26.8.26	26.8.27 ↓ 27.6.30	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設 課
			49,248						
11	京都市立岩倉南小学校 特別教室・プール棟他 増築工事 ただし、空調 衛生設備工事		59,140	26.8.27	26.8.28 ↓ 27.6.30	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設 課
			59,150						
			53,038						
			53,047						
12	京都市立嵯峨中学校体 育館防災機能強化等改 築工事 ただし、建築主 体その他工事		283,392	26.12.1	26.12.25 ↓ 27.11.24	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設 課
			288,998						
			254,988						
			260,033						
13	京都市立嵯峨中学校体 育館防災機能強化等改 築工事 ただし、電気設 備工事		63,612	26.10.28	26.12.25 ↓ 27.11.24	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設 課
			64,141						
			56,235						
			56,703						
14	京都市立嵯峨中学校体 育館防災機能強化等改 築工事 ただし、空調衛 生設備工事		13,694	26.10.31	26.11.19 ↓ 27.11.18	随契	○	設備	公共建築部 公共建築建設 課
			11,934						
15	京都市立太秦小学校体 育館・プール複合施設 整備工事 ただし、便所 棟建築主体その他工事		10,465	27.1.29	27.1.30 ↓ 27.6.30	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設 課
			10,627						
			10,357						
			10,517						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
16	京都市立太秦小学校体育館・プール複合施設整備工事 ただし、便所棟建築主体その他工事		3,510	27.1.28	27.1.29 ↓ 27.6.30	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
			3,093						
			3,044						
			2,683						
17	元京都市立春日小学校解体撤去工事 ただし、校舎棟その他解体撤去工事		120,852	27.2.12	27.3.10 ↓ 27.8.10	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
			123,552						
			112,860						
			115,380						
18	京都市立桃陵中学校武道場及びプール複合施設新築工事 ただし、建築主体その他工事		326,808	27.5.21	27.6.15 ↓ 28.6.14	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
			293,004						
19	京都市立桃陵中学校武道場及びプール複合施設新築工事 ただし、電気設備工事		28,242	27.5.15	27.6.15 ↓ 28.6.14	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
			24,613						
20	京都市立桃陵中学校武道場及びプール複合施設新築工事 ただし、空調衛生設備工事		27,702	27.5.15	27.6.15 ↓ 28.6.14	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
			24,386						
21	京都市立岩倉南小学校既存校舎改修 工事 ただし、建築主体その他工事		19,224	27.6.19	27.7.24 ↓ 27.10.6	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
			19,145						
			17,139						
			17,068						
22	京都市立岩倉南小学校既存校舎改修 工事 ただし、電気設備工事		5,616	27.6.19	27.7.21 ↓ 27.11.20	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
			4,867						
23	京都市立岩倉南小学校既存校舎改修 工事 ただし、機械設備工事		3,283	27.6.30	27.7.24 ↓ 27.10.6	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
			3,207						
			3,229						
			3,154						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
24	京都市立周山中学校解体撤去工事 ただし、武道場その他解体撤去工事		15,757	27.5.15	27.7.1 ↓ 27.9.30	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
			15,584						
			13,921						
			13,767						
25	京都市立太秦小学校解体撤去工事 ただし、体育館・屋外プールその他解体撤去工事		38,167	27.6.24	27.6.25 ↓ 27.12.18	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
			35,110						
26	京都市立太秦小学校体育館・プール複合施設整備工事 ただし、建築主体その他工事		505,980	27.12.11	27.1.12 ↓ 29.2.15	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
			462,780						
27	京都市立太秦小学校体育館・プール複合施設整備工事 ただし、電気設備工事		74,368	27.12.14	27.12.15 ↓ 29.2.15	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
			65,896						
28	京都市立太秦小学校体育館・プール複合施設整備工事 ただし、空調衛生設備工事		46,785	27.11.30	27.12.15 ↓ 29.2.15	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
			41,904						
29	京都市立檜原中学校解体撤去工事 ただし、屋内運動場その他解体撤去工事		28,598	27.7.14	27.8.3 ↓ 27.11.2	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
			30,866						
			26,317						
			28,405						
30	京都市立檜原中学校体育館防災機能強化等改築工事 ただし、建築主体その他工事		341,064	27.10.30	27.12.1 ↓ 28.10.31	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
			310,278						
31	京都市立檜原中学校体育館防災機能強化等改築工事 ただし、電気設備工事		84,456	27.11.17	27.12.1 ↓ 28.10.31	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
			75,232						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
32	京都市立檜原中学校体育館防災機能強化等改築工事 ただし、空調衛生設備工事		20,336	27.11.20	27.12.1 ↓ 28.10.31	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
			17,966						
33	元京都市立新道小学校解体撤去工事 ただし、煙突解体撤去工事		10,098	28.1.26	28.1.27 ↓ 28.3.25	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
			9,612						
34	元京都市立格致小学校解体撤去工事 ただし、屋内運動場及びプールその他解体撤去工事		30,736	28.2.10	28.2.11 ↓ 28.5.31	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
			31,242						
			28,576						
			29,047						
35	京都市立桂川小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、建築主体工事		185,976	27.2.3	27.2.4 ↓ 27.11.13	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			191,376						
			174,960						
			180,039						
36	京都市立桂川小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、電気設備工事		61,916	27.2.23	27.2.24 ↓ 27.11.13	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
			62,618						
			55,047						
			55,670						
37	京都市立桂川小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、機械設備工事		10,422	27.1.30	27.1.31 ↓ 27.11.13	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			10,508						
			9,030						
			9,105						
38	京都市立下鳥羽小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、建築主体工事		191,160	27.3.10	27.3.11 ↓ 27.12.15 27.12.22	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			197,208						
			171,720						
			177,152						
39	京都市立下鳥羽小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、電気設備工事		61,311	27.3.19	27.3.20 ↓ 27.12.15 27.12.22	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
			61,786						
			54,324						
			54,744						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
40	京都市立下鳥羽小学校 体育館防災機能強化等 リニューアル工事 ただ し、機械設備工事		9,633	27.2.27	27.2.28 ↓ 27.12.15 27.12.22	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備 課
			9,892						
			8,344						
			8,567						
41	京都市立柘野小学校体 育館防災機能強化等リ ニューアル工事 ただ し、建築主体工事		182,304	27.3.24	27.3.25 ↓ 27.12.15	一般	○	建築	公共建築部 公共建築整備 課
			185,328						
			167,162						
			169,934						
42	京都市立柘野小学校体 育館防災機能強化等リ ニューアル工事 ただ し、電気設備工事		61,160	27.3.24	27.3.25 ↓ 27.12.15	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備 課
			61,657						
			54,248						
			54,689						
43	京都市立柘野小学校体 育館防災機能強化等リ ニューアル工事 ただ し、機械設備工事		10,864	27.3.5	27.3.6 ↓ 27.12.15	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備 課
			10,962						
			10,648						
			10,743						
44	京都市立京北第三小学 校修繕工事 ただし、屋 内運動場天井改修工事		15,109	27.3.24	27.3.25 ↓ 27.7.15 27.7.28	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
			17,539						
			13,294						
			15,432						
45	京都市立京北第三小学 校修繕工事 ただし、屋 内運動場天井改修電気 設備工事		7,171	27.3.3	27.3.4 ↓ 27.7.15	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			7,171						
46	京都市立新工業高等学 校(仮称)整備工事 た だし、建築主体工事		1,483,920	27.5.28	27.5.29 ↓ 28.3.31	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
			1,483,920						
			1,335,420						
			1,335,420						
47	京都市立新工業高等学 校(仮称)整備工事 た だし、電気設備工事		474,336	27.5.28	27.5.29 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			474,336						
			427,077						
			427,077						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
	当初請負金額							
	最終変更金額							
		単位(千円)						
48	京都市立新工業高等学校(仮称)整備工事 ただし、空調設備工事	559,116	27.5.28	27.5.29 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		559,116						
		504,520						
		504,520						
49	京都市立新工業高等学校(仮称)整備工事 ただし、衛生設備工事	190,404	27.5.22	27.5.23 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		189,972						
		171,704						
		171,315						
50	京都市こどもみらい館修繕工事 ただし、照明制御盤改修工事	13,716	27.5.12	27.5.13 ↓ 27.10.12	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		11,966						
51	京都市立鷹峯小学校ほか3校修繕工事 ただし、特定天井対策工事	38,221	27.5.15	27.5.16 ↓ 27.9.30	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		40,316						
		33,631						
		35,474						
52	京都市立鷹峯小学校ほか3校修繕工事 ただし、特定天井対策電気設備工事	13,230	27.5.14	27.5.15 ↓ 27.9.30	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		11,523						
53	京都市立百々小学校修繕工事 ただし、中校舎窓枠改修工事	19,710	27.5.19	27.6.10 ↓ 27.10.9	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		17,323						
54	京都市立納所小学校修繕工事 ただし、中校舎窓枠改修工事	16,480	27.5.19	27.6.9 ↓ 27.10.8	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		14,461						
55	京都市立日吉ヶ丘高等学校改修工事 ただし、建築主体その他工事	385,344	27.5.21	27.5.22 ↓ 28.3.15 28.3.28	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		398,736						
		344,876						
		356,861						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		最終変更金額						
		請負						
		最終変更金額						
単位(千円)								
56	京都市立日吉ヶ丘高等学校改修工事 ただし、 電気設備工事	83,775	27.5.21	27.5.22 ↓ 28.3.15	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		86,475						
		74,422						
		76,820						
57	京都市立日吉ヶ丘高等学校改修工事 ただし、 空調衛生設備工事	59,886	27.5.29	27.5.30 ↓ 28.3.15	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		61,678						
		53,589						
		55,193						
58	京都市立嘉楽中学校修繕工事 ただし、北校舎 廊下床改修工事	13,284	27.5.22	27.5.23 ↓ 27.9.15	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		13,554						
		11,674						
		11,911						
59	京都市立呉竹総合支援 学校修繕工事 ただし、 1棟東校舎屋根改修工 事及び屋上防水改修工 事	10,323	27.5.22	27.5.23 ↓ 27.8.31	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		9,048						
60	京都市立葛野小学校修繕工事 ただし、北校舎 外壁及び窓枠改修工事	63,558	27.5.26	27.6.5 ↓ 27.11.4	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		64,454						
		56,462						
		57,258						
61	京都市立みつば幼稚園 ほか2校修繕工事 た だし、特定天井対策工事	50,230	27.6.24	27.6.25 ↓ 27.9.30	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		44,604						
62	京都市立みつば幼稚園 ほか2校修繕工事 た だし、特定天井対策電 気設備工事	16,718	27.6.24	27.6.25 ↓ 27.9.30	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		15,046						
63	京都市立吉祥院小学校 環境配慮型長寿命化改 修工事 ただし、建築改 修その他工事	354,996	27.6.30	27.7.1 ↓ 28.3.25	一般	○	建築	公共建築部 公共建築整備課
		368,096						
		322,336						
		334,231						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		最終変更金額						
		請負						
		最終変更金額						
単位(千円)								
64	京都市立吉祥院小学校 環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、電気設備工事	71,560	27.7.7	27.7.8 ↓ 28.3.25	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
		72,414						
		63,545						
		64,302						
65	京都市立吉祥院小学校 環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、空調衛生設備工事	68,634	27.7.17	27.7.18 ↓ 28.3.25	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
		70,567						
		61,149						
		62,871						
66	京都市立岡崎中学校環境 配慮型長寿命化改修工事 ただし、建築改修 その他工事	282,852	27.6.30	27.7.1 ↓ 28.3.25	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		296,427						
		257,904						
		270,281						
67	京都市立岡崎中学校環境 配慮型長寿命化改修工事 ただし、電気設備 工事	64,886	27.7.29	27.7.30 ↓ 28.3.25	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		68,536						
		57,607						
		60,847						
68	京都市立岡崎中学校環境 配慮型長寿命化改修工事 ただし、空調衛生 設備工事	90,536	27.7.3	27.7.4 ↓ 28.3.25	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		85,665						
		81,206						
		76,836						
69	京都市立修学院小学校給 食室棟耐震改修工事 ただし、建築及び設備工 事	23,457	27.6.12	27.6.13 ↓ 27.9.30	随契		建築	公共建築部 公共建築整備課
		23,608						
		20,520						
		20,651						
70	京都市立嵯峨野小学校給 食室棟耐震改修工事 ただし、建築及び設備工 事	22,118	27.6.12	27.6.13 ↓ 27.9.30	随契		建築	公共建築部 公共建築整備課
		22,302						
		19,083						
		19,241						
71	京都市立明親小学校給 食室棟耐震改修工事 ただし、建築及び設備工 事	21,416	27.6.12	27.6.13 ↓ 27.9.30	随契		建築	公共建築部 公共建築整備課
		22,075						
		19,440						
		20,037						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
72	京都市立高倉小学校修繕工事 ただし、給食室改修工事		30,013	27.7.17	28.4.1 ↓ 28.9.30	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			26,636						
73	京都市立高倉小学校修繕工事 ただし、給食室改修電気設備工事		8,240	27.8.31	28.4.1 ↓ 28.9.30	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			7,185						
74	京都市立高倉小学校修繕工事 ただし、給食室改修空調衛生設備工事		42,206	27.7.24	28.4.1 ↓ 28.9.30	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			37,584						
75	京都市立醍醐西小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、建築改修その他工事		275,292	27.7.24	27.7.25 ↓ 28.3.31	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			276,480						
			253,800						
			254,895						
76	京都市立醍醐西小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、電気設備工事		46,072	27.8.6	27.8.7 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			47,109						
			40,896						
			41,816						
77	京都市立醍醐西小学校環境配慮型長寿命化改修工事 ただし、空調衛生設備工事		55,123	27.7.13	27.7.14 ↓ 28.3.22 28.3.30	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			58,060						
			49,096						
			51,712						
78	京都市立宇多野小学校修繕工事 ただし、ガスパ管改修工事		20,444	27.7.22	27.7.23 ↓ 27.9.15	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課
			20,434						
79	京都市立水尾小学校耐震改修工事 ただし、建築その他改修工事		12,020	27.8.7	27.8.8 ↓ 28.1.15	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			13,575						
			10,681						
			12,062						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額 最終変更金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負							
		単位(千円)							
80	京都市立向島東中学校 ほか1校修繕工事 ただし、 便所改修工事		21,654	27.9.16	27.10.9 ↓ 28.2.8	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			21,697						
			19,164						
			19,202						
81	京都市立向島東中学校 ほか1校修繕工事 ただし、 便所改修電気設備 工事		2,548	27.8.26	27.10.9 ↓ 28.2.8	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			2,241						
82	京都市立向島東中学校 ほか1校修繕工事 ただし、 便所衛生設備改修 工事		17,344	27.8.25	27.10.9 ↓ 28.2.8	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			17,496						
			15,201						
			15,333						
83	京都市立堀川高等学校 修繕工事 ただし、屋内 運動場ほか天井改修工 事		29,883	27.8.26	27.8.27 ↓ 28.1.14	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			30,067						
			26,438						
			26,600						
84	京都市立堀川高等学校 修繕工事 ただし、屋内 運動場ほか天井改修電 気設備工事		9,579	27.8.31	27.9.1 ↓ 27.12.25	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			8,430						
85	京都市立音羽中学校修 繕工事 ただし、D棟便 所改修工事		20,768	27.9.7	27.10.9 ↓ 28.2.8	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			18,442						
86	京都市立音羽中学校ほ か2校修繕工事 ただ し、便所改修電気設備 工事		5,875	27.10.9	27.10.10 ↓ 28.3.25	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			5,111						
87	京都市立音羽中学校修 繕工事 ただし、D便所 衛生設備改修工事		16,146	27.10.8	27.10.17 ↓ 28.2.16	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			14,273						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
88	京都市立西野小学校ほか1件整備工事 ただし、便所改修工事		29,926	27.10.30	27.11.19 ↓ 28.3.18	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			26,602						
89	京都市立西野小ほか1校整備工事 ただし、便所改修衛生設備工事		20,023	27.11.6	27.11.19 ↓ 28.3.18	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			20,142						
			17,620						
			17,723						
90	元京都市立堰源小学校屋内運動場耐震改修工事 ただし、建築その他改修工事		13,100	27.9.9	27.9.10 ↓ 28.2.1	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			13,521						
			11,772						
			12,150						
91	元京都市立今熊野小学校耐震改修工事 ただし、建築及び設備工事		55,069	27.9.16	27.9.17 ↓ 28.3.15 28.3.31	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			62,067						
			48,682						
			54,868						
92	京都市立八瀬小学校プール防災機能強化等改修工事 ただし、建築工事		72,252	27.10.19	27.10.20 ↓ 28.3.31	随契		建築	公共建築部 公共建築整備課
			78,127						
			68,040						
			73,571						
93	京都市立八瀬小学校プール防災機能強化等改修工事 ただし、衛生設備その他工事		18,543	27.11.9	27.11.10 ↓ 28.3.31	随契	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
			18,727						
			17,809						
			17,985						
94	京都市立醍醐小学校プール防災機能強化等改修工事 ただし、建築工事		52,434	27.10.9	27.10.10 ↓ 28.3.31	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			54,151						
			49,026						
			50,631						
95	京都市立醍醐小学校ほか1校プール防災機能強化等改修工事 ただし、電気設備工事		3,056	27.11.9	27.11.10 ↓ 28.3.31	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課
			2,679						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		最終変更金額						
		請負						
		最終変更金額						
単位(千円)								
96	京都市立醍醐小学校ほか1校プール防災機能強化等改修工事 ただし、衛生設備工事	17,863	27.10.2	27.10.3 ↓ 28.3.31	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
		18,349						
		15,796						
		16,224						
97	京都市立旭丘中学校プール防災機能強化等改修工事 ただし、建築工事	57,531	27.10.5	27.10.6 ↓ 28.3.31	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		59,259						
		55,944						
		57,623						
98	京都市立北総合支援学校修繕工事 ただし、特定天井対策工事	19,159	27.10.16	27.10.17 ↓ 28.1.29	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		20,152						
		18,660						
		19,627						
99	京都市立北総合支援学校ほか2校修繕工事 ただし、特定天井対策電気設備工事	15,735	27.10.21	27.10.22 ↓ 28.1.29 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		15,768						
		13,867						
		13,895						
100	京都市立白河総合支援学校ほか1校修繕工事 ただし、特定天井対策工事	19,926	27.10.16	27.10.17 ↓ 28.1.22 28.3.31	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		25,606						
		17,534						
		22,533						
101	京都市立二条中学校整備工事 ただし、南校舎便所改修工事	16,718	27.10.22	27.11.13 ↓ 28.3.14	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		16,966						
		14,736						
		14,954						
102	京都市立二条中学校ほか3校修繕工事 ただし、便所改修電気設備工事	9,504	27.10.29	27.11.13 ↓ 28.3.14	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		9,352						
		8,333						
		8,200						
103	京都市立二条中学校ほか1校修繕工事 ただし、便所衛生設備改修工事	22,615	27.9.18	27.11.13 ↓ 28.3.14	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		22,280						
		20,075						
		19,776						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
104	京都市立四条中学校整備工事 ただし、北校舎 便所改修工事		16,686	27.10.22	27.11.12 ↓ 28.3.11	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			14,766						
105	京都市立北野中学校整備工事 ただし、本館便 所改修工事		16,675	27.10.28	27.11.13 ↓ 28.3.14	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			14,785						
106	京都市立北野中学校ほ か1校整備工事 ただ し、便所衛生設備改修 工事		20,854	27.11.6	27.11.13 ↓ 28.3.14	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			18,392						
107	京都市立桂徳小学校整備工事 ただし、便所改 修工事		12,279	27.12.16	27.12.17 ↓ 28.3.18	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			10,915						
108	京都市立大塚小学校ほ か1校整備工事 ただ し、特定天井対策工事		22,356	27.11.5	27.11.6 ↓ 28.2.15	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			22,885						
			19,720						
			20,187						
109	京都市立大塚小学校ほ か1校整備工事 ただ し、特定天井対策電気 設備工事		13,726	27.12.17	27.12.18 ↓ 28.2.15	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課
			13,953						
			9,209						
			9,361						
110	京都市立洛水中学校ほ か1校整備工事 ただ し、便所改修工事		39,711	27.11.16	27.11.17 ↓ 28.3.11	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			40,003						
			35,150						
			35,407						
111	京都市立洛水中学校ほ か2校修繕工事 ただ し、便所改修電気設備 工事		6,447	27.11.11	27.11.12 ↓ 28.3.25	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			5,609						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額 最終変更金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負							
		単位(千円)							
112	京都市立洛水中学校ほか1校修繕工事 ただし、便所衛生設備改修工事		28,771	27.11.12	27.11.13 ↓ 28.3.11	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			28,458						
			25,655						
			25,375						
113	京都市立春日丘中学校整備工事 ただし、教室棟東側便所改修工事		16,232	27.11.4	27.11.26 ↓ 28.3.25	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			14,383						
114	京都市立春日丘中学校整備工事 ただし、教室棟東側便所衛生設備改修工事		12,646	27.11.12	27.11.26 ↓ 28.3.25	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			11,162						
115	京都市立待鳳小学校整備工事 ただし、空調設備改修工事		6,188	27.11.13	27.12.10 ↓ 28.3.9	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			5,508						
116	元京都市立有隣小学校整備工事 ただし、屋内運動場耐震改修及び特定天井対策工事		18,997	27.11.16	27.11.17 ↓ 28.3.31	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			22,226						
			18,360						
			21,480						
117	元京都市立有隣小学校整備工事 ただし、屋内運動場耐震改修及び特定天井対策電気設備工事		7,030	27.12.21	27.12.22 ↓ 28.3.31	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課
			7,560						
			6,480						
			6,967						
118	京都市立桃山中学校整備工事 ただし、空調設備改修工事		16,869	27.11.18	27.11.19 ↓ 28.3.22	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			14,904						
119	京都市立桃山中学校ほか2校整備工事 ただし、空調及び給水設備改修電気設備工事		5,853	28.1.22	28.1.23 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			6,328						
			5,832						
			6,305						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		最終変更金額						
		請負						
		最終変更金額						
単位(千円)								
120	京都市立九条塔南小学校整備工事 ただし、給水設備改修工事	29,289	27.11.20	27.11.21	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		29,732		↓				
		25,959		28.3.31				
		26,352						
121	京都市立開晴小中学校整備工事 ただし、特定天井対策工事	23,868	27.11.20	27.11.21	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		24,958		↓				
		22,669		28.2.29				
		23,704						
122	京都市立開晴小中学校ほか2校整備工事 ただし、特定天井対策電気設備工事	16,416	27.12.17	27.12.18	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課
				↓				
		10,344		28.3.31				
123	京都市立向島二の丸小学校ほか2校整備工事 ただし、屋内運動場特定天井対策工事	37,130	27.11.20	27.11.21	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		37,292		↓				
		33,253		28.3.31				
		33,397						
124	京都市立南太秦小学校ほか2校整備工事 ただし、特定天井対策電気設備工事	12,981	27.11.30	27.12.1	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		14,104		↓				
		11,526		28.3.25				
		12,523						
125	京都市立下鴨小学校ほか1校整備工事 ただし、便所改修工事	20,196	27.11.27	27.11.28	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		20,844		↓				
		17,952		28.3.15				
		18,528						
126	京都市立下鴨小学校ほか1校整備工事 ただし、便所電気設備改修工事	2,872	27.12.7	27.12.8	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課
		2,905		↓				
		2,509		28.3.15				
		2,538						
127	京都市立下鴨小学校整備工事 ただし、便所衛生設備改修工事	7,646	27.12.16	27.12.17	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課
				↓				
		7,128		28.3.15				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
128	京都市立養正小学校整備工事 ただし、便所衛生設備改修工事		7,452	27.12.16	27.12.17	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課
					↓				
			7,344		28.3.15				
129	京都市立西陵中学校整備工事 ただし、本館・北館便所改修工事		23,274	27.11.27	27.11.28	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
					↓				
			20,610		28.3.22				
130	京都市立西陵中学校ほか1校整備工事 ただし、便所改修電気設備工事		4,989	27.12.9	27.12.10	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課
					↓				
			4,714		28.3.22				
131	京都市立西陵中学校整備工事 ただし、本館・北館便所衛生設備改修工事		16,545	27.12.4	27.12.5	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			16,318		↓				
			14,614		28.3.22				
			14,413						
132	京都市立下京中学校整備工事 ただし、武道場天井改修工事		7,549	27.12.10	27.12.11	随契		建築	公共建築部 公共建築整備課
					↓				
			7,549		28.3.15				
			28.3.31						
133	京都市立福西小学校整備工事 ただし、南校舎便所改修工事		17,031	27.12.8	27.12.9	随契		建築	公共建築部 公共建築整備課
					↓				
			14,979		28.3.22				
134	京都市立福西小学校整備工事 ただし、南校舎便所衛生設備改修工事		14,299	27.12.9	27.12.10	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
					↓				
			14,014		28.3.22				
135	京都市立西総合支援学校整備工事 ただし、本館便所改修工事		19,353	27.12.2	27.12.3	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			21,470		↓				
			17,088		28.3.31				
			18,957						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額		最終変更金額		単位(千円)				
136	京都市立西総合支援学 校整備工事 ただし、本 館便所改修電気設備工 事	3,855	27.12.21	27.12.22 ↓ 28.3.31	随契		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		3,855						
137	京都市立西総合支援学 校整備工事 ただし、本 館便所空調衛生設備改 修工事	15,562	27.12.22	27.12.23 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		14,482						
		13,815						
		12,856						
138	京都市立小栗栖小学校 ほか1校整備工事 ただ し、特定天井対策工事	20,865	27.12.4	27.12.5 ↓ 28.3.15	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
		23,187						
		18,457						
		20,510						
139	京都市立小栗栖小学校 ほか1校整備工事 ただ し、特定天井対策電気 設備工事	10,065	27.12.8	27.12.9 ↓ 28.3.15	随契		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		10,454						
		8,640						
		8,973						
140	京都市立洛西中学校整 備工事 ただし、給水設 備改修工事	11,221	27.12.4	27.12.5 ↓ 28.3.15	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		9,925						
141	京都市立七条第三小学 校整備工事 ただし、 北・西校舎屋上防水改 修工事	28,371	27.12.4	28.1.8 ↓ 28.3.7	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
		28,080						
142	京都市立明親小学校整 備工事 ただし、北校舎 窓枠改修工事	27,043	27.12.8	27.12.9 ↓ 28.3.31	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
		24,008						
143	京都市立勸修中学校整 備工事 ただし、外壁及 び窓ガラス等改修工事	54,810	27.12.11	27.12.12 ↓ 28.3.31	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
		59,525						
		50,436						
		54,785						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		計	最終変更金額		↓					当初工期
		請	当初請負金額							
		負	最終変更金額							
		単位(千円)								
144	京都市立伏見南浜小学校整備工事 ただし、空調設備改修工事		20,876	27.12.14	27.12.15	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課	
			18,623		↓					28.3.22
145	京都市立大原野中学校整備工事 ただし、特定天井対策工事		5,551	27.12.21	27.12.22	随契		建築	公共建築部 公共建築整備課	
			5,508		↓					28.3.25
146	京都市立梅津中学校ほか1校整備工事 ただし、便所洋式化改修工事		20,736	27.12.16	27.12.17	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課	
			20,692		↓					28.3.31
			18,360							
			18,321							
147	京都市立大塚小学校ほか1校整備工事 ただし、便所洋式化改修工事		29,700	27.12.16	27.12.17	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課	
			29,883		↓					28.3.31
			26,209							
			26,371							
148	京都市立紫野小学校整備工事 ただし、屋内運動場屋根防水改修工事		13,208	27.12.16	27.12.17	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課	
			11,869		↓					28.2.29
149	京都市立西京高等学校整備工事 ただし、特定天井対策工事		18,057	27.12.16	27.12.17	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課	
			23,770		↓					28.2.29
			15,980							
			21,036		28.3.31					
150	京都市立西京高等学校整備工事 ただし、特定天井対策電気設備工事		6,717	27.12.4	27.12.5	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課	
			5,970		↓					28.2.29
151	京都市桂小学校整備工事 ただし、屋上防水改修工事		34,927	27.12.24	27.12.25	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課	
			31,084		↓					28.3.31

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額	最終変更金額	単位(千円)						
152	京都市立光徳小学校整備工事 ただし、便所洋式化改修工事	6,620	27.12.21	27.12.22 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		6,447						
153	京都市立上賀茂小学校整備工事 ただし、便所洋式化改修工事	7,063	27.12.21	27.12.22 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		6,251						
154	京都市立養徳小学校ほか1校整備工事 ただし、便所洋式化改修工事	16,902	27.12.24	27.12.25 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		14,856						
155	京都市立大藪小学校ほか1校整備工事 ただし、便所洋式化改修工事	19,677	27.12.24	27.12.25 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		19,645						
		17,375						
		17,345						
156	京都市立乾隆小学校ほか1校整備工事 ただし、便所洋式化改修工事	24,548	27.12.24	27.12.25 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		21,725						
157	京都市立待鳳小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、建築改修その他工事	219,996	28.3.4	28.3.5 ↓ 28.12.15	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		221,508						
		214,704						
		216,179						
158	京都市立待鳳小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、電気設備工事	49,183	28.2.25	28.2.26 ↓ 28.12.15	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
		43,826						
159	京都市立待鳳小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、空調衛生設備工事	8,186	28.3.10	28.3.11 ↓ 28.12.15	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
		7,203						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
160	京都市立桂小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、建築改修その他工事		209,304	28.3.10	28.3.11 ↓ 28.12.15	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			193,752						
161	京都市立桂小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、電気設備工事		50,641	28.3.1	28.3.2 ↓ 28.12.15	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
			44,960						
162	京都市立桂小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、空調衛生設備工事		8,683	28.3.4	28.3.5 ↓ 28.12.15	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
			7,544						
163	京都市立葵小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、建築改修その他工事		218,160	28.3.16	28.3.17 ↓ 28.12.15	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			219,672						
			195,112						
			196,464						
164	京都市立葵小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、電気設備工事		55,414	28.3.28	28.3.29 ↓ 28.12.15	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
			49,129						
165	京都市立葵小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、空調衛生設備工事		8,251	28.3.4	28.3.5 ↓ 28.12.15	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
			7,344						
166	京都市立池田東小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、建築改修その他工事		213,408	28.3.23	28.3.24 ↓ 29.1.16	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			214,812						
			192,780						
			194,047						
167	京都市立池田東小学校体育館防災機能強化等リニューアル工事 ただし、電気設備工事		51,505	28.3.7	28.3.8 ↓ 29.1.16	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
			45,678						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓ 当 初 工 期				
			単位(千円)						
168	京都市立池田東小学校 体育館防災機能強化等 リニューアル工事 ただし、 空調衛生設備工事		8,899	28.3.10	28.3.11	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備 課
			8,856		↓				
169	京都市立日吉ヶ丘高等 学校増築工事 ただし、 建築工事		303,372	28.3.29	28.3.30	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
			289,656		↓				
170	京都市立日吉ヶ丘高等 学校増築工事 ただし、 電気設備工事		59,194	28.3.14	28.3.15	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			52,364		↓				
171	京都市立日吉ヶ丘高等 学校増築工事 ただし、 空調衛生設備工事		49,885	28.3.22	28.3.23	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			44,746		↓				
172	京都市中央図書館整備 工事 ただし、便所洋式 化改修工事		3,240	27.12.8	27.12.9	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			3,229		↓				

別表2 設計業務委託(都市計画局) (その1)

注1 履行期間は、平成28年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「(プロ)」はプロポーザル方式を示す。

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	契約方法	履	担当部課
		計	最終変更金額			行	
						期の開始日	
		契	当初契約金額			↓	
		約	最終変更金額			当初期限	
			単位(千円)			最終変更期限	
173	急斜面地土砂崩壊防止施設整備 設計業務委託		18,415	一般		26.10.11	都市景観部 風致保全課
			18,782			↓	
			14,186			27.3.13	
			14,468			27.3.30	
174	小倉山森林再生工事に係る測量・実施設計業務委託		4,474	一般		27.7.25	都市景観部 風致保全課
						↓	
			3,412			27.10.16	
175	京都市立岩倉南小学校特別教室・プール棟他整備工事設計業務委託		28,770	一般		25.7.24	公共建築部 公共建築建設課
						↓	
			22,396			26.3.31	
176	京都市立嵯峨中学校屋内運動場改築事業に伴う設計業務委託 ただし、建築及び設備設計業務委託		16,647	一般		25.5.3	公共建築部 公共建築建設課
						↓	
			14,332			26.5.31	
177	京都市立御所南小学校新校舎等整備事業に伴う設計業務委託		78,300	随契 (プロ)		26.6.27	公共建築部 公共建築建設課
						↓	
			54,810			27.9.30	
178	京都市立桃陵中学校武道場及びプール複合施設整備事業に伴う設計業務委託		15,435	一般		25.7.27	公共建築部 公共建築建設課
						↓	
			12,285			26.8.31	
179	京都市立太秦小学校体育館・プール複合施設整備工事設計業務委託 ただし、建築及び設備設計業務委託		21,816	一般		26.7.16	公共建築部 公共建築建設課
						↓	
			16,844			27.6.30	

No.	委 託 名	設	契約方法	履行期間	担当部課
		計		履行の開始日	
		約		↓	
		単		当初期限	
		位			最
		単			終
		位			変
		単			更
		位			期
		単			限
180	京都市榎原中学校屋内運動場改築事業に伴う設計業務委託 ただし、建築及び設備設計業務委託	16,800	一般	26.2.28	公共建築部 公共建築建設課
				↓	
		11,200		27.2.28	
181	元京都市立新道小学校解体撤去工事設計業務委託 ただし、煙突解体撤去実施設計業務委託	753	随契	27.10.1	公共建築部 公共建築建設課
				↓	
		753		27.11.27	
182	元京都市立格致小学校解体撤去工事設計業務委託 ただし、屋内運動場及びプールその他解体撤去実施設計業務委託	1,112	随契	27.10.1	公共建築部 公共建築建設課
				↓	
		1,112		27.11.27	
183	新京都市立工業高校改修工事等設計業務委託 ただし、建築及び設備基本設計・実施設計業務委託	139,320	随契 (プロ)	26.6.4	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		132,840		27.7.31	
184	京都市立葵小学校ほか3校体育館防災機能強化等リニューアル工事設計業務委託 ただし、耐震診断並びに耐震補強及び内外装改修工事基本設計・実施設計業務委託	35,154	一般	26.12.4	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		28,123		27.8.28	
185	京都市立日吉ヶ丘高等学校リニューアル事業設計業務委託 ただし、建築及び設備基本設計・実施設計業務委託	48,384	一般	26.6.20	公共建築部 公共建築整備課
		49,572		↓	
		37,197		27.11.30	
		38,109		27.12.28	
186	京都市立白河総合支援学校整備工事設計業務委託 ただし、屋内運動場鉄骨部改修工事実施設計業務委託	2,203	随契	27.12.26	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		1,339		28.1.29	
187	京都市立柊野小学校ほか2校体育館防災機能強化等リニューアル工事設計委託 ただし、耐震診断、耐震補強及び内外装改修工事設計委託	17,944	随契	25.8.29	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		17,535		26.3.15	

No.	委 託 名	設	契約方法	履行期間	担当部課
		計		履行の開始日	
		約		↓	
		単		当初期限	
		位	最終変更期限		
188	京都市立吉祥院小学校環境配慮型長寿命化改修工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	26,568	一般	26.7.29	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		20,500		27.2.27	
189	京都市学校教育施設修繕工事設計業務委託 ただし、特定天井対策工事基本設計・実施設計業務委託その1	17,458	一般	26.12.20	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		13,392		27.3.27	
190	京都市学校教育施設修繕工事設計業務委託 ただし、特定天井対策工事基本設計・実施設計業務委託その2	17,810	一般	26.12.20	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		15,456		27.3.27	
		13,663			
		11,856			
191	京都市立醍醐西小学校環境配慮型長寿命化改修工事設計業務委託 ただし、建築及び設備工事基本設計・実施設計業務委託	28,188	一般	26.8.2	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		26,676		27.3.3	
		21,759			
		20,592			
192	京都市立岡崎中学校環境配慮型長寿命化改修工事設計業務委託 ただし、建築及び設備工事基本設計・実施設計業務委託	27,108	一般	26.8.8	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		20,909		27.3.6	
193	京都市立醍醐小学校他2校プール防災機能強化等改修工事設計業務委託 ただし、建築及び設備工事基本設計・実施設計業務委託	10,746	一般	26.10.6	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		9,655		27.3.6	
194	京都市立高倉小学校給食室修繕工事設計業務委託 ただし、建築及び設備工事実施設計業務委託	4,957	一般	26.12.10	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		4,406		27.3.27	
195	京都市立修学院小学校給食室棟耐震改修工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	2,667	一般	26.7.19	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		2,663		27.2.18	

No.	委 託 名	設	契約方法	履行期間	担当部課
		計		履行の開始日	
		契		↓	
		約		当初期限	
		単位(千円)		最終変更期限	
196	京都市立嵯峨野小学校給食室棟耐震改修工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	2,613	一般	26.7.19	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		2,610		27.2.18	
197	京都市立明親小学校給食室棟耐震改修工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	2,613	一般	26.7.19	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		2,610		27.2.18	
198	元京都市立立誠小学校他2校地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	7,927	一般	25.7.30	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		7,493		26.2.28	
199	京都市水尾小学校耐震改修工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	3,186	一般	26.5.28	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		3,125		27.1.27	
200	元京都市立堰源小学校耐震改修工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	2,538	一般	26.5.28	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		2,490		27.1.27	
201	京都市立京北第三小学校他1校耐震改修工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	9,946	一般	26.7.3	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		9,180		26.12.26	

別表3 工事監理業務委託(都市計画局) (その1)

注1 履行期間は, 平成28年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「随契」は, 随意契約を示す。

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	契約方法	履	担当部課	
		計	最終変更金額			行		
		約	当初契約金額			期		
			最終変更金額			間		
		単位(千円)				↓		
						履行の開始日		
						↓		
						当初期限		
						↓		
						最終変更期限		
202	京都市立新工業高等学校(仮称)整備工事 監理業務委託ただし, 建築及び設備工事監 理業務委託		39,852		随契	27.5.2	公共建築部 公共建築整備課	
						↓		
			39,852			28.3.31		

別表4 維持管理業務委託(都市計画局) (その1)

注1 履行期間は、平成28年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「指名」は、指名競争入札を示す。

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			
		契	当初契約金額	方法	↓	
		約	最終変更金額		当初期限	
			単位(千円)		最終変更期限	
203	風致保全緑地維持管理(1地区)作業		3,438	指名	27.6.10	都市景観部 風致保全課
					↓	
			3,262		27.11.13	
204	風致保全緑地維持管理(2地区)作業		5,017	指名	27.6.10	都市景観部 風致保全課
					↓	
			4,752		27.11.13	
205	風致保全緑地維持管理(3地区)作業		3,259	指名	27.6.10	都市景観部 風致保全課
					↓	
			3,089		27.11.13	
206	歴史的風土特別保存地区他森林病虫害駆除等委託		4,205	指名	27.12.12	都市景観部 風致保全課
					↓	
			3,991		28.2.15	
207	歴史的風土特別保存地区内維持管理委託		7,237	指名	27.6.11	都市景観部 風致保全課
					↓	
			6,858		27.12.25	
208	歴史的風土特別保存地区内維持管理委託(その2)		6,567	指名	27.6.11	都市景観部 風致保全課
					↓	
			6,156		27.12.25	

別表5 工事（都市計画局） その2

注1 契約日は、平成28年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額 最終変更金額						
		請負						
		当初請負金額 最終変更金額						
		単位(千円)						
1	京都会館再整備工事	10,599,750	24.10.26	25.10.1 ↓ 27.8.31	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
		12,124,693						
		9,607,500						
		11,035,287						
2	新京都市動物園整備工事 ただし、学習施設(仮称)他建築主体その他工事	795,204	26.7.25	26.7.26 ↓ 27.6.30	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
		820,044						
		743,040						
		766,250						
3	新京都市動物園整備工事 ただし、学習施設(仮称)他電気設備工事	94,651	26.7.23	26.7.24 ↓ 27.10.20	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
		114,588						
		83,952						
		101,635						
4	新京都市動物園整備工事 ただし、学習施設(仮称)他空調衛生設備工事	75,837	26.7.24	26.7.25 ↓ 27.10.20	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
		82,706						
		68,148						
		74,320						
5	新京都市動物園整備工事 ただし、ゾウの森(仮称)他建築主体その他工事	340,956	26.7.17	26.7.18 ↓ 27.6.30	一般		建築	公共建築部 公共建築建設課
		352,080						
		322,920						
		333,455						
6	新京都市動物園整備工事 ただし、ゾウの森(仮称)他電気設備工事	22,496	26.8.6	26.8.7 ↓ 27.6.30	一般		設備	公共建築部 公共建築建設課
		19,515						
7	新京都市動物園整備工事 ただし、ゾウの森(仮称)他空調衛生設備工事	73,191	26.8.21	26.8.22 ↓ 27.6.30	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
		80,362						
		70,048						
		76,911						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		計	最終変更金額							
		請	当初請負金額							
		負	最終変更金額							
		単位(千円)								
8	新京都市動物園整備工事 ただし、京都の森便所棟(仮称)他建築主体 その他工事		82,641	26.12.3	26.12.4 ↓ 27.8.31	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課	
			80,784							
			80,784							
			82,430							
9	新京都市動物園整備工事 ただし、京都の森便所棟(仮称)他電気設備 工事		9,730	26.12.11	26.12.12 ↓ 27.8.31	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課	
			8,411							
10	新京都市動物園整備工事 ただし、京都の森便所棟(仮称)他衛生設備 工事		9,504	26.12.17	26.12.18 ↓ 27.8.31	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課	
			9,601							
			9,372							
			9,467							
11	京都市中央斎場再整備工事 ただし、建築主体 その他工事		231,876	27.2.25	27.2.26 ↓ 28.3.31	一般		建築	公共建築部 公共建築建設課	
			238,140							
			222,480							
			228,489							
12	京都市中央斎場再整備工事 ただし、電気設備 工事		45,414	27.3.26	27.3.27 ↓ 28.3.15	随契		設備	公共建築部 公共建築建設課	
			45,910							
			44,604							
			45,091							
13	京都市中央斎場再整備工事 ただし、空調衛生 設備工事		72,068	27.3.9	27.3.10 ↓ 28.3.15	一般		設備	公共建築部 公共建築建設課	
			73,526							
			66,303							
			67,644							
14	京都市新市庁舎整備工事 ただし、庁舎前広場 照明設置工事		4,600	27.5.18	27.5.19 ↓ 27.9.30	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課	
			3,983							
15	京都市新庁舎整備工事 ただし、押小路公用駐車 場その他解体撤去工事		16,858	27.5.12	27.5.25 ↓ 27.8.24	一般		建築	公共建築部 公共建築建設課	
			16,404							
			14,839							
			14,438							

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
16	京都市深草墓園管理事務所棟他整備工事 ただし, 管理事務所棟他建築主体その他工事		59,173	27.7.15	27.7.16 ↓ 28.3.31	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
			60,609						
			57,240						
			58,628						
17	京都市深草墓園管理事務所棟他整備工事 ただし, 管理事務所棟他電気設備工事		11,307	27.7.24	27.7.25 ↓ 28.3.31	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
			11,361						
			9,837						
			9,884						
18	京都市深草墓園管理事務所棟他整備工事 ただし, 管理事務所棟他空調衛生設備工事		9,579	27.7.28	27.7.29 ↓ 28.3.31	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
			9,396						
			8,368						
			8,208						
19	京都市洛北第三地区4号公園(仮称)便所棟新築工事 ただし, 建築主体その他工事		11,944	27.8.21	27.9.11 ↓ 28.2.10	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
			12,700						
			11,232						
			11,942						
20	京都市洛北第三地区4号公園(仮称)便所棟新築工事 ただし, 電気設備工事		1,306	27.8.7	27.9.11 ↓ 28.2.10	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
			1,152						
21	京都市洛北第三地区4号公園(仮称)便所棟新築工事 ただし, 衛生設備工事		1,749	27.8.21	27.9.11 ↓ 28.2.10	随契	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
			1,558						
22	京都市体育館整備工事 ただし, 給排水消火設備改修工事		22,258	27.8.25	27.8.26 ↓ 27.12.28	一般		設備	公共建築部 公共建築建設課
			22,323						
			19,766						
			19,823						
23	京都市中京消防署新四条消防出張所(仮称)新築工事 ただし, 建築主体その他工事		114,048	27.9.3	27.10.5 ↓ 28.8.4	一般		建築	公共建築部 公共建築建設課
			114,048						
			103,680						
			103,680						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
単位(千円)								
24	京都市中京消防署新四 条消防出張所(仮称)新 築工事 ただし, 電気設 備工事	38,102	27.9.16	27.10.5 ↓ 28.8.4	一般		設備	公共建築部 公共建築建設 課
		38,977						
		37,800						
		38,667						
25	京都市中京消防署新四 条消防出張所(仮称)新 築工事 ただし, 空調衛 生設備工事	15,141	27.9.8	27.10.5 ↓ 28.8.4	一般		設備	公共建築部 公共建築建設 課
		15,228						
		13,332						
		13,408						
26	京都市西京極総合運動 公園陸上競技場兼球技 場整備工事 ただし, 新 メインゲート設置その他 工事	26,740	27.10.22	27.11.9 ↓ 28.3.8	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設 課
		28,468						
		25,704						
		27,363						
27	京都市北消防署室町消 防出張所解体撤去工事 ただし, 事務所棟その他 解体撤去工事	10,184	27.10.16	27.11.12 ↓ 28.2.24	一般		建築	公共建築部 公共建築建設 課
		10,411						
		9,061						
		9,262						
28	京都市新庁舎整備工事 ただし, 庁舎前広場照明 設置(2期)工事	2,700	27.11.4	27.11.5 ↓ 28.3.15	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設 課
		2,808						
		2,370						
		2,464						
29	新京都市動物園整備工 事 ただし, サイン改修 工事	9,288	27.12.9	27.12.10 ↓ 28.3.18	随契		建築	公共建築部 公共建築建設 課
		8,173						
30	京都市伏見桃山城運動 公園野球場付帯施設等 新築工事	14,418	27.11.27	27.11.28 ↓ 28.3.15 28.3.31	随契		建築	公共建築部 公共建築建設 課
		14,439						
		13,608						
		13,627						
31	重要文化財(建造物)旧 三井家下鴨別邸増築工 事 ただし, トイレ棟建築 主体工事	7,786	27.12.1	27.12.2 ↓ 28.3.15	随契		建築	公共建築部 公共建築建設 課
		7,778						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
32	重要文化財(建造物)旧 三井家下鴨別邸増築工 事 ただし、トイレ棟電気 設備工事		3,542	27.11.25	27.11.26 ↓ 28.3.15	随契		設備	公共建築部 公共建築建設 課
			3,618						
			3,402						
			3,474						
33	重要文化財(建造物)旧 三井家下鴨別邸増築工 事 ただし、トイレ棟衛生 設備工事		3,196	27.11.4	27.11.5 ↓ 28.3.15	一般		設備	公共建築部 公共建築建設 課
			3,128						
34	京都市深草墓園整備工 事 ただし、休憩所棟ほ か解体撤去工事		2,916	27.11.30	27.12.1 ↓ 28.2.29	一般		建築	公共建築部 公共建築建設 課
			2,937						
			2,597						
			2,615						
35	京都市新庁舎整備工事 ただし、寺町会議室その 他解体撤去工事		9,633	27.12.15	28.2.1 ↓ 28.3.31	一般		建築	公共建築部 公共建築建設 課
			10,454						
			8,569						
			9,213						
36	京都市新庁舎整備工事 ただし、西庁舎その他解 体撤去工事		99,619	27.12.14	28.2.15 ↓ 28.9.14	一般		建築	公共建築部 公共建築建設 課
			94,638						
37	京都市岡崎運動公園整 備工事 ただし、街路灯 改修電気設備工事		1,134	27.5.20	27.5.21 ↓ 27.8.31	一般		設備	公共建築部 公共建築建設 課
			984						
38	京都市岡崎公園再整備 工事 ただし、防災対応 型太陽光発電設備及び 屋外灯設備工事		11,210	27.5.20	27.5.21 ↓ 27.10.31	一般		設備	公共建築部 公共建築建設 課
			9,739						
39	京都市岡崎公園再整備 工事 ただし、監視カメラ 設備工事		2,224	27.5.20	27.5.21 ↓ 27.8.31	一般		設備	公共建築部 公共建築建設 課
			1,933						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
40	京都市地域特産物需要 拡大センター(ウッディー京北) 改修工事 ただし、受電 設備高压化改修工事		12,333	27.9.14	27.10.15 ↓ 28.3.14	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設 課
			10,854						
41	京都市伏見まち美化工 務所ほか2件整備工事 ただし、屋外灯設置工事		12,074	27.12.21	27.12.22 ↓ 28.3.31	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設 課
			11,167						
			11,664						
			10,787						
42	新京都市動物園整備工 事 ただし、園内夜間照 明設備ほか電気設備改 修工事		7,398	27.12.14	27.12.15 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築建設 課
			7,700						
			6,588						
			6,856						
43	旧京都市下京青少年活 動センター解体撤去工 事		48,427	28.5.31	28.8.5 ↓ 29.1.4	一般		建築	公共建築部 公共建築建設 課
			44,658						
44	京都市北消防署新室町 消防出張所(仮称)新築 工事 ただし、建築主体 その他工事		112,320	28.7.26	28.9.13 ↓ 29.7.12	一般		建築	公共建築部 公共建築建設 課
			102,600						
45	京都市北消防署新室町 消防出張所(仮称)新築 工事 ただし、電気設備 工事		49,248	28.8.9	28.9.13 ↓ 29.7.12	一般		設備	公共建築部 公共建築建設 課
			44,458						
46	京都市北消防署新室町 消防出張所(仮称)新築 工事 ただし、空調衛生 設備工事		14,050	28.8.22	28.9.13 ↓ 29.7.12	一般		設備	公共建築部 公共建築建設 課
			12,687						
47	京都市し尿前処理施設 再整備工事		378,432	28.7.25	28.7.26 ↓ 30.3.15	一般		設備	公共建築部 公共建築建設 課
			366,120						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額	最終変更金額	単位(千円)						
48	京都市美術館整備工事 ただし、給水管ほか切り 回し工事	5,270	28.7.28	28.7.29 ↓ 28.10.31	一般		設備	公共建築部 公共建築建設課
		4,765						
49	京都市西新屋敷公園便 所棟新築工事 ただし、 建築主体その他工事	16,535	28.11.31	28.12.1 ↓ 29.3.31	随契	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
		16,535						
50	京都市西新屋敷公園便 所棟新築工事 ただし、 電気設備工事	1,846	28.9.29	28.11.1 ↓ 29.3.31	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
		1,833						
51	京都市西新屋敷公園便 所棟新築工事 ただし、 衛生設備工事	3,078	28.10.4	28.11.1 ↓ 29.3.31	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
		3,074						
52	京都市和泉ポンプ場公 園(仮称)便所棟新築工 事 ただし、建築工事	11,610	28.9.29	28.9.30 ↓ 29.2.28 29.3.7	一般	○	建築	公共建築部 公共建築建設課
		11,674						
		11,610						
		11,674						
53	京都市和泉ポンプ場公 園(仮称)便所棟新築工 事 ただし、電気設備工 事	1,436	28.10.20	28.10.24 ↓ 29.3.23	随契	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
		1,317						
54	京都市和泉ポンプ場公 園(仮称)便所棟新築工 事 ただし、衛生設備工 事	1,911	28.9.26	28.9.30 ↓ 29.2.28	一般	○	設備	公共建築部 公共建築建設課
		1,879						
		1,909						
		1,877						
55	京都市シルバー人材セ ンター二条城事務所解 体撤去工事 ただし、事 務所棟ほか解体撤去工 事	12,603	28.9.6	28.11.7 ↓ 29.2.6	一般		建築	公共建築部 公共建築建設課
		11,406						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
56	京都市国際交流会館整備工事 ただし、和風別館擁壁改修工事		23,403	27.3.25	27.3.26	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			29,268		↓				
			20,509		27.9.30				
			25,647		27.11.30				
57	京都市国際交流会館整備工事 ただし、和風別館塀改修工事		2,613	27.7.23	27.7.24	随契		建築	公共建築部 公共建築整備課
					↓				
			2,329		27.9.30				
			27.11.30						
58	京都市国際交流会館整備工事 ただし、和風別館擁壁改修電気設備工事		3,704	27.3.24	27.3.25	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			3,769		↓				
			3,162		27.9.30				
			3,217		27.11.30				
59	京都市国際交流会館整備工事 ただし、和風別館擁壁改修衛生設備工事		5,626	27.3.30	27.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			6,037		↓				
			4,847		27.9.30				
			5,200		27.10.30				
60	元京都市立西陣小学校改修工事 ただし、外構工事		4,503	27.3.24	27.3.25	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			4,687		↓				
			3,937		27.5.29				
			4,097						
61	京都市東部山間埋立処分地浸出水処理施設制御棟等整備工事 ただし、空調設備改修工事		4,849	27.5.15	27.5.16	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
					↓				
			4,216		27.8.15				
62	京都市東山いきいき市民活動センター高齢者ふれあいサロン整備工事 ただし、空調設備改修工事		13,586	27.5.25	27.5.26	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			14,342		↓				
			11,912		27.9.25				
			12,574						
63	京都市立中央斎場整備工事 ただし、本館屋上斜壁改修工事		33,015	27.5.20	27.6.17	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
					↓				
			29,160		27.10.16				

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		最終変更金額						
		請負						
		最終変更金額						
単位(千円)								
64	京都市立中央斎場整備 工事 ただし、本館ユ ニット型空気調和機取替 工事	9,050	27.6.22	27.7.27 ↓ 27.11.26	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		8,866						
		7,931						
		7,770						
65	京都市市庁舎整備工事 ただし、議員室他改修工 事	17,604	27.7.10	27.7.11 ↓ 27.9.15	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
		15,637						
66	京都市市庁舎整備工事 ただし、議員室他改修電 気設備工事	3,650	27.7.14	27.7.15 ↓ 27.9.15	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		3,618						
		3,369						
		3,339						
67	京都市西京区総合庁舎 整備工事 ただし、空調 設備改修電気設備工事	12,474	27.7.15	27.7.16 ↓ 27.12.18	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		12,927						
		10,962						
		11,360						
68	京都市西京区総合庁舎 整備工事 ただし、空調 設備その他改修工事	98,928	27.7.23	27.7.24 ↓ 27.12.18	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		98,949						
		89,056						
		89,076						
69	京都市西京極総合運動 公園陸上競技場兼球技 場整備工事 ただし、ス コアボード改修工事	334,152	27.7.16	27.7.17 ↓ 28.2.28	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備 課
		339,660						
		304,020						
		309,031						
70	京都市宝が池公園運動 施設整備工事 ただし、 球技場メインスタンド防 水その他改修工事	16,912	27.7.17	27.8.3 ↓ 27.12.25	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
		20,422						
		14,916						
		18,012						
71	京都市翔鸞学童保育所 耐震改修工事 ただし、 建築及び設備工事	9,914	27.7.23	27.7.24 ↓ 27.12.18	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
		9,342						
		9,817						
		9,250						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額	単位(千円)							
最終変更金額								
72	京都市東部山間埋立処分地総合管理事務所等整備工事 ただし、高圧受変電設備改修工事	8,359	27.8.3	27.8.25 ↓ 27.12.24	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		8,339						
73	京都市消防局本部庁舎整備工事 ただし、特別高圧受変電設備1号変圧器2次盤ほか改修工事	49,777	27.8.3	27.8.4 ↓ 28.2.29	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課
		48,924						
74	京都市物品センター耐震改修工事 ただし、建築及びその他改修工事	44,334	27.8.4	27.8.5 ↓ 28.3.15	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		44,647						
		39,146						
		39,423						
75	京都市物品センター耐震改修及び昇降機改修工事 ただし、電気設備工事	11,804	27.8.25	27.8.26 ↓ 28.3.15 28.4.30	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備課
		15,249						
		11,804						
		15,249						
76	重要文化財(建造物)旧三井家下鴨別邸整備工事 ただし、空調設備改修工事	3,531	27.8.6	27.11.1 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		3,088						
77	京都市山科消防署整備工事 ただし、屋上防水及び外壁その他改修工事	41,947	27.8.21	27.9.24 ↓ 28.1.25	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		40,478						
		37,422						
		36,110						
78	京都市元離宮二条城大休憩所棟耐震改修工事ただし、建築工事	77,932	27.10.6	27.10.7 ↓ 28.3.15 28.3.29	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		83,149						
		74,520						
		79,507						
79	京都市元離宮二条城大休憩所棟耐震改修工事ただし、電気設備工事	16,405	27.10.6	27.10.7 ↓ 28.3.15	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		16,405						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額	最終変更金額	単位(千円)						
80	京都市元離宮二条城大 休憩所棟耐震改修工事 ただし、空調衛生設備工 事	19,278	27.9.1	27.9.2 ↓ 28.3.15	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		17,118						
81	重要文化財(建造物)旧 三井家下鴨別邸整備工 事 ただし、空調及び防 犯・防災設備改修電気 設備工事	17,863	27.9.9	27.9.10 ↓ 28.3.25	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備 課
		19,742						
		16,740						
		18,500						
82	京都市吉田児童館耐震 改修工事 ただし、建築 及び設備工事	15,422	27.9.11	27.9.12 ↓ 28.3.15	一般	○	建築	公共建築部 公共建築整備 課
		15,584						
		13,703						
		13,846						
83	京都市四ノ宮児童館耐 震改修工事 ただし、建 築及び設備工事	12,193	27.9.11	27.9.12 ↓ 28.3.15	一般	○	建築	公共建築部 公共建築整備 課
		12,366						
		10,833						
		10,986						
84	京都市東部文化会館整 備工事 ただし、空調設 備改修工事	42,098	27.9.18	27.9.19 ↓ 28.1.22	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		37,765						
85	京都市東部文化会館整 備工事 ただし、空調設 備改修電気設工事	2,462	27.10.23	27.10.24 ↓ 28.1.22	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		2,165						
86	京都市東山消防署整備 工事 ただし、空調設備 改修工事	26,265	27.10.1	27.10.20 ↓ 28.2.19	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		26,438						
		23,507						
		23,661						
87	京都市東山消防署整備 工事 ただし、空調改修 電気設備工事	5,302	27.10.9	27.10.20 ↓ 28.2.19	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		4,607						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		最終変更金額						
		請負						
		最終変更金額						
単位(千円)								
88	京都市周山保育所耐震改修工事 ただし, 建築その他改修工事	17,096	27.9.30	27.10.1	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
		17,408		↓				
		17,096		28.2.15				
		17,408		28.3.10				
89	京都市北部土木事務所整備工事 ただし, 空調設備改修工事	9,946	27.10.21	27.10.22	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
		9,903		↓				
		8,831		28.1.29				
		8,792						
90	京都市上京消防署整備工事 ただし, 照明制御盤改修工事	10,357	27.10.29	27.10.30	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
				↓				
		9,093		28.3.31				
91	京都市北部みどり管理事務所ほか1整備工事 ただし, 高圧受変電設備改修工事	8,672	27.10.29	27.10.30	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
				↓				
		7,589		28.3.31				
92	京都市国際交流会館整備工事 ただし, 1号昇降機設備改修工事	17,744	27.9.30	27.10.1	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課
				↓				
		17,280		28.3.31				
93	京都市中京区役所整備工事 ただし, 昇降機設備改修工事	32,000	27.9.24	27.9.25	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課
				↓				
		32,000		28.3.31				
94	京都市左京区役所大原出張所耐震改修工事 ただし, 建築その他改修工事	6,620	27.9.28	27.10.23	随契		建築	公共建築部 公共建築整備課
		6,598		↓				
		6,588		28.2.4				
		6,566						
95	京都市養正保育所整備工事 ただし, 空調設備改修工事	17,852	27.10.23	27.10.30	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
				↓				
		16,027		28.2.29				

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位(千円)									
96	京都市立養正浴場整備 工事 ただし、高圧受変 電設備改修工事		4,892	27.10.23	27.12.1 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			4,296						
97	京都市上鳥羽南部いき いき市民活動センター 整備工事 ただし、外壁 その他改修工事		13,662	27.10.28	27.11.12 ↓ 28.3.11	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
			15,778						
			12,039						
			13,905						
98	京都市円山駐車場整備 工事 ただし、高圧受変 電設備改修工事		1,965	27.12.8	28.1.29 ↓ 28.3.15	随契		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			1,836						
99	京都市中京区総合庁舎 整備工事 ただし、高圧 受変電設備改修工事		30,132	27.11.5	27.11.6 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			30,153						
			27,864						
			27,883						
100	京都市京都駅南北自由 通路整備工事 ただし、 照明器具改修工事		1,188	27.11.11	27.12.16 ↓ 28.3.15	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			1,123						
			1,032						
			975						
101	京都市南部土木事務所 整備工事 ただし、外壁 及び軒裏改修工事		3,942	27.11.17	27.12.8 ↓ 28.3.7 28.3.31	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
			6,588						
			3,780						
			6,316						
102	京都市消防局本部庁舎 整備工事 ただし、情報 化推進室空調用冷却水 ポンプ改修工事		2,408	27.11.19	27.11.20 ↓ 28.1.129	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			2,399						
103	京都市山科駅自転車等 駐車場整備工事 ただ し、高圧受変電設備改 修工事		2,008	27.11.20	27.12.25 ↓ 28.3.24	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			2,008						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額		最終変更金額						
単位(千円)								
104	京都市消防局本部庁舎 整備工事 ただし、空調 設備修繕工事	1,879	27.11.25	27.11.26 ↓ 28.2.29	随契		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		1,879						
105	京都市中央斎場整備工 事 ただし、動物炉耐火 材修繕工事	2,926	27.10.9	27.10.10 ↓ 28.2.9	随契		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		2,894						
106	京都市ラクト健康・文化 館整備工事 ただし、空 調中央監視装置及び自 動制御盤改修工事	26,697	27.11.16	27.11.17 ↓ 28.3.25	随契		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		19,440						
107	京都市久世保育所整備 工事 ただし、ガス管改 修工事	4,957	27.11.27	27.11.28 ↓ 28.3.11	随契		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		4,957						
108	京都市三栖排水機場耐 震改修及び外壁改修そ の他工事 ただし、建築 及び設備工事	23,770	27.12.3	27.12.4 ↓ 28.3.25	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
		26,017						
		20,994						
		22,978						
109	京都市右京消防署御室 消防出張所整備工事 ただし、屋根改修工事	11,210	27.12.8	27.12.9 ↓ 28.3.22	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
		12,949						
		9,931						
		11,471						
110	京都市南保育所整備工 事 ただし、屋上防水改 修工事	3,099	27.12.10	28.1.12 ↓ 28.3.11	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
		3,110						
		3,099						
		3,110						
111	京都市山科駅西施設整 備工事 ただし、屋上防 水改修工事	6,782	27.12.10	27.12.24 ↓ 28.3.23	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
		6,685						
		6,048						
		5,960						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		請負	最終変更金額		↓ 当初工期					最終変更工期
			当初請負金額							
			最終変更金額							
		単位(千円)								
112	京都市山科駅西施設整備工事 ただし,事務所棟空調設備改修工事		14,817	27.12.28	27.12.29	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課	
			13,107		↓					28.3.22
113	京都市中京消防署整備工事 ただし,自動火災報知設備改修工事		6,901	27.12.21	27.12.22	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課	
			6,933		↓					28.3.31
			5,918							
			5,945							
114	京都市左京地域体育館整備工事 ただし, 高圧受変電設備改修工事		3,650	27.12.16	27.12.17	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課	
			3,639		↓					28.3.15
			3,211							
			3,202							
115	京都市西京区総合庁舎整備工事 ただし, 屋上防水改修工事		16,437	27.12.24	27.12.25	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課	
			17,409		↓					28.3.15
			14,564							
			15,425							
116	京都市西京極自転車駐車場整備工事 ただし, 空調衛生設備改修工事		2,376	28.1.22	28.1.23	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課	
			2,343		↓					28.3.31
			2,127							
			2,098							
117	新京都市動物園整備工事 ただし, 外構その他改修工事		6,706	28.1.27	28.1.28	随契		建築	公共建築部 公共建築整備課	
					↓					28.3.31
			9,612							
118	京都市御池駐車場整備工事 ただし, 無線通信補助設備改修工事		6,793	28.1.25	28.1.26	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課	
					↓					28.3.31
			3,164							28.5.31
119	京都市醍醐駐車場整備工事 ただし, 無線通信補助設備改修工事		2,721	28.1.15	28.1.16	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課	
					↓					28.3.31
			2,160							

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位(千円)									
120	京都市烏丸公共地下道 整備工事 ただし、無線 通信補助設備改修工事		7,819	28.1.27	28.1.28 ↓ 28.3.31 28.5.31	随契		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			9,320						
			4,104						
			4,891						
121	京都市東山いきいき市 民活動センターほか1施 設整備工事 ただし、屋 内消火栓改修工事		1,252	28.1.28	28.1.29 ↓ 28.3.31	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			1,094						
122	京都市ラクト健康・文化 館整備工事 ただし、空 調熱源設備改修工事		6,458	28.1.8	28.1.9 ↓ 28.3.25	随契		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			6,242						
123	京都市京都駅南北自由 通路整備工事 ただし、 内装改修工事		3,834	27.12.14	27.12.15 ↓ 28.2.15	随契		建築	公共建築部 公共建築整備 課
			3,834						
124	京都市吉祥院いきいき 市民活動センター別館 整備工事 ただし、空調 設備改修工事		7,873	28.1.8	28.1.9 ↓ H28.3.22	随契		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			6,966						
125	京都市西京消防署整備 工事 ただし、給油設備 修繕工事		2,322	28.1.18	28.1.19 ↓ 28.3.31	随契		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			2,300						
126	京都市醍醐交流会館整 備工事 ただし、ラウンジ 及び幼児コーナー床等 改修工事		1,900	28.1.26	28.1.27 ↓ 28.3.25	一般		建築	公共建築部 公共建築整備 課
			1,836						
127	京都市烏丸公共地下道 整備工事 ただし、無線 通信補助設備改修(そ の1)工事		2,484	28.5.26	28.5.27 ↓ 28.10.14	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
			2,255						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
128	京都市東部山間埋立処分 地総合管理事務所棟 ほか2棟整備工事 ただし、 空調設備改修工事		10,281	28.5.17	28.5.18 ↓ 28.8.26	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			9,253						
129	京都市中央保護所整備 工事 ただし、給湯設備 その他改修工事		5,421	28.5.25	28.5.26 ↓ 28.8.26	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			4,903						
130	京都市東山区総合庁舎 整備工事 ただし、空調 熱源設備修繕工事		8,326	28.6.7	28.6.8 ↓ 28.8.5	随契		設備	公共建築部 公共建築整備課
			8,283						
131	京都市市民スポーツ会 館整備工事 ただし、外 壁改修工事		30,758	28.7.28	28.8.22 ↓ 28.12.21	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			27,810						
132	京都市大学のまち交流 センター整備工事 た だし、空調設備その他改 修工事		132,948	28.7.8	28.7.9 ↓ 29.3.24	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			121,176						
133	京都市烏丸公共地下道 整備工事 ただし、出入 口止水板設置及び換気 口改修工事		6,361	28.7.28	28.7.29 ↓ 28.10.17	一般		建築	公共建築部 公共建築整備課
			6,361						
134	京都市京都駅南北自由 通路整備工事 ただし、 中央部照明器具改修工 事		1,533	27.11.11	17.12.16 ↓ 28.3.15	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			1,458						
			1,333						
			1,267						
135	京都市八条通地下横断 歩道整備工事 ただし、 照明設備改修工事		3,045	27.11.11	27.12.16 ↓ 28.3.15	一般		設備	公共建築部 公共建築整備課
			2,648						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額		最終変更金額						
単位(千円)								
136	京都市烏丸公共地下道 整備工事 ただし、無線 通信補助設備改修(そ の2)工事	7,052	28.5.26	28.5.27 ↓ 28.10.14	一般		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		6,402						
137	京都市消防局本部庁舎 整備工事 ただし、特別 高压受変電設備高压開 閉器盤改修工事	59,173	28.8.1	28.8.2 ↓ 29.1.31	随契		設備	公共建築部 公共建築整備 課
		58,860						
138	京都市じゅらく児童館整 備工事 ただし、便所改 修工事	2,689	28.8.4	28.8.29 ↓ 28.11.28	一般	○	建築	公共建築部 公共建築整備 課
		2,440						
139	京都市じゅらく児童館整 備工事 ただし、便所衛 生設備その他改修工事	3,369	28.8.23	28.8.29 ↓ 28.11.28	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備 課
		3,043						
140	京都市今熊野児童館整 備工事 ただし、耐震改 修及び便所改修工事	28,576	28.9.8	28.9.9 ↓ 29.3.17	一般	○	建築	公共建築部 公共建築整備 課
		29,041						
		25,861						
		26,281						
141	京都市今熊野児童館整 備工事 ただし、耐震改 修その他電気設備工事	4,222	28.9.6	28.9.7 ↓ 29.3.17	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備 課
		4,298						
		3,801						
		3,869						
142	京都市深草児童館整備 工事 ただし、耐震改修 及び便所改修工事	28,479	28.9.8	28.9.9 ↓ 29.3.15	一般	○	建築	公共建築部 公共建築整備 課
		25,753						
143	京都市納所城之内児童 館整備工事 ただし、耐 震改修その他工事	17,874	28.9.13	28.9.14 ↓ 29.3.15	一般	○	建築	公共建築部 公共建築整備 課
		16,113						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額		↓				
		請	当初請負金額	当初工期					
		負	最終変更金額	最終変更工期					
		単位(千円)							
144	京都市洛陽児童館整備 工事 ただし、耐震改修 その他工事		6,944	28.9.23	28.9.24	一般	○	建築	公共建築部 公共建築整備 課
					↓				
			6,471		29.1.31				
145	京都市洛陽児童館耐震 改修工事 ただし、電気 設備工事		1,976	28.8.3	28.8.4	一般	○	設備	公共建築部 公共建築整備 課
					↓				
			1,830		29.1.31				

別表6 設計業務委託(都市計画局) (その1)

注1 履行期間は、平成28年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「(プロ)」はプロポーザル方式を示す。

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間	担当部課	
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)				
146	新京都市動物園整備事業設計業務委託 ただし、学習施設(仮称)他設計業務委託	64,995	随契 (プロ)	24.7.25	公共建築部 公共建築建設課	
				↓		
		57,750		25.9.28 25.11.29		
147	新京都市動物園整備事業設計業務委託 ただし、ゾウの森他設計業務委託	28,665	一般	24.12.1	公共建築部 公共建築建設課	
				↓		
		24,622		25.11.30		
148	京都市中央斎場再整備工事実施設計業務委託	13,824	随契	26.5.22	公共建築部 公共建築建設課	
				↓		
		13,068		26.12.26		
149	京都市新庁舎整備事業に伴う設計業務委託 ただし、建築及び設備基本設計・実施設計業務委託	572,400	随契 (プロ)	26.7.23	公共建築部 公共建築建設課	
		642,600		↓		
		410,400		28.6.30		
		460,731				
150	京都市深草墓園管理事務所棟他整備工事 設計業務委託 ただし、建築及び設備設計 業務委託	4,998	一般	25.12.10	公共建築部 公共建築建設課	
				↓		
		4,410		26.3.31		
151	京都市中京消防署新四条消防出張所(仮称) 新築工事設計業務委託 ただし、建築 及び設備設計業務委託	13,392	一般	26.7.9	公共建築部 公共建築建設課	
				↓		
		10,348		27.3.31 27.5.29		
152	京都市北消防署新室町消防出張所(仮称) 新築工事他設計業務委託 ただし、建築 及び設備基本設計・実施設計業務委託	19,008	一般	27.5.15	公共建築部 公共建築建設課	
				↓		
		14,664		28.2.29		

No.	委 託 名	設計	契約 方法	履行期間	担当部課
		当初設計金額		履行の開始日	
		最終変更金額		↓	
		契約		当初期限	
		単位(千円)		最終変更期限	
153	京都市伏見桃山城運動公園野球場付帯施設等新築工事設計業務委託 ただし、建築設計業務委託	1,296	随契	27.5.29	公共建築部 公共建築建設課
				↓	
		1,296		27.9.30	
154	元京都市下京青少年活動センター解体撤去その他工事設計業務委託	1,533	随契	27.12.3	公共建築部 公共建築建設課
				↓	
		1,533		28.3.15	
155	京都市シルバー人材センター二条城事務所解体撤去工事設計業務委託 ただし、建築及び設備実施設計業務委託	1,123	一般	27.9.8	公共建築部 公共建築建設課
				↓	
		918		27.11.30	
156	京都市西京区役所整備工事実施設計委託 ただし、空調設備その他改修工事実施設計委託	2,613	随契	26.11.10	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		2,484		27.2.13	
157	重要文化財(建造物)旧三井家下鴨別邸整備工事実施設計委託 ただし、空調設備そのた改修工事実施設計委託	1,695	一般	26.11.5	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		1,684		27.2.27	
158	京都市東山消防署整備工事実施設計業務委託 ただし、空調設備改修工事実施設計業務委託	2,030	随契	26.12.5	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		2,030		27.3.13	
159	京都市大学のまち交流センター整備工事実施設計業務委託 ただし、空調設備改修工事実施設計業務委託	2,786	随契	26.12.15	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		2,786		27.3.20	
160	京都市立今熊野・深草児童館整備工事設計業務委託 ただし、便所改修工事設計業務委託	1,438	随契	28.1.28	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		1,398		28.3.31	

No.	委 託 名	設	契約方法	履行期間	担当部課
		計		履行の開始日	
		約		↓	
		単		当初期限	
		位			最
		(千円)			終
		変			更
		更			期
		限			限
161	京都市納所城之内児童館耐震改修工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	4,514	随契	26.8.30	公共建築部 公共建築整備課
		4,017		↓	
		4,290		27.3.31	
		3,812			
162	京都市洛陽児童館耐震改修工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	3,218	随契	26.8.30	公共建築部 公共建築整備課
		2,397		↓	
		3,058		27.3.31	
		2,777			
163	京都市翔鸞学童保育所耐震改修工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	1,804	随契	26.9.10	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		1,804		H27.3.31	
164	京都市物品センター耐震改修及び昇降機改修工事設計業務委託 ただし、建築及び設備工事実施設計業務委託	5,691	随契	26.8.23	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		4,838		27.3.20	
165	京都市元離宮二条城大休憩所棟耐震改修工事設計業務委託 ただし、建築及び設備工事実施設計業務委託	6,560	随契	26.11.1	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		7,074		27.3.31	
166	京都市吉田児童館地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	2,310	一般	25.8.7	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		1,754		26.2.6	
167	京都市四ノ宮児童館地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	2,352	一般	25.8.7	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		1,786		26.2.6	
168	京都市周山保育所耐震改修工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	2,603	随契	26.9.10	公共建築部 公共建築整備課
				↓	
		2,603		H27.3.31	

No.	委 託 名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
169	京都市左京区役所大原出張所地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	2,373		一般	25.8.30	↓ 26.3.29	公共建築部 公共建築整備課
		2,362					
170	京都市三栖排水機場耐震改修及び外壁改修その他工事設計業務委託 ただし、建築及び設備工事実施設計業務委託	2,397		随契	26.10.7	↓ 27.2.27 27.6.20	公共建築部 公共建築整備課
		2,808					
		2,019					
		2,365					

別表7 工事監理業務委託(都市計画局) (その2)

注1 履行期間は、平成28年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「随契」は、随意契約を示す。

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
171	京都会館再整備工事監理業務委託 ただし、建築及び設備工事監理業務委託	120,960		一般	25.9.20	↓ 27.8.31	公共建築部 公共建築建設課
			114,912				
172	京都市中央斎場再整備工事監理業務委託 ただし、建築及び設備工事監理業務委託	8,996		随契	27.3.27	↓ 28.3.15 28.3.31	公共建築部 公共建築建設課
			8,100				

第4 建設局

1 対象工事等

監査の対象工事等は，建設局のうち次に掲げるものを対象とした。

- (1) 別表1及び別表4に掲げる以下の請負工事（325件）
 - ア 平成27年度に契約した請負工事
 - イ 平成26年度以前に契約し，平成27年度又は平成28年度に施工を完了している請負工事
 - ウ 平成26年度以前に契約し，継続して施工中の請負工事
- (2) (1)に関連する別表2及び別表5に掲げる設計業務委託（100件）
- (3) 別表3及び別表6に掲げる平成27年度の維持管理業務委託（20件）

2 抽出した課等

土木管理部	北部土木事務所，左京土木事務所， 東部土木事務所，南部土木事務所， 西部土木事務所， 京北・左京山間部土木事務所， 西京土木事務所及び伏見土木事務所
道路建設部	道路建設課及び道路環境整備課

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが，次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 積算について

工事費の積算において，間接費の積算に際し，DID地区（人口集中地区）外であるにもかかわらず，施工地域区分を市街地（大都市）として間接費を積算し，過大積算していた。

間接費の積算に際しては，工事の施工地域区分に応じた補正を適

切に行い，適正な積算をされたい。

(竹田橋補修工事)

(伏見土木事務所)

(イ) 安全管理について

- a 足場設置に際して，労働安全衛生規則等を遵守し，手すりを先行して足場を設置し，作業を実施すべきであった。

(平成 25 年災第 165 号 道路災害復旧工事)

(東部土木事務所)

- b 法面工事の天端作業時について，労働安全衛生規則に準じた転落防止措置等の安全対策が取られていなかった。

(災害防除工事 (一般府道柚原向日線))

(西京土木事務所)

- c 高所作業について，労働安全衛生規則により，安全帯を使用のうえ作業を行う必要があるが，当該安全帯の使用が確認できなかった。

(京都駅南口駅前広場整備工事

ただし，道路内建築物新築工事)

(道路建設課)

(工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築建設課)

- d 高所作業車による作業について，労働安全衛生規則により，乗車席及び作業床以外の箇所には労働者を乗せてはならないと定められているが，作業床以外の柵に登っての危険な作業が行われていた。

(道路照明灯設置工事 (LED) (北部土木事務所管内))

(北部土木事務所)

e 高所作業車による作業について、労働安全衛生規則により、当該高所作業車の作業床上の労働者に安全带等を使用させなければならないところ、安全带等の使用がなく工事が行われていた。

(京都駅南口駅前広場整備工事

ただし、道路内建築物新築工事)

(道路建設課)

(工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築建設課)

f 移動式クレーンの作業について、労働安全衛生規則等により、吊り荷の直下のほか、吊り荷の移動範囲内で、吊り荷の落下による危険のある場所への人の立入りを禁止することと定められているが、クレーンの使用時に吊り荷の直下で作業を行っている状況が見受けられた。

(道路照明灯設置(その1)工事(勸修寺日ノ岡線他)

他3件)

(東部土木事務所、西京土木事務所、伏見土木事務所、道路建設課)

(工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築建設課)

g 建設工事公衆災害防止対策要綱で土留工が必要とされる、深さが1.5メートルを超える掘削であるにもかかわらず、一部の箇所において、安全確保の措置がされていない状況で作業が行われていた。また、掘削により空洞となった掘削孔の直近上部の道路上に工事車両を停車し、当該車両重量による負荷が道路陥没及び土砂崩壊へと繋がりがねない危険な状況が見受けられた。

(道路照明灯更新工事(主要府道宇多野嵐山山田線他))

(西京土木事務所)

h 建設工事公衆災害防止対策要綱で土留工が必要とされる、深さが1.5メートルを超える掘削であるにもかかわらず、適切な土留め又は安全勾配が確認できなかった。

(京都駅南口駅前広場整備工事
ただし、道路内建築物新築工事)

(道路建設課)

(工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築建設課)

工事に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、設計から施工に至るまで安全管理が徹底されるよう的確な指導に努められたい。

イ 設計業務委託

(ア) 設計変更について

設計業務委託において計上している各種申請の手續に係る業務について、発注者が手續を別途行うこととなったため、委託業務の対象とならなくなったが、設計変更が行われていなかった。

委託料の積算に当たっては、業務内容を十分に精査し、適切な設計変更を行われたい。

(京都駅南口駅前広場整備工事設計業務委託
ただし、道路内建築物等設計業務委託)

(道路建設課)

(工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築建設課)

別表1 工事（建設局）その1

注1 契約日は、平成28年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額 最終変更金額						
		請負						
		当初請負金額 最終変更金額						
		単位(千円)						
1	道路照明灯設置(西陣杉坂線他)工事(その2)	6,328	27.3.2	27.3.3	一般		設備	土木管理部 北部土木事務所
		6,418		↓				
		6,281		27.3.31				
		6,369		27.7.31				
2	交通安全施設整備(西陣杉坂線他)工事(その2)	5,065	27.3.23	27.3.24	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
		3,459		↓				
		4,269		27.3.31				
		2,914		27.7.31				
3	道路照明灯設置工事(LED)(北部土木事務所管内)	184,852	27.9.8	27.9.9	一般		設備	土木管理部 北部土木事務所
		205,433		↓				
		163,372		28.3.15				
		181,558						
4	河川維持工事(堀川)	5,972	27.11.19	27.11.20	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
				↓				
		5,078		28.1.29				
5	歩道整備(智恵光院通)工事	27,475	27.5.25	27.5.26	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
		30,798		↓				
		24,085		27.11.30				
		26,997		28.1.29				
6	舗装道補修(智恵光院通)工事	6,750	27.5.25	27.5.26	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
		6,894		↓				
		5,917		27.11.30				
		6,043		28.1.29				
7	舗装復旧(智恵光院通)工事(その1)	51,764	27.5.25	27.5.26	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
		51,777		↓				
		45,378		27.11.30				
		45,389		28.1.29				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
8	歩行空間改善(銀閣寺宇多野線)工事		17,969	27.9.30	27.10.1	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
					↓				
			15,707		28.1.29				
9	歩道整備(千本通)工事		14,973	27.8.26	27.8.27	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			16,127		↓				
			12,897		28.1.29				
			13,890						
10	舗装道補修(京都環状線)工事		8,581	27.10.2	27.10.3	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
					↓				
			7,468		28.1.29				
11	歩行空間改善(銀閣寺宇多野線)工事		17,971	27.3.4	27.3.5	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
					↓				
			15,584		27.3.31				
			27.7.31						
12	原谷水路補修工事		21,342	27.9.10	27.9.11	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			21,373		↓				
			18,576		28.1.29				
			18,601						
13	道路修繕工事(京都環状線)		21,529	27.10.2	27.10.3	一般	○	土木	土木管理部 北部土木事務所
			19,583		↓				
			18,735		28.2.29				
			17,041						
14	平成26年災第31号道路災害復旧工事		18,327	26.12.18	26.12.19	一般	○	土木	土木管理部 北部土木事務所
			19,265		↓				
			15,742		27.3.13				
			16,546		27.8.31				
15	舗装道補修(一条通)工事		18,694	27.11.30	27.12.1	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			18,565		↓				
			15,769		28.3.15				
			15,658						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額		↓				
		請負	当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
		単位(千円)							
16	道路照明灯設置(京都環状線他)工事		5,875	27.10.15	27.10.16	一般		設備	土木管理部 北部土木事務所
					↓				
			5,047		28.1.29				
17	道路照明灯設置(西賀茂103号線他)工事(その2)		7,257	27.12.10	27.12.11	一般		設備	土木管理部 北部土木事務所
					↓				
			7,246		28.3.15				
18	交通安全施設整備(西陣杉坂線他)工事(その2)		11,998	27.12.1	27.12.2	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			13,143		↓				
			10,086		28.3.15				
			11,047						
19	災害防除(貴船)工事		98,567	26.10.15	26.10.16	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			102,065		↓				
			93,960		27.3.13				
			97,292		27.6.30				
20	平成26年災第26号河川災害復旧工事		10,956	27.1.26	27.1.27	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			10,963		↓				
			9,457		27.3.31				
			9,462		27.8.31				
21	大鷲3号橋補修工事		16,579	27.8.27	27.8.28	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			17,604		↓				
			14,537		28.3.15				
			15,436						
22	川岸橋補修工事		22,442	27.9.14	27.9.15	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			26,539		↓				
			19,440		28.3.15				
			22,988						
23	河川改良(宮川)工事		17,442	27.12.3	27.12.4	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
					↓				
			14,967		28.6.30				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
24	平成27年災第5号道路災害復旧工事		21,070	28.2.12	28.2.13 ↓ 28.3.31 28.10.31	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			21,427						
			18,148						
			18,455						
25	河川維持補修(大見川他)工事		5,528	27.2.3	27.2.4 ↓ 27.3.31 27.9.30	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			6,207						
			5,512						
			6,188						
26	平成26年災第45号道路災害復旧工事		6,275	27.1.26	27.1.27 ↓ 27.3.31 27.8.31	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			6,284						
			5,417						
			5,423						
27	バス停車帯整備(下鴨静原大原線)工事		7,902	27.5.14	27.5.15 ↓ 27.10.30	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			8,307						
			6,816						
			7,165						
28	交通安全施設整備(上高野他)工事		5,324	27.9.4	27.9.5 ↓ 28.1.29	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			5,728						
			4,509						
			4,850						
29	交通安全施設整備(東第四経21号線)工事		5,216	27.12.8	27.12.9 ↓ 28.3.15	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			5,367						
			4,377						
			4,503						
30	災害防除(国道367号)(その6)工事		62,834	27.7.31	27.8.1 ↓ 28.3.15	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			69,447						
			55,148						
			60,950						
31	河川維持補修(浚渫)工事		5,254	27.5.12	27.5.13 ↓ 27.9.30	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			5,344						
			4,560						
			4,638						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
32	路肩整備(大原10号線)工事		13,910	27.12.3	27.12.4	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
					↓				
			11,936		28.3.15				
					28.8.31				
33	交通安全施設整備(その3)工事		6,523	28.2.23	28.2.24	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
					↓				
			5,422		28.3.31				
					28.7.29				
34	災害防除(国道367号)(その7)工事		38,178	28.3.15	28.3.16	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			38,869		↓				
			32,663		28.3.31				
			33,254		28.9.30				
35	交通安全施設整備(下鴨芝本町他)工事		13,865	26.12.15	26.12.16	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			14,641		↓				
			11,804		27.3.13				
			12,465		27.4.30				
36	災害防除(国道367号)(その5)工事		60,022	27.5.15	27.5.16	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			66,394		↓				
			52,736		28.3.15				
			58,334						
37	舗装道補修(岡崎徳成町)工事		11,988	27.11.30	27.12.1	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			13,564		↓				
			10,100		28.3.15				
			11,428						
38	災害防除(貴船)工事		98,845	27.11.6	27.11.7	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
					↓				
			91,800		28.7.15				
39	平成27年災第11号道路災害復旧工事		26,222	28.2.5	28.2.6	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			26,686		↓				
			22,614		28.3.31				
			23,013		28.10.31				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
40	道路修繕(国道367号)工事		23,830	27.10.1	27.10.2	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			24,408		↓				
			20,697		28.1.29				
			21,198						
41	道路照明灯設置工事(LED)(左京土木事務所管内)		206,143	27.9.3	27.9.4	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			233,328		↓				
			181,407		28.3.15				
			205,328						
42	交通安全施設整備(岩倉幡枝町他)工事		5,162	27.11.11	27.11.12	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			5,972		↓				
			4,298		28.3.15				
			4,972						
43	災害復旧(桜谷川)工事		9,655	28.3.1	28.3.2	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			9,860		↓				
			8,187		28.3.31				
			8,361		28.7.29				
44	歩道整備(宝池トンネル)工事		16,556	28.3.9	28.3.10	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
					↓				
			14,459		28.3.31				
					28.12.28				
45	宝池トンネル補修工事		84,704	28.3.9	28.3.10	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
					↓				
			73,971		28.12.28				
46	道路照明灯設置工事(その2)(聖護院他)		8,767	27.1.15	27.1.16	随契		土木	土木管理部 左京土木事務所
					↓				
			7,430		27.3.13				
					27.4.30				
47	道路照明灯設置工事(その1)(大原他)		9,627	27.6.30	27.7.1	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			9,643		↓				
			8,266		27.10.29				
			8,279						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
48	道路照明灯設置工事(その2)(岩倉他)		5,540	27.12.8	28.12.9 ↓ 28.3.15	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			4,860						
49	災害復旧(草生橋)工事		39,963	26.10.27	26.10.28 ↓ 27.3.13 27.5.15	随契		土木	土木管理部 左京土木事務所
			40,037						
			37,800						
			37,869						
50	平成25年災第165号 道路災害復旧工事		40,522	26.5.23	26.5.24 ↓ 27.3.13 27.7.31	一般	○	土木	土木管理部 東部土木事務所
			56,903						
			35,428						
			49,749						
51	平成26年災第40号 道路災害復旧工事		5,322	27.2.24	27.2.25 ↓ 27.3.31 27.8.31	一般	○	土木	土木管理部 東部土木事務所
			5,819						
			4,533						
			4,956						
52	道路照明灯設置(その1)工事(勸修寺日ノ岡線他)		17,957	26.12.5	26.12.6 ↓ 27.3.13 27.7.31	一般		設備	土木管理部 東部土木事務所
			19,404						
			15,368						
			16,606						
53	栴辻3号橋補修工事		8,926	27.3.23	27.3.24 ↓ 27.3.31 27.11.30	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			9,943						
			7,759						
			8,643						
54	舗装道補修工事(梅津東山七条線他)		14,867	27.2.27	27.2.28 ↓ 27.3.31 27.9.30	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			15,731						
			12,711						
			13,449						
55	舗装道補修工事(外環状線他)		7,217	27.3.17	27.3.18 ↓ 27.3.31 27.12.28	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			8,675						
			6,120						
			7,355						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
56	道路修繕工事(六原 経16号線他)		67,180	26.12.05	26.12.06 ↓ 27.3.13 27.8.31	一般	○	土木	土木管理部 東部土木事務所
			67,831						
			65,939						
			66,577						
57	歩道整備工事(山科 柳辻緯5号線)		6,426	27.12.04	27.12.05 ↓ 28.3.15 28.4.28	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			6,814						
			5,493						
			5,825						
58	舗装道補修工事 (山科柳辻緯5号線)		5,011	27.12.04	27.12.05 ↓ 28.3.15 28.4.28	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			5,734						
			4,284						
			4,902						
59	河川改良工事(竹田 川)		147,862	28.3.15	28.3.16 ↓ 28.3.31 29.3.15	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			128,935						
60	交通安全施設設置 工事(山科東野経20 号線他)		7,862	27.10.13	27.10.14 ↓ 28.2.10	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			6,595						
61	舗装道補修工事(修 道緯11号線)		44,075	28.2.22	28.2.23 ↓ 28.3.31 28.7.29	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			37,857						
62	道路照明灯設置工 事(LED)(東部土木 事務所管内)		123,854	27.9.14	27.9.15 ↓ 28.3.15	一般		設備	土木管理部 東部土木事務所
			124,953						
			109,166						
			110,134						
63	歩道整備工事(大和 大路通)		9,957	27.12.17	27.12.18 ↓ 28.3.15 28.7.29	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			8,414						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
64	道路照明灯更新工 事(四ノ宮四ツ塚線 他)		14,569	28.2.25	28.2.26	一般		設備	土木管理部 東部土木事務所
					↓				
			12,312		28.8.31				
65	平成27年災第12号 道路災害復旧工事		77,943	27.12.21	27.12.22	一般	○	土木	土木管理部 東部土木事務所
					↓				
			67,556		28.3.15				
				28.8.31					
66	歩道整備工事(祥鳥 橋通)		12,614	26.11.26	26.11.27	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			12,808		↓				
			10,879		27.3.13				
			11,047		27.6.12				
67	歩道整備工事(七本 松通)		10,994	26.12.19	26.12.20	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			11,253		↓				
			9,388		27.3.13				
			9,608		27.5.15				
68	橋りょう補修工事(新 道橋)		7,808	27.2.24	27.2.25	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			7,916		↓				
			6,652		27.3.31				
			6,744		27.9.30				
69	舗装修繕工事(久世 橋通)		29,883	27.9.14	27.9.15	一般	○	土木	土木管理部 南部土木事務所
			31,248		↓				
			25,832		28.3.15				
			27,011						
70	歩道整備工事(千本 通)		9,590	27.10.21	27.10.22	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			9,612		↓				
			8,228		28.3.15				
			8,246						
71	交通安全施設整備 工事(西洞院通他)		13,122	27.12.1	27.12.2	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			14,191		↓				
			11,085		28.3.15				
			11,988						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
72	橋りょう改良工事(琴弾橋)		12,592	27.10.21	27.10.22 ↓ 28.3.15 28.6.24	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			12,592						
			10,804						
			10,804						
73	道路照明灯設置(その1)工事(久世89号線他)		19,905	26.12.2	26.12.3 ↓ 27.3.13 27.4.30	一般		設備	土木管理部 南部土木事務所
			19,905						
			17,065						
			17,065						
74	道路照明灯設置工事(LED)(南部土木事務所管内)		247,573	27.8.27	27.8.28 ↓ 28.3.15	一般		設備	土木管理部 南部土木事務所
			248,992						
			219,456						
			220,712						
75	道路照明灯設置工事(久世98号線他)		25,390	27.12.3	27.12.4 ↓ 28.3.15	一般		設備	土木管理部 南部土木事務所
			22,090						
76	平成25年災第6号河川災害復旧工事		8,712	26.9.17	26.9.18 ↓ 27.3.13 27.9.10	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			8,507						
			7,462						
			7,286						
77	平成25年災第12号河川災害復旧工事		5,160	26.6.19	26.6.20 ↓ 27.3.13 27.8.31	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			5,446						
			4,432						
			4,677						
78	平成25年災第99号道路災害復旧工事(その2)		46,830	27.4.1	27.4.2 ↓ 28.3.15	随契	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			46,932						
			40,500						
			40,589						
79	平成25年災第146号河川災害復旧工事		11,265	27.2.27	27.2.28 ↓ 27.3.31 27.9.30	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			11,361						
			9,756						
			9,839						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
80	平成26年災第7号河川災害復旧工事		19,461	27.2.27	27.2.28 ↓ 27.3.31 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			19,857						
			16,926						
			17,270						
81	平成26年災第9号河川災害復旧工事		9,493	27.2.27	27.2.28 ↓ 27.3.31 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			9,710						
			8,222						
			8,410						
82	平成26年災第10号河川災害復旧工事		6,387	27.2.27	27.2.28 ↓ 27.3.31 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			6,554						
			5,532						
			5,676						
83	平成26年災第11号河川災害復旧工事		13,784	27.2.27	27.2.28 ↓ 27.3.31 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			13,811						
			11,989						
			12,012						
84	平成26年災第12号河川災害復旧工事		5,931	27.2.27	27.2.28 ↓ 27.3.31 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			6,039						
			5,159						
			5,252						
85	平成26年災第13号河川災害復旧工事		21,622	27.11.11	27.11.12 ↓ 28.3.15 28.3.31	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			22,734						
			18,426						
			19,373						
86	平成26年災第15号河川災害復旧工事		9,095	27.2.5	27.2.6 ↓ 27.3.31 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			10,950						
			8,401						
			10,115						
87	平成26年災第16号河川災害復旧工事		9,056	27.2.5	27.2.6 ↓ 27.3.31 27.9.30	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			9,472						
			7,895						
			8,258						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
88	平成26年災第17号 河川災害復旧工事		7,138	27.2.5	27.2.6	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			7,277		↓				
			6,223		27.3.31				
			6,344		28.3.15				
89	平成26年災第18号 河川災害復旧工事		18,258	27.2.5	27.2.6	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			19,332		↓				
			15,918		27.3.31				
			16,853		28.3.15				
90	平成26年災第20号 河川災害復旧工事		12,289	27.2.5	27.2.6	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			14,216		↓				
			10,678		27.3.31				
			12,352		28.3.15				
91	平成26年災第21号 河川災害復旧工事		7,867	27.2.5	27.2.6	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			8,259		↓				
			6,835		27.3.31				
			7,177		28.3.15				
92	平成26年災第23号 河川災害復旧工事		7,155	27.2.5	27.2.6	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			7,283		↓				
			6,218		27.3.31				
			6,329		28.3.31				
93	平成26年災第32号 道路災害復旧工事		33,292	26.10.20	26.10.21	随契	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			39,212		↓				
			28,793		27.3.31				
			33,912		27.8.31				
94	平成26年災第37号 道路災害復旧工事		12,858	26.10.21	26.10.22	随契	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			13,766		↓				
			12,858		27.3.31				
			13,766		27.4.30				
95	平成26年災第39号 道路災害復旧工事		61,654	26.10.20	26.10.21	随契	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			111,473		↓				
			61,652		27.3.31				
			111,468		27.9.30				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
96	平成26年災第39号 道路災害復旧関連 工事		12,495	26.10.20	26.10.21 ↓ 27.3.31 27.9.30	随契		土木	土木管理部 西部土木事務所
			17,457						
			12,490						
			17,451						
97	災害復旧工事(その 11-2)		5,969	27.2.5	27.2.6 ↓ 27.3.31 28.3.31	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			6,152						
			5,514						
			5,684						
98	災害復旧工事(京都 日吉美山線)(その 3)		6,240	26.12.2	26.12.3 ↓ 27.3.13 27.6.30	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			6,270						
			5,421						
			5,446						
99	災害復旧工事(京都 日吉美山線)(その 3)関連工事		7,346	27.6.26	27.6.27 ↓ 27.10.30	随契		土木	土木管理部 西部土木事務所
			7,408						
			6,299						
			6,351						
100	災害防除工事(国道 162号)(高山寺その 1)		33,880	27.11.18	27.11.19 ↓ 28.3.15	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			39,862						
			29,041						
			34,169						
101	災害復旧工事(水尾 川その1)		9,072	28.2.15	28.2.16 ↓ 28.3.31 28.9.30	随契		土木	土木管理部 西部土木事務所
			7,884						
102	災害防除工事(国道 162号)(高山寺その 2)		55,544	28.3.29	28.3.30 ↓ 28.3.31 28.9.30	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			47,659						
103	舗装道補修工事(西 京極駅前広場)		12,968	26.12.2	26.12.3 ↓ 27.3.13 27.7.31	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			13,868						
			11,264						
			12,045						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
104	歩道整備工事(西京 極駅前広場)		19,843	26.12.2	26.12.3	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			23,696		↓				
			17,236		27.3.13				
			20,582		27.7.31				
105	交通安全施設整備 工事(高辻通)		5,838	26.12.17	26.12.18	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			6,706		↓				
			5,097		27.3.13				
			5,854		27.8.31				
106	舗装復旧工事(高辻 通)		54,392	26.12.17	26.12.18	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			59,654		↓				
			47,487		27.3.13				
			52,081		27.8.31				
107	橋梁補修工事(新油 掛橋)		6,987	27.12.18	27.12.19	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			7,311		↓				
			6,018		28.3.15				
			6,297						
108	堀川高校前横断歩 道橋撤去工事		26,071	27.12.18	27.12.19	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
					↓				
			22,457		28.3.31				
					28.7.29				
109	堀川高校前横断歩 道橋撤去関連工事		23,490	27.12.18	27.12.19	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
					↓				
			20,234		28.3.31				
					28.7.29				
110	交通安全施設整備 工事(丸太町通他)		12,528	28.2.23	28.2.24	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
					↓				
			10,521		28.3.31				
					28.9.30				
111	舗装道補修工事(そ の1)		6,688	27.3.6	27.3.7	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			6,750		↓				
			5,636		27.3.31				
			5,688		27.9.30				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
112	橋りょう補修工事(嵐山高架橋)		12,830	27.12.4	27.12.5 ↓ 28.3.15	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			10,854						
113	河川維持補修(除草・浚渫)工事(三宝寺川他)		6,041	27.8.21	27.8.22 ↓ 27.12.25	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			5,240						
114	道路照明灯設置工事(LED)		130,889	27.9.10	27.9.11 ↓ 28.3.15	一般		設備	土木管理部 西部土木事務所
			131,501						
			114,739						
			115,274						
115	道路照明灯設置工事(その1)		21,243	27.11.9	27.11.10 ↓ 28.3.15	一般		設備	土木管理部 西部土木事務所
			21,394						
			18,317						
			18,447						
116	平成26年災第29号道路災害復旧工事		7,857	27.8.4	27.8.5 ↓ 27.8.5 27.12.16	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			7,825						
			6,814						
			6,785						
117	平成26年災第35号道路災害復旧工事		32,167	27.1.15	27.1.16 ↓ 27.1.16 27.7.31	随契	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			33,084						
			28,080						
			28,880						
118	平成26年災第41, 42号道路災害復旧工事		54,148	27.3.12	27.3.13 ↓ 27.3.13 28.2.29	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			47,725						
119	平成26年災第43号道路災害復旧工事		29,583	27.7.7	27.7.8 ↓ 27.7.8 28.2.29	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			30,120						
			25,779						
			26,245						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
120	平成26年災第44号 道路災害復旧工事		11,189	27.9.24	27.9.25	随契	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			10,481		↓				
			9,681		27.9.25				
			9,069		28.3.15				
121	平成25年災第164号 橋梁災害復旧工事		42,422	26.8.22	26.8.23	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			42,369		26.8.23				
					27.5.29				
122	平成25年災第143号 橋梁災害復旧工事		17,593	26.8.22	26.8.23	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			17,770		↓				
			17,571		26.8.23				
			17,747		27.4.30				
123	平成25年災第57, 58号 道路災害復旧工事		15,172	26.9.22	26.9.23	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			15,118		↓				
			13,245		26.9.23				
			13,293		27.6.15				
124	平成25年災第15, 16号 河川災害, 第153, 154号 道路災害復旧工事		18,734	26.9.22	26.9.23	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			19,272		↓				
			16,413		26.9.23				
			16,884		27.7.15				
125	平成25年災第54, 55号 道路災害復旧工事		14,993	26.9.22	26.9.23	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			17,852		↓				
			13,135		26.9.23				
			15,639		27.6.15				
126	平成25年災第56号 道路災害復旧工事		15,190	26.9.22	26.9.23	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			13,308		26.9.23				
					27.6.15				
127	平成25年災第67号 道路災害復旧工事		5,261	26.12.9	26.12.10	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			5,754		↓				
			4,515		26.12.10				
			4,939		27.6.15				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
128	平成25年災第157, 158号道路災害復旧 工事		5,875	26.12.3	26.12.4	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			5,871		↓				
			5,863		26.12.4				
			5,858		27.7.31				
129	平成25年災第51号 道路災害復旧工事		26,147	26.8.6	26.8.7	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			26,707		↓				
			22,947		26.8.7				
			23,438		27.7.31				
130	平成25年災第52号 道路災害復旧工事		30,164	26.8.6	26.8.7	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			33,516		↓				
			26,473		26.8.7				
			29,414		27.7.31				
131	平成25年災第115 号道路災害復旧工 事		5,557	26.12.19	26.12.20	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			5,429		26.12.20				
					27.5.29				
132	平成25年災第71号 道路災害復旧工事		6,074	26.12.3	26.12.4	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			6,092		↓				
			5,219		26.12.4				
			5,234		27.6.30				
133	平成25年災第150 号道路災害復旧工 事		10,075	26.9.17	26.9.18	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			16,130		↓				
			9,000		26.9.18				
			14,407		27.7.31				
134	平成25年災第151 号道路災害復旧工 事		14,923	26.9.17	26.9.18	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			15,167		↓				
			13,329		26.9.18				
			13,546		27.6.15				
135	平成25年災第64, 6 5号道路災害復旧工 事		15,546	26.9.17	26.9.18	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			13,256		↓				
			13,884		26.9.18				
			11,839		27.5.15				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
136	平成25年災第125, 126号道路災害復旧 工事		16,614	26.11.5	26.11.6	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			14,401		26.11.6				
					27.7.15				
137	平成25年災第127, 128号道路災害復旧 工事		17,763	26.11.5	26.11.6	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			19,597		26.11.6				
			15,396		27.11.30				
138	平成25年災第85, 8 6号道路災害復旧工 事		9,917	26.11.5	26.11.6	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			8,596		26.11.6				
					27.8.14				
139	平成25年災第149 号道路災害復旧工 事		10,418	26.10.15	26.10.16	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			10,711		26.10.16				
			9,060		27.4.30				
140	平成25年災第129, 130, 131号道路災 害復旧工事		13,559	27.3.12	27.3.13	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			11,951		27.3.13				
					28.2.29				
141	平成25年災第132, 133, 134号道路災 害復旧工事		14,259	27.3.12	27.3.13	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			12,568		27.3.13				
					28.2.29				
142	平成25年災第135 ～138号道路災害復 旧工事		18,759	27.3.12	27.3.13	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			16,534		27.3.13				
					28.2.29				
143	平成25年災第79号 道路災害復旧工事		6,723	26.11.6	26.11.7	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			6,528		26.11.7				
			5,799		27.7.31				

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額		↓				
		請	当初請負金額		当初工期				
		負	最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
144	平成25年災第83号 道路災害復旧工事		5,999	26.12.3	26.12.4	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			5,155		26.12.4				
					27.6.30				
145	平成25年災第119号 道路災害復旧工事		5,630	26.12.3	26.12.4	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			4,965		26.12.4				
			5,619		27.4.30				
146	平成25年災第73号 道路災害復旧工事		25,512	26.8.22	26.8.23	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			24,817		26.8.23				
			22,215		27.6.30				
147	平成25年災第49号 道路災害復旧工事		34,739	26.10.3	26.10.4	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			37,823		26.10.4				
			30,882		27.7.15				
148	平成25年災第50号 道路災害復旧工事		33,224	26.10.3	26.10.4	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			36,483		26.10.4				
			29,535		27.7.15				
149	平成26年災第25号 河川災害復旧工事		15,668	27.9.11	27.9.12	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			16,041		27.9.12				
			14,740		28.3.31				
150	平成25年災第17号 河川災害復旧工事		11,966	27.1.30	27.1.31	随契	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			13,329		27.1.31				
			10,454		27.7.15				
151	平成25年災第25, 26号 河川災害復旧工事		11,627	26.9.17	26.9.18	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			12,063		26.9.18				
			10,385		27.5.15				
		10,774							

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
152	平成25年災第1, 112号河川災害, 第113, 114道路災害復旧工事		16,500	26.11.6	26.11.7	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			16,877		↓				
			14,233		26.11.7				
			14,558		27.5.29				
153	平成25年災第23号河川災害復旧工事		26,064	26.10.15	26.10.15	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			26,315		↓				
			22,669		26.10.15				
			22,887		27.5.29				
154	平成25年災第145号河川災害復旧工事		10,911	26.10.14	26.10.15	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			11,114		↓				
			9,431		26.10.15				
			9,606		27.6.30				
155	平成25年災第129～132, 135～137号, 平成26年災第26年災第42号道路災害復旧(公共関連)工事		6,822	27.3.12	27.3.13	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			7,122		↓				
			6,013		27.3.13				
			6,277		28.2.29				
156	災害復旧(愛宕弓槻線他)工事		12,878	26.8.22	26.8.23	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			12,897		↓				
			11,214		26.8.23				
			11,230		27.6.30				
157	平成25年災第51号道路災害復旧(公共関連)工事		7,520	26.11.25	26.11.26	随契		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			6,588		26.11.26				
					27.7.31				
158	平成25年災第2, 3号河川災害復旧工事		7,071	26.11.5	26.11.6	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			7,912		↓				
			7,057		27.3.13				
			7,896		27.12.28				
159	平成25年災第28号河川災害, 第116号道路災害復旧工事		5,632	26.11.5	26.11.6	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			5,824		↓				
			5,620		27.3.13				
			5,811		27.12.28				

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位(千円)									
160	平成25年災第 120,121,122号道路 災害復旧工事		8,513	26.11.5	26.11.6	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			10,069		↓				
			8,495		27.3.13				
			10,048		27.6.30				
161	平成25年災第75号 道路災害復旧工事		8,589	26.11.5	26.11.6	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			9,282		↓				
			8,572		27.3.13				
			9,262		27.7.15				
162	平成25年災第123号 道路災害復旧工事		12,607	26.11.5	26.11.6	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			12,570		↓				
			12,581		27.3.13				
			12,544		27.7.15				
163	平成25年災第20号 河川災害復旧工事		10,229	26.12.2	26.12.3	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			10,152		↓				
			8,958		27.3.13				
			8,889		27.7.31				
164	平成25年災第76号 道路災害復旧工事		34,370	26.12.2	26.12.3	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			34,385		↓				
			30,097		27.3.13				
			30,110		27.7.31				
165	平成25年災第77号 道路災害復旧工事		7,848	26.12.2	26.12.3	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			8,242		↓				
			6,873		27.3.13				
			7,218		27.7.31				
166	平成25年災第139号 道路災害復旧工事		37,376	27.2.27	27.2.28	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			40,217		↓				
			32,504		27.3.31				
			34,975		28.2.29				
167	災害復旧(数谷川) 工事		6,247	26.12.3	26.12.4	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			6,992		↓				
			5,369		27.3.13				
			6,008		27.6.30				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
168	災害防除工事(一般市道魚ヶ淵線)		45,180	27.10.20	27.10.21	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			53,242		↓				
			39,593		28.3.15				
			46,657						
169	道路照明灯設置工事(LED)(京北・左京山間部土木事務所管内)		17,510	27.7.17	27.7.18	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			17,539		↓				
			15,741		28.3.15				
			15,767						
170	舗装新設工事(宮ノ谷線他)		11,588	27.12.4	27.12.5	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			11,945		↓				
			9,873		28.3.15				
			10,177						
171	無線通信補助設備改修(笠トンネル)工事		8,143	27.12.1	27.12.2	随契		設備	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			6,156		28.3.15				
			28.4.28						
172	栗尾トンネル補修工事		46,126	28.2.29	28.3.1	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			44,820		28.3.31				
			28.9.30						
173	平成27年災第3号道路災害復旧工事		18,036	27.12.4	27.12.5	一般	○	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓				
			15,412		28.3.15				
			28.6.30						
174	歩道整備(その1)工事(一般市道洛西4号線他)		50,592	26.11.12	26.11.13	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			56,512		↓				
			44,095		27.3.13				
			49,253		27.6.30				
175	歩道整備(その6)工事(一般市道洛西3号線(3)他)		14,856	26.10.7	26.10.8	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			16,142		↓				
			13,008		27.3.13				
			14,133		27.6.30				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額						
		請 負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単 位 (千 円)							
176	道路照明灯更新工 事(主要府道宇多野 嵐山山田線他)		15,675	26.12.26	26.12.27	随契		設備	土木管理部 西京土木事務所
			17,785		↓				
			13,534		27.3.13				
			15,356		27.6.30				
177	交通安全施設整備 (その1)工事(一般 府道京都八幡木津 自転車道線他)		5,470	27.2.6	27.2.7	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			5,902		↓				
			4,611		27.3.31				
			4,975		27.6.30				
178	河川維持補修工事 (普通河川出灰川)		8,913	26.12.8	26.12.9	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			10,102		↓				
			7,645		27.3.13				
			8,664		27.8.14				
179	舗装復旧(その1)工 事(一般市道洛西4 号線他)		23,384	26.11.12	26.11.13	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			23,715		↓				
			20,380		27.3.13				
			20,669		27.6.30				
180	舗装復旧(その3)工 事(一般府道灰方中 山線他)		88,652	26.12.11	26.12.12	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			90,060		↓				
			77,230		27.3.13				
			78,455		27.7.15				
181	舗装復旧(その5)工 事(一般府道灰方中 山線他)		59,325	26.12.4	26.12.5	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			62,448		↓				
			51,840		27.3.13				
			54,568		27.6.30				
182	舗装復旧(その6)工 事(一般市道洛西3 号線(3)他)		48,490	26.10.7	26.10.8	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			52,108		↓				
			42,460		27.3.13				
			45,627		27.6.30				
183	道路照明灯設置工 事(LED)(西京土木 事務所管内)		120,625	27.9.18	27.9.19	一般		設備	土木管理部 西京土木事務所
			120,398		↓				
			106,020		28.3.15				
			105,820						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
184	歩道整備(その4)工 事(一般府道灰方中 山線他)		21,398	27.7.8	27.7.9 ↓ 28.1.29 28.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			24,578						
			18,673						
			21,447						
185	道路照明灯更新工 事(一般市道洛西3 号線他)		16,135	28.3.10	28.3.11 ↓ 28.3.31	一般		設備	土木管理部 西京土木事務所
			13,680						
186	交通安全施設整備 工事(一般府道灰方 中山線他)		8,985	27.11.11	27.11.12 ↓ 28.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			9,234						
			7,497						
			7,703						
187	災害防除工事(一般 府道柚原向日線)		49,993	27.12.9	27.12.10 ↓ 28.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			43,054						
188	横断歩道橋補修工 事(檜原横断歩道 橋)		12,632	27.10.6	27.10.7 ↓ 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 西京土木事務所
			13,846						
			10,977						
			12,031						
189	河川維持補修工事 (普通河川荒木川 他)		11,189	27.8.5	27.8.6 ↓ 28.3.15	随契		土木	土木管理部 西京土木事務所
			12,293						
			8,640						
			9,492						
190	河川維持補修工事 (普通河川出灰川)		5,626	28.1.29	28.1.30 ↓ 28.3.15	随契		土木	土木管理部 西京土木事務所
			4,881						
191	舗装復旧(その4)工 事(一般府道灰方中 山線)		71,012	27.7.8	27.7.9 ↓ 28.1.29 28.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			76,148						
			61,970						
			66,452						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
192	災害復旧(その3)工 事(一般市道大原野 27号線)		8,966	27.10.6	27.10.7 ↓ 28.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			10,272						
			7,791						
			8,926						
193	災害復旧(その6)工 事(普通河川鳴谷川 他)		9,846	27.6.30	27.7.1 ↓ 27.12.25	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			11,370						
			8,519						
			9,836						
194	災害復旧(その7)工 事(普通河川出灰 川)		6,199	27.12.16	27.12.17 ↓ 28.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			5,140						
			5,343						
			4,431						
195	平成27年災第2号河 川災害復旧工事(普 通河川小塩川)		11,858	28.2.2	28.2.3 ↓ 28.3.31	一般	○	土木	土木管理部 西京土木事務所
			10,037						
196	平成27年災第7号道 路災害復旧工事(一 般府道小塩山大原 野線)		7,948	28.3.2	28.3.3 ↓ 28.3.31	一般	○	土木	土木管理部 西京土木事務所
			6,731						
197	平成27年災第8号道 路災害復旧工事(一 般府道小塩山大原 野線)		6,696	27.12.15	27.12.16 ↓ 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 西京土木事務所
			5,748						
198	平成27年災第9号道 路災害復旧工事(一 般府道向日善峰線)		26,578	27.12.15	27.12.16 ↓ 28.3.15 28.3.31	一般	○	土木	土木管理部 西京土木事務所
			26,514						
			22,821						
			22,765						
199	歩道整備工事(外環 状線)		30,236	26.10.2	26.10.3 ↓ 27.3.15 27.6.30	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			33,879						
			26,682						
			29,896						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額		↓				
		請 負	当初請負金額		当 初 工 期				
			最終変更金額		最 終 変 更 工 期				
		単 位 (千 円)							
200	道路修繕工事(河原町十條観月橋線)		19,460	27.7.29	27.7.30	一般	○	土木	土木管理部 伏見土木事務所
			16,976		↓				
			16,924		28.3.15				
			14,763						
201	交通安全施設整備(その1)工事		11,739	27.10.6	27.10.7	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			12,301		↓				
			10,011		28.3.15				
			10,490						
202	災害防除工事(醍醐大津線)		18,978	27.12.2	27.12.3	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			19,467		↓				
			16,603		28.2.29				
			17,188		28.3.15				
203	歩道整備工事(深草疏水通)		23,943	27.10.6	27.10.7	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			23,277		↓				
			20,863		28.2.29				
			20,282						
204	舗装道補修工事(外環状線)		24,753	27.12.1	27.12.2	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			27,972		↓				
			20,937		28.3.15				
			23,659						
205	舗装復旧工事(羽束師76号線他)		15,141	28.2.4	28.2.5	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			16,340		↓				
			12,867		28.3.31				
			13,059		28.8.31				
206	河川維持補修(その2)工事		8,985	27.12.4	27.12.5	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			10,746		↓				
			7,757		28.3.15				
			9,277		28.3.31				
207	河川維持補修(その5)工事		10,551	27.12.4	27.12.5	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
					↓				
			9,109		28.3.15				
					28.3.31				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
208	河川維持補修(その6)工事		7,322	28.3.16	28.3.17 ↓ 28.3.31 28.6.30	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			6,262						
209	道路照明灯設置(その2)工事		18,014	27.9.30	27.10.1 ↓ 28.2.29	一般		設備	土木管理部 伏見土木事務所
			15,573						
210	道路照明灯設置(その1)工事		12,560	27.12.2	27.12.3 ↓ 28.3.15	一般		設備	土木管理部 伏見土木事務所
			10,800						
211	竹田橋補修工事		35,115	26.12.16	26.12.17 ↓ 27.8.31	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			34,898						
			34,560						
			34,346						
212	歩道整備工事(河原町十条観月橋線)		44,693	27.6.30	27.7.1 ↓ 28.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			43,889						
			38,871						
			38,170						
213	歩道整備工事(外環状線)		43,382	27.7.28	27.7.29 ↓ 28.2.29	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			48,862						
			37,480						
			42,213						
214	舗装道補修工事(伏見港京都停車場線)		60,532	27.8.7	27.8.8 ↓ 28.2.29	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			62,932						
			56,970						
			59,228						
215	舗装道補修工事(伏見向日線)		5,511	27.9.8	27.9.9 ↓ 28.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			3,014						
			5,104						
			2,790						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
216	南真幡木五号橋補修工事		5,499	27.2.26	27.2.27	一般	○	土木	土木管理部 伏見土木事務所
			5,570		↓				
			4,931		27.6.30				
			4,955						
217	交通安全施設整備(その2)工事		7,149	28.3.10	28.3.11	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
					↓				
			4,860		28.3.31				
					28.7.29				
218	道路照明灯設置工事(LED)(伏見土木事務所管内)		268,968	27.8.10	27.8.11	一般		設備	土木管理部 伏見土木事務所
			282,584		↓				
			238,464		28.3.15				
			250,533						

別表2 設計業務委託（建設局）その1

注1 履行期間は、平成28年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	委託名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
219	緊急調査設計業務(北部土木事務所管内) 主要府道西陣杉坂線	7,822		随契	26.8.18	↓ 27.3.13	土木管理部 北部土木事務所
			7,624				
220	一般府道上黒田貴船線測量・設計業務委託	7,429		一般	15.7.23	↓ 16.3.31 16.7.31	土木管理部 左京土木事務所
		8,584					
		7,182					
		8,297					
221	緊急調査設計業務(左京土木事務所管内) 大原17号線他	5,341		随契	26.8.20	↓ 26.11.28	土木管理部 左京土木事務所
			5,292				
222	大鷲3号橋他補修設計業務委託	20,051		一般	25.6.6	↓ 26.3.14	土木管理部 左京土木事務所
		20,084					
		17,902					
		17,930					
223	測量設計業務委託(宮川)	5,949		一般	22.8.13	↓ 23.3.15	土木管理部 左京土木事務所
			5,250				
224	緊急調査設計業務(左京土木事務所管内) (国道477号)	8,246		随契	27.7.21	↓ 27.12.25	土木管理部 左京土木事務所
			7,884				
225	災害防除(国道367号)測量調査設計業務委託	27,491		一般	25.3.29	↓ 25.11.29 26.2.28	土木管理部 左京土木事務所
		27,879					
		13,230					
		13,415					

No.	委 託 名	設 計	契約方法	履 行 期 間		担 当 部 課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契 約				
		当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)				
226	緊急調査設計業務(左京土木事務所管内) (市道大原17号線)	7,031	随契	27.7.21	土木管理部 左京土木事務所	
		6,912		↓ 28.3.15		
227	緊急調査設計業務委託(左京土木事務所管内) (普通河川桜谷川)	1,929	随契	27.7.21	土木管理部 左京土木事務所	
		1,929		↓ 27.12.25		
228	道路トンネル補修設計業務委託	12,831	一般	26.9.19	土木管理部 左京土木事務所	
		9,835		↓ 27.3.13		
229	緊急測量調査設計業務委託(草生橋)	15,226	随契	25.10.22	土木管理部 左京土木事務所	
		18,447		↓ 26.3.14		
		14,994		26.6.30		
		18,165				
230	緊急測量設計業務委託(牛尾道他)	16,828	随契	25.11.12	土木管理部 東部土木事務所	
		12,727		↓ 26.3.14		
		16,065		27.3.13		
		12,150				
231	緊急調査設計業務委託(東部土木事務所管内)	4,230	随契	26.8.13	土木管理部 東部土木事務所	
		3,455		↓ 27.3.13		
		4,104		27.8.31		
		3,351				
232	中の町橋他2橋補修設計業務委託	9,780	一般	25.3.27	土木管理部 東部土木事務所	
		11,390		↓ 25.10.31		
		8,694		26.3.14		
		10,124				
233	竹田川河川改良測量設計業務委託	16,908	一般	27.3.25	土木管理部 東部土木事務所	
		21,925		↓ 27.12.28		
		15,206		28.3.15		
		19,718				

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間	担当部課		
		計	最終変更金額			履行の開始日			
		契	当初契約金額			↓			
		約	最終変更金額			当初期限			
		単位(千円)				最終変更期限			
234	緊急測量設計業務委託(安井緯18号線他)	9,844		随契	27.7.21	↓	土木管理部 東部土木事務所		
		9,817						28.3.15	
235	調査測量設計業務委託(琴弾橋)	3,865		一般	25.12.9	↓	土木管理部 南部土木事務所		
		4,912						26.3.14	
		3,654							26.8.29
		4,644							
236	緊急測量調査設計業務委託(奥殿川他)	6,021		随契	25.10.16	↓	土木管理部 西部土木事務所		
		5,567						26.3.14	
		5,880							
		5,436							
237	緊急測量調査設計業務委託(七谷川他)	5,264		随契	25.10.24	↓	土木管理部 西部土木事務所		
		4,535						26.3.14	
		5,250							26.12.26
		4,523							
238	緊急測量調査設計業務委託(水尾川他)	9,761		随契	25.10.9	↓	土木管理部 西部土木事務所		
		8,743						26.3.14	
		8,295							26.12.26
		7,430							
239	緊急調査設計業務(西部土木事務所管内) 清滝鳥居本線他	16,056		随契	26.8.18	↓	土木管理部 西部土木事務所		
		17,147						27.3.13	
		15,660							27.7.31
		16,723							
240	緊急調査設計業務(西部土木事務所管内) 七谷川他	7,973		随契	26.8.18	↓	土木管理部 西部土木事務所		
		21,816						27.3.13	
		7,970							27.6.30
		21,806							
241	緊急調査設計業務(西部土木事務所管内) 三宝寺川他	9,913		随契	26.8.19	↓	土木管理部 西部土木事務所		
		11,546						27.3.13	
		9,904							27.6.30
		11,534							

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間		担当部課
		計	最終変更金額			履行の開始日		
		契	当初契約金額	約		↓	当初期限	
			最終変更金額				最終変更期限	
			単位(千円)					
242	緊急調査設計業務(西部土木事務所管内) 水尾川		7,012		随契		26.8.20	土木管理部 西部土木事務所
			18,485			↓		
			7,009			27.3.13		
			18,476			27.6.30		
243	緊急調査設計業務(西部土木事務所管内) 奥殿川他		6,778		随契		27.7.21	土木管理部 西部土木事務所
			6,726			↓		
			6,761			28.3.15		
			6,709					
244	堀川横断歩道橋撤去測量設計業務委託		6,453		一般		26.11.18	土木管理部 西部土木事務所
						↓		
			5,670			27.3.13		
245	緊急調査設計業務委託(西部土木事務所管内)京都日吉美山線		3,205		随契		26.8.13	土木管理部 西部土木事務所
			3,205			↓		
			3,132			27.3.13		
			3,132					
246	測量設計業務委託(国道162号)		24,522		一般		24.8.31	土木管理部 西部土木事務所
			26,282			↓		
			11,445			25.2.28		
			12,266			25.7.31		
247	緊急調査設計業務(京北・左京山間部土木事務所管内)一般市道 八丁線他		18,429		随契		26.8.18	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
						↓		
			18,360			27.3.31		
						27.6.30		
248	緊急調査設計業務(京北・左京山間部土木事務所管内)主要府道 京都広河原美山線他		46,822		随契		26.8.19	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			47,991			↓		
			46,764			27.3.31		
			47,931			27.8.31		
249	緊急測量業務委託(一般国道477号他)		3,244		随契		25.10.4	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			2,996			↓		
			3,087			26.3.14		
			2,850					

No.	委 託 名	設 計	契 約 方 法	履 行 期 間		担 当 部 課
		当 初 設 計 金 額 最 終 変 更 金 額		履 行 の 開 始 日 ↓ 当 初 期 限 最 終 変 更 期 限		
		契 約				
		当 初 契 約 金 額 最 終 変 更 金 額				
		単 位 (千 円)				
250	緊急調査業務委託(一般国道477号他)	5,859	随契	25.10.4 ↓ 26.3.14	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
		5,820				
		5,565				
		5,527				
251	緊急調査業務委託(一般府道中地熊田線他)	3,104	随契	25.10.4 ↓ 26.3.14	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
		3,476				
		3,045				
		3,409				
252	緊急調査業務委託(一般市道川東線他)	4,689	随契	25.10.4 ↓ 26.3.14	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
		5,115				
		4,515				
		4,924				
253	緊急設計業務委託(一般国道477号他)	12,508	随契	25.10.4 ↓ 26.3.14	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
		13,509				
		12,495				
		13,493				
254	緊急測量業務委託(主要府道京都広河原美山線他)	3,310	随契	25.10.5 ↓ 26.3.14	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
		3,370				
		3,202				
		3,260				
255	緊急測量(その1)業務委託(一般府道久多広河原線他)	1,205	随契	25.10.5 ↓ 26.3.14	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
		1,566				
		1,197				
		1,555				
256	緊急測量(その2)業務委託(一般府道久多広河原線他)	3,179	随契	25.10.4 ↓ 26.3.14	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
		2,660				
		2,961				
		2,476				
257	緊急測量業務委託(一般府道上黒田貴船線他)	14,121	随契	25.10.5 ↓ 26.3.14	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
		11,068				
		13,650				
		10,698				

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			履行の開始日	
		契	当初契約金額			↓	
		約	最終変更金額			当初期限	
		単位(千円)				最終変更期限	
258	緊急測量業務委託(一般府道中地熊田線他)	6,061		随契		25.10.4	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
		6,605				↓	
		6,037				26.3.14	
		6,578					
259	緊急設計業務委託(一般府道中地熊田線他)	15,294		随契		25.10.4	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
		17,762				↓	
		14,910				26.3.14	
		17,315					
260	緊急設計業務委託(主要府道京都広河原美山線他)	9,902		随契		25.10.8	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
		10,249				↓	
		9,828				26.3.14	
		10,171					
261	緊急測量(その1)業務委託(一般市道八丁線他)	2,480		随契		25.10.26	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
		1,728				↓	
		2,264				26.3.14	
		1,578					
262	緊急測量設計業務委託(一般市道八丁線)	4,316		随契		25.10.26	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
		3,790				↓	
		4,042				26.3.14	
		3,549					
263	緊急測量業務委託(主要府道京都京北線他)	9,157		随契		25.10.5	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
		4,895				↓	
		8,925				26.3.14	
		4,770					
264	緊急設計業務委託(一般市道初川線他)	4,711		随契		25.10.5	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
		4,736				↓	
		4,620				26.3.14	
		4,644					
265	緊急測量業務委託(一般府道佐々里井戸線他)	4,419		随契		25.10.5	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
		3,607				↓	
		4,305				26.3.14	
		3,514					

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履 行 期 間		担 当 部 課
		契 約	最終変更金額		履行の開始日	↓	
			単位(千円)			当初期限	↓
						最終変更期限	
266	緊急設計業務委託(一般府道佐々里井戸線他)		7,400	随契	↓	25.10.5	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			10,101			26.3.14	
			7,350				
			10,031				
267	緊急測量業務委託(宮ノ辻神吉線他)		4,316	随契	↓	25.10.5	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			3,352			26.3.14	
			4,200				
			3,261				
268	緊急測量業務委託(愛宕弓槻線他)		3,912	随契	↓	25.10.5	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			4,447			26.3.14	
			3,885				
			4,416				
269	緊急設計業務委託(愛宕弓槻線他)		24,418	随契	↓	25.10.5	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			22,538			26.3.14	
			24,150				
			22,289				
270	緊急測量調査設計業務委託(一般府道佐々江下中線他)		15,079	随契	↓	25.10.5	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			17,222			26.3.14	
			15,015				
			17,148				
271	緊急測量業務委託(一般市道廿代線他)		1,404	随契	↓	25.10.5	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
						26.3.14	
			1,365				
272	測量設計業務委託(魚ヶ淵線)		5,901	一般	↓	21.7.24	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
						22.1.19	
			5,198				
273	道路トンネル補修詳細設計業務委託		12,831	一般	↓	26.9.19	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
						27.3.13	
			9,836				

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間		担当部課	
		計	最終変更金額			履行の開始日	↓		
		契	当初契約金額			当初期限			
		約	最終変更金額			最終変更期限			
		単位(千円)							
274	緊急調査設計業務(京北・左京山間部土木事務所管内)一般国道477号他		12,415	随契		27.7.21	↓	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
			11,632			28.3.31			
275	測量設計業務委託(一般府道柚原向日線)		8,520	一般		25.11.15	↓	土木管理部 西京土木事務所	
			7,560			26.3.14			
276	緊急調査設計業務(西京土木事務所管内)		26,480	随契		27.7.21	↓	土木管理部 西京土木事務所	
			26,460			28.3.15			
277	道路詳細設計業務委託(河原町十条観月橋線)		15,526	一般		23.9.1	↓	土木管理部 伏見土木事務所	
			15,842			24.3.15			
			6,615			24.7.31			
			6,749						
278	緊急調査設計業務委託(竹田橋)		7,291	随契		26.4.24	↓	土木管理部 伏見土木事務所	
			7,877			26.8.29			
			6,804			27.2.27			
			7,350						
279	災害防除測量設計業務(醍醐大津線)		8,966	一般		20.12.2	↓	土木管理部 伏見土木事務所	
			7,886			21.3.13			
280	中の町他2橋補修設計業務委託		9,781	一般		25.3.27	↓	土木管理部 伏見土木事務所	
			11,390			26.3.14			
			8,694						
			10,124						

別表3 維持管理業務委託（建設局）その1

注1 履行期間は、平成28年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	契約 方法	履行期間	担当部課	
			最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		単位(千円)					
281	準用河川堀川清掃作業委託(北部土木事務所管内)		6,935	一般	27.4.1	土木管理部 北部土木事務所	
			6,588		↓ 28.3.31		
282	トンネル保守点検業務委託(中川トンネル)		5,643	一般	27.12.29	土木管理部 北部土木事務所	
			4,808		↓ 28.3.15		
283	道路標識・照明灯点検業務委託(左京土木事務所管内及び京北・左京山間部土木事務所管内の一部)		25,263	一般	27.5.26	土木管理部 左京土木事務所	
			22,125		↓		
			19,552		28.3.15		
			17,123				
284	トンネル保守点検業務委託(八瀬トンネル, 二ノ瀬トンネル)		2,978	随契	27.12.29	土木管理部 左京土木事務所	
			2,538		↓ 28.3.15		
285	準用河川堀川清掃作業委託		497	随契	27.4.14	土木管理部 左京土木事務所	
			497		↓ 28.3.31		
286	道路標識・照明灯点検業務委託(東部土木事務所管内)		11,119	一般	27.5.26	土木管理部 東部土木事務所	
			10,758		↓		
			8,605		28.3.15		
			8,325				
287	嵯峨嵐山駅自由通路清掃等業務委託		4,320	随意	27.4.1	土木管理部 西部土木事務所	
			4,320		↓ 28.3.31		

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	約	履	行	期	間	担	当	部	課																																											
		計	最終変更金額											行	の	開	始	日																																						
		契	当初契約金額											↓	当	初	期	限																																						
		約	最終変更金額											最	終	変	更	期	限																																					
単位(千円)																																																								
288	地下鉄太秦天神川駅駅前広場サンクン ガーデン清掃業務委託		2,106	一	般	27.4.1	↓	28.3.31	土	木	管	理	部	西	部	土	木	事	務	所																																				
			1,209																																																					
289	地下鉄太秦天神川駅駅前広場サンクン ガーデン警備管理業務委託		3,132	一	般	27.4.1	↓	28.3.31	土	木	管	理	部	西	部	土	木	事	務	所																																				
			2,127																																																					
290	準用河川堀川清掃作業委託(西部土木事 務所管内分)		1,261	一	般	27.4.1	↓	28.3.31	土	木	管	理	部	西	部	土	木	事	務	所																																				
			1,004																																																					
291	トンネル保守点検業務委託(京北トンネル, 笠トンネル)		8,141	随	契	27.12.29	↓	28.3.15	土	木	管	理	部	京	北	・	左	京	山	間	部	土	木	事	務	所																														
			6,934																																																					
292	舗装道補修(除草)(その1)業務委託		1,015	随	契	27.7.11	↓	27.9.30	土	木	管	理	部	西	京	土	木	事	務	所																																				
			712																																																					
293	舗装道補修(除草)(その2)業務委託		1,342	随	契	27.7.11	↓	27.9.30	土	木	管	理	部	西	京	土	木	事	務	所																																				
			853																																																					
294	舗装道補修(除草)(その3)業務委託		963	随	契	27.7.11	↓	27.9.30	土	木	管	理	部	西	京	土	木	事	務	所																																				
			702																																																					
295	舗装道補修(除草)(その4)業務委託		963	随	契	27.7.11	↓	27.9.30	土	木	管	理	部	西	京	土	木	事	務	所																																				
			702																																																					

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約方法	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額		履行の開始日	
		契	当初契約金額		↓	
			最終変更金額		当初期限	
単位(千円)		最終変更期限				
296	道路環境維持作業委託(法面除草)		4,352	随契	27.4.28	土木管理部 西京土木事務所
					↓	
			3,948		27.12.25	
297	道路除草作業委託(主要府道大山崎大枝線他)		7,253	一般	27.7.4	土木管理部 西京土木事務所
					↓	
			6,180		27.12.25	
298	道路標識・照明灯点検業務委託(伏見土木事務所管内)		20,772	一般	27.5.26	土木管理部 伏見土木事務所
			16,447		↓	
			16,163		28.3.15	
			12,796			

別表4 工事（建設局）その2

注1 契約日は、平成28年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額 最終変更金額						
		請負						
		当初請負金額 最終変更金額						
		単位(千円)						
1	3・6・179北泉通道路改築(その1)工事	239,965	28.8.4	28.8.5	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
				↓				
		214,598		29.9.29				
2	3・6・179北泉通道路改築(その2)工事	3,499	28.8.4	28.8.5	一般		土木	道路建設部 道路建設課
				↓				
		3,129		29.9.29				
3	3・3・5中山石見線道路改築(その5)工事	23,864	27.2.27	27.2.28	一般		土木	道路建設部 道路建設課
		27,536		↓				
		20,682		28.12.18				
		23,863						
4	3・3・5中山石見線道路改築(その6)工事	29,991	28.9.14	28.9.15	一般		土木	道路建設部 道路建設課
				↓				
		26,314		29.3.15				
5	3・4・180八条通道路改築(その2)工事	61,023	27.1.20	27.1.21	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
		66,803		↓				
		53,136		27.7.15				
		58,168						
6	3・4・180八条通道路改築(その3)工事	368,552	27.4.24	27.4.25	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
		388,987		↓				
		366,176		28.3.15				
		386,478		28.3.31				
7	3・4・180八条通道路改築(その3-1)工事	10,812	27.4.24	27.4.25	一般		土木	道路建設部 道路建設課
		10,530		↓				
		10,743		28.3.15				
		10,461		28.3.31				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単 位 (千 円)									
8	3・4・180八条通 路改築(その4)工事		363,880	27.6.25	27.6.26	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			370,799		↓				
			321,388		29.1.31				
			327,497						
9	3・4・180八条通 路改築(その4-1) 工事		12,738	27.6.25	27.6.26	一般		土木	道路建設部 道路建設課
					↓				
			11,251		28.3.15				
					29.1.31				
10	3・4・180八条通 路改築(その5)工事		749,353	27.12.11	27.12.12	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			837,093		↓				
			678,111		29.3.15				
			757,502						
11	3・4・180八条通 路改築(その5-1) 工事		27,591	27.12.11	27.12.12	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			31,519		↓				
			24,968		29.3.15				
			28,522						
12	3・4・180八条通 路改良(その6)工事		81,097	28.5.26	28.5.27	一般		土木	道路建設部 道路建設課
					↓				
			71,555		29.3.15				
13	3・4・180八条通 路改築(その7)工事		125,582	28.8.31	28.9.1	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
					↓				
			111,107		29.3.15				
14	京都駅南口駅前広 場整備工事 ただ し、拠点広場及び付 帯施設電気設備工 事		275,616	27.5.28	27.5.29	一般	○	設備	道路建設部 道路建設課
			284,364		↓				
			247,935		27.12.15				
			255,804		28.3.31				
15	京都駅南口駅前広 場整備工事 ただ し、拠点広場上屋及 び付帯施設新築工 事		375,840	27.5.28	27.6.8	一般	○	建築	道路建設部 道路建設課
			401,976		↓				
			337,716		27.12.15				
			361,200		28.3.31				

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
16	京都駅南口駅前広 場整備工事 ただ し、拠点広場デッキ 付属工作物等設置 工事		65,448	27.9.11	27.9.12 ↓ 28.3.31	一般	○	建築	道路建設部 道路建設課
			58,118						
17	京都駅南口駅前広 場整備工事 ただ し、道路内建築物電 気設備工事		42,174	27.10.6	27.10.7 ↓ 28.3.15 28.3.28	一般	○	設備	道路建設部 道路建設課
			43,124						
			39,960						
			40,859						
18	京都駅南口駅前広 場整備工事 ただ し、道路内建築物新 築工事		228,852	27.12.10	27.12.11 ↓ 28.3.31 28.5.31	随契	○	建築	道路建設部 道路建設課
			274,428						
			213,840						
			256,425						
19	京都駅南口駅前広 場整備工事 ただ し、サンクンガーデン 電気設備切回しその 他工事		2,980	28.1.6	28.1.7 ↓ 28.3.31 28.8.31	随契	○	設備	道路建設部 道路建設課
			4,071						
			2,894						
			3,952						
20	京都駅南口駅前広 場整備工事 ただ し、サンクンガーデン 上屋及び付帯施設 電気設備工事		62,802	28.2.22	28.2.23 ↓ 28.12.28	一般	○	設備	道路建設部 道路建設課
			59,832						
21	京都駅南口駅前広 場整備工事 ただ し、サンクンガーデン 上屋及び付帯施設 衛生設備工事		16,124	28.5.19	28.5.20 ↓ 28.12.28	一般	○	設備	道路建設部 道路建設課
			14,995						
22	京都駅南口駅前広 場整備工事 ただ し、サンクンガーデン 上屋及び付帯施設 新築工事		245,592	28.5.27	28.5.28 ↓ 28.12.28	一般	○	建築	道路建設部 道路建設課
			236,109						
23	京都駅南口駅前広 場整備工事 ただ し、バイク駐輪場上 屋及びバスプール上 屋新築工事		107,989	28.8.2	28.8.3 ↓ 28.12.28	一般	○	建築	道路建設部 道路建設課
			98,172						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
24	京都駅南口駅前広 場整備工事 ただ し、バイク駐輪場上 屋・バスプール上屋 及び付帯施設電気 設備工事		7,743	28.8.26	28.8.27	一般	○	設備	道路建設部 道路建設課
					↓				
			6,969		28.12.28				
25	3・5・138号本町下 高松通鋼橋製作工 事		99,042	27.8.7	27.8.8	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			100,396		↓				
			89,353		28.3.15				
			90,574						
26	3・5・138号本町下 高松通鋼橋架設工 事		78,607	27.8.7	27.8.8	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			78,655		↓				
			70,918		28.3.15				
			70,960		28.5.31				
27	3・5・138号本町下高 松通道路改良(その 3)工事		8,128	27.8.18	27.8.19	随契	○	土木	道路建設部 道路建設課
			10,557		↓				
			7,635		27.11.30				
			9,916		28.3.31				
28	3・5・138号本町下 高松通道路改良(そ の4)工事		53,935	27.12.10	27.12.11	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
					↓				
			46,525		28.3.15				
			28.9.15						
29	3・5・138号本町下 高松通道路改良(そ の4-1)工事		2,991	28.8.18	28.8.19	随契		土木	道路建設部 道路建設課
					↓				
			2,991		28.9.30				
30	鴨川東岸線(第2工 区)側道排水工事		1,213	27.6.30	27.7.1	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			1,455		↓				
			1,049		27.9.28				
			1,258						
31	一・三・25鴨川東岸 線(第2工区)橋梁上 部工(その1)工事		389,936	27.10.8	27.10.9	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			397,647		↓				
			349,572		28.9.30				
			356,482		28.11.15				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
32	8・7・15阪急西側道 街路整備工事		174,702	27.10.29	27.10.30 ↓ 28.9.18	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			153,554						
33	3・5・116山陰街道 他交差点整備工事		238,053	28.1.19	28.1.20 ↓ 28.12.24	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			208,094						
34	久世北茶屋線他交 差点整備(電気設 備)工事		12,873	28.1.19	28.1.20 ↓ 28.12.24	一般		設備	道路建設部 道路建設課
			13,446						
			11,253						
			11,753						
35	フェンス設置(その1) 工事(3・6・179北泉 通他)		2,878	27.9.2	27.9.3 ↓ 28.1.30	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			3,174						
			2,480						
			2,735						
36	フェンス設置(その2) 工事(3・3・5中山石 見線他)		4,114	27.12.16	27.12.17 ↓ 28.3.15	随契		土木	道路建設部 道路建設課
			4,244						
			3,996						
			4,121						
37	フェンス設置(その1) 工事(大津宇治線 他)		1,944	28.9.7	28.9.8 ↓ 28.12.28	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			1,688						
38	御菌橋改築(その1) 工事		380,124	27.9.10	27.9.11 ↓ 28.9.30	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			412,422						
			338,405						
			367,154						
39	御菌橋改築(その2) 工事		7,838	27.9.10	27.9.11 ↓ 28.9.30	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			9,262						
			6,978						
			8,245						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
40	御菌橋改築(その3) 工事(桁製作工)		244,566	28.5.31	28.6.1 ↓ 29.6.30	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			222,274						
41	御菌橋改築(その4) 工事		101,682	28.8.18	28.8.19 ↓ 29.3.15	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			91,659						
42	御菌橋改築(その5) 工事		170,024	28.8.18	28.8.19 ↓ 29.10.31	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			153,263						
43	御菌橋改築(その6) 工事		67,834	28.8.18	28.8.19 ↓ 29.10.31	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			61,148						
44	(主)京都広河原美 山線(二ノ瀬バイパ ス)道路改良(その1 3)公共関連工事		14,738	26.8.22	26.8.23 ↓ 27.3.13 27.5.29	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			14,711						
			12,832						
			12,808						
45	(主)京都広河原美 山線(二ノ瀬バイパ ス)道路改良(その1 4)公共関連工事		11,540	26.12.9	26.12.10 ↓ 27.3.13 27.5.29	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			10,659						
			10,032						
			9,265						
46	(主)京都広河原美 山線(二ノ瀬バイパ ス)道路改良(その1 4)工事		25,186	26.12.9	26.12.10 ↓ 27.3.13 27.5.29	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			27,303						
			21,892						
			23,731						
47	(主)京都広河原美 山線(二ノ瀬バイパ ス)道路改良(その1 5)工事		7,608	27.10.21	27.10.22 ↓ 28.3.15 28.3.31	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			8,744						
			6,580						
			7,562						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
48	(主)京都広河原美 山線(二ノ瀬バイパ ス)道路改良(その1 6)工事		13,117	27.10.21	27.10.22 ↓ 28.3.15 28.3.31	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			14,427						
			11,346						
			12,479						
49	(主)京都広河原美 山線(二ノ瀬バイパ ス)道路改良(その1 7)工事		4,795	27.9.26	27.9.27 ↓ 29.3.15	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			4,157						
50	(主)京都広河原美 山線(鞍馬北)道路 改良(その3)工事		2,858	27.8.25	27.8.26 ↓ 28.3.15 28.3.31	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			3,410						
			2,503						
			2,986						
51	(主)京都広河原美 山線(鞍馬北)道路 改良(その4)工事		71,836	27.8.25	27.8.26 ↓ 28.3.15 28.7.29	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			77,184						
			62,914						
			67,597						
52	宮前橋整備(その1) 工事		279,504	27.11.6	27.11.7 ↓ 28.10.31	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			298,470						
			266,160						
			284,221						
53	宮前橋整備公共関 連(その1)工事		4,031	27.11.6	27.11.7 ↓ 28.10.31	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			3,839						
54	高雄改良(その9)工 事		118,648	27.2.4	27.2.5 ↓ 27.12.1 28.1.29	随契	○	土木	道路建設部 道路建設課
			123,521						
			118,584						
			123,453						
55	高雄改良(その10) 工事		165,769	27.11.20	27.11.21 ↓ 28.10.15	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			143,829						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
56	高雄改良(公共関連 その2)工事		3,780	27.11.20	27.11.21 ↓ 28.10.15	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			3,279						
57	栗尾バイパス道路改 築工事(周山工区)そ の4		83,043	26.7.28	26.7.29 ↓ 27.3.13 27.9.30	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			97,301						
			73,877						
			86,560						
58	栗尾バイパス道路改 築工事(周山工区)そ の5		19,775	27.8.5	27.8.6 ↓ 28.3.15 28.3.15	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			22,015						
			17,811						
			19,827						
59	栗尾バイパス道路改 築工事(周山工区)そ の6		73,755	27.8.5	27.8.6 ↓ 28.3.15 28.6.15	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			84,228						
			66,428						
			75,860						
60	(主)大山崎大枝線 道路改良工事(西長 春日工区)その19		61,624	26.9.19	26.9.20 ↓ 27.3.13 28.3.31	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			92,305						
			54,995						
			82,374						
61	(主)大山崎大枝線 道路改良工事(西長 春日工区)その20		22,302	26.9.19	26.9.20 ↓ 27.3.13 28.3.31	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			26,491						
			19,903						
			23,641						
62	(主)大山崎大枝線 道路改良工事(西長 春日工区)その21		11,416	27.4.13	27.4.14 ↓ 27.7.31 27.7.31	随契	○	土木	道路建設部 道路建設課
			11,898						
			10,188						
			10,617						
63	大山崎大枝線防護 柵設置工事		961	28.9.27	28.9.28 ↓ 29.1.26	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			846						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
64	管路増設工事(堀川 紫明他)		4,930	27.3.25	27.3.26 ↓ 27.7.31 27.7.31	随契		土木	道路建設部 道路環境整備課
			4,882						
			4,877						
			4,829						
65	二年坂階段補修工 事		13,889	27.11.10	27.11.11 ↓ 28.3.15 28.3.15	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			13,392						
			13,838						
			13,342						
66	標識柱設置工事(松 原通)		702	28.2.10	28.2.11 ↓ 28.4.28 28.4.28	随契		土木	道路建設部 道路環境整備課
			680						
			626						
			607						
67	歩車共存道路整備 (公共関連)工事(本 町通他)		4,298	27.7.29	27.7.30 ↓ 28.3.15 28.3.15	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			4,104						
			3,697						
			3,529						
68	歩道整備工事(河原 町通)		16,362	27.8.7	27.8.8 ↓ 28.1.29 28.3.15	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			17,353						
			15,543						
			16,484						
69	細街路安全対策工 事(三条通他)(その 2)		5,983	27.10.22	27.10.23 ↓ 27.12.25 27.12.25	随契		土木	道路建設部 道路環境整備課
			6,901						
			5,195						
			5,991						
70	交差点改良工事(久 世高田3号線他)(そ の2)		30,704	28.3.16	28.3.17 ↓ 28.10.31	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			26,312						
71	道路改良(その2)工 事(城南宮道)		28,782	26.7.29	26.7.30 ↓ 27.3.13 27.8.31	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			33,448						
			24,743						
			28,753						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
72	道路改良(その3)工 事(城南宮道)		17,744	27.5.13	27.5.14 ↓ 28.3.15 28.3.15	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			18,559						
			15,152						
			15,847						
73	電線共同溝新設工 事(銀閣寺道)(その 1)		80,028	26.9.4	26.9.5 ↓ 27.3.13 27.8.31	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			78,278						
			72,018						
			70,442						
74	電線共同溝新設工 事(銀閣寺道)(その 2)		83,740	27.3.4	27.3.5 ↓ 27.12.25 28.3.15	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			82,599						
			73,697						
			72,693						
75	電線共同溝新設(公 共関連)工事(銀閣 寺道)(その1)		11,362	26.9.4	26.9.5 ↓ 27.3.13 27.8.31	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			11,879						
			10,224						
			10,690						
76	電線共同溝新設(公 共関連)工事(銀閣 寺道)(その2)		2,162	27.3.4	27.3.5 ↓ 27.12.25 28.3.15	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			1,927						
			1,903						
			1,696						
77	小川通電線共同溝 新設工事(その2)		21,738	27.5.29	27.5.30 ↓ 27.9.30 28.3.15	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			24,869						
			18,922						
			21,646						
78	細街路安全対策工 事(東洞院通他)		17,831	27.2.13	27.2.14 ↓ 27.6.30 27.7.31	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			21,082						
			15,206						
			17,978						
79	細街路安全対策工 事(東洞院通他)(そ の2)		18,954	27.11.5	27.11.6 ↓ 28.3.11 28.3.11	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			22,464						
			15,979						
			18,937						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額						
		請 負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
80	小川通電線共同溝 新設工事(その3)		79,510	27.5.29	27.5.30 ↓ 27.12.25 28.6.30	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			75,573						
			69,206						
			65,778						
81	細街路安全対策工 事(三条通他)		2,992	27.9.10	27.9.11 ↓ 27.12.25 27.12.25	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			3,956						
			2,604						
			3,443						
82	稲荷町交差点(仮 称)改良工事(河原 町通)		4,990	27.9.29	27.9.30 ↓ 27.12.25 27.12.25	随契		土木	道路建設部 道路環境整備課
			6,415						
			4,968						
			6,387						
83	歩車共存道路整備 工事(本町通他)		18,479	27.7.29	27.7.30 ↓ 28.3.15 28.3.15	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			18,857						
			15,895						
			16,219						
84	自転車道に係る標識 等設置工事(七条 通)		4,960	27.10.19	27.10.20 ↓ 28.3.15 28.5.31	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			6,441						
			4,211						
			5,467						
85	歩道拡幅工事(四条 通)(その1)		133,681	26.3.20	26.3.21 ↓ 26.12.26 27.6.30	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			146,534						
			118,579						
			129,978						
86	歩道拡幅(公共関 連)工事(四条通)(そ の1)		52,605	26.3.20	26.3.21 ↓ 26.12.26 27.10.30	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			59,273						
			46,661						
			52,575						
87	歩道拡幅工事(四条 通)(その7)		9,798	26.9.16	26.9.17 ↓ 27.3.13 28.2.29	随契		土木	道路建設部 道路環境整備課
			9,789						
			8,564						
			8,556						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額						
		請 負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
88	歩道拡幅工事(四条通)(その4)		210,898	26.9.16	26.9.17 ↓ 27.3.13 28.2.29	随契	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			276,506						
			184,340						
			241,685						
89	歩道拡幅(公共関連)工事(四条通)(その4)		3,565	26.9.16	26.9.17 ↓ 27.3.13 28.2.29	随契		土木	道路建設部 道路環境整備課
			4,848						
			3,116						
			4,237						
90	歩道拡幅工事(四条通)(その3)		303,235	26.5.26	26.5.27 ↓ 27.3.13 28.2.29	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			418,000						
			267,446						
			368,663						
91	歩道拡幅(公共関連)工事(四条通)(その3)		8,407	26.5.26	26.5.27 ↓ 27.3.13 28.2.29	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			10,897						
			7,414						
			9,610						
92	歩道拡幅工事(四条通)(その5)		165,643	26.5.15	26.5.16 ↓ 27.3.13 28.1.29	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			209,638						
			143,796						
			181,986						
93	歩道拡幅(公共関連)工事(四条通)(その5)		1,437	26.5.15	26.5.16 ↓ 27.3.13 28.1.29	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			1,115						
			1,248						
			968						
94	歩道拡幅工事(四条通)(その6)		203,135	26.5.30	26.5.31 ↓ 27.3.13 28.1.29	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			312,095						
			178,877						
			274,824						
95	歩道拡幅(公共関連)工事(四条通)(その6)		4,725	26.5.30	26.5.31 ↓ 27.3.13 28.1.29	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			6,125						
			4,161						
			5,394						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
96	歩道拡幅工事(四条通)(その8)		39,258	27.8.10	27.8.11 ↓ 28.1.29 28.3.31	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			51,007						
			34,443						
			44,751						
97	歩道拡幅工事(四条通)(その9)		30,197	27.8.10	27.8.11 ↓ 28.1.29 28.3.31	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			39,171						
			26,493						
			34,366						
98	歩道拡幅工事(四条通)(その2)		33,901	27.8.7	27.8.8 ↓ 28.1.29 28.3.15	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			61,041						
			32,207						
			57,988						
99	歩道拡幅工事(四条通)(その10)		5,314	28.3.9	28.3.10 ↓ 28.3.31 28.3.31	随契		土木	道路建設部 道路環境整備課
			5,141						
			4,644						
			4,493						
100	舗装復旧工事(東洞院通他)		10,044	28.5.13	28.5.14 ↓ 28.10.31	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			8,713						
101	多目的柱設置工事(四条堀川交差点)		6,566	28.8.4	28.8.5 ↓ 29.1.30	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			5,724						
102	道路施設等補修工事(四条通)(その1)		16,902	28.5.11	28.5.12 ↓ 28.10.31	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			14,838						
103	道路施設等補修工事(四条通)(その2)		14,764	28.5.11	28.5.12 ↓ 28.10.31	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			12,960						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
104	銀閣寺橋補修工事		4,914	28.8.23	28.8.24	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
					↓				
			4,303		29.1.31				
105	道路舗装工事(四条 通他)		13,122	28.8.29	28.8.30	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
					↓				
			11,377		29.3.15				
106	自転車走行環境整 備工事(都心部地 区)(その1)		48,038	28.9.6	28.9.7	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
					↓				
			42,283		29.3.15				
107	自転車走行環境整 備工事(都心部地 区)(その2)		1,642	28.9.6	28.9.7	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
					↓				
			1,445		29.3.15				

別表5 設計業務委託(建設局) その2

注1 履行期間は、平成28年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「プロ」はプロポーザル方式を示す。

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
				履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		当初設計金額				
		最終変更金額				
		契約 当初契約金額				
		最終変更金額				
		単位(千円)				
108	3・6・179北泉通詳細設計業務委託	35,760	一般	25.8.29	↓ 26.3.14 27.3.31	道路建設部 道路建設課
		36,659				
		23,835				
		24,433				
109	H11年度 3・3・5中山石見線道路詳細設計業務委託	56,028	一般	11.12.21	↓ 12.3.31 12.10.31	道路建設部 道路建設課
		53,550				
110	H21年度 3・3・5中山石見線関連道路等詳細設計業務委託	13,553	一般	21.8.25	↓ 22.12.28 22.12.28	道路建設部 道路建設課
		14,890				
		10,269				
		11,281				
111	3・4・180八条通他詳細設計業務委託	65,890	随契	25.12.19	↓ 26.3.14 27.3.13	道路建設部 道路建設課
		73,245				
		65,654				
		72,982				
112	京都駅南口駅前広場整備工事設計業務委託 ただし、道路内建築物等設計業務委託	37,380	随契	25.12.19	↓ 26.3.14 27.3.13	道路建設部 道路建設課
		38,448				
		37,245				
		38,309				
113	京都駅南口駅前広場整備工事設計業務委託 ただし、道路内建築物等設計業務委託 (その2)	2,084	随契	27.1.9	↓ 27.3.13	道路建設部 道路建設課
		1,998				
114	京都駅南口駅前広場整備測量・予備設計業務	25,832	随契	23.5.12	↓ 24.3.30	道路建設部 道路建設課
		25,830				

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間	担当部課	
		計	最終変更金額			履行の開始日		
		契	当初契約金額			↓		
		約	最終変更金額			当初期限		
		単位(千円)				最終変更期限		
115	平成24年度京都駅南口駅前広場整備予備設計追加検討業務		4,993	随契		24.10.25	道路建設部 道路建設課	
						↓		
			4,987			25.1.31		
116	本町下高松通 詳細設計等業務委託		36,992	一般		22.3.25	道路建設部 道路建設課	
			44,391			↓		
			25,305			22.12.24		
			30,366			23.3.15		
117	一・三・25鴨川東岸線道路詳細設計業務委託		25,893	一般		19.9.1	道路建設部 道路建設課	
			30,975			↓		
			16,695			20.3.14		
			19,971					
118	一・三・25鴨川東岸線道路詳細修正設計業務委託		13,064	一般		25.10.24	道路建設部 道路建設課	
			14,988			↓		
			8,708			26.3.14		
			9,990					
119	阪急西側道及び桂馬場線復旧工事設計業務委託		10,128	一般		26.11.12	道路建設部 道路建設課	
			10,925			↓		
			9,072			27.3.13		
			9,785			27.7.31		
120	都市計画道路山陰街道他 交差点詳細設計業務委託		6,287	一般		25.10.31	道路建設部 道路建設課	
			6,708			↓		
			5,562			26.3.14		
			5,935			27.3.13		
121	御菌橋予備設計業務委託		37,993	随契 (プロ)		21.6.27	道路建設部 道路建設課	
			38,704			↓		
			37,800			22.3.15		
			38,507			22.6.30		
122	御菌橋改築詳細設計業務委託		61,900	一般		25.12.9	道路建設部 道路建設課	
			62,525			↓		
			57,540			26.9.30		
			58,120			27.3.31		

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			履行の開始日	
		契	当初契約金額	約		↓	
		約	最終変更金額			当初期限	
			単位(千円)			最終変更期限	
123	(主)京都広河原美山線[鞍馬北工区]測量予備設計		16,611		一般	20.12.6	道路建設部 道路建設課
						↓	
			14,700			21.3.13	
						21.7.31	
124	(主)京都広河原美山線[鞍馬北工区]詳細設計業務		4,875		一般	21.7.7	道路建設部 道路建設課
			5,254			↓	
			4,326			22.3.15	
			4,662				
125	宮前橋整備設計業務委託		76,033		随契 (プロ)	26.3.29	道路建設部 道路建設課
			86,321			↓	
			76,032			27.3.13	
			86,319			-	
126	一般国道162号 高雄改良道路予備設計等業務		12,541		一般	18.12.9	道路建設部 道路建設課
			14,373			↓	
			11,511			19.3.15	
			13,193			19.8.31	
127	道路詳細設計業務委託(高雄改良)		13,921		一般	20.8.7	道路建設部 道路建設課
			13,382			↓	
			12,341			21.1.13	
			11,862			21.3.13	
128	道路詳細設計業務委託(高雄改良)		14,367		一般	22.5.21	道路建設部 道路建設課
						↓	
			7,455			23.3.15	
						-	
129	道路詳細修正設計業務委託(高雄改良)		1,767		随契	25.5.9	道路建設部 道路建設課
						↓	
			1,680			25.12.13	
						-	
130	修正設計業務委託(高雄改良)		788		随契	27.4.1	道路建設部 道路建設課
						↓	
			648			27.7.9	
						-	

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			履行の開始日	
		契	当初契約金額			↓	
		約	最終変更金額			当初期限	
		単位(千円)				最終変更期限	
131	栗尾バイパス道路詳細設計業務委託(その5)		10,253	一般		26.10.21	道路建設部 道路建設課
			10,753			↓	
			9,212			27.3.13	
			9,660			27.7.31	
132	一般国道162号栗尾バイパス道路詳細設計等業務		70,127	一般		19.11.15	道路建設部 道路建設課
			83,790			↓	
			40,068			20.3.14	
			47,873			21.3.12	
133	(主)大山崎大枝線道路構造物修正設計(大原野工区)業務委託		1,490	随契		28.1.29	道路建設部 道路建設課
						↓	
			1,425			28.3.15	
134	(主)大山崎大枝線(西長春日工区)椎ノ木谷川橋橋梁修正設計業務委託		2,279	随契		26.7.17	道路建設部 道路建設課
			2,717			↓	
			2,160			26.8.29	
			2,573			26.8.29	
135	道路詳細設計業務委託(西長春日工区)		23,709	一般		21.12.4	道路建設部 道路建設課
			24,181			↓	
			13,440			22.3.15	
			13,707			22.8.31	
136	道路予備修正設計業務委託		10,266	一般		18.12.29	道路建設部 道路建設課
			10,342			↓	
			9,502			19.6.29	
			9,571			19.10.31	
137	階段補修測量詳細設計業務委託		3,340	一般		26.11.10	道路建設部 道路環境整備課
			3,718			↓	
			3,132			27.3.13	
			3,486			27.7.15	
138	測量設計業務委託(本町通他)		9,393	一般		24.7.24	道路建設部 道路環境整備課
			9,761			↓	
			8,327			25.3.15	
			8,652			25.3.15	

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約方法	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額		履行の開始日	
		契	当初契約金額		↓	
		約	最終変更金額		当初期限	
			単位(千円)		最終変更期限	
139	歩道拡幅測量詳細設計業務委託(四条通) (その1)		19,299	一般	25.8.1	道路建設部 道路環境整備課
			14,564		↓	
			17,344		26.3.14	
			13,087		26.3.14	
140	歩道拡幅測量詳細設計業務委託(四条通) (その2)		6,989	一般	25.8.1	道路建設部 道路環境整備課
			6,989		↓	
			6,281		26.3.14	
			6,281		26.3.14	
141	測量・設計業務委託		12,529	一般	19.2.28	道路建設部 道路環境整備課
			13,107		↓	
			11,760		20.1.23	
			12,303		20.3.14	
142	電線共同溝測量詳細設計業務委託(銀閣 寺道)		18,585	一般	21.10.3	道路建設部 道路環境整備課
			20,288		↓	
			13,755		22.3.15	
			15,015		22.7.30	
143	電線共同溝測量詳細設計業務委託(小川 通)		10,817	一般	25.3.16	道路建設部 道路環境整備課
			11,653		↓	
			7,518		26.3.14	
			8,099		26.3.14	
144	平成27年度「歩いて楽しいまちなか戦略」 調査(その2)業務		9,990	随契 (プロ)	27.4.23	道路建設部 道路環境整備課
			14,929		↓	
			9,990		28.3.31	
			14,929		28.3.31	
145	銀閣寺橋補修設計業務委託		4,943	一般	26.10.22	道路建設部 道路環境整備課
			4,943		↓	
			4,426		27.3.13	
			4,426		27.7.31	

別表6 維持管理業務委託(建設局) その2

注1 履行期間は、平成28年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「随契」は、随意契約を示す。

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		当初設計金額	当初契約金額				
		単位(千円)					
146	自家用電気工作物保安管理業務委託(京都市京都駅八条口拠点広場)	97		随契	28.1.25	↓ 28.3.31	道路建設部 道路建設課
		97					
147	京都駅八条口拠点広場施設等管理業務委託	131		随契	28.3.15	↓ 28.3.31	道路建設部 道路建設課
		131					

第5 意見

上記のほか、今回の定期監査に関し、次のように意見を付しますので、安全管理について改善するよう要望致します。

これまでの定期監査（工事）において、繰り返し、「安全管理」に関する指摘を行ってきたが、今回の定期監査（工事）においても、依然として「安全管理」に関する指摘が多く、全体の指摘事項に対する割合が過半を超える状況にある。

「安全管理」は、工事の事故防止や人の生命・身体の保護、さらには資産の保全にかかわる重要な問題であり、労働安全衛生規則等の法令を遵守することはもちろんのこと、計画・設計から施工・維持管理に至る工事全般に亘り、徹底した対策に取り組むことが求められる。

また、「安全管理」については、まず、請負業者や業界団体等が主体的に取り組むべきであることから、請負業者等に対して「安全管理」に対する必要な措置を講じるように指導することが肝要である。

以上を踏まえ、「安全管理」の懈怠が重大な結果を招きかねないものであることを十分に認識のうえ、各指摘事項について、発生要因等を分析・検討し、再発防止に向け、早急に総合的かつ効果的な対策を行われたい。

(監査事務局)