

監査公表第757号

平成30年度定期監査（工事）を行いましたので、その結果を次のとおり公表します。

平成31年3月28日

京都市監査委員	繁	隆	夫
同	天	方	浩
同	鶴	谷	隆
同	光	田	周
	史		

平成30年度定期監査（工事）の結果

第1 監査の実施

京都市監査規程に基づき、都市監査基準（平成27年8月27日全国都市監査委員会制定）に準拠して次のとおり監査を実施した。

- 1 監査の種類 定期監査（工事）（地方自治法第199条第1項及び第2項）
- 2 監査の対象局等 環境政策局，産業観光局，都市計画局，建設局及び教育委員会
- 3 監査の対象範囲
 - (1) 請負工事のうち次に掲げるもの
 - ア 平成29年度以降に契約したもの
 - イ 平成28年度以前に契約し，平成29年度又は平成30年度に施工を完了しているもの
 - ウ 平成28年度以前に契約し，継続して施工中のもの
 - (2) 上記(1)に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託
 - (3) 平成29年度の維持管理業務委託
- 4 監査の着眼点 工事等に関する設計事務，契約事務，施工管理及び履行確認等の執行が法令等に従って行われているか，地方自治法第2条第14項及び第15項の趣旨に則ってなされているか。

- 5 監査の主な実施内容 関係図書等の審査及び質問調査を行い、必要なものについては
実地調査を行った。
- 6 監査の実施期間 平成30年6月1日から平成31年3月22日まで
- 7 監査の実施場所 監査事務局執務室等

第2 監査の結果

1 環境政策局

(1) 監査対象部課等

地球温暖化対策室	
循環型社会推進部	まち美化推進課
適正処理施設部	施設管理課

(別表1～3)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 安全管理について

高架橋側面に設置した足場へのクレーンによる荷卸し作業において、直下の道路を通過する車両に対する安全対策が不十分であった。

工事に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、安全管理が徹底されるよう的確に指導されたい。

【整理番号4（施設管理課）】^(注)

(注)：【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。

別表1 工事(環境政策局)

注1 契約日は,平成30年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工種	担当部課等
		当初設計金額					
		最終変更金額					
		請負					
当初請負金額							
		最終変更金額					
		単位(千円)					
1	京都市環境保全活動センター整備工事 ただし,中央監視盤改修工事	10,594	H29.8.28	29.8.29	随契	設備	地球温暖化対策室
				↓			
		9,612		29.12.28			
2	京都市し尿前処理施設再整備工事	378,432	H28.7.25	H28.7.26	一般	建築	まち美化推進課
		394,183		↓			
		366,120		H30.3.15			
		381,358					
3	京都市し尿前処理施設再整備工事 ただし,太陽光発電設備工事	3,747	H29.10.11	H29.10.12	一般	設備	まち美化推進課
				↓			
		3,369		H30.3.15			
4	京都市西部圧縮梱包施設進入道路橋耐震補強工事	46,818	H29.9.14	H29.9.15	一般	土木	施設管理課
		51,213		↓			
		41,772		H30.3.15			
		45,693		H30.3.30			
5	京都市北部クリーンセンター整備工事 ただし,2号3次過熱器整備工事	229,284	H29.10.6	H29.10.7	随契	設備	施設管理課
				↓			
		228,960		H30.3.31			

別表2 設計業務委託(環境政策局)

注1 契約日は, 平成30年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は, 一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計	当初設計金額	当初契約日	履行期間		契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		履行の開始日			
		契 約	当初契約金額		↓	当初期限		
			最終変更金額			最終変更期限		
単位(千円)								
6	京都市西部圧縮梱包施設 進入道路橋耐震補強設計 業務委託	21,963		H27.9.18	H27.9.19	↓	一般	施設管理課
		19,649			H28.3.31			
		16,848						
		15,072						

別表3 維持管理業務委託（環境政策局）

注1 契約日は、平成30年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初契約日	履	契	担
		計		行		
		約		期		
		単		間		
		当初設計金額		履行の開始日		
		最終変更金額		↓		
		当初契約金額		当初期限		
		最終変更金額		最終変更期限		
		単位(千円)				
7	脱臭換気設備保守管理委託（西部まち美化事務所）	3,777	H29.4.1	H29.4.1	一般	まち美化推進課
				↓		
		3,304		H30.3.31		
8	平成29年度京都市南部クリーンセンター第一工場ごみ焼却炉設備保守管理委託（その1）	266,544	H29.4.1	H29.4.1	随契	施設管理課
				↓		
		266,220		H29.10.31		
9	平成29年度京都市東北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理委託（その1）	240,948	H29.4.1	H29.4.1	随契	施設管理課
				↓		
		240,840		H29.9.30		
10	平成29年度京都市北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理委託（その2）	223,560	H29.9.29	H29.10.1	随契	施設管理課
				↓		
		223,020		H30.3.31		

2 産業観光局

(1) 監査対象部課等

産業企画室	
中央卸売市場第一市場	
中央卸売市場第二市場	業務課
農林振興室	林業振興課，京北農林業振興センター

(別表 1～3)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 積算について

- a 直接仮設工事において、鉄骨造の場合は不要である内部躯体足場（支保工足場）が計上されていた。

内部躯体足場の積算に際しては、施工の実態に応じた、適正な積算を行われたい。

【整理番号 2（中央卸売市場第一市場（工事担当：公共建築建設課））】^(注)

- b 天井合板・ボード撤去において、アスベスト含有建材の 2 重張り及び単張りの撤去費を採用していたが、設計図では同含有建材の仕様ではなかった。

設計積算に際しては、設計図との整合を確認し、適正な積算を行われたい。

【整理番号 6（中央卸売市場第一市場（工事担当：公共建築建設

課))】^(注)

(イ) アスベスト含有建材について

天井石膏ボードの撤去工事において、特記仕様書にはアスベスト含有建材と記載されていたが、製造メーカー等の資料により同含有なしと判断し撤去・処分をしていた。しかし、撤去対象である建材の仕様を確認できる資料や請負者との協議録等の資料がなく、確認資料の作成及び保管が不十分であった。

アスベスト含有建材については、資料の保管も含め特に慎重に取り扱われたい。

【整理番号 6 (中央卸売市場第一市場 (工事担当：公共建築建設課))】^(注)

(ウ) 随意契約ガイドラインについて

「京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン」によると、随意契約であっても価格交渉を行い、契約の決定において、交渉経過の記録を添付することとされていたが、価格交渉等を行っていなかった。

随意契約に当たっては、「京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン」に従い、適正に事務処理を行われたい。

【整理番号 9 (中央卸売市場第一市場)】^(注)

イ 設計業務委託

(ア) 設計業務委託の履行について

- a 前金払の支払において、業務委託契約書によると保証証書の提出が必要であったが提出されていなかった。また、支払期限を超えて支払われていた。

前金払の支払手続においては、当該業務委託契約約款等に従い、適正に事務処理を行われたい。

【整理番号 17（中央卸売市場第一市場）】^(注)

- b 設計業務委託仕様書等によると、照査技術者を選定し、承諾を受ける必要があったが、照査技術者届等一連の書類がなかった。

業務委託契約に当たっては、設計業務委託仕様書等に従い、適正に事務処理を行われたい。

【整理番号 17（中央卸売市場第一市場（工事担当：公共建築建設課））】^(注)

(注)：【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。

別表1 工事（産業観光局）

注1 契約日は、平成30年7月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工種	担当部課等
		計	最終変更金額		↓			
		請	当初請負金額		当初工期			
		負	最終変更金額		最終変更工期			
		単位（千円）						
1	京都市勧業館整備工 事 ただし、自動火災報知 設備受信機等改修工 事	43,297		H29.8.1	H29.9.1	随契	設備	産業企画室
		43,286			↓			
					H30.2.28			
2	京都市中央卸売市場 第一市場施設整備工 事 ただし、青果北荷捌 き場棟建築主体その他 工事	353,484		H28.8.12	H28.8.13	随契	建築	中央卸売市場第 一市場
		339,681			↓			
		334,800			H29.3.24			
		321,726			H29.6.24			
3	京都市中央卸売市場 第一市場整備工事 た だし、中央スロープ棟建 築主体その他改修工事	25,747		H28.9.21	H28.10.11	一般	建築	中央卸売市場第 一市場
		27,777			↓			
		23,228			H29.8.10			
		25,060			H29.8.31			
4	京都市中央卸売市場 第一市場整備工事 た だし、中央スロープ棟衛 生設備改修工事	151,416		H28.9.30	H28.10.11	一般	設備	中央卸売市場第 一市場
		161,988			↓			
		138,780			H29.8.10			
		148,499			H29.8.31			
5	京都市中央卸売市場 第一市場整備工事 た だし、総合食品仮設店 舗整備工事	12,031		H28.12.15	H28.12.16	一般	建築	中央卸売市場第 一市場
		12,171			↓			
		11,880			H29.4.28			
		12,018						
6	京都市中央卸売市場 第一市場整備工事 た だし、水産事務所棟仮 設事務所建築改修工 事	59,065		H29.2.7	H29.2.8	一般	建築	中央卸売市場第 一市場
		64,044			↓			
		53,519			H29.6.30			
		58,030						
7	京都市中央卸売市場 第一市場整備工事 た だし、水産事務所棟ほ か解体撤去工事	462,564		H29.5.30	H29.5.31	一般	建築	中央卸売市場第 一市場
		450,813			↓			
		421,394			H30.6.29			
		410,689						

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工種	担当部課等
		計	最終変更金額					
		請	当初請負金額					
		負	最終変更金額					
		単位 (千円)						
8	京都市中央卸売市場 第一市場整備工事 た だし, 新七条警備室建 築主体その他工事		70,189	H29.5.22	H29.5.23 ↓ H30.2.15	一般	建築	中央卸売市場第 一市場
			69,519					
			63,992					
			63,400					
9	京都市中央卸売市場 第一市場整備工事 た だし, 仮設水産棟塩干 売場ほか建築改修工事		374,976	H29.6.2	H29.6.3 ↓ H30.1.15 H30.3.30	随契	建築	中央卸売市場第 一市場
			398,595					
			342,867					
			364,886					
10	京都市中央卸売市場 第一市場整備工事 た だし, 仮設水産棟塩干 売場ほか空調衛生設備 改修工事		119,556	H29.5.31	H29.6.1 ↓ H30.1.15 H30.3.30	一般	設備	中央卸売市場第 一市場
			121,348					
			109,382					
			111,021					
11	京都市中央卸売市場 第一市場整備工事 た だし, 仮設水産棟塩干 売場ほか電気設備改修 工事		246,024	H29.5.29	H29.5.30 ↓ H30.1.15 H30.3.30	一般	設備	中央卸売市場第 一市場
			315,835					
			240,840					
			309,179					
12	京都市中央卸売市場 第二市場再整備工事 ただし, 太陽光発電設 備工事		105,678	H29.2.16	H29.2.17 ↓ H29.12.28	一般	設備	中央卸売市場第 二市場 業務課
			102,600					
13	平成29年度丹波広域 基幹林道維持管理工 事		2,700	H29.9.22	H29.9.25 ↓ H29.12.25	随契	土木	林業振興課
			2,790					
			2,614					
			2,700					
14	平成29年度久多市有 林治山工事		24,992	H29.6.23	H29.6.29 ↓ H29.12.25	一般	土木	林業振興課
			25,896					
			22,342					
			23,150					

別表2 設計業務委託（産業観光局）

注1 契約日は、平成30年7月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初設計金額	当初契約日	履行期間	契約 方法	担当部課等
		計	最終変更金額		履行の開始日		
		契	当初契約金額		↓		
		約	最終変更金額		当初期限		
		単位（千円）			最終変更期限		
15	京都市勧業館整備工事実 施設設計業務委託 ただし、自動火災報知設備 改修工事実施設計業務委 託	3,920		H28.9.7	H28.9.8	一般	産業企画室
		3,326			↓		
					H29.2.28		
16	京都市中央卸売市場第一市場 施設整備工事設計業務委託 ただし、花屋町駐車場ほか建 築工事及び設備工事基本設 計・実施設計業務委託	89,575		H27.10.30	H27.10.31	随契	中央卸売市場第一市 場
		112,428			↓		
		61,776			H28.8.31		
		77,536			H29.1.31		
17	京都市中央卸売市場第一 市場整備工事設計業務委 託 ただし、水産棟改修建築 工事及び設備工事基本設 計その他業務委託	126,360		H28.3.31	H28.4.1	随契	中央卸売市場第一市 場
		141,480			↓		
		120,744			H29.3.31		
		135,191					
18	京都市中央卸売市場第一 市場施設整備工事設計業 務委託 ただし、新七条警備 室新築工事基本設計及び 実施設計業務委託	11,502		H28.6.27	H28.6.28	一般	中央卸売市場第一市 場
		9,294			↓		
					H29.1.31		
					H29.3.31		

別表3 維持管理業務委託（産業観光局）

注1 契約日は、平成30年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「指名」は指名競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初設計金額	当初契約日	履行期間	契約 方法	担当部課等
		計	最終変更金額		履行の開始日		
		契	当初契約金額		↓		
		約	最終変更金額		当初期限		
		単位（千円）			最終変更期限		
19	京都市中央卸売市場第一市場施設保全業務 ただし、消防設備定期点検保守業務		3,780	H29.4.1	H29.4.1	一般	中央卸売市場第一市場
					↓		
			3,274		H30.3.31		
20	京都市中央卸売市場第一市場施設保全業務 ただし、水産棟他昇降機設備定期点検保守業務		10,800	H29.4.1	H29.4.1	一般	中央卸売市場第一市場
					↓		
			9,616		H30.3.31		
21	汚水処理施設管理業務委託（中央卸売市場第二市場）		9,451	H29.4.1	H29.4.1	指名	中央卸売市場第二市場 業務課
					↓		
			9,363		H30.3.31		
22	平成29年度上弓削浄化センター維持管理業務委託		2,752	H29.4.1	H29.4.1	指名	京北農林業振興センター
					↓		
			2,592		H30.3.31		

3 都市計画局

(1) 監査対象部課等

都市景観部	風致保全課
公共建築部	公共建築建設課，公共建築整備課

(別表 1～5)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 工事保険について

特記仕様書に記載のある工事保険に加入していなかった。

受注者の工事保険への加入義務の履行については，監督員による確認を適正に行われたい。

【整理番号 101 (公共建築建設課)】^(注)

(イ) アスベスト含有建材について

ボイラーの撤去等において，設計図にはアスベスト材が使用されているものとして撤去，処分となっていたが，適切な取扱いでの撤去・処分がされていなかった。

アスベスト含有建材については，安全に配慮し特に慎重に取り扱われたい。

【整理番号 101 (公共建築建設課)】^(注)

(注)：【 】内の整理番号は，別表に記載の監査実施整理番号を示す。

別表1 工事(都市計画局)その1

注1 契約日は,平成30年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は,一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工種	担当部課等
		計	最終変更金額		↓			
		請 負	当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
単位(千円)								
1	小倉山管理道整備工 事		17,949	H29.12.18	H29.12.19	一般	土木	風致保全課
			20,260		↓			
			15,939		H30.3.29			
			17,991					

別表2 設計業務委託(都市計画局)その1

注1 契約日は, 平成30年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は, 一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初設計金額	当初契約日	履行期間	契約 方法	担当部課等
		計	最終変更金額		履行の開始日		
		契 約	当初契約金額		↓		
			最終変更金額		当初期限		
単位(千円)		最終変更期限					
2	土砂崩壊防止施設測量・設計業務委託 (嵐山地区他)		51,987	H27.10.15	H27.10.16	一般	風致保全課
			50,922		↓		
			40,381		H28.3.31		
			39,552				

別表3 維持管理業務委託（都市計画局）その1

注1 契約日は, 平成30年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「随契」は, 随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計		当初契約日	履 行 期 間		契 約 方 法	担 当 部 課 等
		当初設計金額			履行の開始日			
		最終変更金額			↓			
		当初契約金額			当初期限			
最終変更金額		最終変更期限						
単位(千円)								
3	平成29年度洛西中央緑地の 管理委託	2,760		H29.4.1	H29.4.1		随契	風致保全課
					↓			
		2,760			H30.3.31			

別表4 工事（都市計画局）その2

注1 契約日は、平成30年7月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は、一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工種	担当部課等
		計	最終変更金額					
		請	当初請負金額					
		負	最終変更金額					
		単位（千円）						
101	京都市崇仁第一浴場 解体撤去工事		25,239	H29.1.26	H29.2.22 ↓ H29.6.21	一般	建築	公共建築建設課
			25,693					
			23,760					
			24,186					
102	京都市宝が池公園自転 車保管所管理事務所 解体撤去工事		2,451	H29.7.28	H29.8.9 ↓ H29.10.8	一般	建築	公共建築建設課
			2,211					
103	重要文化財(建造物) 旧三井家下鴨別邸整 備工事 ただし、防災施 設建築主体その他増築 工事		12,744	H29.9.4	H29.9.21 ↓ H30.3.20	一般	建築	公共建築建設課
			16,534					
			12,636					
			16,394					
104	重要文化財(建造物) 旧三井家下鴨別邸整 備工事 ただし、防災施 設衛生設備工事		21,211	H29.9.5	H29.9.21 ↓ H30.3.20	一般	設備	公共建築建設課
			23,522					
			19,440					
			21,557					
105	京都市西京極総合運 動公園陸上競技場兼 球技場整備工事 ただし、メインスタンド2 階便所ほか電気設備改 修工事		9,514	H29.7.7	H29.7.8 ↓ H30.3.15	一般	設備	公共建築整備課
			9,655					
			8,515					
			8,641					
106	京都市西京極総合運 動公園陸上競技場兼 球技場整備工事 ただ し、メインスタンド2階 便所ほか衛生設備改修 工事		44,420	H29.7.6	H29.7.7 ↓ H30.3.15 H30.3.22	一般	設備	公共建築整備課
			44,766					
			40,333					
			40,646					
107	旧下京まち美化事務所 整備工事 ただし、事務所棟改修 及び会議室棟増築電 気設備工事		14,763	H29.12.12	H29.12.13 ↓ H30.3.26	一般	設備	公共建築整備課
			16,124					
			13,332					
			14,560					

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工種	担当部課等
		計	最終変更金額					
		請	当初請負金額					
		負	最終変更金額					
		単位 (千円)						
108	旧下京まち美化事務所 整備工事 ただし、事務 所棟改修及び会議室 棟増築空調衛生設備 工事	31,579		H29.12.15	H29.12.16 ↓ H30.3.26	一般	設備	公共建築整備課
		32,886						
		28,879						
		30,073						
109	京都市山科区総合庁 舎整備工事 ただし、空調電気設備 改修工事	19,202		H29.7.3	H29.7.4 ↓ H30.2.28	一般	設備	公共建築整備課
		18,478						
		17,314						
		16,661						
110	京都市山科区総合庁 舎整備工事 ただし、空 調設備その他改修工事	201,636		H29.5.25	H29.5.26 ↓ H30.2.28	一般	設備	公共建築整備課
		201,366						
		194,929						
		194,667						
111	京都市元離宮二条城 展示・収蔵館整備工事 ただし、空調電気設備 改修工事	16,182		H29.11.22	H29.11.23 ↓ H30.3.23	一般	設備	公共建築整備課
		16,718						
		14,712						
		15,193						
112	京都市元離宮二条城 展示・収蔵館整備工事 ただし、空調設備改修 工事	46,450		H29.11.28	H29.11.29 ↓ H30.3.23	一般	設備	公共建築整備課
		46,224						
		42,552						
		42,343						

別表5 設計業務委託（都市計画局）その2

注1 契約日は、平成30年7月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計	当初設計金額	当初契約日	履 行 期 間	契 約 方 法	担 当 部 課 等
			最終変更金額		履 行 の 開 始 日		
		契 約	当初契約金額		↓		
			最終変更金額		当 初 期 限		
		単 位（千円）			最 終 変 更 期 限		
113	重要文化財(建造物)旧三井家下鴨別邸防災設備工事設計業務委託 ただし、建築及び設備実施設計業務		2,365	H28.7.14	H28.7.15	一般	公共建築建設課
					↓		
			2,160		H28.10.31		
					H28.11.30		
114	京都市崇仁第一浴場解体撤去工事設計業務委託		1,155	H28.9.1	H28.9.2	随契	公共建築建設課
					↓		
			1,155		H28.10.17		
115	京都市山科区総合庁舎整備工事実施設計業務委託ただし、空調設備その他改修工事実施設計業務委託		3,067	H27.9.2	H27.9.2	随契	公共建築整備課
					↓		
			2,808		H28.1.22		
					H28.2.19		
116	京都市元離宮二条城展示・収蔵館整備工事実施設計業務委託 ただし、空調設備改修工事実施設計業務委託		2,322	H28.10.5	H28.10.6	一般	公共建築整備課
					↓		
			2,138		H29.2.28		

4 建設局

(1) 監査対象部課等

土木管理部	北部土木事務所，左京土木事務所，東部土木事務所，南部土木事務所，西部土木事務所，京北・左京山間部土木事務所，西京土木事務所，伏見土木事務所
道路建設部	道路建設課，道路環境整備課

(別表 1～5)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 積算について

- a 主たる工種を「舗装工事」とすべきところ，「道路維持工事」と設定し，共通仮設費等を積算していた。

【整理番号 7 (南部土木事務所)】^(注)

- b 大型標識柱 (F 型標識柱) 等に係る共通仮設費の積算において，対象とすべきでない間接費を計上していた。

【整理番号 7，8 (南部土木事務所)，整理番号 107 (道路環境整備課)】^(注)

- c 六価クロム溶出試験等の試験業務費に係る共通仮設費等の積算において，当該業務費に含まれている間接費を二重計上していた。

【整理番号 101 (道路建設課)】^(注)

共通仮設費等の積算に際しては、当該積算基準に基づき、適正な積算を行われたい。

(イ) 安全管理について

- a 切土防護柵撤去後の法面天端での高所作業時において、直下の道路を通過する車両に対する安全対策が不十分であった。

【整理番号 3 (左京土木事務所)】^(注)

- b 天端及び法面上での出来形確認立会時において、監督職員等が転落防止のための安全帯を着用していなかった。

【整理番号 12 (西部土木事務所)】^(注)

工事に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、安全管理が徹底されるよう的確に指導されたい。

(注)：【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。

別表1 工事（建設局）その1

注1 契約日は、平成30年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工種	担当部課等
		計	最終変更金額		↓			
		請	当初請負金額		当初工期			
		負	最終変更金額		最終変更工期			
		単位（千円）						
1	歩行空間改善(一般国道367号)工事		17,938	H29.10.20	H29.10.21	一般	土木	北部土木事務所
			18,154		↓			
			15,927		H30.2.28			
			16,119					
2	道路災害復旧(一般国道162号)工事		73,256	H29.3.30	H29.3.31	随契	土木	北部土木事務所
			85,114		↓			
			71,928		H29.9.29			
			83,570					
3	災害防除(貴船)工事		112,061	H28.9.27	H28.9.28	一般	土木	左京土木事務所
			114,372		↓			
			99,198		H29.8.31			
			101,242					
4	緊急工事(左京土木事務所管内)宝池トンネル		5,076	H29.4.11	H29.4.11	随契	土木	左京土木事務所
					↓			
			4,990		H29.8.31			
5	歩道改良工事(山科御陵経4-3号線)		29,160	H28.12.19	H28.12.20	一般	土木	東部土木事務所
			25,581		↓			
			31,482		H29.3.15			
			27,618		H29.8.31			
6	舗装道補修(その2)工事(宮川町通)		66,765	H28.9.30	H28.10.1	一般	土木	東部土木事務所
			58,930		↓			
			73,029		H29.3.15			
			64,458		H29.6.30			
7	舗装道補修工事(河原町通)		110,754	H29.9.22	H29.9.23	一般	土木	南部土木事務所
			115,268		↓			
			99,033		H30.3.15			
			103,068		H30.3.30			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工種	担当部課等
		計	最終変更金額					
		請	当初請負金額					
		負	最終変更金額					
		単位 (千円)						
8	横断歩道橋撤去工事 (陶化横断歩道橋)		16,988	H29.10.11	H29.10.12 ↓ H30.3.15 H30.3.30	一般	土木	南部土木事務所
			18,230					
			15,009					
			16,106					
9	道路照明灯設置工事 (河原町通他)		11,523	H29.12.22	H29.12.23 ↓ H30.3.15	一般	設備	南部土木事務所
			10,191					
10	歩道整備(その2)工事 (二条駅地区)		39,636	H29.8.30	H29.8.31 ↓ H30.3.15 H30.3.30	一般	土木	西部土木事務所
			44,895					
			35,197					
			39,867					
11	道路照明灯設置工事 (その2)		11,890	H29.12.19	H29.12.20 ↓ H30.3.15 H30.4.20	一般	設備	西部土木事務所
			12,517					
			10,519					
			11,073					
12	災害防除工事(国道16 2号)(中島橋その1)		26,352	H29.2.27	H29.2.28 ↓ H29.3.31 H29.9.29	一般	土木	西部土木事務所
			31,168					
			23,205					
			27,447					
13	トンネル補修工事(笠ト ンネル)		156,438	H29.1.31	H29.2.1 ↓ H30.3.15	一般	土木	京北・左京山間 部土木事務所
			173,200					
			140,136					
			155,150					
14	道路修繕(佐々江下中 線)工事(その2)		28,360	H29.11.24	H29.11.25 ↓ H30.2.22	一般	土木	京北・左京山間 部土木事務所
			28,598					
			25,121					
			25,331					
15	道路情報提供装置更 新工事(一般国道162 号他)		31,687	H29.8.31	H29.9.1 ↓ H30.3.15	一般	設備	京北・左京山間 部土木事務所
			29,444					

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工種	担当部課等
		計	最終変更金額					
		請	当初請負金額					
		負	最終変更金額					
		単位 (千円)						
16	道路照明灯更新工事 (一般市道山陰街道 他)	11,955		H29.9.21	H29.9.22 ↓ H30.2.28	一般	設備	西京土木事務所
		13,089						
		10,549						
		11,549						
17	災害防除工事(一般府 道袖原向日線)	57,099		H29.9.21	H29.9.22 ↓ H30.3.15	一般	土木	西京土木事務所
		65,415						
		51,024						
		58,455						
18	道路改良工事(一般市 道松尾嵐山緯68号線)	18,900		H29.7.20	H29.7.21 ↓ H30.3.15	一般	土木	西京土木事務所
		18,932						
		16,868						
		16,896						
19	道路照明灯設置(その 1)工事	15,346		H29.9.29	H29.9.30 ↓ H30.2.28	一般	設備	伏見土木事務所
		14,850						
		13,504						
		13,066						
20	災害防除工事(醍醐大 津線)	38,620		H29.10.3	H29.10.4 ↓ H30.3.15	一般	土木	伏見土木事務所
		37,972						
		34,668						
		34,085						
21	幹線排水路改良(その 2)工事(久我水0051 号)	48,740		H28.12.6	H28.12.7 ↓ H30.3.15	一般	土木	伏見土木事務所
		53,524						
		43,337						
		47,590						

別表2 設計業務委託（建設局）その1

注1 契約日は、平成30年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初設計金額	当初契約日	履行期間	契約 方法	担当部課等
		計	最終変更金額		履行の開始日		
		契	当初契約金額		↓		
		約	最終変更金額		当初期限		
		単位（千円）			最終変更期限		
22	緊急測量設計業務(北部土木事務所管内)一般国道162号		13,500	H29.1.19	H29.1.20	随契	北部土木事務所
					↓		
			13,435		H29.3.31		
					H29.4.28		
23	山科御陵経4-3号線交差点測量設計業務委託		4,990	H28.7.13	H28.7.14	一般	東部土木事務所
					↓		
			4,390		H29.3.15		
24	陶化横断歩道橋撤去測量設計業務委託		7,905	H28.6.20	H28.6.21	一般	南部土木事務所
					↓		
			6,728		H29.3.15		
25	測量設計業務委託(国道162号)		22,000	H27.12.9	H27.12.10	一般	西部土木事務所
			22,702		↓		
			19,764		H28.3.15		
			20,394		H28.8.31		
26	トンネル補修詳細設計業務委託(笠トンネル)		10,789	H27.11.5	H27.11.6	一般	京北・左京山間部土木事務所
					↓		
			7,990		H28.3.15		
27	測量設計業務委託(一般府道柚原向日線)		8,520	H25.11.14	H25.11.15	一般	西京土木事務所
					↓		
			7,560		H26.3.14		
28	測量設計業務委託(一般市道松尾嵐山緯68号線)		5,281	H28.6.29	H28.6.30	一般	西京土木事務所
			5,389		↓		
			4,698		H29.3.15		
			4,793				

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計	当初設計金額	当初契約日	履行期間	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		履行の開始日		
		契 約	当初契約金額		↓		
			最終変更金額		当初期限		
単 位 (千円)		最終変更期限					
29	幹線排水路調査測量設計 業務委託	5,865		H27.9.9	H27.9.10	一般	伏見土木事務所
		6,662			↓		
		4,809			H28.3.15		
		5,462					

別表3 維持管理業務委託（建設局）その1

注1 契約日は、平成30年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初設計金額	当初契約日	履行期間	契約 方法	担当部課等
		計	最終変更金額		履行の開始日		
		契	当初契約金額		↓		
		約	最終変更金額		当初期限		
		単位（千円）			最終変更期限		
30	トンネル保守点検業務委託 (中川トンネル)		6,231	H29.12.19	H29.12.20	一般	北部土木事務所
					↓		
			5,724		H30.3.15		
31	トンネル保守点検業務委託 (京北トンネル, 笠トンネル)		5,767	H29.12.19	H29.12.20	一般	京北・左京山間部土 木事務所
					↓		
			5,292		H30.3.15		
32	油小路共同溝維持管理業 務委託		3,132	H29.8.24	H29.8.25	随契	伏見土木事務所
					↓		
			3,132		H30.3.15		

別表4 工事（建設局）その2

注1 契約日は、平成30年7月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工種	担当部課等
		計	最終変更金額		↓			
		請	当初請負金額		当初工期			
		負	最終変更金額		最終変更工期			
		単位（千円）						
101	3・6・179北泉通道路 改築(その1)工事	239,965		H28.8.4	H28.8.5	一般	土木	道路建設課
		298,555			↓			
		214,598			H29.9.29			
		266,991			H30.3.30			
102	一・三・25鴨川東岸線 (第2工区)橋梁上部工 (その3)工事	368,139		H28.12.26	H28.12.27	一般	土木	道路建設課
		409,147			↓			
		331,182			H29.3.31			
		368,068			H30.3.16			
103	3・3・128 久世北茶屋 線他交差点整備工事	151,804		H28.10.18	H28.10.19	一般	土木	道路建設課
		165,726			↓			
		135,803			H29.3.15			
		148,255			H29.10.31			
104	高雄改良(その11)工 事	34,635		H29.8.30	H29.8.31	一般	土木	道路建設課
		41,655			↓			
		31,593			H30.3.15			
		37,996						
105	高雄改良(公共関連そ の3)工事	11,523		H29.8.30	H29.8.31	一般	土木	道路建設課
		12,592			↓			
		10,511			H30.3.15			
		11,486						
106	四条通の地上機器美装 化及び安全対策に関す る設計・製作及び設置 工事			H29.3.23	H29.3.24	随契	土木	道路環境整備課
		14,580			↓			
		15,472			H30.3.15			
107	銀閣寺道電線共同溝 新設(公共関連)(その3) 工事	19,224		H29.9.25	H29.9.26	一般	土木	道路環境整備課
					↓			
		17,331			H30.3.15			
					H30.9.14			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工種	担当部課等
		計	最終変更金額		↓			
		請	当初請負金額		当初工期			
		負	最終変更金額		最終変更工期			
		単	位 (千円)					
108	歩車共存道路整備工 事(本町通)		34,441	H29.3.16	H29.3.17	一般	土木	道路環境整備課
			36,396		↓			
			30,480		H29.9.29			
			32,209		H29.11.30			
109	長辻通電線共同溝新 設(その1)工事		49,582	H29.5.30	H29.5.31	一般	土木	道路環境整備課
			49,723		↓			
			44,263		H30.2.28			
			44,388		H30.3.30			
110	小川通舗装復旧(その 2)工事		55,015	H28.9.27	H28.9.28	一般	土木	道路環境整備課
			57,175		↓			
			48,454		H29.3.15			
			50,356		H29.6.15			
111	銀閣寺道電線共同溝 新設(その3)工事		79,747	H29.9.25	H29.9.26	一般	土木	道路環境整備課
			83,041		↓			
			71,899		H30.3.15			
			74,868		H30.9.14			

別表5 設計業務委託（建設局）その2

注1 契約日は、平成30年7月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初設計金額	当初契約日	履行期間	契約 方法	担当部課等
		計	最終変更金額		履行の開始日		
		契	当初契約金額		↓		
		約	最終変更金額		当初期限		
		単位（千円）			最終変更期限		
112	3・6・179北泉通詳細設計 業務委託		35,760	H25.8.28	H25.8.28	一般	道路建設課
			36,659		↓		
			23,835		H26.3.14		
			24,433		H27.3.31		
113	二・三・19北泉通概略設計 業務委託		2,478	H20.8.4	H20.8.5	一般	道路建設課
					↓		
			2,079		H21.3.13		
114	一・三・25鴨川東岸線道路 詳細修正設計業務委託		13,064	H25.10.24	H25.10.24	一般	道路建設課
			14,988		↓		
			8,708		H26.3.14		
			9,990				
115	都市計画道路山陰街道他 交差点詳細設計業務委託		6,287	H25.10.30	H25.10.31	一般	道路建設課
			6,708		↓		
			5,562		H27.3.14		
			5,935				
116	一般国道162号高雄改良道 路予備設計等業務		12,541	H18.12.8	H18.12.9	一般	道路建設課
			14,373		↓		
			11,511		H19.3.15		
			13,193		H19.8.31		
117	道路詳細修正設計業務委 託（高雄改良） H25		1,767	H25.5.8	H25.5.9	随契	道路建設課
					↓		
			1,680		H25.12.13		
118	道路詳細設計業務委託（高 雄改良） H22		14,367	H22.5.20	H22.5.20	一般	道路建設課
					↓		
			7,455		H23.3.15		

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計	当初契約日	履 行 期 間	契 約 方 法	担 当 部 課 等
		最 終 変 更 金 額		履 行 の 開 始 日		
		契 約		↓		
		最 終 変 更 金 額		当 初 期 限		
単 位 （ 千 円 ）			最 終 変 更 期 限			
119	一・三・25鴨川東岸線道路 詳細設計業務委託	25,893	H19.9.1	H19.9.1	一般	道路建設課
		30,975		↓		
		16,695		H20.3.14		
		19,971				
120	電線共同溝予備設計業務 委託(長辻通)	5,760	H26.7.14	H26.7.15	一般	道路環境整備課
				↓		
		5,076		H27.3.13		
121	電線共同溝測量詳細設計 業務委託(長辻通)	8,351	H27.7.29	H27.7.30	一般	道路環境整備課
		8,616		↓		
		6,650		H28.1.29		
		6,861		H28.3.15		
122	電線共同溝測量詳細設計 業務委託(小川通)	10,817	H25.3.15	H25.3.16	一般	道路環境整備課
		11,652		↓		
		7,518		H26.3.14		
		8,098				
123	電線共同溝測量詳細設計 業務委託(銀閣寺道)	18,585	H21.10.2	H21.10.3	一般	道路環境整備課
		20,288		↓		
		13,755		H22.3.15		
		15,015		H22.7.30		

5 教育委員会

(1) 監査対象部課等

総務部	教育環境整備室
指導部	生徒指導課
体育健康教育室	
生涯学習部	施設運営担当
総合教育センター	研修課，学校統合推進室
青少年科学センター	
野外活動施設花背山の家	

(別表1～3)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 積算について

- a プール防滑性ビニール床シート工事等において、同時期発注の他の工事と同一単価を採用すべきところ、高い設計単価となっていた。

類似工事がある設計単価の算出に当たっては、統一した単価を採用するよう適正な積算を行われたい。

【整理番号10（教育環境整備室（工事担当課：公共建築建設課））】^(注)

- b 体育館解体の直接仮設の積算において、フローアエリアは、撤去する天井材がなかったが、内部足場（棚足場）を計上していた。

直接仮設費の積算に際しては、現場調査等に基づき、適正な積算を行われたい。

【整理番号 11（教育環境整備室（工事担当課：公共建築建設課））】^(注)

(イ) 柱の配筋施工について

- a 柱配筋において、設計図では一方向の隅主筋が寄せ筋による配筋となっていたが、適合する施工となっていなかった。

【整理番号 7, 10（教育環境整備室（工事担当課：公共建築建設課））】^(注)

- b 柱配筋において、柱主筋の本数が構造図のとおり施工されていないものがあつた。

【整理番号 7（教育環境整備室（工事担当課：公共建築建設課））】^(注)

柱配筋の施工に当たっては、設計図に基づき適切な施工をされたい。

(ウ) 安全管理について

- a 外部足場の設置において、特記仕様書に記載のある「建設工事公衆災害対策防止要綱」による防護柵が、必要な箇所に設置されていなかった。

【整理番号 1, 13, 15（教育環境整備室（工事担当課：公共建築建設課））】^(注)

- b アスベスト含有建材撤去工事において、施工計画書に非飛散性の含有建材撤去に関する事項が記載されていなかった。また、撤去作業前の湿润化や飛散防止のための養生シート等での区画を行ったとのことであるが、工事写真等からは確認できなかった。非飛散性アスベストの除去作

業であったが、一部、粉じん等が生じているなかでの作業状況も見受けられた。

【整理番号 3（教育環境整備室（工事担当課：公共建築建設課））】^(注)

- c 検査時において、足場と躯体に隙間があったが、監督員等が転落防止のための安全帯を使用していなかった。

【整理番号 7（教育環境整備室（工事担当課：公共建築建設課））】^(注)

工事に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、安全管理が徹底されるよう的確に指導されたい。

イ 設計業務委託

(ア) 履行期限の延長について

履行期限延長の決裁において、1箇月延長すれば履行可能である業務工程表等の根拠資料が添付されていなかった。業務委託契約書によると履行期間の延長請求や、設計委託仕様書による延長理由及び修正した業務工程表等の資料を提出する必要があると記載されていたが、提出されていなかった。

履行期限の延長に際しては、業務委託契約書等に基づいて適切な事務処理を行われたい。

【整理番号 33（教育環境整備室（工事担当課：公共建築建設課））】^(注)

(イ) 完了通知書等について

完了通知書及び成果物納入届が提出されていなかった。

完了通知書等の提出に当たっては、業務委託契約書等に基づいて適切な事務処理を行われたい。

【整理番号 33（教育環境整備室（工事担当課：公共建築建設課））】^(注)

(注)：【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。

別表1 工事(教育委員会)

注1 契約日は、平成30年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工種	担当部課等
		計					
		請					
		負					
		当初設計金額 最終変更金額					
		当初請負金額 最終変更金額					
		単位(千円)					
1	元京都市立春日小学校跡地新校舎(仮称)新築工事ただし、建築主体その他工事	1,689,120	H28.6.14	H28.6.29 ↓ H29.12.28	一般	建築	教育環境整備室
		1,693,440					
		1,555,200					
		1,559,176					
2	元京都市立春日小学校跡地新校舎(仮称)新築工事ただし、電気設備工事	243,216	H28.5.26	H28.6.29 ↓ H29.12.28	一般	設備	教育環境整備室
		252,795					
		235,688					
		244,971					
3	京都市立下京雅小学校施設整備工事ただし、醒泉小学校校舎その他解体撤去工事	127,008	H29.3.16	H29.5.8 ↓ H29.12.28	一般	建築	教育環境整備室
		147,862					
		114,561					
		133,371					
4	元京都市立春日小学校跡地新校舎(仮称)新築工事ただし、空調衛生設備工事	272,160	H28.5.24	H28.6.29 ↓ H29.12.28	一般	設備	教育環境整備室
		276,291					
		259,902					
		263,885					
5	京都市立西大路小学校体育館・プール複合施設整備工事ただし、電気設備工事	70,783	H28.12.15	H28.12.16 ↓ H30.2.28	一般	設備	教育環境整備室
		71,118					
		64,355					
		64,658					
6	京都市立西大路小学校体育館・プール複合施設整備工事ただし、空調衛生設備工事	45,230	H28.11.28	H28.11.29 ↓ H30.2.28	一般	設備	教育環境整備室
		46,147					
		41,079					
		41,958					
7	京都市立西大路小学校体育館・プール複合施設整備工事ただし、建築主体その他工事	564,840	H28.12.9	H28.12.10 ↓ H30.2.28	一般	建築	教育環境整備室
		564,840					
		524,880					
		524,880					

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	工 種	担 当 部 課 等
			最終変更金額					
		請 負	当初請負金額					
			最終変更金額					
		単位(千円)						
8	京都市立久世西小学校増築工事ただし、特別教室・プール棟ほか空調衛生設備工事		136,404	H29.2.22	H29.2.23 ↓ H30.3.15	一般	設備	教育環境整備室
			137,806					
			124,642					
			125,990					
9	京都市立久世西小学校増築工事ただし、特別教室・プール棟ほか電気設備工事		132,516	H29.2.22	H29.2.23 ↓ H30.3.15	一般	設備	教育環境整備室
			132,559					
			120,260					
			120,299					
10	京都市立久世西小学校増築工事ただし、特別教室・プール棟ほか建築主体その他工事		620,568	H29.3.24	H29.3.25 ↓ H30.3.15	一般	建築	教育環境整備室
			626,961					
			584,280					
			590,298					
11	向島中学校区小中一貫教育校施設整備工事ただし、元二の丸北小学校南校舎棟ほか解体撤去工事		153,900	H29.4.10	H29.4.11 ↓ H29.8.31	一般	建築	教育環境整備室
			156,535					
			139,644					
			142,034					
12	京都市立大宮小学校整備工事ただし、環境配慮型校舎等長寿命化事業 建築その他改修工事		379,080	H29.7.6	H29.7.7 ↓ H30.3.15	一般	建築	教育環境整備室
			387,277					
			370,008					
			378,022					
13	京都市立鏡山小学校整備工事ただし、環境配慮型校舎等長寿命化事業 建築その他改修工事		347,436	H29.7.6	H29.7.7 ↓ H30.3.15	一般	建築	教育環境整備室
			370,148					
			317,876					
			338,655					
14	京都市立大宮小学校整備工事ただし、環境配慮型校舎等長寿命化事業 電気設備改修工事		109,296	H29.7.11	H29.7.12 ↓ H30.3.15	一般	設備	教育環境整備室
			113,076					
			99,732					
			103,181					
15	京都市立西ノ京中学校整備工事ただし、環境配慮型校舎等長寿命化事業 建築その他改修工事		316,224	H29.7.12	H29.7.26 ↓ H30.3.15	一般	建築	教育環境整備室
			343,494					
			294,516					
			319,913					

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
		請 負	当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
		単位(千円)						
16	京都市立大宮小学校 整備工事ただし、環境 配慮型校舎等長寿命 化事業 空調衛生設備 改修工事		58,914	H29.7.27	H29.7.28	一般	設備	教育環境整備室
			59,140		↓			
			53,906		H30.3.15			
			54,113					
17	京都市立御所東小学 校運動場整備工事		63,061	H29.9.15	H29.9.16	一般	土木	教育環境整備室
			71,150		↓			
			56,376		H30.3.30			
			63,606					
18	京都市立御所東小学 校運動場整備工事た だし、屋外倉庫新築工 事		8,964	H29.10.11	H29.10.20	一般	建築	教育環境整備室
			9,622		↓			
			8,078		H30.3.19			
			8,671					
19	京北地域小中一貫教 育校施設整備工事た だし、京北ふれあいセ ンターほか解体撤去工 事		69,163	H29.10.31	H29.11.1	一般	建築	教育環境整備室
			75,880		↓			
			62,731		H30.3.15			
			68,867					
20	新定時制単独高等学 校施設整備事業た だし、南校舎及び1号 校舎建築その他改修工 事		54,367	H29.11.2	H29.11.3	一般	建築	教育環境整備室
			55,296		↓			
			49,103		H30.3.30			
			49,941					
21	京都市立松陽小学 校運動場スロープ設 置工事		25,682	H29.11.22	H29.11.23	一般	土木	教育環境整備室
			25,941		↓			
			22,748		H30.3.30			
			22,977					
22	新定時制単独高等学 校施設整備事業た だし、南校舎及び1号 校舎空調衛生設備改 修工事		32,151	H29.11.30	H29.12.1	一般	設備	教育環境整備室
			33,642		↓			
			29,214		H30.3.30			
			30,567					

別表2 設計業務委託(教育委員会)

注1 契約日は、平成30年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初設計金額 最終変更金額	当初契約日	履	契約 方法	担当部課等
		計			行		
		契			の		
		約			開		
		約		始			
		金		日	日		
		額			↓		
		単			当		
		位			初		
		(期		
		千			限		
		円)			最		
					終		
					変		
					更		
					期		
23	醒泉・淳風統合小学校施設整備事業設計業務委託ただし、建築及び設備基本設計・実施設計業務委託	120,852	H28.3.31	H28.4.1	随契	教育環境整備室	
		108,000		↓			
				H29.12.28			
24	京北ふれあいセンターほか解体撤去工事設計業務委託ただし、建築及び設備実施設計業務委託	2,991	H29.3.2	H29.3.3	一般	教育環境整備室	
		2,300		↓			
				H29.7.31			
25	京都市立松陽小学校運動場スロープ設置工事に伴う設計業務委託	2,354	H29.5.31	H29.6.1	一般	教育環境整備室	
		1,899		↓			
				H29.8.31			
26	京都市立西大路小学校体育館・プール複合施設整備事業に伴う設計業務委託ただし、建築及び設備設計業務委託	32,983	H27.5.14	H27.5.16	一般	教育環境整備室	
		25,440		↓			
				H28.5.31			
27	京都市立久世西小学校特別教室棟整備事業に伴う設計業務委託ただし、建築及び設備設計業務委託	63,039	H27.5.21	H27.5.22	一般	教育環境整備室	
		65,210		↓			
		48,458		H28.7.29			
		50,127					
28	向島中学校区小中一貫教育校施設整備事業設計業務委託ただし、建築及び設備基本設計・実施設計業務委託	192,456	H27.7.9	H27.7.10	随契	教育環境整備室	
		145,260		↓			
				H29.1.31			
29	京都市立西ノ京中学校環境配慮型長寿命化改修工事設計業務委託ただし、建築及び設備工事基本設計・実施設計業務委託	20,887	H28.7.12	H28.7.13	一般	教育環境整備室	
		22,399		↓			
		16,196		H29.3.31			
		17,368					

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計	当初設計金額 最終変更金額	当初契約日	履行期間	契約 方法	担当部課等	
		契約			当初契約金額			履行の開始日
					最終変更金額			↓
					単位(千円)			当初期限 最終変更期限
30	京都市立鏡山小学校環境 配慮型長寿命化改修工事 設計業務委託ただし、建築 及び設備工事基本設計・実 施設計業務委託		25,142	H28.7.22	H28.7.23	一般	教育環境整備室	
			19,456		↓			
					H29.3.15			
31	京都市立大宮小学校整備 工事設計業務委託ただし、 建築及び設備工事基本設 計・実施設計業務委託		47,887	H28.6.27	H28.6.28	随契	教育環境整備室	
			41,396		↓			
					H29.3.15			
32	京都市立定時制単独高校 整備事業設計業務委託た だし、建築及び設備基本設計・ 実施設計業務委託		144,072	H28.12.14	H28.12.15	随契	教育環境整備室	
			147,204		↓			
			99,360		H30.5.31			
			101,520					
33	京都市立御所南小学校新 校舎等整備事業に伴う設計 業務委託ただし、建築及び 設備基本設計・実施設計業 務委託		78,300	H26.6.19	H26.6.27	随契	教育環境整備室	
			54,810		↓			
					H27.9.30			

別表3 維持管理業務委託（教育委員会）

注1 契約日は、平成30年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「指名」は指名競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計	当初契約日	履 行 期 間	契 約 方 法	担 当 部 課 等	
		当初設計金額		↓			履行の開始日
		最終変更金額					当初期限
		契 約		単 位 (千 円)			最終変更期限
34	京都市立京都工学院高等 学校建物管理業務委託	15,379	H29.3.31		H29.4.1	指名	教育環境整備室
				↓			
		10,253		H30.3.31			
35	京都市立学校・園の建築物・建 築設備等についての定期点検 等業務委託(京都市立山階小 学校他86施設)	6,489	H29.6.19	H29.6.20	指名	教育環境整備室	
				↓			
		4,806		H29.10.31			
36	京都市立元町小学校ほか79 校第一種特定製品(空調 機)定期点検業務委託	11,318	H29.6.28	H29.6.29	指名	教育環境整備室	
				↓			
		6,696		H29.10.31			
37	京都市立京都工学院高等 学校樹木維持管理業務委 託	12,377	H29.5.29	H29.5.30	一般	教育環境整備室	
		11,934		↓			
		11,087		H30.3.30			
		10,689					

(監査事務局)