

監査公表815号

地方自治法第199条第9項の規定により、次のとおり令和6年度定期監査(工事)の結果を公表します。

令和7年4月4日

京都市監査委員

## 令和6年度 定期監査(工事)の結果

|         |         |
|---------|---------|
| 京都市監査委員 | 山 本 惠 一 |
| 同       | 青 野 仁 志 |
| 同       | 山 添 洋 司 |
| 同       | 高 橋 一 浩 |

## 第1 監査の実施

京都市監査基準に基づき、次のとおり監査を実施した。

- 1 監査の種類 定期監査（工事）（地方自治法第199条第1項及び第2項）
- 2 監査の対象局等 環境政策局、産業観光局、都市計画局、建設局、上下水道局  
及び教育委員会  
（工事依頼による案件については、依頼局及び被依頼局双方の  
関係部課を監査対象とする。）

## 3 監査の対象範囲

- (1) 令和5年度以前に契約した請負工事  
（ただし、令和4年度以前に施工を完了したものを除く。）
- (2) 上記(1)に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託
- (3) 令和5年度に契約した維持管理業務委託

## 4 監査の着眼点

- (1) 工事等に関する設計事務、契約事務、施工管理、履行確認等の執行が法令等に従って行われているか。
- (2) 上記(1)の事務等の執行が地方自治法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのっとってなされているか。

## 5 監査の主な実施内容 関係図書等の審査及び質問調査を行った。

また、施工計画書の適正な作成とその確認状況について調査することにより、発注工事の適正な履行及び履行水準の確保に資することを目的として、「適切な工事の施工計画について」をテーマに設定し、令和5年度から継続して監査を実施した。

## 6 監査の実施場所 監査事務局執務室等

## 7 監査の実施期間 令和6年4月19日から令和7年3月27日まで

## 8 監査を実施した監査委員

監査委員 山 本 恵 一

同 青 野 仁 志

同 山 添 洋 司

同 高 橋 一 浩

なお、山添洋司監査委員は、令和2年3月31日まで公営企業管理者（上下水道局長）の職にあったため、上下水道局の案件については、地方自治法第199条の2の規定により除斥となった。

## 第2 監査の結果

違法又は不正等の指摘にとどまらず、監査で発見された不適切な事務処理等の問題点の原因や背景等も踏まえ、速やかな事務改善につなげられるよう、監査対象課等に対する助言、支援及び改善提案をより一層重視する実効性のある監査を目指し実施した。

その結果、発見された問題点に対して、監査の実施期間中に適切に措置を講じた事項を「改善済事項」として、社会的な影響を与えかねない積算に係るもの等を、「指摘事項」として記述した。また、市民の安全に影響を及ぼしかねないものなど社会的な影響が大きい問題点については、「指摘事項」とするが、今回は認められなかった。また、是正及び改善を図るために指導した軽易な事項は、記述を省略した。

なお、テーマ監査の結果は後述する。

## 1 環境政策局

### (1) 監査対象部課等

|          |             |
|----------|-------------|
| 循環型社会推進部 | まち美化推進課     |
| 適正処理施設部  | 施設管理課、施設整備課 |

(別表1～3)

### (2) 指摘事項

措置を求める指摘事項は認められなかった。

### (3) 改善済事項

対象となる改善済事項はなかった。

別表1 工事(環境政策局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

注3 監査実施整理番号欄の番号に「T」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                                  | 設<br>計 | 当初設計金額 | 当初<br>契約日 | 着工日<br>↓<br>当初工期<br>最終変更工期 | 契約<br>方法 | 工<br>種 | 担当部課等            |
|----------------------|----------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------------------|----------|--------|------------------|
|                      |                                        | 請<br>負 | 最終変更金額 |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                        |        | 当初請負金額 |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                        |        | 最終変更金額 |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                        |        | 単位(千円) |           |                            |          |        |                  |
| 1                    | 京都市北部クリーンセ<br>ンター整備工事 ただ<br>し、耐火物等整備工事 |        | 63,811 | R5.6.29   | R5.6.30<br>↓<br>R6.3.29    | 随契       | 設<br>備 | 適正処理施設部<br>施設管理課 |
|                      |                                        |        |        |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                        |        | 63,250 |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                        |        |        |           |                            |          |        |                  |
| 2                    | 京都市東部山間埋立<br>処分地法面对策工事                 |        | 48,994 | R5.7.7    | R5.7.8<br>↓<br>R6.3.15     | 一般       | 土<br>木 | 適正処理施設部<br>施設管理課 |
|                      |                                        |        | 49,951 |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                        |        | 44,556 |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                        |        | 45,425 |           |                            |          |        |                  |
| T1                   | 京都市東部山間埋立<br>処分地浸出水集排水<br>施設他工事        |        | 17,897 | R5.9.21   | R5.9.22<br>↓<br>R6.2.29    | 一般       | 土<br>木 | 適正処理施設部<br>施設管理課 |
|                      |                                        |        | 18,689 |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                        |        | 16,148 |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                        |        | 16,861 |           |                            |          |        |                  |

別表2 設計業務委託(環境政策局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は、一般競争入札を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                            | 設計     | 当初設計金額 | 当初契約日   | 履行の開始日   | 契約<br>方法 | 担当部課等            |
|----------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|----------|----------|------------------|
|                      |                                  |        | 最終変更金額 |         | ↓        |          |                  |
|                      |                                  | 契約     | 当初契約金額 |         | 当初期限     |          |                  |
|                      |                                  |        | 最終変更金額 |         | 最終変更期限   |          |                  |
|                      |                                  | 単位(千円) |        |         |          |          |                  |
| 3                    | 京都市東部山間埋立<br>処分地法面对策詳細<br>設計業務委託 | 10,043 |        | R2.5.21 | R2.5.22  | 一般       | 適正処理施設部<br>施設管理課 |
|                      |                                  | 10,098 |        |         | ↓        |          |                  |
|                      |                                  | 7,995  |        |         | R2.11.30 |          |                  |
|                      |                                  | 8,038  |        |         |          |          |                  |

別表3 維持管理業務委託(環境政策局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                                       | 設 | 当初設計金額           | 当初契約日    | 履行の開始日<br>↓<br>当初期限<br>最終変更期限 | 契約<br>方法 | 担当部課等            |
|----------------------|---------------------------------------------|---|------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------|
|                      |                                             | 計 | 最終変更金額           |          |                               |          |                  |
|                      |                                             | 契 | 当初契約金額           |          |                               |          |                  |
|                      |                                             | 約 | 最終変更金額<br>単位(千円) |          |                               |          |                  |
| 4                    | 令和5年度塩化水素濃度等連続分析計保守管理委託                     |   | 15,400           | R5.4.1   | R5.4.1<br>↓<br>R6.3.31        | 随契       | 適正処理施設部<br>施設管理課 |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   | 15,367           |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |
| 5                    | 令和5年度京都市東北部クリーンセンターの大気観測局大気中塩化水素濃度連続分析計整備委託 |   | 8,580            | R5.8.9   | R5.8.10<br>↓<br>R6.3.31       | 随契       | 適正処理施設部<br>施設管理課 |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   | 8,415            |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |
| 6                    | 令和5年度京都市北部クリーンセンター他プラント設備保守管理委託(その1)        |   | 305,470          | R5.4.1   | R5.4.1<br>↓<br>R5.11.30       | 随契       | 適正処理施設部<br>施設管理課 |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   | 304,645          |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |
| 7                    | 令和5年度京都市横大路学園供給コンベア散水装置整備委託                 |   | 8,139            | R5.7.31  | R5.8.1<br>↓<br>R6.3.31        | 随契       | 適正処理施設部<br>施設管理課 |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   | 7,700            |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |
| 8                    | 令和5年度京都市横大路学園プラント設備保守管理委託(その2)              |   | 5,973            | R5.10.1  | R5.10.1<br>↓<br>R6.3.31       | 随契       | 適正処理施設部<br>施設管理課 |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   | 5,830            |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |
| 9                    | 京都市東部山間埋立処分地 現場技術業務(ダム管理)委託                 |   | 32,780           | R5.4.1   | R5.4.1<br>↓<br>R6.3.31        | 一般       | 適正処理施設部<br>施設管理課 |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   | 32,560           |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |
| 10                   | 令和5年度京都市東部山間埋立処分地浸出水処理施設点検整備委託              |   | 45,364           | R5.11.15 | R5.11.16<br>↓<br>R6.3.29      | 随契       | 適正処理施設部<br>施設管理課 |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   | 45,100           |          |                               |          |                  |
|                      |                                             |   |                  |          |                               |          |                  |

## 2 産業観光局

### (1) 監査対象部課等

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 中央卸売市場第一市場<br>中央卸売市場第二市場<br>クリエイティブ産業振興室<br>農林振興室 | 農林企画課、林業振興課、<br>京北・左京山間部農林業振興センター |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|

(別表1～3)

### (2) 指摘事項

#### ア 工事

##### (ア) 設計・積算

- a ケーブルラックの種別を錯誤して積算を行っていた。

積算の誤りは、積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が大きだけでなく、本市が施工する工事の信頼をも損なうおそれがあることから、積算に際しては、積算基準に基づき、適正な積算を行われたい。

【整理番号2（中央卸売市場第一市場

（工事担当：都市計画局公共建築部公共建築建設課））】

【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。

### (3) 改善済事項

監査の実施期間中に、適切に措置を講じた事項が認められた。

#### ア 件数

| 設計・積算 | 施工<br>(安全管理を除く) | 施工<br>(安全管理) | その他 |
|-------|-----------------|--------------|-----|
| —     | 1               | —            | —   |

(内訳)

##### (ア) 設計・積算

- a 工事着手できない事由が発生したにも関わらず、工事の一時中断に伴う事務処理が適正にできていなかった。

別表1 工事(産業観光局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

注3 監査実施整理番号欄の番号に「T」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                                                     | 設計     | 当初設計金額  | 当初<br>契約日 | 着工日<br>↓<br>当初工期<br>最終変更工期 | 契約<br>方法 | 工<br>種 | 担当部課等                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------------|----------|--------|------------------------------------|
|                      |                                                           | 請負     | 最終変更金額  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 当初請負金額  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 最終変更金額  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           | 単位(千円) |         |           |                            |          |        |                                    |
| 1                    | 京都市中央卸売市場<br>第一市場整備工事<br>ただし、関連12号棟ほ<br>か1棟内外装改修工事        |        | 52,657  | R4.12.21  | R4.12.22<br>↓<br>R5.7.31   | 一般       | 建<br>築 | 中央卸売市場<br>第一市場                     |
|                      |                                                           |        | 56,122  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 48,356  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 51,537  |           |                            |          |        |                                    |
| 2                    | 京都市中央卸売市場<br>第一市場整備工事<br>ただし、関連12号棟ほ<br>か電気設備改修工事         |        | 92,697  | R4.12.21  | R4.12.22<br>↓<br>R5.10.31  | 一般       | 設<br>備 | 中央卸売市場<br>第一市場                     |
|                      |                                                           |        | 88,165  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 85,525  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 81,342  |           |                            |          |        |                                    |
| 3                    | 京都市中央卸売市場<br>第一市場整備工事<br>ただし、関連12号棟ほ<br>か1棟空調衛生設備改<br>修工事 |        | 28,017  | R4.12.21  | R4.12.22<br>↓<br>R5.7.31   | 一般       | 設<br>備 | 中央卸売市場<br>第一市場                     |
|                      |                                                           |        | 28,513  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 25,680  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 26,133  |           |                            |          |        |                                    |
| 4                    | 京都市中央卸売市場<br>第一市場整備工事<br>ただし、関連施設棟ほ<br>か2棟耐火被覆撤去そ<br>の他工事 |        | 267,850 | R5.3.10   | R5.3.11<br>↓<br>R5.8.31    | 一般       | 建<br>築 | 中央卸売市場<br>第一市場                     |
|                      |                                                           |        | 270,908 |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 263,780 |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 266,790 |           |                            |          |        |                                    |
| 5                    | 京都市勧業館整備工<br>事 ただし、特別高圧受<br>変電設備改修工事                      |        | 312,840 | R4.9.16   | R4.9.17<br>↓<br>R6.2.29    | 随契       | 設<br>備 | クリエイティブ<br>産業振興室                   |
|                      |                                                           |        |         |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 280,500 |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        |         |           |                            |          |        |                                    |
| 6                    | 上弓削浄化センターポ<br>ンプ設備工事                                      |        | 35,211  | R5.1.16   | R5.1.17<br>↓<br>R6.2.29    | 随契       | 設<br>備 | 農林振興室<br>京北・左京山間部<br>農林業振興<br>センター |
|                      |                                                           |        | 35,211  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 34,980  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 34,980  |           |                            |          |        |                                    |
| 7                    | 上弓削農業集落排水<br>管渠工事                                         |        | 29,579  | R4.11.2   | R4.11.4<br>↓<br>R5.11.30   | 一般       | 土<br>木 | 農林振興室<br>京北・左京山間部<br>農林業振興<br>センター |
|                      |                                                           |        | 30,195  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 26,793  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                           |        | 27,350  |           |                            |          |        |                                    |

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                                                  | 設      | 当初設計金額  | 当初<br>契約日 | 着工日<br>↓<br>当初工期<br>最終変更工期 | 契約<br>方法 | 工<br>種 | 担当部課等                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------------|----------|--------|------------------------------------|
|                      |                                                        | 計      | 最終変更金額  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                        | 請      | 当初請負金額  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                        | 負      | 最終変更金額  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                        | 単位(千円) |         |           |                            |          |        |                                    |
| T1                   | 京都市中央卸売市場<br>第一市場整備工事<br>ただし、関連10号棟ほ<br>か2棟解体撤去工事      |        | 234,080 | R5.9.5    | R5.9.6<br>↓<br>R6.3.29     | 一般       | 建<br>築 | 中央卸売市場<br>第一市場                     |
|                      |                                                        |        | 233,992 |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                        |        | 221,760 |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                        |        | 221,676 |           |                            |          |        |                                    |
| T2                   | 京都市中央卸売市場<br>第一市場整備工事<br>ただし、関連施設棟ほ<br>か4棟解体撤去工事       |        | 495,990 | R5.7.10   | R5.7.11<br>↓<br>R6.3.29    | 一般       | 建<br>築 | 中央卸売市場<br>第一市場                     |
|                      |                                                        |        | 495,990 |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                        |        | 469,201 |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                        |        | 469,201 |           |                            |          |        |                                    |
| T3                   | 京都市中央卸売市場<br>第一市場整備工事<br>ただし、新青果棟(仮<br>称)排水管先行敷設工<br>事 |        | 35,992  | R5.7.10   | R5.7.18<br>↓<br>R6.3.29    | 一般       | 設<br>備 | 中央卸売市場<br>第一市場                     |
|                      |                                                        |        | 35,992  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                        |        | 34,048  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                        |        | 34,048  |           |                            |          |        |                                    |
| T4                   | 京都市地域特産物需<br>要拡大センター整備工<br>事                           |        | 11,682  | R5.4.24   | R5.4.25<br>↓<br>R5.9.30    | 一般       | 設<br>備 | 農林振興室<br>農林企画課                     |
|                      |                                                        |        | 11,682  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                        |        | 10,450  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                        |        | 10,450  |           |                            |          |        |                                    |
| T5                   | 上弓削浄化センター改<br>修工事                                      |        | 19,536  | R5.9.11   | R5.9.12<br>↓<br>R6.2.29    | 一般       | 土<br>木 | 農林振興室<br>京北・左京山間部<br>農林業振興<br>センター |
|                      |                                                        |        | 21,219  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                        |        | 17,721  |           |                            |          |        |                                    |
|                      |                                                        |        | 19,247  |           |                            |          |        |                                    |

別表2 設計業務委託(産業観光局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「随契(プロ)」はプロポーザル方式での随意契約を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                                                           | 設計               | 当初設計金額  | 当初契約日  | 履行の開始日   | 契約<br>方法   | 担当部課等                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|----------|------------|--------------------------------|
|                      |                                                                 | 契約               | 最終変更金額  |        | ↓        |            |                                |
|                      |                                                                 | 当初契約金額           | 当初期限    |        | ↓        |            |                                |
|                      |                                                                 | 最終変更金額<br>単位(千円) | 最終変更期限  |        | ↓        |            |                                |
| 8                    | 京都市中央卸売市場<br>第一市場整備工事設計業務委託<br>ただし、関連12号棟ほか3棟内外装改修その他工事実施設計業務委託 |                  | 21,450  | R4.4.1 | R4.4.2   | 随契         | 中央卸売市場<br>第一市場                 |
|                      |                                                                 |                  |         |        | ↓        |            |                                |
|                      |                                                                 |                  | 21,450  |        | R4.9.30  |            |                                |
|                      |                                                                 |                  |         |        |          |            |                                |
| 9                    | 京都市中央卸売市場<br>第一市場整備工事設計業務委託<br>ただし、新青果棟建築工事及び設備工事基本設計その他業務委託    |                  | 110,000 | R4.4.1 | R3.4.2   | 随契<br>(プロ) | 中央卸売市場<br>第一市場                 |
|                      |                                                                 |                  | 113,850 |        | ↓        |            |                                |
|                      |                                                                 |                  | 110,000 |        | R4.3.31  |            |                                |
|                      |                                                                 |                  | 113,850 |        |          |            |                                |
| 10                   | 農業集落排水管渠接続に係る事業計画及び実施設計業務委託                                     |                  | 32,707  | R2.9.8 | R2.9.9   | 一般         | 農林振興室<br>京北・左京山間部<br>農林業振興センター |
|                      |                                                                 |                  | 24,842  |        | ↓        |            |                                |
|                      |                                                                 |                  | 30,800  |        | R3.7.30  |            |                                |
|                      |                                                                 |                  | 23,393  |        | R3.10.29 |            |                                |

別表3 維持管理業務委託(産業観光局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「指名」は指名競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                                     | 設      | 当初設計金額 | 当初契約日  | 履行の開始日  | 契約<br>方法 | 担当部課等          |
|----------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------------|
|                      |                                           | 計      | 最終変更金額 |        | ↓       |          |                |
|                      |                                           | 契      | 当初契約金額 |        | 当初期限    |          |                |
|                      |                                           | 約      | 最終変更金額 |        | 最終変更期限  |          |                |
|                      |                                           | 単位(千円) |        |        |         |          |                |
| 11                   | 京都市中央卸売市場<br>第一市場高度情報処<br>理システム保守業務委<br>託 |        | 6,468  | R5.4.1 | R5.4.1  | 随契       | 中央卸売市場<br>第一市場 |
|                      |                                           |        |        |        | ↓       |          |                |
|                      |                                           |        | 6,468  |        | R6.3.31 |          |                |
|                      |                                           |        |        |        |         |          |                |
| 12                   | と畜解体処理設備保守<br>点検業務委託(中央卸<br>売市場第二市場)      |        | 54,553 | R5.4.1 | R5.4.1  | 指名       | 中央卸売市場<br>第二市場 |
|                      |                                           |        |        |        | ↓       |          |                |
|                      |                                           |        | 54,450 |        | R6.3.31 |          |                |
|                      |                                           |        |        |        |         |          |                |
| 13                   | 令和5年度山村都市交<br>流の森エリア維持管理<br>業務            |        | 11,421 | R5.4.1 | R5.4.1  | 随契       | 農林振興室<br>林業振興課 |
|                      |                                           |        |        |        | ↓       |          |                |
|                      |                                           |        | 11,220 |        | R6.3.31 |          |                |
|                      |                                           |        |        |        |         |          |                |

### 3 都市計画局

#### (1) 監査対象部課等

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 都市景観部 | 風致保全課                       |
| 公共建築部 | 公共建築企画課、公共建築建設課、<br>公共建築整備課 |

(別表1～4)

#### (2) 指摘事項

措置を求める指摘事項は認められなかった。

#### (3) 改善済事項

対象となる改善済事項はなかった。

別表1 工事(都市計画局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

注3 監査実施整理番号欄の番号に「T」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                                                 | 設計 | 当初設計金額     | 当初<br>契約日 | 着工日<br>↓<br>当初工期<br>最終変更工期 | 契約<br>方法 | 工<br>種 | 担当部課等            |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|-----------|----------------------------|----------|--------|------------------|
|                      |                                                       | 請負 | 最終変更金額     |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 当初請負金額     |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 最終変更金額     |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 単位(千円)     |           |                            |          |        |                  |
| 1                    | (総合評価)京都市地域リハビリテーション推進センターほか2施設の一体化整備工事 ただし、建築主体その他工事 |    | 3,649,800  | R3.11.5   | R4.1.4<br>↓<br>R5.10.3     | 一般       | 建築     | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                       |    | 3,711,250  |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 3,361,600  |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 3,418,197  |           |                            |          |        |                  |
| 2                    | 京都市地域リハビリテーション推進センターほか2施設の一体化整備工事 ただし、電気設備工事          |    | 619,960    | R3.11.5   | R4.1.4<br>↓<br>R5.10.3     | 一般       | 設備     | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                       |    | 623,972    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 573,100    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 576,809    |           |                            |          |        |                  |
| 3                    | 京都市地域リハビリテーション推進センターほか2施設の一体化整備工事 ただし、空調衛生設備工事        |    | 839,300    | R3.11.5   | R4.1.4<br>↓<br>R5.10.3     | 一般       | 設備     | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                       |    | 839,300    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 824,549    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 824,549    |           |                            |          |        |                  |
| 4                    | (総合評価)京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校移転整備工事 ただし、A地区及びB地区建築工事 |    | 6,502,100  | R3.6.1    | R3.7.1<br>↓<br>R5.6.30     | 一般       | 建築     | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                       |    | 6,648,229  |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 6,332,700  |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 6,475,020  |           |                            |          |        |                  |
| 5                    | 京都市立芸術大学移転整備工事 ただし、B地区空調衛生設備工事                        |    | 583,770    | R3.6.1    | R3.9.1<br>↓<br>R5.6.30     | 一般       | 設備     | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                       |    | 604,201    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 557,931    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 577,454    |           |                            |          |        |                  |
| 6                    | (総合評価)京都市立芸術大学移転整備工事 ただし、C地区建築工事                      |    | 14,883,000 | R3.2.25   | R3.2.26<br>↓<br>R5.8.31    | 一般       | 建築     | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                       |    | 15,841,309 |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 14,000,800 |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 14,633,565 |           |                            |          |        |                  |
| 7                    | (総合評価)京都市立芸術大学移転整備工事 ただし、C地区空調衛生設備工事                  |    | 3,241,700  | R3.2.25   | R3.2.26<br>↓<br>R5.9.25    | 一般       | 設備     | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                       |    | 3,372,416  |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 3,109,700  |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 3,235,092  |           |                            |          |        |                  |
| 8                    | 京都市宝が池公園運動施設球技場整備工事 ただし、球技場メインスタンドその他改修工事             |    | 224,730    | R5.5.25   | R5.5.26<br>↓<br>R6.3.29    | 一般       | 建築     | 公共建築部<br>公共建築整備課 |
|                      |                                                       |    | 237,402    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 207,900    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |    | 219,622    |           |                            |          |        |                  |

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                                                 | 設計     | 当初設計金額    | 当初<br>契約日 | 着工日<br>↓<br>当初工期<br>最終変更工期 | 契約<br>方法 | 工<br>種 | 担当部課等            |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------------|----------|--------|------------------|
|                      |                                                       | 請負     | 最終変更金額    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 当初請負金額    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 最終変更金額    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       | 単位(千円) |           |           |                            |          |        |                  |
| 9                    | 京都市中央斎場整備<br>工事 ただし、第二別館<br>外壁及び屋上防水その<br>他改修工事       |        | 14,707    | R5.11.9   | R5.11.10<br>↓<br>R6.2.29   | 一般       | 建<br>築 | 公共建築部<br>公共建築整備課 |
|                      |                                                       |        | 15,158    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 13,427    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 13,839    |           |                            |          |        |                  |
| 10                   | 京都市中央斎場整備<br>工事 ただし、第二別館<br>汚物炉改修工事                   |        | 146,080   | R5.5.8    | R5.5.9<br>↓<br>R6.3.20     | 随契       | 設<br>備 | 公共建築部<br>公共建築整備課 |
|                      |                                                       |        |           |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 143,000   |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        |           |           |                            |          |        |                  |
| 11                   | 京都市本能特別養護<br>老人ホームほか整備工<br>事 ただし、空調設備そ<br>の他改修(その1)工事 |        | 301,400   | R5.7.18   | R5.7.19<br>↓<br>R6.3.31    | 一般       | 設<br>備 | 公共建築部<br>公共建築整備課 |
|                      |                                                       |        | 303,919   |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 286,330   |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 288,722   |           |                            |          |        |                  |
| T1                   | (総合評価)京都市西<br>京区総合庁舎新築工<br>事 ただし、建築主体そ<br>の他工事        |        | 1,445,400 | R4.8.2    | R4.8.26<br>↓<br>R5.12.25   | 一般       | 建<br>築 | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                       |        | 1,469,349 |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 1,405,800 |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 1,429,092 |           |                            |          |        |                  |
| T2                   | 京都市西京区総合庁<br>舎新築工事 ただし、電<br>気設備工事                     |        | 459,910   | R4.8.2    | R4.8.26<br>↓<br>R5.12.25   | 一般       | 設<br>備 | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                       |        | 463,042   |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 446,600   |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 449,641   |           |                            |          |        |                  |
| T3                   | 京都市西京極総合運<br>動公園整備工事 ただ<br>し、プール施設自動火<br>災報知設備改修工事    |        | 102,498   | R5.6.21   | R5.6.22<br>↓<br>R6.3.15    | 随契       | 設<br>備 | 公共建築部<br>公共建築整備課 |
|                      |                                                       |        |           |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 102,498   |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        |           |           |                            |          |        |                  |
| T4                   | 京都市中京区役所整<br>備工事 ただし、外壁及<br>び内壁改修工事                   |        | 142,010   | R5.9.27   | R5.9.28<br>↓<br>R6.3.20    | 一般       | 建<br>築 | 公共建築部<br>公共建築整備課 |
|                      |                                                       |        | 112,398   |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 130,262   |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 103,098   |           |                            |          |        |                  |
| T5                   | 京都市洛陽児童館整<br>備工事 ただし、便所そ<br>の他改修工事                    |        | 12,628    | R5.10.10  | R5.10.11<br>↓<br>R6.2.29   | 一般       | 建<br>築 | 公共建築部<br>公共建築整備課 |
|                      |                                                       |        |           |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 11,474    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        |           |           |                            |          |        |                  |
| T6                   | 京都市右京消防署京<br>北消防出張所整備工<br>事 ただし、外壁及び屋<br>上防水その他改修工事   |        | 20,746    | R5.5.25   | R5.5.26<br>↓<br>R5.9.29    | 一般       | 建<br>築 | 公共建築部<br>公共建築整備課 |
|                      |                                                       |        | 22,099    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 18,981    |           |                            |          |        |                  |
|                      |                                                       |        | 20,219    |           |                            |          |        |                  |

別表2 設計業務委託(都市計画局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「随契(プロ)」はプロポーザル方式での随意契約を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                                                                                       | 設計 | 当初設計金額  | 当初契約日    | 履行の開始日              | 契約<br>方法   | 担当部課等            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|---------------------|------------|------------------|
|                      |                                                                                             | 契約 | 最終変更金額  |          | ↓<br>当初期限<br>最終変更期限 |            |                  |
|                      |                                                                                             |    | 当初契約金額  |          |                     |            |                  |
|                      |                                                                                             |    | 最終変更金額  |          |                     |            |                  |
| 単位(千円)               |                                                                                             |    |         |          |                     |            |                  |
| 12                   | 京都市地域リハビリテーション推進センター，京都市こころの健康増進センター，京都市児童福祉センター一体化施設(仮称)新築工事設計業務委託 ただし，建築及び設備基本設計・実施設計業務委託 |    | 200,880 | H31.3.31 | H31.4.1             | 随契<br>(プロ) | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                                                             |    | 218,040 |          | ↓                   |            |                  |
|                      |                                                                                             |    | 163,080 |          | R3.3.31             |            |                  |
|                      |                                                                                             |    | 176,940 |          |                     |            |                  |
| 13                   | 京都市地域リハビリテーション推進センターほか2施設の一体化整備工事設計業務委託 ただし，設計意図伝達等業務委託                                     |    | 40,777  | R3.6.24  | R3.6.25             | 随契         | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                                                             |    |         |          | ↓                   |            |                  |
|                      |                                                                                             |    | 29,799  |          | R5.9.30             |            |                  |
|                      |                                                                                             |    |         |          |                     |            |                  |
| 14                   | 京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校移転整備工事設計業務委託ただし，建築及び設備基本設計・実施設計業務委託                                 |    | 706,860 | H29.10.6 | H29.10.7            | 随契<br>(プロ) | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                                                             |    | 719,820 |          | ↓                   |            |                  |
|                      |                                                                                             |    | 678,240 |          | R2.3.31             |            |                  |
|                      |                                                                                             |    | 690,660 |          |                     |            |                  |
| 15                   | 京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校移転整備工事 設計業務委託ただし，設計意図伝達等業務委託                                        |    | 178,750 | R2.4.1   | R2.4.2              | 随契         | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                                                             |    | 185,570 |          | ↓                   |            |                  |
|                      |                                                                                             |    | 174,064 |          | R5.6.30             |            |                  |
|                      |                                                                                             |    | 180,620 |          | R5.8.31             |            |                  |
| 16                   | 京都市宝が池公園運動施設整備工事設計業務委託 ただし，球技場ほか改修工事基本設計・実施設計業務委託                                           |    | 27,489  | R4.7.19  | R4.7.20             | 一般         | 公共建築部<br>公共建築整備課 |
|                      |                                                                                             |    |         |          | ↓                   |            |                  |
|                      |                                                                                             |    | 21,360  |          | R5.2.28             |            |                  |
|                      |                                                                                             |    |         |          |                     |            |                  |
| 17                   | 京都市中央斎場第二別館整備工事設計業務委託 ただし，耐震診断及び耐震補強並びに汚物炉その他改修工事実施設計業務委託                                   |    | 11,627  | R4.8.5   | R4.8.6              | 一般         | 公共建築部<br>公共建築整備課 |
|                      |                                                                                             |    | 9,449   |          | ↓                   |            |                  |
|                      |                                                                                             |    | 9,790   |          | R4.12.28            |            |                  |
|                      |                                                                                             |    | 7,955   |          |                     |            |                  |

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                                                                        | 設      | 当初設計金額 | 当初契約日   | 履行の開始日  | 契約<br>方法 | 担当部課等            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|------------------|
|                      |                                                                              | 計      | 最終変更金額 |         | ↓       |          |                  |
|                      |                                                                              | 契      | 当初契約金額 |         | 当初期限    |          |                  |
|                      |                                                                              | 約      | 最終変更金額 |         | 最終変更期限  |          |                  |
|                      |                                                                              | 単位(千円) |        |         |         |          |                  |
| 18                   | 京都市本能特別養護<br>老人ホームほか整備工<br>事設計業務委託 た<br>だし、空調設備その他改<br>修工事基本設計及び<br>実施設計業務委託 |        | 11,990 | R4.6.29 | R4.6.30 | 一般       | 公共建築部<br>公共建築整備課 |
|                      |                                                                              |        |        |         | ↓       |          |                  |
|                      |                                                                              |        | 11,000 |         | R5.2.28 |          |                  |
|                      |                                                                              |        |        |         |         |          |                  |

別表3 工事監理業務委託(都市計画局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は、一般競争入札を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                                                        | 設 | 当初設計金額           | 当初契約日   | 履行の開始日<br>↓<br>当初期限<br>最終変更期限 | 契約<br>方法 | 担当部課等            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---|------------------|---------|-------------------------------|----------|------------------|
|                      |                                                              | 計 | 最終変更金額           |         |                               |          |                  |
|                      |                                                              | 契 | 当初契約金額           |         |                               |          |                  |
|                      |                                                              | 約 | 最終変更金額<br>単位(千円) |         |                               |          |                  |
| 19                   | 京都市地域リハビリテーション推進センターほか2施設の一体化整備工事監理業務委託                      |   | 78,166           | R3.10.8 | R3.10.9<br>↓<br>R5.9.30       | 一般       | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                              |   |                  |         |                               |          |                  |
|                      |                                                              |   | 60,474           |         |                               |          |                  |
|                      |                                                              |   |                  |         |                               |          |                  |
| 20                   | 京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校移転整備工事監理業務委託<br>ただし、A地区及びB地区工事監理業務委託 |   | 204,380          | R3.5.25 | R3.5.26<br>↓<br>R5.6.30       | 一般       | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                              |   |                  |         |                               |          |                  |
|                      |                                                              |   | 158,044          |         |                               |          |                  |
|                      |                                                              |   |                  |         |                               |          |                  |
| 21                   | (総合評価)京都市立芸術大学移転整備工事監理業務委託<br>ただし、C地区工事監理業務委託                |   | 190,960          | R3.3.15 | R3.3.16<br>↓<br>R5.8.31       | 一般       | 公共建築部<br>公共建築建設課 |
|                      |                                                              |   |                  |         |                               |          |                  |
|                      |                                                              |   | 156,200          |         |                               |          |                  |
|                      |                                                              |   |                  |         |                               |          |                  |

別表4 維持管理業務委託(都市計画局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「指名」は、指名競争入札を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                          | 設      | 当初設計金額 | 当初契約日   | 履行の開始日  | 契約<br>方法 | 担当部課等          |
|----------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------------|
|                      |                                | 計      | 最終変更金額 |         | ↓       |          |                |
|                      |                                | 契<br>約 | 当初契約金額 |         | 当初期限    |          |                |
|                      |                                |        | 最終変更金額 |         | 最終変更期限  |          |                |
|                      |                                |        | 単位(千円) |         |         |          |                |
| 22                   | 歴史的風土特別保存<br>地区維持管理業務(そ<br>の1) |        | 8,657  | R5.5.23 | R5.5.24 | 指名       | 都市景観部<br>風致保全課 |
|                      |                                |        |        |         | ↓       |          |                |
|                      |                                |        | 5,771  |         | R6.2.29 |          |                |
|                      |                                |        |        |         |         |          |                |

#### 4 建設局

##### (1) 監査対象部課等

|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土木管理部 | 北部土木みどり事務所、左京土木みどり事務所、<br>東部土木みどり事務所、南部土木みどり事務所、<br>西部土木みどり事務所、<br>京北・左京山間部土木みどり事務所、<br>西京土木みどり事務所、伏見みどり土木事務所 |
| 道路建設部 | 道路建設課、道路環境整備課                                                                                                 |

(別表1～3)

##### (2) 指摘事項

措置を求める指摘事項は認められなかった。

##### (3) 改善済事項

監査の実施期間中に、適切に措置を講じた事項が認められた。

##### ア 件数

| 設計・積算 | 施工<br>(安全管理を除く) | 施工<br>(安全管理) | その他 |
|-------|-----------------|--------------|-----|
| —     | —               | —            | 1   |

(内訳)

##### (ア) その他（契約事務）

a 履行期間の変更契約に伴う事務処理が適正に行われていなかった。

## 別表1 工事(建設局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は、一般競争入札を示す。

注3 監査実施整理番号欄の番号に「T」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                 | 設計 | 当初設計金額  | 当初<br>契約日 | 着工日<br>↓<br>当初工期<br>最終変更工期          | 契約<br>方法 | 工<br>種 | 担当部課等                   |
|----------------------|-----------------------|----|---------|-----------|-------------------------------------|----------|--------|-------------------------|
|                      |                       | 請負 | 最終変更金額  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 当初請負金額  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 最終変更金額  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 単位(千円)  |           |                                     |          |        |                         |
| 1                    | 歩道補修(衣笠宇多野線)工事(その5)   |    | 44,561  | R5.7.13   | R5.7.14<br>↓<br>R6.1.9              | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>北部土木みどり<br>事務所 |
|                      |                       |    | 44,583  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 40,415  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 40,434  |           |                                     |          |        |                         |
| 2                    | 災害防除(西陣杉坂線)工事         |    | 46,783  | R5.8.29   | R5.8.30<br>↓<br>R6.2.29             | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>北部土木みどり<br>事務所 |
|                      |                       |    | 45,760  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 42,623  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 41,691  |           |                                     |          |        |                         |
| 3                    | 鹿ノ下公園他施設更新(土木施設更新)工事  |    | 27,016  | R5.9.6    | R5.9.7<br>↓<br>R6.2.15              | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>北部土木みどり<br>事務所 |
|                      |                       |    | 27,896  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 24,959  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 25,770  |           |                                     |          |        |                         |
| 4                    | 道路修繕(川端通)工事           |    | 82,379  | R5.8.23   | R5.8.24<br>↓<br>R5.12.31            | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>左京土木みどり<br>事務所 |
|                      |                       |    | 82,731  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 74,633  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 74,951  |           |                                     |          |        |                         |
| 5                    | 災害防除(国道367号)工事        |    | 18,656  | R5.12.5   | R5.12.6<br>↓<br>R6.3.15             | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>左京土木みどり<br>事務所 |
|                      |                       |    | 19,360  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 16,909  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 17,546  |           |                                     |          |        |                         |
| 6                    | 八瀬トンネル照明灯更新工事         |    | 66,319  | R4.10.21  | R4.10.22<br>↓<br>R5.3.15<br>R5.8.31 | 一般       | 設備     | 土木管理部<br>左京土木みどり<br>事務所 |
|                      |                       |    | 69,245  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 60,274  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 62,933  |           |                                     |          |        |                         |
| 7                    | 舗装道補修工事(小山大宅線(新奈良街道)) |    | 60,687  | R4.9.12   | R4.9.13<br>↓<br>R5.3.15<br>R5.5.31  | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>東部土木みどり<br>事務所 |
|                      |                       |    | 65,923  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 54,656  |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 59,371  |           |                                     |          |        |                         |
| 8                    | 河川改良工事(竹田川)           |    | 306,295 | R4.8.8    | R4.8.9<br>↓<br>R5.9.29              | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>東部土木みどり<br>事務所 |
|                      |                       |    | 344,421 |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 293,700 |           |                                     |          |        |                         |
|                      |                       |    | 330,254 |           |                                     |          |        |                         |

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                             | 設 | 当初設計金額           | 当初<br>契約日 | 着工日<br>↓<br>当初工期<br>最終変更工期         | 契約<br>方法 | 工<br>種 | 担当部課等                         |
|----------------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------|------------------------------------|----------|--------|-------------------------------|
|                      |                                   | 計 | 最終変更金額           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   | 請 | 当初請負金額           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   | 負 | 最終変更金額<br>単位(千円) |           |                                    |          |        |                               |
| 9                    | 道路改良工事(高倉通)                       |   | 95,656           | R4.6.28   | R4.6.29<br>↓<br>R5.3.15<br>R5.7.31 | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>南部土木みどり<br>事務所       |
|                      |                                   |   | 116,402          |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 87,474           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 106,444          |           |                                    |          |        |                               |
| 10                   | (総合評価)舗装道補修工事(烏丸通)                |   | 99,418           | R5.8.31   | R5.9.1<br>↓<br>R6.3.15             | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>南部土木みどり<br>事務所       |
|                      |                                   |   | 110,561          |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 90,200           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 100,309          |           |                                    |          |        |                               |
| 11                   | (総合評価)歩道整備工事(三条通)                 |   | 256,146          | R4.6.14   | R4.6.15<br>↓<br>R6.3.15<br>R6.3.29 | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>西部土木みどり<br>事務所       |
|                      |                                   |   | 247,511          |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 236,740          |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 228,759          |           |                                    |          |        |                               |
| 12                   | 災害防除工事(国道162号)(慰称寺北工区他)           |   | 64,020           | R5.6.22   | R5.6.23<br>↓<br>R6.3.15            | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>西部土木みどり<br>事務所       |
|                      |                                   |   | 65,065           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 57,833           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 58,776           |           |                                    |          |        |                               |
| 13                   | 道路照明灯設置(老朽化支柱更新他)工事(西部土木みどり事務所管内) |   | 18,436           | R5.10.16  | R5.10.17<br>↓<br>R6.3.15           | 一般       | 設備     | 土木管理部<br>西部土木みどり<br>事務所       |
|                      |                                   |   | 18,568           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 16,599           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 16,716           |           |                                    |          |        |                               |
| 14                   | 舗装道補修工事(佐々江下中線)(その2)              |   | 73,150           | R5.9.20   | R5.9.21<br>↓<br>R6.3.15            | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>京北・左京山間部<br>土木みどり事務所 |
|                      |                                   |   | 77,770           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 66,161           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 70,338           |           |                                    |          |        |                               |
| 15                   | 災害防除工事(国道477号)(井戸その3)             |   | 110,418          | R4.9.21   | R4.9.22<br>↓<br>R5.6.18            | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>京北・左京山間部<br>土木みどり事務所 |
|                      |                                   |   | 110,033          |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 99,990           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 99,640           |           |                                    |          |        |                               |
| 16                   | (総合評価)舗装道補修・歩道整備工事(桂川街道)          |   | 99,561           | R5.5.31   | R5.6.1<br>↓<br>R6.1.26<br>-        | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>西京土木みどり<br>事務所       |
|                      |                                   |   | 111,661          |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 89,980           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 100,914          |           |                                    |          |        |                               |
| 17                   | 道路照明灯設置・更新工事(西京土木事務所管内)           |   | 16,214           | R5.11.8   | R5.11.9<br>↓<br>R6.3.15<br>R6.3.29 | 一般       | 設備     | 土木管理部<br>西京土木みどり<br>事務所       |
|                      |                                   |   | 16,896           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 14,560           |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                   |   | 15,171           |           |                                    |          |        |                               |

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                             | 設計 | 当初設計金額  | 当初<br>契約日 | 着工日                 | 契約<br>方法 | 工<br>種 | 担当部課等                   |
|----------------------|-----------------------------------|----|---------|-----------|---------------------|----------|--------|-------------------------|
|                      |                                   | 請負 | 最終変更金額  |           | ↓<br>当初工期<br>最終変更工期 |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 当初請負金額  |           |                     |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 最終変更金額  |           |                     |          |        |                         |
| 単位(千円)               |                                   |    |         |           |                     |          |        |                         |
| 18                   | 河川維持補修工事(善峰川他)                    |    | 19,162  | R4.10.25  | R4.10.26            | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>西京土木みどり<br>事務所 |
|                      |                                   |    | 18,799  |           | ↓                   |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 17,243  |           | R5.3.15             |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 16,915  |           | R5.4.28             |          |        |                         |
| 19                   | 南福西公園他施設更新(土木公園施設)工事              |    | 21,978  | R5.10.12  | R5.10.13            | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>西京土木みどり<br>事務所 |
|                      |                                   |    | 26,697  |           | ↓                   |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 20,438  |           | R6.3.15             |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 24,825  |           | -                   |          |        |                         |
| 20                   | 歩道整備工事(京都守口線)                     |    | 33,891  | R4.10.26  | R4.10.27            | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>伏見土木みどり<br>事務所 |
|                      |                                   |    | 35,926  |           | ↓                   |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 30,648  |           | R5.3.31             |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 32,487  |           | R5.6.4              |          |        |                         |
| 21                   | 道路照明灯ランプ更新工事(伏見土木事務所管内)           |    | 58,773  | R4.12.6   | R4.12.7             | 一般       | 設備     | 土木管理部<br>伏見土木みどり<br>事務所 |
|                      |                                   |    | 65,098  |           | ↓                   |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 53,124  |           | R5.3.15             |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 58,841  |           | R5.8.31             |          |        |                         |
| 22                   | 河川維持補修(その1)工事(淀水路他)               |    | 47,850  | R5.11.7   | R5.11.8             | 一般       | 土木     | 土木管理部<br>伏見土木みどり<br>事務所 |
|                      |                                   |    | 50,743  |           | ↓                   |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 45,372  |           | R6.3.15             |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 48,115  |           | R6.3.29             |          |        |                         |
| 23                   | (総合評価)宮前橋整備(その9)工事                |    | 135,531 | R4.8.29   | R4.8.30             | 一般       | 土木     | 道路建設部<br>道路建設課          |
|                      |                                   |    | 155,408 |           | ↓                   |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 122,657 |           | R5.8.31             |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 140,644 |           |                     |          |        |                         |
| 24                   | (総合評価)一般国道162号(川東第2工区)道路改良(その3)工事 |    | 220,627 | R4.12.5   | R4.12.6             | 一般       | 土木     | 道路建設部<br>道路建設課          |
|                      |                                   |    | 268,081 |           | ↓                   |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 200,176 |           | R6.3.15             |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 243,229 |           |                     |          |        |                         |
| 25                   | 後院通電線共同溝新設(その2)工事                 |    | 174,328 | R3.8.5    | R3.8.6              | 一般       | 土木     | 道路建設部<br>道路環境整備課        |
|                      |                                   |    | 229,130 |           | ↓                   |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 157,008 |           | R5.3.15             |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 206,363 |           | R5.6.30             |          |        |                         |
| 26                   | 後院通交差点改良工事                        |    | 136,950 | R5.3.30   | R5.3.31             | 一般       | 土木     | 道路建設部<br>道路環境整備課        |
|                      |                                   |    | 160,721 |           | ↓                   |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 124,067 |           | R6.3.15             |          |        |                         |
|                      |                                   |    | 145,601 |           |                     |          |        |                         |

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                                    | 設      | 当初設計金額 | 当初<br>契約日 | 着 工 日<br>↓<br>当初工期<br>最終変更工期       | 契約<br>方法 | 工 種    | 担当部課等                         |
|----------------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------------------------------|----------|--------|-------------------------------|
|                      |                                          | 計      | 最終変更金額 |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          | 請      | 当初請負金額 |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          | 負      | 最終変更金額 |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          | 単位(千円) |        |           |                                    |          |        |                               |
| 27                   | 自転車走行環境整備<br>工事(その18)                    |        | 44,748 | R5.9.22   | R5.9.23<br>↓<br>R6.3.15            | 一般       | 土 木    | 道路建設部<br>道路環境整備課              |
|                      |                                          |        | 51,326 |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          |        | 40,437 |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          |        | 46,380 |           |                                    |          |        |                               |
| T1                   | 災害防除(京都京北<br>線)工事                        |        | 9,097  | R5.8.30   | R5.8.31<br>↓<br>R6.1.27<br>R6.2.29 | 一般       | 土 木    | 土木管理部<br>北部土木みどり<br>事務所       |
|                      |                                          |        | 12,925 |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          |        | 8,159  |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          |        | 11,592 |           |                                    |          |        |                               |
| T2                   | 河川維持補修(貴船<br>川)工事                        |        | 14,949 | R4.12.7   | R4.12.8<br>↓<br>R5.3.15<br>R6.1.31 | 一般       | 土 木    | 土木管理部<br>左京土木みどり<br>事務所       |
|                      |                                          |        | 17,578 |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          |        | 13,393 |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          |        | 15,748 |           |                                    |          |        |                               |
| T3                   | 路肩整備工事(国道<br>477号 井戸才神)                  |        | 10,164 | R5.10.25  | R5.10.26<br>↓<br>R6.2.2<br>R6.3.1  | 一般       | 土 木    | 土木管理部<br>京北・左京山間部<br>土木みどり事務所 |
|                      |                                          |        | 10,285 |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          |        | 9,186  |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          |        | 9,295  |           |                                    |          |        |                               |
| T4                   | 交通安全施設整備工<br>事( 灰方中山線)                   |        | 9,724  | R5.10.18  | R5.10.19<br>↓<br>R6.2.15<br>-      | 一般       | 土 木    | 土木管理部<br>西京土木みどり<br>事務所       |
|                      |                                          |        | 10,593 |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          |        | 8,699  |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          |        | 9,476  |           |                                    |          |        |                               |
| T5                   | 道路照明灯設置(その1)<br>工事<br>(伏見土木みどり事務所<br>管内) |        | 12,716 | R5.6.28   | R5.6.29<br>↓<br>R6.3.15            | 一般       | 設<br>備 | 土木管理部<br>伏見土木みどり<br>事務所       |
|                      |                                          |        | 12,837 |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          |        | 11,316 |           |                                    |          |        |                               |
|                      |                                          |        | 11,423 |           |                                    |          |        |                               |

別表2 設計業務委託(建設局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「随契(プロ)」はプロポーザル方式での随意契約を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                     | 設 | 当初設計金額           | 当初契約日     | 履行の開始日<br>↓<br>当初期限<br>最終変更期限 | 契約<br>方法 | 担当部課等               |
|----------------------|---------------------------|---|------------------|-----------|-------------------------------|----------|---------------------|
|                      |                           | 計 | 最終変更金額           |           |                               |          |                     |
|                      |                           | 契 | 当初契約金額           |           |                               |          |                     |
|                      |                           | 約 | 最終変更金額<br>単位(千円) |           |                               |          |                     |
| 28                   | 災害防除(西陣杉坂<br>線)調査設計業務委託   |   | 9,394            | R4.6.29   | R4.6.30                       | 一般       | 土木管理部<br>北部土木みどり事務所 |
|                      |                           |   | <b>10,384</b>    |           | ↓                             |          |                     |
|                      |                           |   | 8,415            |           | R5.2.28                       |          |                     |
|                      |                           |   | <b>9,301</b>     |           | R5.3.31                       |          |                     |
| 29                   | 八瀬トンネル照明設備<br>詳細設計業務委託    |   | 4,807            | R2.7.17   | R2.7.18                       | 随契       | 土木管理部<br>左京土木みどり事務所 |
|                      |                           |   | <b>4,697</b>     |           | ↓                             |          |                     |
|                      |                           |   | 4,510            |           | R2.12.25                      |          |                     |
|                      |                           |   | <b>4,406</b>     |           |                               |          |                     |
| 30                   | 道路測量設計業務委<br>託<br>(小山大宅線) |   | 12,992           | H30.11.26 | H30.11.27                     | 一般       | 土木管理部<br>東部土木みどり事務所 |
|                      |                           |   | <b>12,992</b>    |           | ↓                             |          |                     |
|                      |                           |   | 11,685           |           | H31.3.15                      |          |                     |
|                      |                           |   | <b>11,685</b>    |           |                               |          |                     |
| 31                   | 竹田川河川改良測量<br>設計業務委託       |   | 16,908           | H27.3.24  | H27.3.25                      | 一般       | 土木管理部<br>東部土木みどり事務所 |
|                      |                           |   | <b>21,925</b>    |           | ↓                             |          |                     |
|                      |                           |   | 15,206           |           | H27.12.28                     |          |                     |
|                      |                           |   | <b>19,717</b>    |           | H28.3.15                      |          |                     |
| 32                   | 調査測量設計業務委<br>託(高倉通)       |   | 11,844           | H27.5.21  | H27.5.22                      | 一般       | 土木管理部<br>南部土木みどり事務所 |
|                      |                           |   | <b>12,872</b>    |           | ↓                             |          |                     |
|                      |                           |   | 10,530           |           | H28.3.15                      |          |                     |
|                      |                           |   | <b>11,443</b>    |           |                               |          |                     |
| 33                   | 道路詳細設計業務委<br>託(高倉通)       |   | 8,998            | R1.7.12   | R1.7.13                       | 一般       | 土木管理部<br>南部土木みどり事務所 |
|                      |                           |   | <b>11,660</b>    |           | ↓                             |          |                     |
|                      |                           |   | 7,920            |           | R2.3.13                       |          |                     |
|                      |                           |   | <b>10,263</b>    |           | R2.8.31                       |          |                     |
| 34                   | 測量・設計業務委託<br>(高倉通)        |   | 3,696            | R2.12.9   | R2.12.10                      | 一般       | 土木管理部<br>南部土木みどり事務所 |
|                      |                           |   | <b>4,103</b>     |           | ↓                             |          |                     |
|                      |                           |   | 3,278            |           | R3.3.31                       |          |                     |
|                      |                           |   | <b>3,638</b>     |           | R3.5.7                        |          |                     |
| 35                   | 擁壁修正設計業務委<br>託(高倉通)       |   | 3,927            | R4.2.8    | R4.2.9                        | 随契       | 土木管理部<br>南部土木みどり事務所 |
|                      |                           |   | <b>3,927</b>     |           | ↓                             |          |                     |
|                      |                           |   | 2,805            |           | R4.3.31                       |          |                     |
|                      |                           |   | <b>2,805</b>     |           | R4.6.30                       |          |                     |

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                      | 設計 | 当初設計金額 | 当初契約日    | 履行の開始日   | 契約<br>方法   | 担当部課等                         |
|----------------------|----------------------------|----|--------|----------|----------|------------|-------------------------------|
|                      |                            | 契約 | 最終変更金額 |          | ↓        |            |                               |
|                      |                            |    | 当初契約金額 |          | 当初期限     |            |                               |
|                      |                            |    | 最終変更金額 |          | 最終変更期限   |            |                               |
| 単位(千円)               |                            |    |        |          |          |            |                               |
| 36                   | 道路詳細設計業務委託(三条通)            |    | 7,992  | H29.5.15 | H29.5.16 | 一般         | 土木管理部<br>西部土木みどり事務所           |
|                      |                            |    |        |          | ↓        |            |                               |
|                      |                            |    | 6,440  |          | H30.3.15 |            |                               |
|                      |                            |    |        |          | H30.8.15 |            |                               |
| 37                   | 調査設計業務委託(国道162号)           |    | 8,635  | R4.7.30  | R4.7.31  | 一般         | 土木管理部<br>西部土木みどり事務所           |
|                      |                            |    | 8,833  |          | ↓        |            |                               |
|                      |                            |    | 6,872  |          | R4.3.15  |            |                               |
|                      |                            |    | 7,030  |          | R4.4.28  |            |                               |
| 38                   | 測量設計業務委託(一般国道477号)         |    | 6,080  | H28.7.6  | H28.7.7  | 一般         | 土木管理部<br>京北・左京山間部<br>土木みどり事務所 |
|                      |                            |    | 6,469  |          | ↓        |            |                               |
|                      |                            |    | 5,400  |          | H29.3.15 |            |                               |
|                      |                            |    | 5,745  |          | H29.3.15 |            |                               |
| 39                   | 宮前橋橋梁整備設計委託業務              |    | 29,978 | H19.8.30 | H19.8.31 | 一般         | 道路建設部<br>道路建設課                |
|                      |                            |    | 31,311 |          | ↓        |            |                               |
|                      |                            |    | 26,775 |          | H20.2.16 |            |                               |
|                      |                            |    | 27,966 |          | H20.7.31 |            |                               |
| 40                   | 宮前橋整備設計業務委託                |    | 76,033 | H26.3.28 | H26.3.29 | 随契<br>(プロ) | 道路建設部<br>道路建設課                |
|                      |                            |    | 86,321 |          | ↓        |            |                               |
|                      |                            |    | 76,032 |          | H27.3.13 |            |                               |
|                      |                            |    | 86,319 |          |          |            |                               |
| 41                   | 宮前橋修正設計業務委託                |    | 1,965  | H31.1.17 | H31.1.18 | 随契         | 道路建設部<br>道路建設課                |
|                      |                            |    | 1,965  |          | ↓        |            |                               |
|                      |                            |    | 1,965  |          | H31.3.29 |            |                               |
|                      |                            |    | 1,965  |          |          |            |                               |
| 42                   | 道路・トンネル・橋梁詳細設計業務委託(川東第2工区) |    | 93,450 | H21.9.2  | H21.9.3  | 一般         | 道路建設部<br>道路建設課                |
|                      |                            |    | 97,775 |          | ↓        |            |                               |
|                      |                            |    | 70,350 |          | H22.3.15 |            |                               |
|                      |                            |    | 73,605 |          |          |            |                               |
| 43                   | 後院通電線共同溝詳細設計               |    | 21,924 | H30.7.31 | H30.8.1  | 一般         | 道路建設部<br>道路環境整備課              |
|                      |                            |    | 25,785 |          | ↓        |            |                               |
|                      |                            |    | 17,697 |          | H31.3.15 |            |                               |
|                      |                            |    | 20,814 |          | R2.3.31  |            |                               |
| 44                   | 道路詳細設計業務委託(後院通)            |    | 7,623  | R2.10.28 | R2.10.29 | 一般         | 道路建設部<br>道路環境整備課              |
|                      |                            |    | 8,602  |          | ↓        |            |                               |
|                      |                            |    | 6,820  |          | R3.3.15  |            |                               |
|                      |                            |    | 7,695  |          | R3.7.30  |            |                               |

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                            | 設 計    | 当初設計金額 | 当初契約日   | 履行の開始日  | 契約<br>方法 | 担当部課等            |
|----------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|------------------|
|                      |                                  |        | 最終変更金額 |         | ↓       |          |                  |
|                      |                                  | 契 約    | 当初契約金額 |         | 当初期限    |          |                  |
|                      |                                  |        | 最終変更金額 |         | 最終変更期限  |          |                  |
|                      |                                  | 単位(千円) |        |         |         |          |                  |
| 45                   | 測量設計業務委託(二<br>条停車場嵐山線(千本<br>通)他) |        | 20,867 | R1.5.16 | R1.5.17 | 一般       | 道路建設部<br>道路環境整備課 |
|                      |                                  |        | 28,457 |         | ↓       |          |                  |
|                      |                                  |        | 16,614 |         | R2.3.13 |          |                  |
|                      |                                  |        | 22,656 |         | R3.3.31 |          |                  |

別表3 維持管理業務委託(建設局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は、一般競争入札を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                              | 設 | 当初設計金額        | 当初契約日   | 履行の開始日<br>↓<br>当初期限<br>最終変更期限 | 契約<br>方法 | 担当部課等                         |
|----------------------|------------------------------------|---|---------------|---------|-------------------------------|----------|-------------------------------|
|                      |                                    | 計 | 最終変更金額        |         |                               |          |                               |
|                      |                                    | 契 | 当初契約金額        |         |                               |          |                               |
|                      |                                    | 約 | 最終変更金額        |         |                               |          |                               |
|                      |                                    |   | 単位(千円)        |         |                               |          |                               |
| 46                   | 街路樹等育成管理(3<br>左京区東部)業務委託           |   | 63,415        | R5.4.1  | R5.4.1<br>↓<br>R6.3.31        | 一般       | 土木管理部<br>左京土木みどり事務所           |
|                      |                                    |   | <b>68,233</b> |         |                               |          |                               |
|                      |                                    |   | 58,905        |         |                               |          |                               |
|                      |                                    |   | <b>63,380</b> |         |                               |          |                               |
| 47                   | 公園緑地樹木育成管<br>理(東部土木事務所)<br>業務委託    |   | 37,895        | R5.4.1  | R5.4.1<br>↓<br>R6.3.31        | 一般       | 土木管理部<br>東部土木みどり事務所           |
|                      |                                    |   | <b>47,553</b> |         |                               |          |                               |
|                      |                                    |   | 34,815        |         |                               |          |                               |
|                      |                                    |   | <b>43,687</b> |         |                               |          |                               |
| 48                   | 公園緑地樹木育成管<br>理(西部土木事務所)業<br>務委託    |   | 52,800        | R5.4.1  | R5.4.1<br>↓<br>R6.3.31        | 一般       | 土木管理部<br>西部土木みどり事務所           |
|                      |                                    |   | <b>62,238</b> |         |                               |          |                               |
|                      |                                    |   | 48,950        |         |                               |          |                               |
|                      |                                    |   | <b>57,699</b> |         |                               |          |                               |
| 49                   | トンネル保守点検業務<br>委託(京北トンネル、笠<br>トンネル) |   | 20,075        | R5.11.2 | R5.11.3<br>↓<br>R6.3.15       | 一般       | 土木管理部<br>京北・左京山間部<br>土木みどり事務所 |
|                      |                                    |   |               |         |                               |          |                               |
|                      |                                    |   | 19,800        |         |                               |          |                               |
|                      |                                    |   |               |         |                               |          |                               |
| 50                   | 街路樹等育成管理(17<br>伏見区西部)業務委託          |   | 54,681        | R5.4.1  | R5.4.1<br>↓<br>R6.3.31        | 一般       | 土木管理部<br>伏見土木みどり事務所           |
|                      |                                    |   | <b>57,662</b> |         |                               |          |                               |
|                      |                                    |   | 50,743        |         |                               |          |                               |
|                      |                                    |   | <b>53,508</b> |         |                               |          |                               |

## 5 上下水道局

### (1) 監査対象部課等

|      |                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 下水道部 | 設計課、<br>きた下水道管路管理センター、<br>みなみ下水道管路管理センター、<br>下水道建設事務所、<br>ポンプ施設事務所、<br>鳥羽水環境保全センター（水処理第1課、<br>水処理第2課、汚泥処理課、吉祥院支所）、<br>伏見水環境保全センター、<br>石田水環境保全センター |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(別表1～3)

### (2) 指摘事項

措置を求める指摘事項は認められなかった。

### (3) 改善済事項

対象となる改善済事項はなかった。

別表1 工事(上下水道局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

注3 監査実施整理番号欄の番号に「T」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                             | 設計     | 当初設計金額    | 当初<br>契約日 | 着工日<br>↓<br>当初工期<br>最終変更工期 | 契約<br>方法 | 工<br>種 | 担当部課等              |
|----------------------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------------|----------|--------|--------------------|
|                      |                                   | 請<br>負 | 最終変更金額    |           |                            |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 当初請負金額    |           |                            |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 最終変更金額    |           |                            |          |        |                    |
| 単位(千円)               |                                   |        |           |           |                            |          |        |                    |
| 1                    | 西部1号2号分流幹線<br>(その2)公共下水道工<br>事    |        | 1,454,695 | R2.12.7   | R2.12.8                    | 一般       | 土木     | 設計課                |
|                      |                                   |        | 1,615,724 |           | ↓                          |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 1,394,580 |           | R5.3.31                    |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 1,548,945 |           | R5.7.31                    |          |        |                    |
| 2                    | 管路地震対策(その7<br>5)公共下水道工事           |        | 78,826    | R4.6.9    | R4.6.10                    | 一般       | 土木     | 設計課                |
|                      |                                   |        | 91,729    |           | ↓                          |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 71,754    |           | R5.3.31                    |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 83,498    |           | R5.9.29                    |          |        |                    |
| 3                    | 管路地震対策(その7<br>9)公共下水道工事           |        | 323,301   | R5.1.18   | R5.1.19                    | 一般       | 土木     | 設計課                |
|                      |                                   |        | 323,785   |           | ↓                          |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 308,000   |           | R5.11.14                   |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 308,459   |           | R5.12.28                   |          |        |                    |
| 4                    | 鳥羽水環境保全セン<br>ター D系雨水滞水池<br>機械設備工事 |        | 866,470   | R3.11.24  | R3.11.25                   | 一般       | 設<br>備 | 設計課                |
|                      |                                   |        | 904,424   |           | ↓                          |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 781,000   |           | R5.3.31                    |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 815,202   |           | R5.7.31                    |          |        |                    |
| 5                    | 鳥羽水環境保全セン<br>ター D系雨水滞水池<br>電気設備工事 |        | 267,518   | R3.12.23  | R3.12.24                   | 一般       | 設<br>備 | 設計課                |
|                      |                                   |        | 278,765   |           | ↓                          |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 266,200   |           | R5.3.31                    |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 277,388   |           | R5.7.31                    |          |        |                    |
| 6                    | 私道内公共下水道管<br>布設替(その1)工事           |        | 25,355    | R5.5.16   | R5.5.17                    | 随契       | 土<br>木 | きた下水道管路<br>管理センター  |
|                      |                                   |        | 42,790    |           | ↓                          |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 25,300    |           | R6.3.15                    |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 42,696    |           | R6.3.31                    |          |        |                    |
| 7                    | 公共下水道管布設替<br>(その2)工事              |        | 22,902    | R5.2.7    | R5.2.8                     | 随契       | 土<br>木 | みなみ下水道管路<br>管理センター |
|                      |                                   |        | 31,372    |           | ↓                          |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 22,880    |           | R5.12.11                   |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 31,341    |           | R6.3.15                    |          |        |                    |
| 8                    | 住吉 3号雨水ポンプ<br>軸受部改良工事             |        | 25,639    | R5.4.6    | R5.4.6                     | 随意       | 設<br>備 | ポンプ施設事務所           |
|                      |                                   |        |           |           | ↓                          |          |        |                    |
|                      |                                   |        | 25,630    |           | R5.8.31                    |          |        |                    |
|                      |                                   |        |           |           | R6.3.29                    |          |        |                    |

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                      | 設 | 当初設計金額  | 当初<br>契約日 | 着工日<br>↓<br>当初工期<br>最終変更工期         | 契約<br>方法 | 工<br>種 | 担当部課等                       |
|----------------------|----------------------------|---|---------|-----------|------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|
|                      |                            | 計 | 最終変更金額  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            | 請 | 当初請負金額  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            | 負 | 最終変更金額  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 単位(千円)  |           |                                    |          |        |                             |
| 9                    | 鳥羽 第2東ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事(その3) |   | 98,857  | R5.6.7    | R5.6.8<br>↓<br>R6.3.29             | 一般       | 設備     | 鳥羽水環境<br>保全センター<br>(水処理第2課) |
|                      |                            |   | 105,504 |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 98,857  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 105,504 |           |                                    |          |        |                             |
| 10                   | 鳥羽 処理用水設備砂ろ過塔更新工事          |   | 80,676  | R5.8.10   | R5.8.11<br>↓<br>R6.3.15            | 一般       | 設備     | 鳥羽水環境<br>保全センター<br>(汚泥処理課)  |
|                      |                            |   |         |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 79,200  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   |         |           |                                    |          |        |                             |
| 11                   | 伏見 合流沈砂池流入ゲート更新工事          |   | 58,620  | R4.7.12   | R4.7.13<br>↓<br>R5.5.31            | 一般       | 設備     | 伏見水環境<br>保全センター             |
|                      |                            |   |         |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 57,200  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   |         |           |                                    |          |        |                             |
| 12                   | 石田 6号送風機用電動機更新工事           |   | 68,438  | R4.11.18  | R4.11.19<br>↓<br>R6.2.29           | 一般       | 設備     | 石田水環境<br>保全センター             |
|                      |                            |   |         |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 67,320  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   |         |           |                                    |          |        |                             |
| T1                   | 桂川右岸流域関連久世殿城(その1)公共下水道工事   |   | 12,463  | R4.11.30  | R4.12.1<br>↓<br>R5.3.15<br>R5.5.15 | 随契       | 土木     | 設計課                         |
|                      |                            |   | 14,278  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 12,463  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 14,278  |           |                                    |          |        |                             |
| T2                   | 管路地震対策(その80)公共下水道工事        |   | 161,898 | R5.2.3    | R5.2.4<br>↓<br>R5.10.1             | 一般       | 土木     | 設計課                         |
|                      |                            |   | 172,161 |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 152,350 |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 162,006 |           |                                    |          |        |                             |
| T3                   | 鳥羽水環境保全センター A系スカム処理機械設備工事  |   | 65,144  | R5.2.13   | R5.2.14<br>↓<br>R6.3.15            | 一般       | 設備     | 設計課                         |
|                      |                            |   | 66,807  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 60,500  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 62,043  |           |                                    |          |        |                             |
| T4                   | 私道内公共下水道管布設替(その4)工事        |   | 9,658   | R5.12.25  | R5.12.26<br>↓<br>R6.3.29           | 随契       | 土木     | きた下水道管路<br>管理センター           |
|                      |                            |   | 10,043  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 9,636   |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 10,019  |           |                                    |          |        |                             |
| T5                   | 公共下水道管布設替(その3)工事           |   | 12,067  | R5.10.4   | R5.10.5<br>↓<br>R6.3.15            | 随契       | 土木     | みなみ下水道管路<br>管理センター          |
|                      |                            |   | 11,077  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 11,990  |           |                                    |          |        |                             |
|                      |                            |   | 11,005  |           |                                    |          |        |                             |

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                  | 設 | 当初設計金額 | 当初<br>契約日 | 着工日      | 契約<br>方法 | 工種 | 担当部課等                      |
|----------------------|------------------------|---|--------|-----------|----------|----------|----|----------------------------|
|                      |                        | 計 | 最終変更金額 |           | ↓        |          |    |                            |
|                      |                        | 請 | 当初請負金額 |           | 当初工期     |          |    |                            |
|                      |                        | 負 | 最終変更金額 |           | 最終変更工期   |          |    |                            |
| 単位(千円)               |                        |   |        |           |          |          |    |                            |
| T6                   | 吉祥院 次亜塩素酸<br>ソーダ注入設備工事 |   | 28,340 | R4.12.14  | R4.12.15 | 一般       | 設備 | 鳥羽水環境<br>保全センター<br>(吉祥院支所) |
|                      |                        |   |        |           | ↓        |          |    |                            |
|                      |                        |   | 26,906 |           | R5.9.29  |          |    |                            |
|                      |                        |   |        |           |          |          |    |                            |

別表2 設計業務委託(上下水道局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は、一般競争入札を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                           | 設計 | 当初設計金額 | 当初契約日   | 履行の開始日   | 契約<br>方法 | 担当部課等 |
|----------------------|---------------------------------|----|--------|---------|----------|----------|-------|
|                      |                                 | 契約 | 最終変更金額 |         | ↓        |          |       |
|                      |                                 |    | 当初契約金額 |         | 当初期限     |          |       |
|                      |                                 |    | 最終変更金額 |         | 最終変更期限   |          |       |
|                      |                                 |    | 単位(千円) |         |          |          |       |
| 13                   | 公共下水道管渠実施<br>設計(その14)委託         |    | 58,493 | H30.3.7 | H30.3.8  | 一般       | 設計課   |
|                      |                                 |    | 69,109 |         | ↓        |          |       |
|                      |                                 |    | 46,804 |         | H30.9.3  |          |       |
|                      |                                 |    | 55,298 |         | H31.3.27 |          |       |
| 14                   | 公共下水道管渠実施<br>設計(その19)委託         |    | 7,975  | R3.2.8  | R3.2.9   | 一般       | 設計課   |
|                      |                                 |    | 10,362 |         | ↓        |          |       |
|                      |                                 |    | 6,348  |         | R3.3.31  |          |       |
|                      |                                 |    | 8,247  |         | R4.2.28  |          |       |
| 15                   | 公共下水道管路実施<br>設計(その13)委託         |    | 16,775 | R3.1.18 | R3.1.19  | 一般       | 設計課   |
|                      |                                 |    | 15,774 |         | ↓        |          |       |
|                      |                                 |    | 13,442 |         | R3.3.31  |          |       |
|                      |                                 |    | 12,639 |         | R3.9.30  |          |       |
| 16                   | 公共下水道管路実施<br>設計(その6)委託          |    | 14,168 | R3.12.7 | R3.12.8  | 一般       | 設計課   |
|                      |                                 |    |        |         | ↓        |          |       |
|                      |                                 |    | 11,347 |         | R4.7.29  |          |       |
|                      |                                 |    |        |         |          |          |       |
| 17                   | 鳥羽水環境保全セン<br>ター実施設計委託(そ<br>の31) |    | 45,353 | R2.1.10 | R2.1.11  | 一般       | 設計課   |
|                      |                                 |    |        |         | ↓        |          |       |
|                      |                                 |    | 42,570 |         | R2.7.31  |          |       |
|                      |                                 |    |        |         | R2.9.30  |          |       |

別表3 維持管理業務委託(上下水道局)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「指名」は指名競争入札を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                               | 設 | 当初設計金額           | 当初契約日   | 履行の開始日<br>↓<br>当初期限<br>最終変更期限 | 契約<br>方法 | 担当部課等                       |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|---------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
|                      |                                     | 計 | 最終変更金額           |         |                               |          |                             |
|                      |                                     | 契 | 当初契約金額           |         |                               |          |                             |
|                      |                                     | 約 | 最終変更金額<br>単位(千円) |         |                               |          |                             |
| 18                   | 住吉ポンプ場等 運転<br>管理委託                  |   | 812,827          | R3.4.1  | R3.4.1<br>↓<br>R6.3.31        | 指名       | ポンプ施設事務所                    |
|                      |                                     |   | <b>822,609</b>   |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   | 792,000          |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   | <b>801,526</b>   |         |                               |          |                             |
| 19                   | 鳥羽 第1課太陽光発<br>電設備整備委託               |   | 12,570           | R5.7.5  | R5.7.6<br>↓<br>R6.1.31        | 指名       | 鳥羽水環境<br>保全センター<br>(水処理第1課) |
|                      |                                     |   |                  |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   | 11,935           |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   |                  |         |                               |          |                             |
| 20                   | 鳥羽 水質計器点検整<br>備委託                   |   | 20,798           | R5.4.1  | R5.4.1<br>↓<br>R6.3.31        | 指名       | 鳥羽水環境<br>保全センター<br>(水処理第2課) |
|                      |                                     |   |                  |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   | 20,798           |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   |                  |         |                               |          |                             |
| 21                   | 鳥羽 汚泥処理課計装<br>機器整備委託(その1)           |   | 18,146           | R5.6.30 | R5.7.1<br>↓<br>R6.3.15        | 一般       | 鳥羽水環境<br>保全センター<br>(汚泥処理課)  |
|                      |                                     |   |                  |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   | 18,139           |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   |                  |         |                               |          |                             |
| 22                   | 吉祥院 B系雨水ポン<br>プ用ディーゼルエンジ<br>ン点検整備委託 |   | 8,922            | R5.6.8  | R5.6.9<br>↓<br>R6.2.29        | 指名       | 鳥羽水環境<br>保全センター<br>(吉祥院支所)  |
|                      |                                     |   |                  |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   | 8,800            |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   |                  |         |                               |          |                             |
| 23                   | 伏見 オゾン発生装置<br>点検整備委託                |   | 10,815           | R5.6.20 | R5.6.21<br>↓<br>R6.3.15       | 指名       | 伏見水環境<br>保全センター             |
|                      |                                     |   |                  |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   | 10,813           |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   |                  |         |                               |          |                             |
| 24                   | 石田 計装設備点検整<br>備委託                   |   | 15,756           | R5.6.14 | R5.6.15<br>↓<br>R6.3.15       | 指名       | 石田水環境<br>保全センター             |
|                      |                                     |   | <b>17,969</b>    |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   | 15,675           |         |                               |          |                             |
|                      |                                     |   | <b>17,876</b>    |         |                               |          |                             |

## 6 教育委員会

### (1) 監査対象部課等

|              |        |
|--------------|--------|
| 教育環境整備室      |        |
| 指導部          | 生徒指導課  |
| 生涯学習部        | 施設運営担当 |
| 総合教育センター     |        |
| 学校歴史博物館      |        |
| 青少年科学センター    |        |
| 野外活動施設 花背山の家 |        |

(別表1～3)

### (2) 指摘事項

#### ア 工事

##### (ア) 設計・積算

- a 発生材処分費を直接工事費に含めて、共通費を算出していた。

積算の誤りは、積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が大きいだけでなく、本市が施工する工事の信頼をも損なうおそれがあることから、積算に際しては、積算基準に基づき、適正な積算を行われたい。

【整理番号6（教育環境整備室

（工事担当：都市計画局公共建築部公共建築建設課））】

#### イ 維持管理委託

##### (ア) その他（履行）

- a 業務の完了の確認時に、業務委託仕様書に記されたプールろ過装置の保守点検対象の学校と、保守点検が行われた学校とが一致しておらず、業務の履行確認が適切に行われていなかった。

業務委託契約の不十分な履行確認は、本契約の履行内容に対する説明責任を十分に果たすことができず、本市の業務委託への信頼を損なうものであることから、適切な業務の履行確認を行われたい。

【整理番号22（教育環境整備室）】

b 諸事情により点検ができなかった学校について、その事実を記した記録がなく、契約変更の事務処理が適切に行われていなかった。

業務委託契約書の変更に係る事務処理の不備は、本契約の履行内容に対する説明責任を十分に果たすことができず、本市の業務委託への信頼を損なうものであることから、契約変更については、契約書に基づき適切な事務処理を行われたい。

【整理番号 2 2（教育環境整備室）】

【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。

(3) 改善済事項

対象となる改善済事項はなかった。

別表1 工事(教育委員会)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

注3 監査実施整理番号欄の番号に「T」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                                                       | 設 | 当初設計金額           | 当初<br>契約日 | 着工日<br>↓<br>当初工期<br>最終変更工期 | 契約<br>方法 | 工<br>種 | 担当部課等   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------------|-----------|----------------------------|----------|--------|---------|
|                      |                                                             | 計 | 最終変更金額           |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             | 請 | 当初請負金額           |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             | 負 | 最終変更金額<br>単位(千円) |           |                            |          |        |         |
| 1                    | 西陵中学校区小中一<br>貫教育校施設整備工<br>事 ただし、元福西小学<br>校南校舎棟ほか解体撤<br>去工事  |   | 401,610          | R4.8.2    | R4.8.3<br>↓<br>R5.4.28     | 一般       | 建<br>築 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                             |   | <b>404,382</b>   |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | 380,380          |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | <b>383,004</b>   |           |                            |          |        |         |
| 2                    | 京都市立久世中学校<br>整備工事 ただし、高圧<br>受変電設備改修工事                       |   | 31,284           | R4.11.17  | R4.11.18<br>↓<br>R5.10.31  | 一般       | 設<br>備 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                             |   |                  |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | 28,561           |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   |                  |           |                            |          |        |         |
| 3                    | 京都市立久世中学校<br>整備工事 ただし、体育<br>館防災機能強化等リ<br>ニューアル建築工事          |   | 394,900          | R5.2.17   | R5.2.20<br>↓<br>R6.2.28    | 一般       | 建<br>築 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                             |   | <b>397,001</b>   |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | 368,500          |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | <b>370,460</b>   |           |                            |          |        |         |
| 4                    | 京都市立川岡小学校<br>整備工事 ただし、南校<br>舎及び北校舎等長寿<br>命化事業建築その他改<br>修工事  |   | 378,070          | R5.3.6    | R5.4.20<br>↓<br>R6.2.19    | 一般       | 建<br>築 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                             |   | <b>391,116</b>   |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | 370,370          |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | <b>383,149</b>   |           |                            |          |        |         |
| 5                    | 京都市立久世中学校<br>整備工事 ただし、体育<br>館防災機能強化等リ<br>ニューアル電気設備工<br>事    |   | 82,566           | R5.2.22   | R5.2.24<br>↓<br>R6.2.28    | 一般       | 設<br>備 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                             |   | <b>86,405</b>    |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | 76,549           |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | <b>80,107</b>    |           |                            |          |        |         |
| 6                    | 京都市立川岡小学校<br>整備工事 ただし、南校<br>舎及び北校舎等長寿<br>命化事業空調衛生設<br>備改修工事 |   | 35,101           | R5.2.27   | R5.4.20<br>↓<br>R6.2.19    | 随契       | 設<br>備 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                             |   | <b>36,828</b>    |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | 32,568           |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | <b>34,170</b>    |           |                            |          |        |         |
| 7                    | 新普通科系高等学校<br>施設新築工事 ただし、<br>グラウンド工事(2期工<br>事)               |   | 279,378          | R5.7.10   | R5.7.11<br>↓<br>R6.2.29    | 一般       | 土<br>木 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                             |   | <b>309,837</b>   |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | 256,388          |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | <b>284,340</b>   |           |                            |          |        |         |
| 8                    | 京都市立松尾小学校<br>整備工事 ただし、外壁<br>及び屋上防水その他改<br>修工事               |   | 101,046          | R5.10.6   | R5.11.3<br>↓<br>R6.3.20    | 一般       | 建<br>築 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                             |   | <b>105,600</b>   |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | 93,519           |           |                            |          |        |         |
|                      |                                                             |   | <b>97,733</b>    |           |                            |          |        |         |

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                                                    | 設計     | 当初設計金額    | 当初<br>契約日 | 着工日<br>↓<br>当初工期<br>最終変更工期                | 契約<br>方法 | 工<br>種 | 担当部課等   |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------|----------|--------|---------|
|                      |                                                          | 請<br>負 | 最終変更金額    |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 当初請負金額    |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 最終変更金額    |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          | 単位(千円) |           |           |                                           |          |        |         |
| 9                    | 京都市立百々小学校ブ<br>ロック塀改修工事                                   |        | 56,562    | R5.10.17  | R5.11.20<br><br>↓<br>R6.3.27              | 一般       | 土<br>木 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                          |        | 59,818    |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 51,040    |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 53,977    |           |                                           |          |        |         |
| 10                   | (総合評価)新普通科<br>系高等学校施設新築<br>工事 ただし、建築主体<br>その他工事          |        | 4,790,500 | R3.6.1    | R3.6.2<br><br>↓<br>R5.1.31<br><br>R5.5.31 | 一般       | 建<br>築 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                          |        | 5,369,559 |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 4,697,220 |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 5,273,846 |           |                                           |          |        |         |
| 11                   | 新普通科系高等学校<br>施設新築工事 ただし、<br>電気設備工事                       |        | 753,500   | R3.6.1    | R3.6.2<br><br>↓<br>R5.1.31<br><br>R5.5.31 | 一般       | 設<br>備 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                          |        | 768,662   |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 705,650   |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 719,848   |           |                                           |          |        |         |
| 12                   | 新普通科系高等学校<br>施設新築工事 ただし、<br>空調衛生設備工事                     |        | 570,900   | R3.6.1    | R3.6.2<br><br>↓<br>R5.1.31<br><br>R5.5.31 | 一般       | 設<br>備 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                          |        | 577,500   |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 552,310   |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 558,694   |           |                                           |          |        |         |
| 13                   | 京都市学校歴史博物<br>館整備工事 ただし、耐<br>震改修その他工事                     |        | 256,300   | R3.5.17   | R3.5.18<br><br>↓<br>R5.8.31               | 一般       | 建<br>築 | 学校歴史博物館 |
|                      |                                                          |        | 280,907   |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 235,708   |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 258,337   |           |                                           |          |        |         |
| 14                   | 京都市学校歴史博物<br>館整備工事 ただし、耐<br>震改修その他空調衛生<br>設備工事           |        | 87,549    | R3.5.19   | R3.5.20<br><br>↓<br>R5.8.31               | 一般       | 設<br>備 | 学校歴史博物館 |
|                      |                                                          |        | 94,611    |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 79,985    |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 86,436    |           |                                           |          |        |         |
| T1                   | 京都市立広沢小学校<br>防球ネット改修工事                                   |        | 18,062    | R5.5.22   | R5.5.23<br><br>↓<br>R5.8.31               | 一般       | 土<br>木 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                          |        | 18,854    |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 16,225    |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 16,935    |           |                                           |          |        |         |
| T2                   | 京都市立双ヶ丘中学校<br>整備工事 ただし、2号<br>校舎等長寿命化事業<br>空調衛生設備改修工<br>事 |        | 68,453    | R5.5.26   | R5.5.26<br><br>↓<br>R6.3.15               | 一般       | 設<br>備 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                          |        | 69,674    |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 63,657    |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 64,792    |           |                                           |          |        |         |
| T3                   | 京都市立上賀茂小学<br>校整備工事 ただし、北<br>校舎等長寿命化事業<br>建築その他改修工事       |        | 241,780   | R5.6.5    | R5.6.7<br><br>↓<br>R6.3.15                | 一般       | 建<br>築 | 教育環境整備室 |
|                      |                                                          |        | 258,005   |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 227,927   |           |                                           |          |        |         |
|                      |                                                          |        | 243,222   |           |                                           |          |        |         |

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 工 事 名                                               | 設計           | 当初設計金額         | 当初<br>契約日 | 着工日<br>↓<br>当初工期<br>最終変更工期        | 契約<br>方法 | 工<br>種 | 担当部課等   |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------|--------|---------|
|                      |                                                     | 請負<br>単位(千円) | 最終変更金額         |           |                                   |          |        |         |
|                      |                                                     |              | 当初請負金額         |           |                                   |          |        |         |
|                      |                                                     |              | 最終変更金額         |           |                                   |          |        |         |
| T4                   | 京都市立双ヶ丘中学校<br>整備工事 ただし、2号<br>校舎等長寿命化事業<br>建築その他改修工事 |              | 291,280        | R5.6.12   | R5.6.13<br>↓<br>R6.3.15           | 一般       | 建築     | 教育環境整備室 |
|                      |                                                     |              | <b>293,249</b> |           |                                   |          |        |         |
|                      |                                                     |              | 269,940        |           |                                   |          |        |         |
|                      |                                                     |              | <b>271,781</b> |           |                                   |          |        |         |
| T5                   | 京都市立陵ヶ岡小学校<br>整備工事 ただし、校舎<br>等長寿命化事業建築そ<br>の他改修工事   |              | 375,210        | R5.6.2    | R5.6.3<br>↓<br>R6.3.15<br>R6.3.29 | 一般       | 建築     | 教育環境整備室 |
|                      |                                                     |              | <b>399,168</b> |           |                                   |          |        |         |
|                      |                                                     |              | 360,624        |           |                                   |          |        |         |
|                      |                                                     |              | <b>383,650</b> |           |                                   |          |        |         |
| T6                   | 京都市立大淀中学校<br>整備工事 ただし、電気<br>設備切回し工事                 |              | 15,158         | R5.6.6    | R5.6.7<br>↓<br>R6.1.31            | 一般       | 設備     | 教育環境整備室 |
|                      |                                                     |              |                |           |                                   |          |        |         |
|                      |                                                     |              | 13,926         |           |                                   |          |        |         |
|                      |                                                     |              |                |           |                                   |          |        |         |
| T7                   | 元京都市立黒田小学<br>校解体撤去工事                                |              | 58,949         | R5.7.13   | R5.7.14<br>↓<br>R6.1.13           | 一般       | 建築     | 教育環境整備室 |
|                      |                                                     |              | <b>60,159</b>  |           |                                   |          |        |         |
|                      |                                                     |              | 54,582         |           |                                   |          |        |         |
|                      |                                                     |              | <b>55,701</b>  |           |                                   |          |        |         |
| T8                   | 京都市立小栗栖中学<br>校整備工事 ただし、<br>プール棟ほか解体撤去<br>工事         |              | 29,667         | R5.9.20   | R5.9.21<br>↓<br>R6.1.31           | 一般       | 建築     | 教育環境整備室 |
|                      |                                                     |              | <b>31,669</b>  |           |                                   |          |        |         |
|                      |                                                     |              | 27,192         |           |                                   |          |        |         |
|                      |                                                     |              | <b>29,026</b>  |           |                                   |          |        |         |

別表2 設計業務委託(教育委員会)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                                                                                                    | 設計 | 当初設計金額  | 当初契約日     | 履行の開始日    | 契約<br>方法 | 担当部課等   |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|----------|---------|--------|
|                      |                                                                                                          | 契約 | 最終変更金額  |           | 当初期限      |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    | 当初契約金額  |           |           |          |         | 最終変更期限 |
|                      |                                                                                                          |    | 最終変更金額  |           |           |          |         |        |
| 単位(千円)               |                                                                                                          |    |         |           |           |          |         |        |
| 15                   | 京都市立新普通科系<br>高等学校施設整備工<br>事設計業務委託 た<br>だし、建築及び設備基本<br>設計・実施設計業務委<br>託                                    |    | 230,148 | H30.10.19 | H30.10.20 | 随契       | 教育環境整備室 |        |
|                      |                                                                                                          |    | 229,824 |           | ↓         |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    | 160,920 |           | R2.3.31   |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    | 160,693 |           |           |          |         |        |
| 16                   | 京都市立川岡小学校<br>校舎長寿命化改修工<br>事設計業務委託 た<br>だし、建築及び設備工事<br>基本設計・実施設計業<br>務委託                                  |    | 49,313  | R2.7.27   | R2.7.28   | 一般       | 教育環境整備室 |        |
|                      |                                                                                                          |    |         |           | ↓         |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    | 38,050  |           | R4.3.31   |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    |         |           |           |          |         |        |
| 17                   | 京都市立新普通科系<br>高等学校施設整備工<br>事 ただし、グラウンドほ<br>か工事に係る測量設計<br>業務委託                                             |    | 15,620  | R3.5.13   | R3.5.14   | 一般       | 教育環境整備室 |        |
|                      |                                                                                                          |    |         |           | ↓         |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    | 12,409  |           | R4.2.28   |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    |         |           | R4.3.31   |          |         |        |
| 18                   | 京都市立久世中学校<br>体育館防災機能強化<br>等リニューアル工事設<br>計業務委託 ただし、構<br>造解析並びに補強設<br>計、内外装改修工事及<br>び増築工事基本設計・<br>実施設計業務委託 |    | 36,960  | R3.11.15  | R3.11.16  | 一般       | 教育環境整備室 |        |
|                      |                                                                                                          |    |         |           | ↓         |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    | 36,960  |           | R4.9.30   |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    |         |           |           |          |         |        |
| 19                   | 京都市立学校施設等ブ<br>ロック塀改修工事(Aグ<br>ループ)に係る設計業<br>務委託                                                           |    | 10,263  | R3.11.30  | R3.12.1   | 一般       | 教育環境整備室 |        |
|                      |                                                                                                          |    |         |           | ↓         |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    | 8,236   |           | R4.3.31   |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    |         |           |           |          |         |        |
| 20                   | 西陵中学校区小中一<br>貫教育校施設整備事<br>業設計業務委託 た<br>だし、建築及び設備基本<br>設計・実施設計業務委<br>託                                    |    | 348,200 | R3.3.30   | R3.3.31   | 随契       | 教育環境整備室 |        |
|                      |                                                                                                          |    |         |           | ↓         |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    | 264,000 |           | R5.1.31   |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    |         |           |           |          |         |        |
| 21                   | 京都市学校歴史博物<br>館整備工事設計業務<br>委託 ただし、耐震改修<br>その他工事実施設計業<br>務委託                                               |    | 34,848  | R元.9.2    | R元.9.3    | 一般       | 学校歴史博物館 |        |
|                      |                                                                                                          |    | 40,139  |           | ↓         |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    | 28,100  |           | R2.3.13   |          |         |        |
|                      |                                                                                                          |    | 32,366  |           | R2.5.29   |          |         |        |

別表3 維持管理業務委託(教育委員会)

注1 契約日は、令和6年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「指名」は指名競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

| 監査<br>実施<br>整理<br>番号 | 委 託 名                                      | 設      | 当初設計金額 | 当初契約日   | 履行の開始日   | 契約<br>方法 | 担当部課等           |
|----------------------|--------------------------------------------|--------|--------|---------|----------|----------|-----------------|
|                      |                                            | 計      | 最終変更金額 |         | ↓        |          |                 |
|                      |                                            | 契      | 当初契約金額 |         | 当初期限     |          |                 |
|                      |                                            | 約      | 最終変更金額 |         | 最終変更期限   |          |                 |
|                      |                                            | 単位(千円) |        |         |          |          |                 |
| 22                   | 京都市立小学校及び<br>総合支援学校プールろ<br>過装置保守点検委託       |        | 5,775  | R5.4.25 | R5.5.1   | 随契       | 教育環境整備室         |
|                      |                                            |        |        |         | ↓        |          |                 |
|                      |                                            |        | 5,775  |         | R5.11.30 |          |                 |
|                      |                                            |        |        |         |          |          |                 |
| 23                   | 京都市立京都工学院<br>高等学校建物管理業<br>務委託              |        | 19,272 | R5.4.1  | R5.4.1   | 指名       | 教育環境整備室         |
|                      |                                            |        |        |         | ↓        |          |                 |
|                      |                                            |        | 18,370 |         | R6.3.31  |          |                 |
|                      |                                            |        |        |         |          |          |                 |
| 24                   | 京都市生涯学習総合セ<br>ンター、京都市中央図<br>書館設備管理業務委<br>託 |        | 14,850 | R5.4.1  | R5.4.1   | 指名       | 生涯学習部<br>施設運営担当 |
|                      |                                            |        |        |         | ↓        |          |                 |
|                      |                                            |        | 14,850 |         | R6.3.31  |          |                 |
|                      |                                            |        |        |         |          |          |                 |
| 25                   | 設備管理業務委託(青<br>少年科学センター)                    |        | 21,560 | R5.4.1  | R5.4.1   | 指名       | 青少年科学センター       |
|                      |                                            |        |        |         | ↓        |          |                 |
|                      |                                            |        | 21,560 |         | R6.3.31  |          |                 |
|                      |                                            |        |        |         |          |          |                 |

## 7 テーマ監査

### (1) 監査のテーマ及び選定理由

#### ア 監査のテーマ

「適切な工事の施工計画について」

#### イ 選定理由

施工計画は、建設工事を適正に実施するために作成されるが、建設業法及び本市の仕様書によりその作成が受注者に対して義務づけられており、受注者は、当該工事に着手する前に、これを書面化した施工計画書を本市監督員（以下「監督員」という。）に提出しなければならない。

施工計画書には、工事を完成させるために必要な手順、工法、現場の体制及び安全管理などについて具体的に記載されており、建築及び設備工事等の工種によっては、品質計画に係る部分について、監督員の承諾が必要となっている。また、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に、変更に関する事項について、変更施工計画書を作成し、提出することとなっている。

しかしながら、令和4年度の定期監査（工事）を実施した結果、工事現場において安全管理が徹底されていない事例や、施工計画書に特記された事項が実施できていない事例が複数見受けられた。これらは、事前に適切な施工計画を立て、施工前に確認を行っていれば防げたものである。また、施工計画書の作成及び確認が不十分なため、法令に抵触するおそれのある事例や工事の品質に不備が生じてもおかしくない事例も見受けられた。

以上のことを踏まえ、「適切な工事の施工計画について」を令和5年度及び令和6年度のテーマに選定した。

### (2) 監査対象局等

#### ア 令和5年度

都市計画局、建設局、交通局、上下水道局及び京都市住宅供給公社

#### イ 令和6年度

環境政策局、産業観光局、都市計画局、建設局、上下水道局及び教育委員会

### (3) 監査の着眼点

#### ア 施工計画書の提出について（受注者の責務）

受注者から適切な時期に提出されているか。また、施工計画書に変更が生じた場合、変更施工計画書が提出されているか。

イ 受理及び承諾の手続について（監督員の責務）

適切な時期に、発注者による施工計画書の受理及び承諾の手続が行われているか。また、施工計画書に変更が生じた場合、適切な時期に、その受理及び承諾の手続が行われているか。

ウ 施工計画書の内容について

実施される工事に即した施工計画書の内容となっているか。また、仮設計画、安全・環境対策及び品質計画等の必要な事項が具体的に記載されているか。

(4) 監査の実施方法

令和5年度及び令和6年度の2か年で182件の工事を抽出し、監査対象局等に対して書面調査及び質問調査を実施した。監査を実施するに当たっては、上記(3)の監査の着眼点に基づき、主に以下の各項目に掲げる確認事項について、適正に事務が執行されているかどうかを監査した。

ア 施工計画書の提出について

（確認事項）

（ア） 施工計画書（総合施工計画）は、工事の着手に先立ち提出が行われているか。

（イ） 施工計画書（工種別施工計画）は、当該工事の施工に先立ち提出が行われているか。

（ウ） 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体に当たっては、労働安全規則において、解体施工に携わる労働者の危険防止のために義務付けられている、作業計画の作成が行われているか。（解体工事）

（エ） アスベスト含有建材の除去に当たっては、石綿障害予防規則において、アスベスト等による作業者の健康障害を防止するため、義務付けられている作業計画の作成が行われているか。（解体工事及び該当工事）

イ 受理及び承諾の手続について

（確認事項）

（ア） 監督員による受理及び承諾が行われているか。

（イ） 施工計画の内容に変更が生じる場合は、監督員による受理及び承諾が行われているか。

(ウ) 工期内に監督員の変更が生じた場合、変更後の監督員による手続となっているか。

ウ 施工計画書の内容について

(確認事項)

(ア) 施工計画書に、工事標準仕様書等で必要な記載内容とされている、仮設計画、安全・環境対策、工程計画、品質計画及び養生計画等の記載が行われているか。

- ・ 仮設計画
- ・ 安全計画
- ・ 環境対策（建設副産物等含む）
- ・ 工程計画
- ・ 品質計画
- ・ 養生計画

(イ) 総合施工計画書と工種別施工計画書で工程（着工時期）は一致しているか。

エ その他

(確認事項)

(ア) 上記で不備箇所が著しい場合等については、詳細に確認する。

(5) 監査の結果

上記(3)の監査の着眼点に基づき、上記(4)の項目について監査を行った結果、施工計画書の提出等については93%（全調査項目 1,572 項目のうち 1,461 項目）が適正に行われていた。一方で、施工計画書の提出、受理及び承諾の手続、記載事項・添付書類について適正とは言えない事例が見受けられた。

概要は以下のとおりである。

ア 施工計画書及び変更施工計画書の提出については、おおむね当該工事に着手する前に提出されていることが確認できた。

一方で、施工計画書の提出が遅れた事例、監督員による施工計画書の承諾日が未記載となっている事例及び施工後に監督員が確認していた事例があった。

イ 施工計画書の受理及び承諾の手続については、当該工事に着手する前に、監督員による施工計画書の確認を行うための打合簿と合わせて受理しており、監督員の押印があることも確認でき、おおむね適正に行われていた。

一方で、打合簿が受理されていなかった事例や、監督員の押印がない事例及び施工計画書の変更等を口頭で承諾していた事例があった。

ウ 施工計画書の内容については、仮設計画、安全・環境対策及び品質計画等の必要な事項が具体的に記載され、おおむね実施される工事に即したものとなっていることが確認できた。

一方で、施工計画書に、施工手順、施工管理体制や具体的な施工方法の記載がない事例があった。

これらア・イ・ウの不備については、監査の実施に際して指導を行い、改善が図られている。

#### (6) 監査の結果を踏まえた監査委員の所見

施工計画書の提出とその記載内容等について、上記の問題点を除いてはおおむね適正に事務が執行されていたことが認められ、評価することができる。

施工計画書は、これを受領し、受注者との協議や記載内容の修正等を行うことで、工事の着手前に適正な手順や工法等を確認することができるだけでなく、監督員と受注者の双方の人材育成にもつながるものであり、工事における提出書類でも重要なものである。その中でも、より安全に工事を実施し、より品質が高い工事の完成を目指すためには、監督員による施工計画書の適正な確認及び承諾は特に重要なものであることから、各監査対象局等においては、今回の監査で発見された問題点について、それらを再度生じさせないように、研修等を通じて施工計画書の重要性について改めて認識され、今後も適切な施工計画となるよう引き続き取り組まれない。

(監査事務局)